Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Декларация о соответствии**

«16» сентября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арлан-2004», г.Кокшетау, Акана Серэ, здание 92А Лицензия №14006119 от 30.04.2014г**
наименование организации, юридический адрес
в лице: директора Кисыкова Жаната Алпамышевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средней школы №3" г.Макинск, Буландынского района, Акмолинской области)**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ "Отдел образования Буландынского района"**
**Руководитель Жолдыгулова Алия Абдулвахитовна**
наименование организации
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Stroy Групп"**

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Кокшетау Горсельпроект» лицензия ГСЛ № 00653 от 29.05.2007г., Заказ 59/16
утвержден (а): ГУ "Отдел образования Буландынского района" приказом №564 от 09.06.2017г.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)* в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая площадь | м 2 | 412,02 | | 412,02 | |
| Число этажей | этаж | 1 | | 1 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объект Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средней школы №3" в г. Макинск. Буландынского района, Акмолинской области:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание прямоугольной формы в плане. Здание одноэтажное, высота помещения спортзала - 7.9м.

Основные виды выполняемых работ:

Устройство пластиковых перегородок санузлах из ПВХ профилей по ГОСТ0673-93

Перегородки - из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/25 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на растворе N75 с армированием сеткой О4Вр-1 с ячейкой 50х50мм через 4 ряда кладки по высоте.

Полы - керамическая плитка.

Демонтаж кровли из рулонных материалов, деревянных перегородок, полов, потолков, Окна - ПВХ-профили с двухкамерным стеклопакетом, но 1 ГОСТ 30674-99; витраж ПВХ- профиль с однокамерным стеклопакетом, подоконные доски - пластиковые. Устройство перегородок санузлов, кирпичных армированных толщиной в 0.5 кирпича, с проемами.

Монтаж прогонов и плит опорных марки ОП 5.4. размерами 510мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 - /ОП-1/

Покрытие кровельное из многослойных панелей, сэндвич-панелей металлических с окраской пастой огнезащитной ВПМ-2

Пароизоляция прокладная устройство в один слой.

Устройство вентиляционных шахт из листовой стали.

Устройство водостоков.

Устройство дверных проёмов в каменных стенах.

Устройство полов, покрытия из щитов деревянных реечных покрытия из линолеума на мастике КН-2, покрытия из плиток керамических одноцветных с красителем на цементном растворе. Окраска полов, улучшенная масляными составами по дерену. Гидроизоляция, покрытие бетоном толщиной 30мм

Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным

Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Стены. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным с улучшенной окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке

Окраска, улучшенная колером масляным

Облицовка стен керамической плиткой

Ограждение радиаторов спортзала щитами из OSB

Ограждение окон спортзала рейкой полнотелой из древесных материалов

Устройство коробов из гипсокартонных листов.

Оштукатуривание стен цементно-известковым раствором фасада цоколя и откосов.

Устройство козырька из металлоконструкции.

Устройство крыльца из плит тротуарных.

Отопление, Установка радиаторов. Прокладка стальных водогазопроводных труб.

Устройство теплового узла.

Устройство воздуховодов и вентиляционных решеток, Монтаж дефлектора.

Водоснабжение и канализация. Монтаж труб полипропиленовых, смесителей. водонагревателя 150 литров-1шт,

Установка унитазов-2 шт, умывальников-2 шт. поллонов-2 шт.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение. канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2019 года;

месяц, год

окончание работ сенябрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства месяц: по норме или по проекту организации строительства месяц: 3

фактически, месяц 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение. канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средней школы №3" г.Макинск, Буландынского района, Акмолинской области)** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**ТОО «Арлан-2004»,** **директор Кисыков Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата МП