Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

Подрядчик ТОО "Лидер Stroy Групп"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средней школы №3" г.Макинск, Буландынского района, Акмолинской области)

А К Т

приемки выполненных работ

от 30 АВГУСТА 2019 года

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2. Кровля								
2	**Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**1526.1**	**735.28**	**8.2**	**1122113**	**12514**	**501287**	**1.71**	**2610**
		м2		**272.95**	**3.08**	**416549**	**4700**	**119**	**0.01**	**23**
		Итого по разделу: 2. Кровля				**1122113**				
		Раздел: 3. Полы								
		Тип 1.								
4	**Е0111-9-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**796.28**	**48.53**	**5.55**	**38643**	**4419**	**44123**	**0.26**	**205**
		м2		**42.98**	**2.07**	**34224**	**1648**	**123**	**0.01**	**8**
5	**С11031-104**	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	**24.605052**	**8390**		**206436**				
		м3								
6	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**796.28**	**174.95**	**9.95**	**139312**	**7923**	**54789**	**0.36**	**283**
		м2		**52.2**	**3.74**	**41566**	**2978**	**123**	**0.02**	**14**
7	**Е0111-11-2#к=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 30 мм)**	**796.28**	**38.71**	**1.34**	**30822**	**1067**	**1724**	**0.01**	**7**
		м2		**1.26**	**0.5**	**1003**	**398**	**123**	**0**	**2**
8	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1.6084856**	**5239.08**	**327.33**	**8427**	**527**	**3401**	**11.6**	**19**
		1т		**1890**	**123.75**	**3040**	**199**	**105**	**0.6**	**1**
9	**С12041-447 Изм. и доп. вып. 30**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**1.6084856**	**83871**		**134905**				
		т								
		Итого по разделу: 3. Полы				**607009**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	879,913	88,49	1,19	77864	1047	56127	0,37	326
		м2		60,3	0,45	53059	396	105	0	2
		Отделка кирпичных перегородок								
11	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3380,262	367,68	4,55	1242842	15365	793086	1,17	3955
		м2		222,3	1,15	751432	3887	105	0,05	178
		Отделка колонн								
12	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	1904,166	88,49	1,19	168500	2266	121462	0,37	705
		м2		60,3	0,45	114821	857	105	0	4
		Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка				1489205				
		Раздел: 6. Разные работы								
		Утепление вентшахт ВШ-1								
26	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	157,2696	33,16	0,04	5214	6	1178	0,04	7
		м2		8,32	0	1308	0	90	0	0
27	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	210,24	667,59	1,24	140353	261	38454	0,97	204
		м2		153,23	0,47	32215	99	119	0	0
28	Е0115-105-1	Установка декоративных погонных деталей высотой до 100 мм	64	68,46	1,49	4381	95	4453	0,39	25
		м		65,7	0,56	4205	36	105	0	0
29	С12071-76	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 11-15 см	64	662		42368				
		м								
		Утепление вентшахт ВШ-2								
30	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	140,62572	33,16	0,04	4663	6	1053	0,04	6
		м2		8,32	0	1170	0	90	0	0
31	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	72,6	667,59	1,24	48467	90	13279	0,97	71
		м2		153,23	0,47	11124	34	119	0	0
32	Е0115-105-1	Установка декоративных погонных деталей высотой до 100 мм	49,2	68,46	1,49	3368	73	3423	0,39	19
		м		65,7	0,56	3232	28	105	0	0
33	С12071-76	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 11-15 см	49,2	662		32570				
		м								
		Утепление вентшахт ВШ-3								
34	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	54,50868	33,16	0,04	1807	2	408	0,04	2
		м2		8,32	0	454	0	90	0	0
35	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	57,16	667,59	1,24	38159	71	10455	0,97	56
		м2		153,23	0,47	8759	27	119	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15-105-1	Установка декоративных погонных деталей высотой до 100 мм	24,8	68,46	1,49	1698	37	1725	0,39	10
	м		65,7	0,56	1629	14	105	0	0
071-76	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 11-15 см	24,8	662		16418				
	м								
	Утепление вентшахт ВШ-4								
13-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,02304	33,16	0,04	1493	2	337	0,04	2
	м2		8,32	0	375	0	90	0	0
12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	24,2	667,59	1,24	16156	30	4426	0,97	24
	м2		153,23	0,47	3708	11	119	0	0
15-105-1	Установка декоративных погонных деталей высотой до 100 мм	15,84	68,46	1,49	1084	24	1102	0,39	6
	м		65,7	0,56	1041	9	105	0	0
071-76	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 11-15 см	15,84	662		10486				
	м								
	Утепление вентшахт ВШ-5								
13-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	86,11056	33,16	0,04	2855	3	645	0,04	4
	м2		8,32	0	716	0	90	0	0
12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	56,96	667,59	1,24	38026	71	10418	0,97	55
	м2		153,23	0,47	8728	27	119	0	0
15-105-1	Установка декоративных погонных деталей высотой до 100 мм	37,6	68,46	1,49	2574	56	2616	0,39	15
	м		65,7	0,56	2470	21	105	0	0
071-76	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 11-15 см	37,6	662		24891				
	м								
	Ограждение козырьков К1								
15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	37,8864	140,64	0,07	5328	3	4297	0,65	24
	м2		108	0,02	4092	1	105	0	0
12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	52,4	194,05	4,72	10168	247	4531	0,4	21
	м2		70,88	1,78	3714	93	119	0,01	0
031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм.	2,6986	4140		11172				
	м3								
12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,66	667,59	1,24	441	1	121	0,97	1
	м2		153,23	0,47	101	0	119	0	0
	Ограждение козырьков К2								
15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	39,1824	140,64	0,07	5510	3	4444	0,65	25
	м2		108	0,02	4232	1	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	51,2	194,05	4,72	9935	242	4427	0,4	21
		м2		70,88	1,78	3629	91	119	0,01	0
52	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	2,6368	4140		10916				
		м3								
53	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,66	667,59	1,24	441	1	121	0,97	1
		м2		153,23	0,47	101	0	119	0	0
		Ограждение козырьков К3								
54	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	27,4752	140,64	0,07	3864	2	3116	0,65	18
		м2		108	0,02	2967	1	105	0	0
55	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	37,2	194,05	4,72	7219	176	3217	0,4	15
		м2		70,88	1,78	2637	66	119	0,01	0
56	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	1,9158	4140		7931				
		м3								
57	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,66	667,59	1,24	441	1	121	0,97	1
		м2		153,23	0,47	101	0	119	0	0
		Ограждение козырьков К4								
58	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	63,3744	140,64	0,07	8913	4	7188	0,65	41
		м2		108	0,02	6844	1	105	0	0
59	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	94	194,05	4,72	18241	444	8128	0,4	38
		м2		70,88	1,78	6663	167	119	0,01	1
60	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	4,841	4140		20042				
		м3								
61	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,66	667,59	1,24	441	1	121	0,97	1
		м2		153,23	0,47	101	0	119	0	0
		Итого по разделу: 6. Разные работы				558035				
		Раздел: 7. Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
62	С130904-3 Изм. и доп. вып. 25	Краны водоразборные настенные DN 15 ГОСТ 21345-2005 /для водоэлектронагревателя/	246	293		72078				
		шт.								
63	С130904-981 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С. PN 25. DN 20 ГОСТ 21345-2005	48	760		36480				
		шт.								
64	С130904-984 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С. PN 25. DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	3369		6738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
65	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dу 15 мм	48	331		15888				
		шт								
66	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	120	457,72	39,24	54926	4709	41472	1,47	176
		1шт		254,25	15,75	30510	1890	128	0,07	8
67	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые "Standart", Dу 15 мм	120	1250		150000				
		шт								
68	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	6	7605,57	1,57	45633	9	415	0,3	2
		1кран		54	0	324	0	128	0	0
69	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	336	59,31	0	19928	0	25439	0,34	113
		м		59,15	0	19874	0	128	0	0
70	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	480	659		316320				
		компл								
71	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	414,2	10,99	0	4552	0	5668	0,05	21
		м		10,69	0	4428	0	128	0	0
72	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм. а диам. водомера до 40 мм	240	1646,51	137,88	395162	33091	462413	8,5	2040
		1узел		1453,5	51,75	348840	12420	128	0,25	60
73	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 15 мм	240	1786		428640				
		шт.								
74	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dу 15 мм	240	331		79440				
		шт								
75	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15мм	240	4872,46	52,42	1169391	12580	46988	0,77	185
		1фильтр		134,42	18,54	32260	4450	128	0,09	22
76	Е0106-1-1	Бетонный упор	0,1	4241,65	66,01	424	7	23	1,35	0
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	0
77	С130905-26 Изм. и доп. вып. 26	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	4	2711		10844				
		шт.								
78	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1112,2	72,96	16,85	81151	18741	47736	0,21	235
		м		38,59	4,33	42920	4816	100	0,03	28
79	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	48,4	47		2275				
		м								
80	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	166,32	61		10146				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	440	73		32120				
		м								
82	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	485,1	81		39293				
		м								
83	С11031-207 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	48,4	91		4404				
		м								
84	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	35,2	123		4330				
		м								
85	С11031-557 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	66,732	357		23823				
		рулон								
86	Е0126-26-1	Изоляция трубопроводов	10	185,16	3,92	1852	39	1463	0,79	8
		м		144,68	1,58	1447	16	100	0,01	0
87	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,063	6240		393				
		м3								
		Канализация								
118	С130804-2179 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка канализационная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	120	59		7080				
		шт.								
119	С130804-2182 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка канализационная DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	120	220		26400				
		шт.								
120	С130804-34	Манжеты 110 мм	12	482		5784				
		10шт								
		Внутренний водосток								
121	С131405-4	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-80 мм	8	7890		63120				
		шт								
122	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	12	133		1596				
		кг								
		Итого по разделу: 7. Водопровод и канализация				12780775				
		Раздел: 9. Вентиляция								
170	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	864	1169,91	13,82	1010805	11939	293126	1,62	1397
		м2		259,88	5,18	224532	4472	128	0,03	22
171	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	168	1144,51	11,11	192278	1866	52205	1,48	249
		м2		238,61	4,16	40087	699	128	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	198	1210,51	11,11	239681	2200	61528	1,48	293
		м2		238,61	4,16	47245	823	128	0,02	4
173	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	243	1210,51	11,11	294154	2699	75511	1,48	360
		м2		238,61	4,16	57983	1010	128	0,02	5
174	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	150	1174,73	9,61	176210	1441	40380	1,28	192
		м2		206,72	3,59	31009	539	128	0,02	3
175	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	180	1174,73	9,61	211452	1729	48457	1,28	231
		м2		206,72	3,59	37210	646	128	0,02	3
176	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	156,8	1174,73	9,61	184198	1506	42211	1,28	201
		м2		206,72	3,59	32414	563	128	0,02	3
177	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	171	1115,92	8,82	190823	1508	34699	0,96	165
		м2		155,22	3,31	26543	566	128	0,02	3
178	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	0,94	54500		51230				
		т								
		Итого по разделу: 9. Вентиляция				2550830				
		ИТОГО:				54190561	1863380			57767
						10236301	590945			2813
		Всего прямые затраты:				54190561				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				38991084				
		- оборудования				3099796				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				631635				
		На общестроительные работы				7447704				
		На металломонтажные работы				55678				
		На сантехнические работы				3670154				
		Всего накладных расходов:				11805170				
		Итого с накладными				65995732				
		- заработная плата				1770776				
		- трудоемкость				5903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3773756				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 01.01.2001				69769488				
		Итого с временными, 1,20 %				70606722				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				7169274				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,40 %				71654752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				721299				
		ИТОГО:				721299				
		Сметная заработная плата				1298022				
		Нормативная трудоемкость				66483				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019			3,2580645	2350039				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				47001				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2397039				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				287645				
		Итого с НДС				2684684				
		Итого с коэффициентом скидки К=0,9				22 430 217				

Подрядчик ТОО «Лидер Stroy Групп»

директор Мадияров Е.С.

Заказчик ТОО "АРЛАН-2004"

директор Ж. КИСЫКОВ