Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ФРИРО"Духовное управление мусульман Казахстана" "Кентауская городская мечети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДатТехСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство мечети на Уч №40А, ул. Коксарай, с.Абай, с.о Бабайкорган, Сауранский район, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство мечети на Уч №40А, ул. Коксарай, с.Абай, с.о Бабайкорган, Сауранский район, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **07.10.2023**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э433: 1	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	10,76	90993,86	9558,70	979094,00	102852,00	572812,00	297820,00	1379067,00	
						28199,81	2216,05	303430,00	23845,00		102153,00		
2	Э433: 2	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0243	35090,78	1801,53	853,00	44,00	43,00	711,00	1689,00	
						31510,25	655,62	766,00	16,00		125,00		
3	Э433: 3	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0128	1502924,11	2083,35	19237,00	26,00	13865,00	4876,00	26042,00	
						417605,76	973,72	5345,00	12,00		1929,00		
4	Э433: 4	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	10	4601,29	0,00	46013,00	0,00		33129,00	85473,00	
						4601,29	0,00	46013,00	0,00		6331,00		
5	Э433: 5	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	9,3	64,70	64,70	602,00	602,00		145,00	807,00	
						0,00	21,62	0,00	201,00		60,00		
6	Э433: 6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,7	2132,99	0,00	1493,00	0,00		1075,00	2773,00	
						2132,99	0,00	1493,00	0,00		205,00		
7	Э433: 7	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,3	317,65	144,04	2954,00	1339,00		1643,00	4965,00	
						173,61	71,73	1615,00	667,00		368,00		
8	Э433: 8	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9,3	120,02	100,30	1116,00	932,00	31,00	297,00	1526,00	
						16,42	28,00	153,00	260,00		113,00		
9	Э433: 9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,291	26015,18	1667,97	33586,00	2153,00	28630,00	3039,00	39555,00	
						2170,58	416,13	2802,00	537,00		2930,00		
10	Э433: 10	1106-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$.Устройство	$м^3$	10	33637,00	2303,21	336370,00	23033,00	248988,00	63921,00	432314,00	
						6434,95	589,36	64350,00	5894,00		32023,00		
11	Э433: 11	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02	35645,26	1441,81	713,00	29,00	36,00	600,00	1418,00	
						32424,45	557,27	648,00	11,00		105,00		
12	Э433: 12	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	15	39089,06	3087,73	586336,00	46316,00	430171,00	109730,00	751751,00	
						7323,26	715,56	109849,00	10733,00		55685,00		
13	Э433: 13, 33	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,03	25977,62	2203,76	780,00	66,00	6,00	672,00	1568,00	
						23597,18	1029,45	708,00	31,00		116,00		
14	Э433: 15	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование продухов.	т	0,02782	25977,62	2203,76	723,00	62,00	5,00	623,00	1454,00	
						23597,18	1029,45	656,00	29,00		108,00		
15	Э433: 14	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	10	894,00	365,75	8940,00	3658,00	2331,00	4563,00	14583,00	
						295,13	91,58	2951,00	916,00		1080,00		
16	Э433: 16	1107-0504-0106 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны		20	5216,13	2157,92	104323,00	43158,00	29508,00	49997,00	166666,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.сборных конструкций		1582,81	535,72	31656,00	10714,00		12346,00		
17	Э433-17	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,01	127826,07	11233,57	1278,00	113,00	110,00	1274,00	2756,00	
				т стальных элементов		105602,22	2364,14	1056,00	24,00		204,00		
18	Э433-21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг./МИ1.Установка		0,00269	1229066,07	11233,57	3306,00	30,00	2992,00	343,00	3941,00	
				т стальных элементов		105602,22	2364,14	284,00	6,00		292,00		
19	Э433-39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,026886	1229066,07	11233,57	33045,00	302,00	29903,00	3425,00	39388,00	
				т стальных элементов		105602,22	2364,14	2839,00	64,00		2918,00		
20	Э433-18	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м		24	38321,15	3434,34	919708,00	82424,00	577391,00	263986,00	1278389,00	
				м^3 кладки		10828,86	998,45	259893,00	23963,00		94695,00		
21	Э433-19	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ).Расшивка швов		24	-502,66	0,00	-12064,00	0,00		-11219,00	-25146,00	
				м^3 стен (без вычета проемов)		-502,66	0,00	-12064,00	0,00		-1863,00		
22	Э433-20	1108-0201-0108 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м		23	37753,81	3434,34	868338,00	78989,00	553333,00	240851,00	1197924,00	
				м^3 кладки		10261,52	998,45	236015,00	22964,00		88735,00		
23	Э433-22	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж		7,2	1050,75	231,90	7565,00	1670,00	1338,00	3565,00	12020,00	
				м^2 покрытия		632,99	84,69	4558,00	610,00		890,00		
24	Э433-23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		2,4	1992,02	21,57	4781,00	52,00	248,00	4136,00	9630,00	
				м^2 покрытия		1867,09	6,20	4481,00	15,00		713,00		
25	Э433-25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		2,234	5044,38	21,57	11269,00	48,00	7050,00	3850,00	16329,00	
				м^2 покрытия		1867,09	6,20	4171,00	14,00		1210,00		
26	Э433-24	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых		0,78	2875,02	273,19	2243,00	213,00		1925,00	4501,00	
				м^2		2601,83	139,95	2029,00	109,00		333,00		
27	Э433-26	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах		3,8	4839,08	73,75	18389,00	280,00	2843,00	10624,00	31334,00	
				м^2		4017,17	34,51	15265,00	131,00		2321,00		
28	Э433-27	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах		2,4	4515,70	77,91	10838,00	187,00	1681,00	6250,00	18455,00	
				м^2		3737,21	36,76	8969,00	88,00		1367,00		
29	Э433-28	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях		3,612	2275,68	127,56	8220,00	461,00	725,00	6524,00	15923,00	
				м^2		1947,48	59,29	7034,00	214,00		1179,00		
30	Э433-29	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой		10	971,83	36,67	9718,00	367,00	5907,00	3235,00	13989,00	
				м^2 изолируемой поверхности		344,49	7,11	3445,00	71,00		1036,00		
31	Э433-30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		10	1592,28	76,91	15923,00	769,00	6046,00	8572,00	26455,00	
				м^2 утепляемого покрытия		910,75	21,02	9108,00	210,00		1960,00		
32	Э433-31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./30мм.Устройство		10	969,29	163,44	9693,00	1634,00	4151,00	4004,00	14793,00	
				м^3 стяжки		390,71	44,53	3907,00	445,00		1096,00		
33	Э433-32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		10	353,85	36,19	3539,00	362,00	2960,00	295,00	4141,00	
				м^3 стяжки		21,68	10,33	217,00	103,00		307,00		
34	Э433-34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила.Установка с изготовлением		0,15	251564,71	1221,04	37735,00	183,00	31384,00	5619,00	46822,00	
				м^3 древесины в конструкции		41118,68	502,75	6168,00	75,00		3468,00		
35	Э433-35	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам		0,328	182920,36	2085,82	59998,00	684,00	48924,00	9638,00	75207,00	
				м3древесины в конструкции		31674,86	973,72	10389,00	319,00		5571,00		
36	Э433-36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,478	1620,79	92,54	775,00	44,00		676,00	1567,00	
				м^3 древесины в конструкции		1527,49	43,93	730,00	21,00		116,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	Э433: 37	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	10	3791,11 1927,80	31,57 7,38	37911,00 19278,00	316,00 74,00	18317,00	17804,00 4457,00	60172,00	
38	Э433: 38	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м² обработанной поверхности	10	445,84 57,91	4,29 2,04	4458,00 579,00	43,00 20,00	3836,00	540,00 400,00	5398,00	
39	Э433: 40, 54	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,003748	118271,55 114731,14	3540,41 1239,45	443,00 430,00	14,00 5,00		405,00 68,00	916,00	
40	Э433: 41	1112-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	10	1794,73 534,01	17,95 6,23	17947,00 5340,00	179,00 62,00	12428,00	4970,00 1833,00	24750,00	
41	Э433: 42	1112-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Обделки на фасадах (наружные подоконники,пояски,балконы и другое) с водосточными трубами.Устройство с изготовлением элементов труб	м² фасада (без вычета проемов)	10	352,09 257,40	1,39 0,69	3521,00 2574,00	14,00 7,00	933,00	2374,00 472,00	6367,00	
42	Э433: 43	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	20	86,70 76,07	1,22 0,64	1734,00 1521,00	25,00 13,00	188,00	1227,00 237,00	3198,00	
43	Э433: 44	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	20	1116,34 881,64	2,57 0,92	22327,00 17633,00	51,00 18,00	4643,00	14121,00 2916,00	39364,00	
44	Э433: 45	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	20	1320,55 893,29	6,67 2,58	26411,00 17866,00	134,00 52,00	8412,00	14334,00 3260,00	44005,00	
45	Э433: 46	1115-0403-0309 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	20	1495,95 1179,08	5,62 2,85	29919,00 23582,00	112,00 57,00	6225,00	18911,00 3906,00	52736,00	
46	Э433: 47	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	20	1260,64 644,98	6,67 2,58	25213,00 12900,00	134,00 52,00	12180,00	10361,00 2846,00	38420,00	
47	Э433: 48	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	20	995,91 568,65	6,67 2,58	19918,00 11373,00	134,00 52,00	8412,00	9140,00 2325,00	31383,00	
48	Э433: 49	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	20	1063,82 792,42	7,43 3,75	21276,00 15848,00	149,00 75,00	5279,00	12739,00 2721,00	36736,00	
49	Э433: 50	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	20	1242,74 968,08	5,30 2,66	24855,00 19362,00	106,00 53,00	5387,00	15532,00 3231,00	43618,00	
50	Э433. 51	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	20	6999,91 4212,60	29,31 16,39	139998,00 84252,00	586,00 328,00	55160,00	67664,00 16613,00	224275,00	
51	Э433: 52	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	М2	11,71	1650,96 1248,76	17,20 5,51	19333,00 14623,00	202,00 65,00	4508,00	11163,00 2440,00	32936,00	
52	Э433: 53	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Глухие.Обшивка одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	3,4	1874,88 1665,15	21,30 9,47	6375,00 5662,00	72,00 32,00	641,00	5124,00 920,00	12419,00	
53	Э433: 55	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции	0,256	56063,01 41745,60	1718,18 826,30	14352,00 10687,00	440,00 212,00	3225,00	9809,00 1933,00	26094,00	
54	Э433: 56	1115-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	3,04	1371,48 1182,53	3,94 1,99	4169,00 3595,00	12,00 6,00	562,00	2881,00 564,00	7614,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Э433: 57	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	30	6014,55 4120,04	36,84 10,93	180437,00 123601,00	1105,00 328,00	55730,00	99143,00 22367,00	301947,00	
56	Э433: 58	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	12	1260,46 668,59	29,00 11,93	15126,00 8023,00	348,00 143,00	6754,00	8003,00 1850,00	24979,00	
57	Э433: 59	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1395,46 668,59	29,00 11,93	13955,00 6686,00	290,00 119,00	6979,00	6669,00 1650,00	22274,00	
58	Э433: 60	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	20	1439,46 668,59	29,00 11,93	28789,00 13372,00	580,00 239,00	14837,00	13338,00 3370,00	45497,00	
59	Э433: 61	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	4	2092,46 668,59	29,00 11,93	8370,00 2674,00	116,00 48,00	5579,00	2668,00 883,00	11921,00	
60	Э433: 62	1116-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	4	8632,53 1503,23	83,64 28,69	34530,00 6013,00	335,00 115,00	28183,00	6005,00 3243,00	43778,00	
61	Э433: 63	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	10	1873,61 1427,28	250,54 132,14	18736,00 14273,00	2505,00 1321,00	1958,00	15282,00 2722,00	36740,00	
62	Э433: 64	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные.Установка	шт.	2	444,79 299,80	0,00 0,00	890,00 600,00	0,00 0,00	290,00	588,00 118,00	1596,00	
63	Э433: 65	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	2	782,72 756,82	0,91 0,45	1565,00 1514,00	2,00 1,00	50,00	1484,00 244,00	3293,00	
64	Э433: 66	1118-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевики,наружный диаметр патрубков 89 мм.Установка	шт.	2	88223,53 7902,17	674,24 112,60	176447,00 15804,00	1348,00 225,00	159294,00	15709,00 15372,00	207528,00	
65	Э433: 67	1116-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1131,75 1035,23	3,12 0,99	2264,00 2070,00	6,00 2,00	187,00	2031,00 344,00	4639,00	
66	Э433: 68	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	4799,79 3040,78	195,22 45,02	14399,00 9122,00	586,00 135,00	4691,00	9072,00 1878,00	25349,00	
67	Э433: 69	1118-0801-0301 *РСНБ РК 2022*	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг.Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	4198,15 3696,62	270,58 57,97	8396,00 7393,00	541,00 116,00	462,00	7359,00 1260,00	17015,00	
68	Э433: 70	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	34863,12 28695,04	674,93 235,14	69726,00 57390,00	1350,00 470,00	10986,00	56703,00 10114,00	136543,00	
69	Э433: 71	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2514,87 2431,58	0,00 0,00	5030,00 4863,00	0,00 0,00	167,00	3647,00 694,00	9371,00	
70	Э433: 72	1120-0301-0211 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	2	2903,59 2282,77	52,79 23,64	5807,00 4566,00	105,00 47,00	1136,00	4521,00 826,00	11154,00	
71	Э433: 73	1120-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	10025,64 3166,74	83,71 36,47	60154,00 19000,00	502,00 219,00	40651,00	18835,00 6319,00	85308,00	
72	Э433: 74	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,9	50570,26 32760,00	2747,89 1354,22	45513,00 29484,00	2473,00 1219,00	13556,00	23334,00 5508,00	74355,00	
73	Э433: 75	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7064,95 4721,52	2061,49 886,49	7065,00 4722,00	2061,00 886,00	282,00	4038,00 888,00	11991,00	
74	Э433: 76	1308-0303-1004 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	12126,55 6492,09	159,23 55,20	24253,00 12984,00	318,00 110,00	10950,00	9428,00 2695,00	36376,00	
75	Э433: 77	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	2462,15 2431,58	0,00 0,00	19697,00 19453,00	0,00 0,00	245,00	14006,00 2696,00	36399,00	
76	Э433: 78	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах	шт.	5	1973,78 1895,47	72,25 33,44	9869,00 9477,00	361,00 167,00	30,00	6944,00 1345,00	18158,00	
77	Э433: 79	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	7	481,62 437,57	0,51 0,25	3371,00 3063,00	4,00 2,00	305,00	2207,00 446,00	6024,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	Э433: 80	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	50	327,25 299,92	2,31 0,10	16363,00 14996,00	116,00 5,00	1251,00	10801,00 2173,00	29337,00	
79	Э433: 81	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	5	1037,44 308,16	35,68 12,14	5187,00 1541,00	179,00 61,00	3468,00	1153,00 507,00	6847,00	
80	Э433: 82	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	5	838,94 286,14	87,29 30,36	4195,00 1431,00	437,00 152,00	2328,00	1139,00 427,00	5761,00	
81	Э433: 83	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	3	45481,13 2026,03	184,19 67,53	136443,00 6078,00	553,00 203,00	129813,00	6155,00 11408,00	154006,00	
82	Э433: 84	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.	3	3133,96 3063,13	44,38 19,81	9402,00 9189,00	133,00 59,00	79,00	9064,00 1477,00	19943,00	
83	Э433: 85	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177	$м^2$	10	102,72 84,39	8,43 1,35	1027,00 844,00	85,00 14,00	99,00	592,00 130,00	1749,00	
84	Э433: 86	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	149,19 142,73	1,76 0,00	2238,00 2141,00	26,00 0,00	71,00	2098,00 347,00	4683,00	
85	Э433: 87	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	104006,08 98925,32	0,00 0,00	1040,00 989,00	0,00 0,00	51,00	979,00 162,00	2181,00	
86	Э433: 88	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1380,58 1365,30	2,08 0,77	13806,00 13653,00	21,00 8,00	132,00	13388,00 2176,00	29370,00	
87	Э433: 89	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1343,50 1309,19	5,06 1,77	13435,00 13092,00	51,00 18,00	293,00	12847,00 2103,00	28385,00	
88	Э433: 90	1116-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях	м труб	3	3904,01 1390,16	117,91 55,50	11712,00 4170,00	354,00 167,00	7188,00	4250,00 1277,00	17239,00	
89	Э433: 91	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	4981,22 4389,72	141,20 74,02	14944,00 13169,00	424,00 222,00	1351,00	13123,00 2245,00	30312,00	
90	Э433: 92	1117-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком высокорасполагаемым.Установка	комплект	2	9236,13 6183,92	305,75 161,59	18472,00 12368,00	611,00 323,00	5493,00	12437,00 2473,00	33382,00	
91	Э433: 93	1117-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Поддоны душевые глубокие.Установка	комплект	2	4205,40 3489,27	344,44 179,77	8411,00 6979,00	689,00 360,00	743,00	7191,00 1248,00	16850,00	
92	Э433: 94	1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 100 мм.Установка	комплект	2	41219,60 1778,40	117,75 61,61	82439,00 3557,00	235,00 123,00	78647,00	3606,00 6884,00	92929,00	
			ИТОГО по акту					**5651093,00** **1888378,00**	**414655,00** **112122,00**	**3348057,00** **0,00**	**1789350,00** **595236,00**	**8035679,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДатТехСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Куттыбаев Ш.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

М П

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ФРИРО"Духовное управление мусульман Казахстана", "Кентауская городская мечети"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Плательщик

ТОО "ДатТехСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Куттыбаев Ш.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)