**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

**Подрядчик:** ТОО "Байсын-А"

**Наименование строительства и его адрес:** Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации

*Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**СПРАВКА № 8**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за сентябрь 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ | код |
| 041040003519 | 070340005757 | | | №16 | от 26.05.2021г | | |
| | | | | Доп.соглаш №26 | от 21.02.2024г | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации | 647 084 655,04 | 392 522 955,04 | 54 632 377,49 | | | | 6 555 885,30 | 61 188 262,79 |

**Подрядчик:**
**ТОО "Байсын-А"**
**БИН 070340005757**

**Директор** _____ **Атеев Ш.К.**

**Эксперт (ы) технического надзора**
**ТОО "ТЛГ 2002"**

**Эксперт** _____ **Кумагалиев А.С.**
**ИИН** [illegible]
**Аттестат** [illegible]

**ГУ "Отдел строительства Аккольского района"**
**БИН** [illegible]

**Руководитель отдела** _____ **Даукенова А.К**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №16 от 26.05.2021г. Дополнительное соглашение №26 от 21.02.2024г.
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации

Акт приемки выполненных работ №8 от 17.09.2024г
за сентябрь 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ЛС 02-01-03 Технологическое оборудование работы | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | ТПрайс-лист ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Ульба-Электро" РК,г.Усть-Каменегорск | Реле давления.Pressure switch FF4-8 DAY 0,5-8 bar | шт | 2 | 81929,53 | 163859,00 | | 163859,00 | | | 163859,00 |
| 5 | 8 | 222-525-0301 РСНБ РК 2022 | Оголовок герметизированный | т | 0,076 | 1018274,00 | 77389,00 | | 77389,00 | 6191,00 | | 83580,00 |
| 6 | 12 | 244-301-0301 РСНБ РК 2022 | Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 50, Qnom 15 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus /Миномесс CBTX/WPH-N-K 50/ | шт. | 2 | 143608,00 | 287216,00 | | 287216,00 | 22977,00 | | 310193,00 |
| 7 | 14 | 242-101-1202 РСНБ РК 2022 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | 46063,00 | 276378,00 | | 276378,00 | 22110,00 | | 298488,00 |
| 8 | 16 | 242-304-1202 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 2 | 148875,00 | 297750,00 | | 297750,00 | 23820,00 | | 321570,00 |
| 9 | 17 | 218-201-0104 РСНБ РК 2022 | Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 42 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 7909-56 | м | 46 | 3807,00 | 175122,00 | | 175122,00 | 14010,00 | | 189132,00 |
| 10 | 19 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,408 | 2123,00 | 866,00 | | 866,00 | 69,00 | | 935,00 |
| 11 | 20 | 261-301-0254 РСНБ РК 2022 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,0086 | 449705,00 | 3867,00 | | 3867,00 | 309,00 | | 4176,00 |
| 12 | 21 | 241-116-0306 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 2005,00 | 8020,00 | | 8020,00 | 642,00 | | 8662,00 |
| 13 | 22 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 42 | 2504,00 | 105168,00 | | 105168,00 | 8413,00 | | 113581,00 |
| 14 | 23 | 241-116-0309 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 3935,00 | 15740,00 | | 15740,00 | 1259,00 | | 16999,00 |
| 15 | 25 | 241-201-0916 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /футляр/ | м | 0,404 | 6754,00 | 2729,00 | | 2729,00 | 218,00 | | 2947,00 |
| 16 | 26 | ТПрайс-лист ООО "РУСАВТОМАТИЗАЦИЯ" курс евро 453,6 | Контактный датчик уровня жидкости в скважинах,армированный кевларом круглый кабель 100м,медный проводник | шт | 1 | 659323,75 | 659324,00 | | 659324,00 | | | 659324,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 2: Фундаменты** | | | | | | | | | |
| **11** | **11** | **1108-0101-0201 РСНБ РК 2022** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **1,0352** | **11921,70**<br>**1239,64** | **1474,16**<br>**632,49** | **12341,00**<br>**1283,00** | **1526,00**<br>**655,00** | **9532,00** | **1802,00**<br>**1131,00** | **15274,00** |
| | | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,904351 | | | | | | | |
| **12** | **12** | **1106-0101-0120 РСНБ РК 2022** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | **м3** | **6** | **46889,76**<br>**6604,42** | **2931,77**<br>**645,25** | **281339,00**<br>**39627,00** | **17591,00**<br>**3872,00** | **224121,00** | **39583,00**<br>**25674,00** | **346596,00** |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 24,192 | | | | | | | |
| **13** | **13** | **261-102-0251 РСНБ РК 2022** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0798** | **354275,00** | | **28271,00** | | **28271,00** | **2262,00** | **30533,00** |
| **14** | **14** | **261-102-0252 РСНБ РК 2022** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1405** | **331233,00** | | **46538,00** | | **46538,00** | **3723,00** | **50261,00** |
| **15** | **15** | **1106-0401-0101 РСНБ РК 2022** | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** | **м3** | **1,26** | **41050,74**<br>**5507,51** | **1915,08**<br>**486,91** | **51724,00**<br>**6939,00** | **2413,00**<br>**614,00** | **42371,00** | **6873,00**<br>**4688,00** | **63285,00** |
| | | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 4,318272 | | | | | | | |
| **16** | **16** | **1107-0501-0102 РСНБ РК 2022** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **21** | **3387,73**<br>**720,98** | **1617,84**<br>**392,11** | **71142,00**<br>**15141,00** | **33974,00**<br>**8234,00** | **22027,00** | **27582,00**<br>**7898,00** | **106622,00** |
| | | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 9,2442 | | | | | | | |
| **17** | **17** | **1107-0501-0104 РСНБ РК 2022** | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **35** | **7019,90**<br>**1671,25** | **3614,63**<br>**876,06** | **245697,00**<br>**58494,00** | **126512,00**<br>**30662,00** | **60691,00** | **105204,00**<br>**28072,00** | **378973,00** |
| | | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 35,07 | | | | | | | |
| **18** | **18** | **221-102-0101 РСНБ РК 2022** | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | **м3** | **3,223** | **63248,00** | | **203848,00** | | **203848,00** | **16308,00** | **220156,00** |
| **19** | **19** | **221-102-0101 РСНБ РК 2022** | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | **м3** | **3,98** | **63248,00** | | **251727,00** | | **251727,00** | **20138,00** | **271865,00** |
| **20** | **20** | **221-102-0101 РСНБ РК 2022** | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | **м3** | **28,525** | **63248,00** | | **1804149,00** | | **1804149,00** | **144332,00** | **1948481,00** |
| **21** | **21** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2022** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **44,3364** | **1216,31**<br>**431,91** | **27,11**<br>**4,14** | **53927,00**<br>**19149,00** | **1202,00**<br>**184,00** | **33576,00** | **17980,00**<br>**5753,00** | **77660,00** |
| | | 002-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 10,525461 | | | | | | | |
| **22** | **22** | **1108-0101-0303 РСНБ РК 2022** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | **м2 поверхности** | **27,288** | **4678,63**<br>**337,70** | **10,08**<br>**2,80** | **127670,00**<br>**9215,00** | **275,00**<br>**76,00** | **118180,00** | **8641,00**<br>**10905,00** | **147216,00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 5,842361 | | | | | | | |
| 23 | 23 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м3 | 0,43 | 43973,28<br>8489,94 | 1709,62<br>414,30 | 18909,00<br>3651,00 | 735,00<br>178,00 | 14523,00 | 3484,00<br>1791,00 | 24184,00 |
| | | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 2,35984 | | | | | | | |
| 24 | 24 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | м3 подстилающего слоя | 0,52 | 44128,53<br>5505,15 | 11,45<br>0,00 | 22947,00<br>2863,00 | 6,00<br>0,00 | 20078,00 | 2691,00<br>2051,00 | 27689,00 |
| | | 003-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 2,017392 | | | | | | | |
| 25 | 25 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 1,413 | 1216,31<br>431,91 | 27,11<br>4,14 | 1719,00<br>610,00 | 38,00<br>6,00 | 1070,00 | 573,00<br>183,00 | 2475,00 |
| | | 002-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,335446 | | | | | | | |
| 26 | 26 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | м3 основания | 0,12 | 11921,70<br>1239,64 | 1474,16<br>632,49 | 1431,00<br>149,00 | 177,00<br>76,00 | 1105,00 | 209,00<br>131,00 | 1771,00 |
| | | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,104832 | | | | | | | |
| 27 | 27 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 3,1 | 42082,23<br>6698,63 | 1331,30<br>562,88 | 130455,00<br>20766,00 | 4127,00<br>1745,00 | 105562,00 | 20485,00<br>12075,00 | 163015,00 |
| | | 002-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 13,67968 | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Фундаменты** | | | | | 3353834,00<br>177887,00 | 188576,00<br>46302,00 | 2987369,00<br>0,00 | 235107,00<br>287115,00 | 3876056,00 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 3474672,00<br>191226,00 | 227255,00<br>57058,00 | 2987369,00<br>0,00 | 252456,00<br>298169,00 | 4025297,00 |
| | | | **ЛС 02-02-03 Технологическое оборудование работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 241-102-0228 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм** | м | 20,4 | 12388,00 | | 252715,00 | | 252715,00 | 20217,00 | 272932,00 |
| 2 | 4 | 241-102-0177 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм** | м | 47,94 | 4695,00 | | 225078,00 | | 225078,00 | 18006,00 | 243084,00 |
| 3 | 6 | 241-116-0313 РСНБ РК 2022 | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм** | шт. | 17 | 12708,00 | | 216036,00 | | 216036,00 | 17283,00 | 233319,00 |
| 4 | 7 | 241-116-0310 РСНБ РК 2022 | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | шт. | 16 | 4905,00 | | 78480,00 | | 78480,00 | 6278,00 | 84758,00 |
| 5 | 8 | 241-116-0309 РСНБ РК 2022 | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм** | шт. | 3 | 3935,00 | | 11805,00 | | 11805,00 | 944,00 | 12749,00 |
| 6 | 10 | 242-101-1208 РСНБ РК 2022 | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200** | шт. | 7 | 204611,00 | | 1432277,00 | | 1432277,00 | 114582,00 | 1546859,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 242-101-1205 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 10 | 80407,00 | 804070,00 | | 804070,00 | 868396,00 |
| | | | | | | | | | 64326,00 | |
| 8 | 14 | 242-304-1206 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200 | шт. | 1 | 1927384,00 | 1927384,00 | | 1927384,00 | 2081575,00 |
| | | | | | | | | | 154191,00 | |
| 9 | 16 | 242-304-1204 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100 | шт. | 1 | 416329,00 | 416329,00 | | 416329,00 | 449635,00 |
| | | | | | | | | | 33306,00 | |
| 10 | 20 | 244-301-0603 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 65, Qn 20 м3/ч, Tmax 50°С | шт. | 1 | 274898,00 | 274898,00 | | 274898,00 | 296890,00 |
| | | | | | | | | | 21992,00 | |
| 11 | 21 | 244-302-0101 РСНБ РК 2022 | Радиомодуль модели Cyble RF | шт. | 1 | 44261,00 | 44261,00 | | 44261,00 | 47802,00 |
| | | | | | | | | | 3541,00 | |
| 12 | 23 | 241-102-0146 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм | м | 0,9 | 2162,00 | 1946,00 | | 1946,00 | 2102,00 |
| | | | | | | | | | 156,00 | |
| 13 | 24 | 241-116-0308 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 6 | 3289,00 | 19734,00 | | 19734,00 | 21313,00 |
| | | | | | | | | | 1579,00 | |
| 14 | 26 | 242-101-1203 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 | шт. | 2 | 56661,00 | 113322,00 | | 113322,00 | 122388,00 |
| | | | | | | | | | 9066,00 | |
| 15 | 34 | ТСПрайс-лист ТОО "Грундфосс Казахстан" курс евро 453,6 | Виброкомпенсаторы Genebre DN 80 PN16 для напорного и всасывающего коллекторов | шт | 3 | 76201,17 | 228604,00 | | | 228604,00 |
| | | | | | | | | | 228604,00 | |
| 16 | 37 | ТСПрайс-лист ТОО "Грундфосс Казахстан" курс евро 453,6 | Виброкомпенсаторы Genebre DN 200 PN16 для напорного и всасывающего коллекторов | шт | 3 | 250637,59 | 751913,00 | | | 751913,00 |
| | | | | | | | | | 751913,00 | |
| 17 | 43 | 242-207-3705 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 2 | 8477,00 | 16954,00 | | 16954,00 | 18310,00 |
| | | | | | | | | | 1356,00 | |
| 18 | 44 | 242-307-0105 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40 | шт. | 1 | 5464,00 | 5464,00 | | 5464,00 | 5901,00 |
| | | | | | | | | | 437,00 | |
| 19 | 46 | 242-404-0605 РСНБ РК 2022 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40 | шт. | 1 | 8194,00 | 8194,00 | | 8194,00 | 8850,00 |
| | | | | | | | | | 656,00 | |
| 20 | 47 | 241-603-0104 РСНБ РК 2022 | Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 32х1 1/2-1 1/4" | шт. | 2 | 4,00 | 8,00 | | 8,00 | 9,00 |
| | | | | | | | | | 1,00 | |
| 21 | 49 | 241-102-0137 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 4,08 | 1801,00 | 7348,00 | | 7348,00 | 7936,00 |
| | | | | | | | | | 588,00 | |
| 22 | 53 | 261-301-0331 РСНБ РК 2022 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79 | м | 10 | 2206,00 | 22060,00 | | 22060,00 | 23825,00 |
| | | | | | | | | | 1765,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 54 | 242-307-0405 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40 | шт. | 1 | 6684,00 | | 6684,00 | | 6684,00 | 7219,00 |
| | | | | | | | | | | 535,00 | |
| 24 | 61 | 246-301-0501 РСНБ РК 2022 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 150 | 790,00 | | 118500,00 | | 118500,00 | 127980,00 |
| | | | | | | | | | | 9480,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 6984064,00 | 0,00 | 6003547,00 | 0,00 | 7464349,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 980517,00 | 480285,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | 980517,00 | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | | |
| | | | ЛС 02-03-02 Водопроводная сеть работы | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 755,53 | 55,76 | 55,76 | 42128,33 | 42128,42 | 7963,32 | 54095,97 |
| | | | | | | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 12284,94 | 4004,32 | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 755,53 | 48,26 | 48,26 | 36461,90 | 36461,89 | 6890,40 | 46820,16 |
| | | | | | | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 10630,33 | 3467,86 | |
| 3 | 3 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 2637,06 | 300,58 | 300,58 | 792647,50 | 792647,51 | 125761,40 | 991877,36 |
| | | | | | | 0,00 | 73,60 | 0,00 | 194087,62 | 73468,46 | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 81,59 | 2367,78 | 0,00 | 193187,21 | 0,00 | 125185,20 | 343842,33 |
| | | | | | | 2367,78 | 0,00 | 193187,21 | 0,00 | 25469,92 | |
| | | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 129,393581 | | | | | | |
| 5 | 5 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 4482,69 | 216,08 | 216,08 | 968619,67 | 968619,67 | 153711,40 | 1212119,37 |
| | | | | | | 0,00 | 52,91 | 0,00 | 237179,16 | 89788,30 | |
| 6 | 6 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 138,66 | 3090,15 | 0,00 | 428480,20 | 0,00 | 277655,57 | 762627,28 |
| | | | | | | 3090,15 | 0,00 | 428480,20 | 0,00 | 56491,51 | |
| | | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 286,998468 | | | | | | |
| 7 | 7 | 1101-0102-0384 РСНБ РК 2022 | Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 70,73 | 671,17 | 671,17 | 47471,86 | 47471,86 | 7532,02 | 59403,97 |
| | | | | | | 0,00 | 164,34 | 0,00 | 11623,78 | 4400,09 | |
| 8 | 8 | 412-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 182,99 | 74,00 | | 13541,22 | | | 14624,56 |
| | | | | | | | | | | 1083,34 | |
| 9 | 9 | 1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 2,17 | 7401,84 | 0,00 | 16061,98 | 0,00 | 10408,13 | 28587,76 |
| | | | | | | 7401,84 | 0,00 | 16061,98 | 0,00 | 2117,65 | |
| | | 001-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 10,382582 | | | | | | |
| 10 | 10 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 140,02 | 1224,13 | 0,00 | 171402,66 | 0,00 | 111069,51 | 305070,02 |
| | | | | | | 1224,13 | 0,00 | 171402,66 | 0,00 | 22597,85 | |
| | | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 138,787824 | | | | | | |
| 11 | 11 | 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2193,59 | 32,24 | 32,24 | 70721,30 | 70721,38 | 13358,99 | 90814,64 |
| | | | | | | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 20619,76 | 6734,35 | |
| 12 | 12 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 272,53 | 1344,47 | 0,00 | 366408,40 | 0,00 | 237433,60 | 652150,63 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | **2173446** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **1250245** | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **823183** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **100018** |
| | | **ЛС 02-02-01 Общестроительные работы.** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **1101-0102-0343 РСНБ РК 2022** | **Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** | **м3 грунта** | **104,693** | **277,21**<br>**0,00** | **277,21**<br>**73,42** | **29022,00**<br>**0,00** | **29022,00**<br>**7687,00** | **5534,00**<br>**2765,00** | **37321,00** |
| **2** | **2** | **1101-0102-0379 РСНБ РК 2022** | **Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **7,0117** | **231,01**<br>**0,00** | **231,01**<br>**61,18** | **1620,00**<br>**0,00** | **1620,00**<br>**429,00** | **309,00**<br>**154,00** | **2083,00** |
| **3** | **3** | **1101-0101-0343 РСНБ РК 2022** | **Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** | **м3 грунта** | **12,1857** | **219,62**<br>**0,00** | **219,62**<br>**58,17** | **2676,00**<br>**0,00** | **2676,00**<br>**709,00** | **510,00**<br>**255,00** | **3441,00** |
| **4** | **4** | **1101-0101-0361 РСНБ РК 2022** | **Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **7,309** | **277,88**<br>**0,00** | **277,88**<br>**73,60** | **2031,00**<br>**0,00** | **2031,00**<br>**538,00** | **387,00**<br>**193,00** | **2611,00** |
| **5** | **5** | **1101-0205-0301 РСНБ РК 2022** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **4,0577** | **2367,78**<br>**2367,78** | **0,00**<br>**0,00** | **9608,00**<br>**9608,00** | **0,00**<br>**0,00** | **6918,00**<br>**1322,00** | **17848,00** |
| | | 001-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 6,435106 | | | | | | |
| **6** | **6** | **412-102-0210 РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | **т·км** | **191,1647** | **360,00** | | **68819,00** | | **5506,00** | **74325,00** |
| **7** | **7** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2022** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **1,0049** | **1224,13**<br>**1224,13** | **0,00**<br>**0,00** | **1230,00**<br>**1230,00** | **0,00**<br>**0,00** | **886,00**<br>**169,00** | **2285,00** |
| | | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 0,996057 | | | | | | |
| **8** | **8** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2022** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **19,0927** | **29,96**<br>**0,00** | **29,96**<br>**9,40** | **572,00**<br>**0,00** | **572,00**<br>**179,00** | **129,00**<br>**56,00** | **757,00** |
| **9** | **9** | **1101-0104-0410 РСНБ РК 2022** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **19,0927** | **29,58**<br>**0,00** | **29,58**<br>**9,28** | **565,00**<br>**0,00** | **565,00**<br>**177,00** | **128,00**<br>**55,00** | **748,00** |
| **10** | **10** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2022** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **19,0927** | **245,90**<br>**131,00** | **114,90**<br>**54,33** | **4695,00**<br>**2501,00** | **2193,00**<br>**1037,00** | **2548,00**<br>**579,00** | **7822,00** |
| | | 001-0110 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 2,310217 | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 1: Земляные работы** | | | | | | **120838,00**<br>**13339,00** | **38679,00**<br>**10756,00** | **0,00**<br>**0,00** | **17349,00**<br>**11054,00** | **149241,00** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 грунта | | 1344,47 | 0,00 | 366408,40 | 0,00 | | 48308,63 | | |
| | | 001-0117 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 296,676158 | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 4269,14 | 38,53<br>0,00 | 38,53<br>11,23 | 164489,92<br>0,00 | 164490,01<br>47942,46 | | 31079,36<br>15625,02 | 211194,30 | |
| 14 | 14 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 6462,72 | 252,63<br>131,00 | 121,63<br>54,33 | 1632676,94<br>846616,32 | 786060,62<br>351119,59 | | 776108,08<br>192718,33 | 2601503,35 | |
| | | 001-0110 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 781,98912 | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 464,55 | 86,21<br>0,00 | 86,21<br>22,34 | 40048,90<br>0,00 | 40048,81<br>10378,03 | | 6726,66<br>3744,26 | 50519,82 | |
| 16 | 16 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 4405,35 | 2,33<br>0,00 | 2,33<br>0,68 | 10264,50<br>0,00 | 10264,40<br>2995,60 | | 1938,34<br>969,17 | 13172,01 | |
| 17 | 17 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 422,2 | 11054,40<br>1621,07 | 229,63<br>72,44 | 4667167,80<br>684415,68 | 96949,85<br>30584,33 | 3885802,27 | 637065,94<br>424340,55 | 5728574,29 | |
| | | 004-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 482,32128 | | | | | | | | |
| 18 | 19 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | м | 74,71 | 2542,00 | | 189912,82 | | 189912,82 | 15193,03 | 205105,85 | |
| 19 | 20 | 241-201-0611 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм** | м | 1 | 1189,00 | | 1189,00 | | 1189,00 | 95,12 | 1284,12 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 9852882,11<br>2706572,45 | 3055864,43<br>929445,60 | 4076904,09<br>0,00 | 2529887,92<br>990617,76 | 13373387,79 | |
| | | | **ЛС 06-01-03 Резервуары для воды прямоугольный монолитный емкостью 300 м3 (2 шт) работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** | м3 | 200,8 | 57280,52<br>13043,96 | 4427,33<br>1714,73 | 11501928,00<br>2619227,00 | 889008,00<br>344318,00 | 7993693,00 | 2427144,00<br>1114326,00 | 15043398,00 | |
| | | 002-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1464,07296 | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,7028 | 434300,00 | | 305226,00 | | 305226,00 | 24418,00 | 329644,00 | |
| 3 | 15 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 12,7028 | 431408,00 | | 5480090,00 | | 5480090,00 | 438407,00 | 5918497,00 | |
| 4 | 16 | 261-102-0251 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,2906 | 354275,00 | | 102952,00 | | 102952,00 | 8236,00 | 111188,00 | |
| 5 | 17 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,1792 | 1338195,18<br>376548,48 | 2024,70<br>878,00 | 239805,00<br>67477,00 | 362,00<br>157,00 | 171964,00 | 55393,00<br>23616,00 | 318814,00 | |
| | | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 39,739392 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 261-102-0124 РСНБ РК 2022 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1792 | 144002,00 | | 25805,00 | | | 25805,00 | 2064,00 | 27869,00 |
| 7 | 20 | 261-101-0378 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/ | м3 | 19 | 94818,28 | | 1801547,00 | | | 1801547,00 | 144124,00 | 1945671,00 |
| 8 | 22 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1272 | 431408,00 | | 54875,00 | | | 54875,00 | 4390,00 | 59265,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 19512228,00 | 889370,00 | | 15936152,00 | 2482537,00 | 23754346,00 |
| | | | | | | | | 2686704,00 | 344475,00 | | 0,00 | 1759581,00 | |
| | | | ЛС 07-02-03 МАФ, Ограждения, ворота и калитка работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 29 | 224-102-0708 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 982,6 | 3915,00 | | 3846879,00 | | | 3846879,00 | 307750,00 | 4154629,00 |
| 2 | 30 | 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м2 | 157,7235 | 154,73 | 3,13 | 24405,00 | 494,00 | | 13212,00 | 6681,00 | 33573,00 |
| | | | | | | 67,83 | 0,39 | 10698,00 | 62,00 | | | 2487,00 | |
| | | 003-0149 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 4,936746 | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 157,7235 | 193,06 | 4,52 | 30450,00 | 713,00 | | 17643,00 | 7587,00 | 41079,00 |
| | | | | | | 76,68 | 0,78 | 12094,00 | 123,00 | | | 3042,00 | |
| | | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 7,129102 | | | 3901734,00 | 1207,00 | | 3877734,00 | 14268,00 | 4 229 281,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 22792,00 | 185,00 | | 0,00 | 313279,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего по объекту | | | | | | | | | | 55 020 106,79 |
| | | | в том числе оборудования и прочие затраты ( в т.ч. не учтенные в справке №7 сумма 2 874 828) | | | | | | | | | | 4 678 528 |
| | | | Временные здания и сооружения (2,08)% | | | | | | | | | | 1 047 105 |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениямми | | | | | | | | | | 56 067 212 |
| | | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,89% | | | | | | | | | | 971 246 |
| | | | Итого с зимним удорожанием | | | | | | | | | | 57 038 458 |
| | | | Непредвиденные работы изатраты 2% | | | | | | | | | | 1 047 199 |
| | | | Итого в текущих ценах | | | | | | | | | | 58 085 656 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023г-100% . К=1,0450539 | | | | | | | | | | 60 702 642 |
| | | | С понижающим коэффициентом | | | | | | | | | | 54 632 377,49 |
| | | | НДС (12 %) | | | | | | | | | | 6 555 885,30 |
| | | | Всего по акту с учетом НДС (12 %) | | | | | | | | | | 61 188 262,79 |

Принял
**Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519

Вр.и.о. руководителя отдела _____ Даукенова А.К

**Разработчики проекта строительства или эксперты технического надзора:**
ТОО "Кокшетау горсельпроект"
Проектировщик _____ Феоктистов Ю.Ф.
Приказ № 15-ол от 01.06.2021

Сдал
**Подрядчик:**
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____ Өтеш Ш.К.

**Эксперты технического надзора:**
ТОО "ТЛГ 2002"
Эксперт _____ Жумагалиев А.С.
ИИН 880920350971 Аттестат KZ49VJE00059423