Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4671762	G001174	№ 196, Доп. Согл. 196/1 Доп. Согл.196/2 Доп. Согл.196/3 Доп. Согл.196/4	22.06.2023г. 04.07.2023г 14.09.2023г. 20.02.2024г. 16.04.2024г.	КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"	4671762	ТОО "Арайстроймаркет-2003"	G001174

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»	**1 073 082 268**	**98 147 032**	**2 556 970 597**	**92 334 043**	**0**				**11 777 644**	**109 924 676**
Удержание аванса	**193 528 172**									**32 977 403**
Удержание аванса 5%	**53 654 113**									**5 496 234**
в том числе НДС 12%	**114 973 100**									**11 777 644**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**825 899 983**									**71 451 039**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Технадзор
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Директор _____ Омаров С.С.

спец: 102317732
30695320

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____ Есибаев М.М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»

Договор: №196 от 22.06.2023г., доп. соглашение №196/1 от 04.07.2023г, доп. соглашение №196/2 от 14.09.2023г. доп. соглашение №196/3 от 20.02.2024г., доп. соглашение от №196/4 16.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ на сентябрь 2024 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал.2022года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.РЗемляные работы					
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**2738,4**		**165,71**	**453780**
		Итого оплата труда:				**42,41**	**116136**
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**435515**
		Итого материалов:				**0,40**	**1095**
		Накладные расходы	%	72		30,54	83631
		Сметная прибыль	%	8		15,70	42993
		Сметная стоимость:				**211,95**	**580404**
2	412-101-0212 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**57506,4**		**47,00**	**2702801**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	216224
		Сметная стоимость:				**50,76**	**2919025**
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**2738,40**		**37,99**	**104032**
		Итого оплата труда:				**13,60**	**37243**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**92230**
		Итого материалов:				**0,13**	355
		Накладные расходы	%	72		9,79	26809
		Сметная прибыль	%	8		3,82	10461
		Сметная стоимость:				**51,60**	**141302**
4	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(дна корыта).Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**13692**		**141,45**	**1936733**
		Итого оплата труда:				**39,68**	**543299**
		Итого эксплуатация машин:				**141,45**	**1936734**
		Накладные расходы	%	72		28,57	391180
		Сметная прибыль	%	8		13,60	186211
		Сметная стоимость:				**183,62**	**2514125**
5	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**13692**		**46,70**	**639416**
		Итого оплата труда:				**14,72**	**201546**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**639416**
		Накладные расходы	%	72		10,60	145135
		Сметная прибыль	%	8		4,58	62709
		Сметная стоимость:				**61,88**	**847261**
6	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт уплотняемый.Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**13692**		**105,48**	**1444232**
		Итого оплата труда:				**34,79**	**476344**
		Итого эксплуатация машин:				**89,53**	**1225844**
		Итого материалов:				**3,10**	**42446**
		Накладные расходы	%	72		25,05	342985
		Сметная прибыль	%	8		10,44	142944
		Сметная стоимость:				**140,97**	**1930161**
7	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**м^2 спланированной площади**	**13692**		**63,25**	**866019**
		Итого оплата труда:				**40,54**	**555074**
		Итого эксплуатация машин:				**29,13**	**398848**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		29,19	399669
		Сметная прибыль	%	8		7,40	101321
		Сметная стоимость:				**99,84**	**1367009**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**8147013**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8147013**
Материалы -			Тенге				**43896**
Всего заработная плата -			Тенге				**1929642**
Транспортные расходы -			Тенге				**2702801**
Накладные расходы -			Тенге				**1389409**
Сметная прибыль -			Тенге				**762863**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10299285**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1175**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1929642**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**10299285**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1175**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1929642**

ОТДЕЛ 2.РДорожная одежда

8	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**5,3**		**199204,12**	**1062362**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**67346**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**39148**
		Итого материалов:				**179235,42**	**955868**
		Накладные расходы	%	108		13638,34	72734
		Сметная прибыль	%	8		17027,40	90808
		Сметная стоимость:				**229869,86**	**1225903**
9	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,3**		**2772,01**	**14783**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**6646**
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**14783**
		Накладные расходы	%	108		1345,91	7178

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**62,16**	**541662**
		Итого эксплуатация машин:				**209,24**	**1823317**
		Итого материалов:				**2039,20**	**17769589**
		Накладные расходы	%	108		67,13	584971
		Сметная прибыль	%	8		187,67	1635356
		Сметная стоимость:				**2533,52**	**22077093**
14	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**8714**		**511,00**	**4452854**
		Итого оплата труда:				**5,32**	**46358**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**349**
		Итого материалов:				**505,64**	**4406147**
		Накладные расходы	%	108		5,75	50106
		Сметная прибыль	%	8		41,34	360237
		Сметная стоимость:				**558,09**	**4863196**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**65283973**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**65283973**
Материалы -			Тенге				**57477186**
Всего заработная плата -			Тенге				**2908069**
		Накладные расходы -	Тенге				**3140747**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5474017**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**73898737**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2908069**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**73898737**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2908069**
ОТДЕЛ 3.РУстройство водоотводных лотков с решетками.Основная проезжая часть							
15	**1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**94**		**11225,15**	**1055164**
		Итого оплата труда:				**3233,35**	**303935**
		Итого эксплуатация машин:				**2435,86**	**228971**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6521,17**	**612990**
		Накладные расходы	%	108		3492,02	328250
		Сметная прибыль	%	8		1177,37	110673
		Сметная стоимость:				**15894,54**	**1494087**
16	**225-203-0501 РСНБ РК 2022**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**8,0**		**78081,00**	**623867**
		Сметная прибыль	%	8		6246,48	49909
		Сметная стоимость:				**84327,48**	**673776**
17	**244-602-0610 РСНБ РК 2022**	**Решетка чугунная для водоотводных лотков серии Drive ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки С**	**шт.**	**188**		**29394,00**	**5526072**
		Сметная прибыль	%	8		2351,52	442086
		Сметная стоимость:				**31745,52**	**5968158**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**7205103**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7205103**
Материалы -			Тенге				**612990**
Всего заработная плата -			Тенге				**303935**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6149939**
Накладные расходы -			Тенге				**328250**
Сметная прибыль -			Тенге				**602668**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8136021**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**190**
Сметная заработная плата -			Тенге				**303935**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**8136021**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**190**
Сметная заработная плата -			Тенге				**303935**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**80636089**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**2758187**
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**10891092**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**2383459**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**64284011**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**2702801**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**4858406**
Накладные расходы			Тенге				**85494495**
ИТОГО:			Тенге				**6839548**
Сметная прибыль			Тенге				**92334043**
ИТОГО по смете:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения 1,3%:	Тенге				**1200343**
		ИТОГО:	Тенге				**93534386**
		Дополнительные затраты 0,36%:	Тенге				**336724**
		ИТОГО:	Тенге				**93871109**
		Непредвиденные работы и затраты-2%:	Тенге				**1877422**
		ИТОГО:	Тенге				**95748532**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079:	Тенге				**103312666**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге				**12397520**
		ИТОГО:	Тенге				**115710185**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,95:	Тенге				**109 924 676**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель Исабеков Н.А._____

М.П.

Технадзор: ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Эксперт Касимбеков К.М._____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор Есибаев М.М._____

М.П.