Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г.Конаев, ул. Идустриальная 16/4 БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "L-VESA", Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село Бесагаш, дом 601, кв2 БИН 070740000196

Справка стоимости выполненных работ № 3 за сентябрь 2024 г.
по доп. соглашению №2023/123/02 от 2024-05-22 к договору № 2023/123 от 2023-11-02
Наименование бюджетной программы: 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполненный объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9	тенге	2023год	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
			2024 год	562 738 708,94	477 616 606,00	256 749 535,80	322 648 637,00	154 967 969,00	92 980 781,00	61 987 188,00
			2025 год	1 171 600 815,22	-	-	-	-	-	-
	Всего по акту:			1 739 339 524,16	482 616 606,00	-	327 648 637,00	154 967 969,00	92 980 781,00	61 987 188,00

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанібеков А.Н**

М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог

_____ **Накыпбаев А.Ж**

Гл.специалист отдела автомобильных дорог

_____ **Дайырбек Р.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "L-VESA"

_____ **Белозеров А.А.**

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Каз-Арт-Курылысы"

_____ **Босов А.В.**

Форма по приложению 1.1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г.Конаев, ул. Идустриальная 16/4 БИН 050140000775

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "L-VESA", Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село Бесагаш, дом 601, кв2 БИН 070740000196

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-42 "Нарынкол - Сумбе",км 0-35,902 Райымбекского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

Объект Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9

(наименование)

по доп соглашению №2023/123/02 от 2024-05-22 к договору № 2023/123 от 2023-11-02

Акт выполненных работ №3

за сентябрь2024 (месяц, год) на 2-1-1 Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	4	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	4,0997	5663,00 0,00	5664,00 1755,00	23216,60 0,00	23220,67 7194,99			23216,60	
2	5	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,222691	199055,77		840551,03		840551,03		840551,03	
3	6	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	787,16	4518,00 1006,00	3463,00 631,00	3556388,88 791882,96	2725935,08 496697,96	38570,84		3556388,88	
4	7	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,582498	199055,77		115949,68		115949,68		115949,68	
5	8	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	795,0316	22151,85		17611420,75		17611420,75		17611420,75	
6	9	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	6,8332	5663,00 0,00	5664,00 1755,00	38696,46 0,00	38703,28 11992,31			38696,46	
7	10	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	7,038196	199055,77		1400993,55		1400993,55		1400993,55	
8	11	7101-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см/3+3=6см/. Устройство	$м^2$ покрытия	30000	334,00 192,00	142,00 16,00	10020000,00 5760000,00	4260000,00 480000,00			10020000,00	
9	12	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1	199055,77		199055,80		199055,80		199055,80	
10	13	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	1500	22151,85		33227775,02		33227775,02		33227775,02	

11	14	7101-0602-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м² покрытия	22775,94	35,00 35,00	0,00 0,00	797157,90 797157,90	0,00 0,00			797157,90
12	15	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1	199055,77		199055,80		199055,80		199055,80
13	16	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх. марки II	т	1500	22151,85		33227774,97		33227774,97		33227774,97
14	27	7101-0102-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м³ грунта	1500	21,00 0,00	21,00 5,00	31500,00 0,00	31500,00 7500,00			31500,00
15	28	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площадь. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	15000	17,00 0,00	17,00 4,00	255000,00 0,00	255000,00 60000,00			255000,00
16	30	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление	м² покрытия обочин	7812,5	506,00 126,00	380,00 85,00	3953125,00 984375,00	2968750,00 664062,50			3953125,00
17	31	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	953,125	6496,00		6191500,00		6191500,00		6191500,00
			Итого по разделу I: ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					111689161,44 8333415,86	10303109,03 1727447,76	93052647,44 0,00	0,00 0,00	111689161,44
			Раздел 3: ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
			РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д=1,0м НА КМ 28+470									
18	310	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м³ бетона в деле	0,5	20353,00 12550,00	15,00 1,00	10177,00 6275,00	8,00 1,00	3894,00		10177,00
19	311	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	0,51	28098,00		14330,00		14330,00		14330,00
			Ремонт ж/б трубы d-1,5 м на КМ 28+640 (замена на ж/б d-1,5м.L-18)									
20	312	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	257,25	103,00 0,00	103,00 25,00	26497,10 0,00	26497,10 6431,60			26497,10
21	313	7101-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	1715	496,00 181,00	315,00 71,00	850640,00 310415,00	540225,00 121765,00			850640,00
22	314	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	418,46	6496,00		2718316,30		2718316,30		2718316,30
23	315	1130-0401-0208 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м² железобетона звеньев	6,258	33884,00 20752,00	13132,00 3146,00	212046,10 129866,10	82180,00 19687,50			212046,10
24	316	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	11,2644	1145,00		12897,50				12897,50
25	317	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	225,288	33,00		7434,70				7434,70
26	318	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	84,42	316,00 0,00	316,00 65,00	26677,00 0,00	26677,00 5487,30			26677,00
27	319	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м³ грунта	16,87	7852,00 7852,00	0,00 0,00	132463,10 132463,10	0,00 0,00			132463,10

28	320	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты.щебеночные.Устройство	$м^3$ подушки	4,34	21564,00 7900,00	637,00 204,00	93587,90 34286,00	2765,00 885,56	56536,90	93587,90
29	321	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	9,8	27639,00 12550,00	7302,00 1572,00	270862,20 122990,00	71559,60 15405,60	76312,60	270862,20
30	322	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,51168	26264,00		171022,60		171022,60	171022,60
31	323	1130-0401-0210 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 19/20 м	$м^3$ железобетона звеньев	10,458	31415,00 16058,00	10242,00 2450,00	328538,00 167934,90	107110,50 25622,10	53492,60	328538,00
32	324	225-104-0143 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	12,6	161181,00		2030880,60		2030880,60	2030880,60
33	325	1130-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	$м^3$ сборных конструкций	6,874	33065,00 16058,00	6465,00 1543,00	227288,60 110383,00	44440,20 10606,40	72465,40	227288,60
34	326	225-109-0207 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	шт.	1,4	204044,00		285661,60		285661,60	285661,60
35	327	225-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТбпл (Блок № 40пл)	шт.	2,8	211616,00		592524,80		592524,80	592524,80
36	328	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство лотка/Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,792	27639,00 12550,00	7302,00 1572,00	49529,20 22489,60	13085,10 2816,80	13954,50	49529,20
37	329	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,82784	27171,00		49664,30		49664,30	49664,30
38	330	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	102,34	7264,00 2927,00	325,00 86,00	743397,90 299548,90	33260,50 8801,10	410588,50	743397,90
39	331	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	11,06	9116,00 4556,00	485,00 128,00	100823,10 50389,50	5364,10 1415,40	45069,50	100823,10
40	332	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	51,52	57,00 0,00	58,00 14,00	2936,50 0,00	2987,60 721,00		2936,50
41	333	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	51,52	541,00 333,00	208,00 66,00	27872,60 17156,30	10716,30 3400,60		27872,60
Укрепление откосов и русла входного и выходного оголовков (без устройства конца укрепления)											
42	334	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	40,88	17,00 0,00	17,00 4,00	695,10 0,00	695,10 163,80		695,10
43	335	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6,65	541,00 333,00	208,00 66,00	3598,00 2214,80	1383,20 438,90		3598,00
44	336	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты.щебеночные.Устройство	$м^3$ подушки	4,13	21564,00 7900,00	637,00 204,00	89059,60 32627,00	2631,30 842,80	53801,30	89059,60
45	337	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	4,2	27639,00 12550,00	7302,00 1572,00	116083,80 52710,00	30668,40 6602,40	32705,40	116083,80
46	338	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,284	26264,00		112515,20		112515,20	112515,20
47	339	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,09002	227813,00 225920,00	0,00 0,00	20507,90 20337,10	0,00 0,00	170,80	20507,90

48	340	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09802	363218,00		32697,00		32697,00		32697,00
49	341	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции	0,28	262174,00 92510,00	2941,00 911,00	73409,00 25902,80	823,20 254,80	46683,00		73409,00
50	342	6107-0115-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,28	17054,00 8317,00	113,00 35,00	4775,40 2328,90	31,50 9,80	2415,00		4775,40
51	343	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,001441	24399,00		34,30		34,30		34,30
52	344	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м³ бетона в деле	0,14	20353,00 12550,00	15,00 1,00	2849,70 1757,00	2,10 0,00	1090,60		2849,70
53	345	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	0,1428	28098,00		4012,40		4012,40		4012,40
54	346	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	257,25	103,00 0,00	103,00 25,00	26497,10 0,00	26497,10 6431,60			26497,10
55	347	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4,48	10848,00 552,00	2369,00 456,00	48598,90 2473,10	10612,70 2042,60	35513,10		48598,90
			РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д=2 х 1,5м НА КМ 29+900									
56	348	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м² спланированной площади	116,8	17,00 0,00	17,00 4,00	1986,00 0,00	1986,00 467,00			1986,00
57	349	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	19	541,00 333,00	208,00 66,00	10279,00 6327,00	3952,00 1254,00			10279,00
58	350	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты.щебеночные.Устройство	м³ подушки	11,8	21564,00 7900,00	637,00 204,00	254455,00 93220,00	7516,00 2407,00	153719,00		254455,00
59	351	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные.Устройство	м³ бетона в деле	12	27639,00 12550,00	7302,00 1572,00	331668,00 150600,00	87624,00 18864,00	93444,00		331668,00
60	352	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	12,24	26264,00		321471,00		321471,00		321471,00
61	353	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,2572	227813,00 225920,00	0,00 0,00	58594,00 58107,00	0,00 0,00	487,00		58594,00
62	354	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2572	363218,00		93420,00		93420,00		93420,00
63	355	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции	0,8	262174,00 92510,00	2941,00 911,00	209739,00 74008,00	2353,00 729,00	133378,00		209739,00
64	356	6107-0115-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,8	17054,00 8317,00	113,00 35,00	13643,00 6654,00	90,00 28,00	6899,00		13643,00
65	357	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,004032	24399,00		98,00		98,00		98,00
66	358	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м³ бетона в деле	0,3	20353,00 12550,00	15,00 1,00	6106,00 3765,00	4,00 0,00	2337,00		6106,00
67	359	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	0,306	28098,00		8598,00		8598,00		8598,00
			Итого по разделу 3: ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ					10831459,10 1937229,10	1143744,60 263582,60	7730203,30 0,00	0,00 0,00	10831459,10

ИТОГО по акту	122520620,54 10270644,96	114446853,63 1991030,36	100782850,74 0,00	0,00 0,00	122520620,54

Сметная прибыль		5%	6 126 031
Итого			128 646 652
В прогнозных ценах на 2023 г.	К=	1,079	138 809 737
Тендерная скидка	К=	0,99679072	138 364 258
НДС		12%	16 603 711
Итого по акту			154 967 969

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Жанибеков А.Н

М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог

Накыпбаев А.Ж

Гл.специалист отдела автомобильных дорог

Дайырбек Р.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "L-VESA"

Белозеров А.А.

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Каз-Арт-Курылысы"

Босов А.В.