Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«31» мая 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО НСК «Астана-Курылыс», президент Амантурлин Б.Ш., г.Алматы, мкр.Таугуль-2, д.13, офис 401**

наименование организации, юридический адрес

в лице **президент Амантурлин Б.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство многопрфильной больницы на 300 коек в г. Талдыкорган Алматинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Алматинской области», руководитель Бектасов Т.А., г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 131 тел. 7 (7282) 27-19-71, факс 27-32-22**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис» БИН: 140240022657

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Капремстройпроект», Огай А.М. – инженер проекта, №12-11

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Агентством РК по делам строительсвта и ЖКХ №315-ПИР от 04.07.2012г.; ГУ «Управление строительства Алматинской области», №6-Ѳ от 28.01.2016г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	**коек**	**300**	**300**		

Площадь земельного участка	**га**	**5,649**	**5,649**		
Общая площадь	**м2**	**33 885,6**	**33 885,6**		
Полезная площадь	**м2**	**29 746**	**29 746**		
Строительный обьем	**м3**	**138 946,85**	**138 946,85**		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Комплекс состоит из лечебных блоков (2А, 2Б, 2В, 2Г). К ним примыкают палатные секции (бл.А,Б,В,Г), административный блок (бл.1) и хозяйственный блок (бл.4). Две надземные переходы соединяются с блоком 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4) где размещены приемные отделения, травпункт, реанимационные отделения лучевой и функциональной диагностики, отделения эндоскопии, клинико-диагностические лабораторий, ЦСО и оперблоки. Блок 1-двухэтажное с техподпольем, Блок «А, Б, В, Г», «2А, 2Б, 2В, 2Г» - трехэтажные с подвалами, Блок 3 (3/1, 3/, 3/3, 3/4) – трехэтажное с частичным подвалом. Блок 4 – одноэтажное с цокольным этажом, где размещены: автогараж на 3 машины и хоз-бытовые, дезинфекционные, прачечные, пищеблок и вспомогательные помещения. Фундаменты – перекрестные, ленточные из монолитного ж/б, стены подвала, перекрытия из монолитного ж/б. Наружные стены – из сборных газобетонных блоков. Внутренние лестницы, парапет – из монолитного ж/б. в комплекс

здания входят – резервная котельная с ЦТП, подземные резервуары для диз.топлива, дымовая труба, кислородная станция, проходная и трансформаторная подстанция. Все помещения оснащены современными медико-технологическими оборудованиями.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2013 года;**
месяц, год
окончание работ **май 2016 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **24** ;
фактически, месяц: **34**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) **отсутствуют**;
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
отсутствуют;
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство многопрфильной больницы на 300 коек в г. Талдыкорган Алматинской области» готовым к приемке
(наименование объекта (комплекса))
в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО НСК «Астана-Курылыс»**
Президент Амантурлин Б.Ш.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П