Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«31». 05. 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алматы-CONSTRUCTION.БМ», директор – Лесбек Ш.С. г.Алматы, ул.Домбровского 3, тел.8 /727/ 252 78 21
наименование организации, юридический адрес
в лице директор Лесбек Ш.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену г.Талдыкорган Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области», Заместитель Руководителя Нусипбаев М.О.,040000, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 131
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис» БИН: 140240022657
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ», авторский надзор – Куракбаев М.Б., №111-16-1, Заключение Госэкспертизы №18-1027/17 от 04.07.2017г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ГУ «Управление строительства Алматинской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	м2	796,65	796,65	796,65	796,65

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	796,65	796,65
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	4569,11	4569,11
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание амбулатории двухэтажное, прямоугольной формы в плане с основными размерами в осях 12,8х34,8м, высотой помещений – 3,00м. Планировочное решение врачебной амбулатории подразделено на три основных зоны: общих помещений; помещений лечебно-профилактических подразделений; служебно-бытовые помещения. Отдельным блоком предусмотрен дневной стационар, состоящий из следующих помещений: зона ожидания, кабинет врача, процедурный кабинет, палата дневного пребывания на 2 койко-места, сан.узел.Клинико-диагностическая лаборатория расположения отдельным отсеком, службно-бытовые помещения расположены отдельным блоком на 1-м этаже. На 1-м этаже предусмотрены технические помещения: вент.камера, электрощитовая, тепловой и водомерный узлы, имеющие обособленный выход снаружи. Внутренние коммуникационные связи предусмотрены по двум лестницам типа 1, расположенным рассредоточно и подъемником грузоподъемностью 250кг для маломобильных групп населения. Окна – металлопластиковые с двойным остеклением. Двери металлопластиковые, стальные, противопожарные и рентгено-защищённые. Крыша – чердачная, вентилируемая. Кровля – из оцинкованной кровельной стали, с внутренним организованным водостоком. *Наружная отделка* – Наружная отделка фасадов – штукатурка, грунтовка с последующей окраской фасадной акриловой окраской. Оконные и дверные откосы – штукатурка, грунтовка с последующей окраской фасадной акриловой окраской. Цоколь и боковые поверхности крылец – облицовываются фасадной керамической плиткой. *Внутренняя отделка* – Внутренняя отделка соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам. Потолки: в основных помещениях – сплошное выравнивание,

водоэмульсионная окраска за 2 раза; в технических помещениях – известковая побелка; в коридорах, вестибюлях – подвесной потолок «Армстронг»; в процедурной рентгенкабинета – баритовая штукатурка толщиной 15мм. Полы: покрытие из полукоммерческого линолеума; в помещениях с мокрым и влажным режимом работы и помещениях, подлежащих дезинфекции – керамические плитки с шероховатой поверхностью. Здание прачечной одноэтажное, квадратной формы в плане с основными размерами в осях 10,0х10,0м, высотой помещений – 3,00м.

Планировочные решение здания прачечной следующее: прием белья, стиральный цех и сушильно-гладильный цех, цех разборки, починки, упаковки и хранения белья, помещение выдачи белья. Для персонала предусмотрена комната персонала, душевая и сан.узел. Отдельным блоком с отдельным входом предусмотрены помещения для отдыха водителей с сан.узлом и душевой. Окна – металлопластиковые с двойным остеклением. Двери – металлопластиковые. Крыша – чердачная, вентилируемая. Кровля – из оцинкованной кровельной стали, с наружным неорганизованным водостоком.

Наружная отделка – Стены: штукатурка, грунтовка с последующей окраской фасадной акриловой окраской. Цоколь и боковые поверхности крылец – облицовываются фасадной керамической плиткой. Внутренняя отделка: Потолки – сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска за 2 раза. Стены и перегородки – сплошное выравнивание, масляная окраска за 2 раза; в помещениях с мокрым и влажным режимом работы и подлежащим дезинфекции – отделка глазурованной плиткой. Полы – покрытие из полукоммерческого линолеума, в помещениях с мокрым и влажным режимом работы и помещениях, подлежащих дезинфекции – керамические плитки с шероховатой поверхностью. Здание гаража одноэтажное, прямоугольная формы в плане с основными размерами в осях 10,2х6,5м, высотой помещений – 2,80м. здание гаража состоит из двух гаражных боксов и хозяйственного помещения. Окна – металлопластиковые с одинарным остеклением. Двери – стальные. Ворота – металлические. Крыша – совмещенная, односкатная. Покрытие кровли из «Техноэласта». Наружная отделка – Стены: штукатурно-клеевой слой по капроновой сетке, грунтовка с последующей окраской фасадной акриловой окраской двух цветов. Цоколь и боковые поверхности крылец – облицовываются фасадной керамической плиткой. Внутренняя отделка: Потолки – сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска за 2 раза. Стены и перегородки - сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска. Полы – покрытие из цементно-песчаной стяжки, бетона класса В 25. Оконные и дверные блоки с одинарным стеклопакетом, двойным остеклением. Стены с наружной стороны утеплены жестким минераловатными плитами на базальтовой основе.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2017 года;
месяц, год
окончание работ май 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6;
по норме или по проекту организации строительства 6 ;
фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) отсутствуют;
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____ отсутствуют; _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену г.Талдыкорган Алматинской области» готовым к приемке
(наименование объекта (комплекса))
в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алматы-CONSTRUCTION.БМ»
директор Лесбек Ш.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.