Форма 2

Подрядчик: **ТОО "Темир Спецстрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ESK Construction"**
Договор: **№ 20-01 от 11.09.2020 г.**

Наименование объекта и адрес: **Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений Строительство №138 жилого дома в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера**

АКТ
О стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц 2020г.

Сост

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
				на единицу измерени	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**66,42**		**237,34**	**237,34**	**15764**	**15764**	**--**	**2750**	**19995**
						--	**57,50**	**--**	**3819**		**1481**	
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**7,38**		**2291,63**	**--**	**16912**	**--**	**--**	**12177**	**31416**
						2291,63	**--**	**16912**	**--**		**2327**	

3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	19,09	1184,71 1184,71	-- --	22616 22616	-- --	--	16284 3112	42012
Армопояс											
11	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,48	52001,68 14917,57	7353,91 1455,17	388973 111583	55008 10885	222382	111446 40033	540452
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,23399	349794,00 --	-- --	81848 --	-- --	81848	-- 6548	88396
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05617	376202,00 --	-- --	21131 --	-- --	21131	-- 1691	22822
14	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354- 82**	$м^2$ поверхности т	24,95	2279,68 180,91	6,71 1,63	56878 4514	168 41	52196	4236 4889	66003
14.1	147201 С			0,00046 0,011477	521019,00				5980		
Фундамент ФМ-1 (2 шт) (АС8,14)											
15	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									

	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	*НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	0,05	10167,35 1306,75	2655,25 1112,66	508 65	133 56	310	113 50	670
16	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,5	39103,23 8212,89	1801,54 400,83	19552 4106	900 200	14546	3919 1878	25349
17 17.1	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 130005 С	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т т	0,01622 1 0,01622	1068345,42 106742,04 959622,00	1981,38 849,58	17329 1731	32 14	15566 15565	1588 1513	20430
18	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09166	36143,56 17518,91	15649,81 4832,14	3313 1606	1435 443	272	1414 378	5105
19	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,09166	446725,00 --	-- --	40947 --	-- --	40947	-- 3276	44223
20 20.	Е11-80201-301 1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$		56863,39	4190,19	17059	1257	11462	4299	

1	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 102897 С	(сетка С-1) *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	м³ кладки 1000 шт.	0,9 0,404	0,1212	14466,21 76693,00	941,15	4340	282	9295	1709	23066
21	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 020 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,085064		122,60	3,19	10	--	4	4	15
						65,60	0,38	6	--		1	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,085064		190,67	4,64	16	--	10	4	22
						74,17	0,76	6	--		2	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					1681552	166008	1297110	274273	2112291
								218435	53834	--	156468	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1678239				
Материалы			Тенге					354022				
Всего заработная плата			Тенге						270220			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					942814				
		Накладные расходы	Тенге					272859				
		Сметная прибыль	Тенге					156090				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2107188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161
		Сметная заработная плата	Тенге						270220			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					3313				
Материалы			Тенге					273				
Всего заработная плата			Тенге						2049			
		Накладные расходы	Тенге					1414				
		Сметная прибыль	Тенге					378				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					5105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2049			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					2112293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162

		Сметная заработная плата	Тенге					272269				
		РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки										
23 **23.1**	E11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 **279562 С**	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на клеевой смеси/ *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$ кладки **$м^3$**	47,5 **0,97** | **46,075**	43869,79 6358,97 **33295,00**	4158,73 881,07	2083815 302051	197540 41851	1584224 **1534067**	319829 192291	2595935
		АС-5, АС-8										
24	E11-80201-701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,25721	103644,79 100103,80	3540,99 1081,32	26658 25748	911 278	--	24204 4069	54931
25	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0148	455717,00 --	-- --	6745 --	-- --	6745	-- 540	7285
26	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016 *СП - 8%*	т	0,24241	353220,00 --	-- --	85624 --	-- --	85624	-- 6850	92474
27 **27.1**	E11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 **102887 С**	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	$м^3$ кладки **1000 шт.**	10,5 **0,38** | **3,99**	43174,90 9161,63 **65627,00**	4476,67 1073,31	453336 96197	47005 11270	310134 **261852**	99944 44262	597543
28 **28.1**	E11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки	3,5	47370,73 9656,64 **75366,00**	4476,67 1073,31	165798 33798	15669 3757	116331	34926 16058	[illegible]

	Кзтр и Кэм=1,11 102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	1,33					100237		216782
Перемычки (АС-6)												
29	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	13		869,87	377,12	11308	4903	3056	5177	17804
						257,58	79,90	3349	1039		1319	
30	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	$м^3$	0,536		107031,00	--	57369	--	57369	--	61958
						--	--	--	--		4589	
ПР-4												
31	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,43		78101,03	6787,74	33583	2918	21036	9291	46304
						22393,14	1351,73	9629	581		3430	
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014 *СП - 8%*	т	0,04365		349794,00	--	15269	--	15269	--	16490
						--	--	--	--		1221	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00938		376202,00	--	3529	--	3529	--	3811
						--	--	--	--		282	
Половая доска- скамейка (АС-4)												
34	Е11-80201-701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /уголок/ *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0126		582994,79	3540,99	7346	45	6040	1186	9214
						100103,80	1081,32	1261	14		683	
35	Е11-110101-3303	Покрытия из брусков. Устройство										

	1111-0101-3303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05		м^2 покрытия	2,7		5995,11	88,33	16187	239	13285	2613	20304
		НР - 94%; СП - 8%				986,18	43,32	2663	117		1504	
Перегородки С111 из ГКЛ (АС-4)												
36	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	67,8		3602,35	40,18	244239	2724	116163	113825	386710
						1848,85	16,53	125352	1121		28646	
37	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м^2	123,69		741,00	--	91654	--	91654	--	98986
		СП - 8%				--	--	--	--		7332	
38	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м^2	18,69		853,00	--	15943	--	15943	--	17218
		СП - 8%				--	--	--	--		1275	
39	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/	м^3	2,79336		19969,00	--	55781	--	55781	--	60243
		СП - 8%				--	--	--	--		4462	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					3374184	271954	2502183	610995	4303992
								600048	60028	--	318813	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3374184				
Материалы			Тенге					2170271				
Всего заработная плата			Тенге						660076			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					331914				
		Накладные расходы	Тенге					610995				

		Сметная прибыль	Тенге					318813					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4303992					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										413
		Сметная заработная плата	Тенге						660076				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					4303992					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										413
		Сметная заработная плата	Тенге						660076				
РАЗДЕЛ 4. Перекрытие (АС-7)													
Балки Б1,Б2													
40	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,13226		44034,76 24572,07	13922,55 4457,14	5824 3250	1842 590	732	2649 678	9151
41	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,13226		518842,00 --	-- --	68622 --	-- --	68622	-- 5490	74112
42	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 020 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,0655963		122,60 65,60	3,19 0,38	621 332	16 2	273	231 68	920
43	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,065558		190,67 74,17	4,64 0,76	966 376	24 4	566	262 98	1326
44	Е11-100104-0104 1110-0104-	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок.	..2			3308,12	214,87	344706	22389	135353	176740	

	0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м перекрытия	104,2		1794,28	90,34	186964	9413		41715	563161
45	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	1,86		125144,00	--	232768	--	232768	--	251389
		СП - 8%				--	--	--	--		18621	
46	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/	$м^3$	14,4495		19969,00	--	288542	--	288542	--	311625
		СП - 8%				--	--	--	--		23083	
47	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /Изоспан В/ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	155		137,00	--	21235	--	21235	--	22934
		СП - 8%				--	--	--	--		1699	
48	С1215-304-0111 215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632- 2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм	$м^2$	104,1		5581,00	--	580982	--	580982	--	627461
		СП - 8%				--	--	--	--		46479	
49	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	104,2		135,56	14,61	14125	1522	--	12038	28257
						120,95	4,63	12603	482		2093	
50	С1235-104-0104 235-104-0104 РСНБ РК 2022	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм /Изолтекс-НГ/	$м^2$	114,51		1845,00	--	211271	--	211271	--	228173
		СП - 8%				--	--	--	--		16902	
Доп. слой утеплителя (АС-13) карнизный узел												
51	Е11-120101-1305 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого	21,95		708,78	205,95	15558	4520	--	11436	29154

	1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и	*НР - 92%; СП - 8%*	покрытия	21,95		502,83	63,48	11037	1393		2159	29154
52	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/** *СП - 8%*	$м^3$	2,26085		19969,00	--	45147	--	45147	--	48759
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**			--	--	--	--		3612	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1830367	30313	1585491	203356	2196422
Материалы			Тенге					214562	11884	--	162697	
Всего заработная плата			Тенге					1824543				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					136193				
		Накладные расходы	Тенге						222606			
		Сметная прибыль	Тенге					1448567				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					200707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					162019				
		Сметная заработная плата	Тенге					2187269				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге									146
Материалы			Тенге						222606			
Всего заработная плата			Тенге					5824				
		Накладные расходы	Тенге					733				
		Сметная прибыль	Тенге						3840			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					2649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					678				
		Сметная заработная плата	Тенге					9151				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге									2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						3840			
		Сметная заработная плата	Тенге					2196420				
												148
РАЗДЕЛ 5. Крыша									226446			
53	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	2,471		202283,61	1175,63	499843	2905	408311	80740	
						35866,70	438,69	88627	1084		46447	627029

54	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	2,848		181061,95 36413,55	1652,76 720,88	515664 103706	4707 2053	407251	95183 48868	659715
55	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из досок. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0,357		165822,76 26036,60	1983,98 849,58	59199 9295	708 303	49196	8639 5427	73265
56	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	31,44		8642,39 2396,82	39,98 18,02	271717 75356	1257 567	195104	68330 27204	367251
57	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены. Устройство фронтонов *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	22,2		5227,42 1139,75	46,44 21,03	116049 25302	1031 467	89716	23192 11139	150381
58	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ потолков	7,16		3900,00 899,14	33,58 14,53	27924 6438	240 104	21246	5888 2705	36517
59	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$	7,06		1421,77 1333,33	88,10 38,33	10038 9413	622 271	3	8715 1500	20254
60	С1236-104-0201 236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до				418,00	--	118043	--	118043	--	

	РСНБ РК 2022	снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 *СП - 8%*	кг	282,4		--	--	--	--		9443	127486
61	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	195,35		1137,29 1023,98	30,73 11,93	222170 200034	6004 2331	16132	186176 32668	441015
62	С1224-103-0913 224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	$м^2$	224,6525		6272,00 --	-- --	1409020 --	-- --	1409020	-- 112722	1521742
63	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	35,25		1162,44 496,90	13,42 4,43	40976 17516	473 156	22987	16258 4579	61813
64	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	35,25		1989,00 --	-- --	70112 --	-- --	70112	-- 5609	75721
65	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	43,5		2472,38 419,24	1746,85 359,68	107549 18237	75988 15646	13324	31173 11098	149819
66	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	43,5		1177,00 --	-- --	51200 --	-- --	51200	-- 4096	55296
67	Е11-120101-0506 1112-0101-	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного				1235,50	26,94	20262	442	6330	12550	

	0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	оцинкованного листа. Установка *НР - 92%; СП - 8%*	м ендовы	16,4		822,54	9,24	13490	152		2625	35437
68	С1224-105-0202 224-105-0202 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	8,2		1412,00 --	-- --	11578 --	-- --	11578	-- 926	12504
69	С1224-105-0201 224-105-0201 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	8,2		2567,00 --	-- --	21049 --	-- --	21049	-- 1684	22733
70	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	11,1		2518,43 56,48	7,39 3,09	27955 627	82 34	27246	595 2284	30834
					Карнизный узел (АС-13)							
71	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$	13,05		805,42 381,13	4,29 1,46	10511 4974	56 19	5481	3994 1160	15666
72	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 *СП - 8%*	$м^3$	1,37025		17627,00 --	-- --	24153 --	-- --	24153	-- 1932	26085
					Винная решетка (АС-3)							
73	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 прим.	Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ потолков	2,41		3900,00 899,14	33,58 14,53	9399 2167	81 35	7151	1982 910	12291
Устройство вентшахты (АС-11)												
74	Е11-100102-0401 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0.03		183463,38	1652,76	5504	50	4362	1003	7027

	РСНБ РК 2022 Кзтр и		конструкции			36413,55	720,88	1092	22		521	
75	Е11-200101-0211 1120-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,6		11046,86 1588,99	50,04 16,51	61862 8898	280 92	52684	8811 5654	76327
76	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	0,125		33825,70 28223,30	2256,66 1021,24	4228 3528	282 128	418	2778 561	7567
77	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 *СП - 8%*	$м^3$	0,155		19969,00 --	-- --	3095 --	-- --	3095	-- 248	3343
78	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2,6		2733,76 2568,25	128,10 21,23	7108 6677	333 55	98	5117 978	13203
79	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	$м^2$	3,224		4270,00 --	-- --	13766 --	-- --	13766	-- 1101	14867
80	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	6,1		731,37 512,82	21,82 8,61	4461 3128	134 53	1199	2417 550	7429