Ф-3

**ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

**ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»**
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

**Справка стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2024г.**
**по доп. соглашению №2024/06/2 от 19.07.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области** | тенге | 2461144638,40 | 327157494,67 | 584328784,14 | 223500213,71 | 103657280,96 | 53657280,96 | 50000000,00 |
| | **в т.ч. на 2024г.** | тенге | 947040444,00 | 327157494,67 | 584328784,14 | 223500213,71 | 103657280,96 | 53657280,96 | 50000000,00 |
| | **в т.ч. на 2025г.** | тенге | 1514104194,40 | | | | | | |
| | **Всего по акту:** | тенге | 2461144638,40 | 327157494,67 | 584328784,14 | 223500213,71 | 103657280,96 | 53657280,96 | 50000000,00 |

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанибеков А.Н.**

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

МП

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель авторского надзора:
ТОО "Игілік Стройпроект"

_____ **Муканов К.Н.**

МП

Представитель заказчика: Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Аскаров Н.А.**

Представитель тех. надзора:
ТОО «Кабылан эксперт»

_____ **Байдаров Ж.М.**

МП

23000

# А К Т

Форма -2

## Приемки выполненных работ за Сентябрь 2024г.

**Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177**

**Карасайского района Алматинской области**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

### Вынос оси трассы в натуру ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01.01.2001

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | СЦИ РК 8.03-04-2022 тб.1601-0204-30,п.3 | Воостановление оси трассы 2 категории сл ожности | км | 1,82 | | 35288,00<br>35288,00 | --<br>-- | 64224<br>64224 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 64224 |
| 2 | СЦИ РК 8.03-04-2022 тб.1601-0204-30,п.6 | Закрепление оси трассы 2 категории сложн ости | км | 1,82 | | 21372,00<br>21372,00 | --<br>-- | 38897<br>38897 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 38897 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 103121 |
| | | В т.ч. за 2024 г К=1,163 | Тенге | | | | | | | | | 119929,72 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | | 14391,57 |
| | | ВСЕГО с НДС | Тенге | | | | | | | | | 134321,29 |
| | | ИТОГО с учетом тендерной скидки | Тенге | | | | | | | | | 131634,87 |

### Вынос ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | | | |
| | | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА 2П10-1 43 шт | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Нзм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | | | | | | | | | | |
| 2 | 225-204-0317 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | опора | 23 | | 13604,32<br>6738,49 | 5931,44<br>2939,76 | 312899<br>154985 | 136423<br>67614 | 21491 | 160272<br>37854 | 511024 |
| | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | | | |
| 3 | 252-301-0938 РСНБ РК 2022 | Комплект металлических элементов к опоре 2П 10-1 | шт. | 8 | | 317456,00<br>-- | --<br>-- | 2539648<br>-- | --<br>-- | 2539648 | --<br>203172 | 2742820 |
| | | | комплект | 8 | | 1869000 | | 9738496 | | 9738496 | | [illegible] |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 74279 | |
| **ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА** | | | | | | | | | | | |
| **СЕРИЯ 3.407.1-143.6.11 6 ШТ** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 252-106-0107 РСНБ РК 2022 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V | шт. | 76 | 5467,00 | -- | 415492 | -- | 415492 | -- | 448731 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 33239 | |
| 5 | 252-201-0203 РСНБ РК 2022 | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 38 | 1953,00 | -- | 74214 | -- | 74214 | -- | 80151 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5937 | |
| 6 | 252-202-0109 РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6 | шт. | 38 | 2701,00 | -- | 102638 | -- | 102638 | -- | 110849 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8211 | |
| | | **УГЛОВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА 2УП10-1 4 шт** | | | | | | | | | |
| 7 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 4 | 27822,09 | 13719,02 | 111288 | 54876 | 3737 | 57504 | 182295 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 13168,68 | 6797,95 | 52675 | 27192 | | 13503 | |
| 8 | 225-204-0317 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | шт. | 8 | 317456,00 | -- | 2539648 | -- | 2539648 | -- | 2742820 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 203172 | |
| **ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА** | | | | | | | | | | | |
| **СЕРИЯ 3.407.1-143.6.12 6 ШТ** | | | | | | | | | | | |
| 9 | 252-106-0107 РСНБ РК 2022 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V | шт. | 48 | 5467,00 | -- | 262416 | -- | 262416 | -- | 283409 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 20993 | |
| 10 | 252-202-0148 РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1 | шт. | 24 | 19435,00 | -- | 466440 | -- | 466440 | -- | 503755 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 37315 | |
| | | **КОНЦЕВАЯ ОПОРА 2К10-1 4 шт** | | | | | | | | | |
| 11 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 4 | 13604,32 | 5931,44 | 54417 | 23726 | 3737 | 27873 | 88874 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 6738,49 | 2939,76 | 26954 | 11759 | | 6583 | |
| 12 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ . Установка | шт. | 12 | 4373,56 | 2256,61 | 52483 | 27079 | -- | 27194 | 86051 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 2116,95 | 1030,54 | 25403 | 12366 | | 6374 | |
| 13 | 225-204-0317 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | шт. | 4 | 317456,00 | -- | 1269824 | -- | 1269824 | -- | 1371410 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 101586 | |
| 14 | 225-204-1001 РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 4 | 5828,00 | -- | 23312 | -- | 23312 | -- | 25177 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1865 | |
| ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 252-204-0804 РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 24 | 385,00 | -- | 9240 | -- | 9240 | -- | 9979 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 739 | |
| 16 | 252-204-0803 РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 8 | 1187,00 | -- | 9496 | -- | 9496 | -- | 10256 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 760 | |
| СЕРИЯ 3.407.1-143.6.10 12 ШТ | | | | | | | | | | | |
| 17 | 252-106-0107 РСНБ РК 2022 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 96 | 5467,00 | -- | 524832 | -- | 524832 | -- | 566819 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 41987 | |
| 18 | 252-201-0203 РСНБ РК 2022 | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 48 | 1953,00 | -- | 93744 | -- | 93744 | -- | 101244 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7500 | |
| 19 | 252-201-0661 РСНБ РК 2022 | Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 48 | 1341,00 | -- | 64368 | -- | 64368 | -- | 69517 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5149 | |
| 20 | 252-203-0201 РСНБ | Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 48 | 5186,00 | -- | 248928 | -- | 248928 | -- | 268842 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19914 | |
| | | ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯОПОРА П 10-1 10 шт | | | | | | | | | |
| 21 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 72% СП - 8% | опора | 10 | 13604,32 | 5931,44 | 136043 | 59315 | 9343 | 69683 | 222185 |
| | | | | | 6738,49 | 2939,76 | 67385 | 29398 | | 16458 | |
| | | УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1 1 шт | | | | | | | | | |
| 22 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 72% СП - 8% | опора | 1 | 42845,18 | 22091,71 | 42845 | 22091 | 935 | 22150 | 70195 |
| | | | | | 19819,08 | 10945,41 | 19819 | 10945 | | 5200 | |
| 23 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ . Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 72% СП - 8% | шт. | 3 | 4373,56 | 2256,61 | 13121 | 6770 | -- | 6799 | 21513 |
| | | | | | 2116,95 | 1030,54 | 6351 | 3092 | | 1594 | |
| | | ПОДВЕСКА ПРОВОДА | | | | | | | | | |
| 24 | 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | | | | | | | | | |
| | | НР - 72% СП - 8% | км линии | 0,935 | 212086,44 | 103029,30 | 198301 | 96332 | 3519 | 96686 | 318586 |
| | | | | | 105294,28 | 38327,21 | 98450 | 35836 | | 23599 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 10494127 | 426612 | 9615492 | 468161 | 11839271 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 452022 | 198202 | -- | 876983 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10494127 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 42763 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 650224 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9572730 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 468161 | | | | |
| | | | Тенге | | | | 876983 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 284 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 650224 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 11839271 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 284 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 650224 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **11839271** |
| | | **Временные здания и сооружения 3,12%** | **Тенге** | | | | | | | | | **369385,26** |
| | | **ИТОГО с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | | | | | | | | | **12208656,26** |
| | | **Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%** | **Тенге** | | | | | | | | | **108657,04** |
| | | **ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | **Тенге** | | | | | | | | | **12317313,30** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **Тенге** | | | | | | | | | **246346,27** |
| | | **ИТОГО с непредвиденными работами и затратами** | **Тенге** | | | | | | | | | **12563659,56** |
| | | **В т.ч. за 2024 г К=1,163** | **Тенге** | | | | | | | | | **14611536,07** |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | | | | | | **1753384,33** |
| | | **ВСЕГО с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | **16364920,40** |
| | | **ИТОГО с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | | **16037621,99** |

## Демонтажные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-01

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. РАЗДЕЛ "НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ"** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0210-0101 | **Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры** | шт. | 5 | | 5277,46 | 2678,28 | 26387 | 13392 | -- | 13094 | 42639 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 2599,18 | 1037,92 | 12996 | 5190 | | 3158 | |
| 2 | 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** | шт. | 5 | | 5304,08 | 3419,76 | 26520 | 17099 | -- | 12876 | 42547 |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | | | | 1884,32 | 1692,23 | 9422 | 8461 | | 3152 | |
| 3 | 414-101-0701 РСНБ РК 2022 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** | т | 5,625 | | 1069,00 | -- | 6013 | -- | | -- | 6494 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 481 | |
| 4 | 412-102-0217 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 118,125 | | 26,00 | -- | 3071 | -- | | -- | 3317 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 246 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 61991 | 30491 | -- | 25970 | 94997 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 22418 | 13651 | -- | 7037 | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 61991 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | | 36069 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 9084 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 25970 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 7037 | | | | |
| | | [illegible] | | | | | | 94998 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | | 23000 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 94998 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 16 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | 36069 | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 3,12%** | **Тенге** | | | | | | | | | 94998,00 |
| | | **ИТОГО с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | | | | | | | | | 2963,94 |
| | | **Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ** | **Тенге** | | | | | | | | | 97961,94 |
| | | **ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | **Тенге** | | | | | | | | | 871,86 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **Тенге** | | | | | | | | | 98833,80 |
| | | **ИТОГО с непредвиденными работами и затратами** | **Тенге** | | | | | | | | | 1976,68 |
| | | **В т.ч. за 2024 г К=1,163** | **Тенге** | | | | | | | | | 100810,47 |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | | | | | | 117242,58 |
| | | **ВСЕГО с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | 14069,11 |
| | | **ИТОГО с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | | 131311,69 |

## Вынос сети связи ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДИВИЗИОН СЕТЬ" ТУСМ-** | | | | | | | | | | |
| **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72% СН - 8%* | м³ грунта | 5,76 | | 285,51 | 269,62 | 1645 | 1553 | -- | 562 | 2383 |
| 2 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | | | 15,89 | 119,55 | 92 | 689 | | 176 | |
| | | *НР - 72% СН - 8%* | м³ грунта | 5,76 | | 1643,92 | -- | 9469 | -- | -- | 6818 | 17590 |
| **СЕТИ СВЯЗИ** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | | | | 1643,92 | -- | 9469 | -- | | 1303 | |
| | | *НР - 72% СН - 8%* | м кабеля | 12 | | 396,04 | 246,96 | 4752 | 2964 | -- | 2359 | 7680 |
| 4 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | | | | 149,08 | 123,98 | 1789 | 1488 | | 569 | |
| | | *СН - 8%* | м³ | 1,44 | | 4153,00 | -- | 5980 | -- | 5980 | -- | 6458 |
| 5 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | | | | -- | -- | -- | -- | | 478 | |
| | | *НР - 72% СН - 8%* | канало-километр трубопровода | 0,012 | | 287826,48 | -- | 3454 | -- | 134 | 2390 | 6312 |
| 6 | 241-207-1301 РСНБ РК 2022 | **Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД с протяжкой, SN22, 125ПЕ, PE100 ГОСТ Р М ПК 61386.24-2014 ВКТС 035 DN/OD 46** | | | | 276650,64 | | 3320 | -- | | 468 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1104 | |
| 7 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 12 | 9,83 | 0,99 | 118 | 12 | -- | 81 | 214 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 8,84 | 0,50 | 106 | 6 | | 16 | |
| 8 | 1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу | м кабеля | 1716 | 518,23 | 135,24 | 889283 | 232072 | 2488 | 545379 | 1549428 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 381,54 | 59,88 | 654723 | 102754 | | 114766 | |
| 9 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,06 | 146905,57 | 91700,77 | 8814 | 5502 | -- | 3557 | 13361 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 55204,80 | 27143,80 | 3312 | 1629 | | 990 | |
| 10 | 243-502-0109 РСНБ РК 2022 | Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 20-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 1,716 | 382293,00 | -- | 656015 | -- | 656015 | -- | 708496 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 52481 | |
| 11 | 1310-0904-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 20. Измерение затухания на кабельной площадке | кабель (строительная длина) | 2 | 85184,04 | 54308,78 | 170368 | 108618 | -- | 61276 | 250176 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 30875,26 | 11677,81 | 61751 | 23356 | | 18532 | |
| 12 | 1310-0904-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 20. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 2 | 58385,02 | 37091,74 | 116770 | 74183 | -- | 42147 | 171631 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 21293,28 | 7975,69 | 42587 | 15951 | | 12713 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 2748633,00 |
| | | Временные здания и сооружения 3,12% | Тенге | | | | | | | | 85757,35 |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | | | | | 2834390,35 |
| | | Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89% | Тенге | | | | | | | | 25226,07 |
| | | ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки | Тенге | | | | | | | | 2859616,42 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 57192,33 |
| | | ИТОГО с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | 2916808,75 |
| | | В т.ч. за 2024 г К=1,163 | Тенге | | | | | | | | 3392248,58 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 407069,83 |
| | | ВСЕГО с НДС | Тенге | | | | | | | | 3799318,41 |
| | | ИТОГО с учетом тендерной скидки | Тенге | | | | | | | | 3723332,04 |

## Общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих | зарплата машинистов | зарплата рабочих | зарплата машинистов | оборудование мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | $м^3$ грунта | 1356,64 | 218,75<br>-- | 218,75<br>74,85 | 296765<br>-- | 296765<br>101545 | -- | 73109<br>29588 | 399463 |
| 2 | 1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | $м^3$ грунта | 1356,64 | 183,46<br>-- | 183,46<br>62,77 | 248889<br>-- | 248889<br>85156 | -- | 61307<br>24813 | 335009 |
| 3 | 1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | $м^3$ грунта | 806,12 | 218,75<br>-- | 218,75<br>74,85 | 176339<br>-- | 176339<br>60338 | -- | 43442<br>17581 | 237362 |
| 4 | 1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10(100) м перемещения грунта | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | $м^3$ грунта | 806,12 | 825,56<br>-- | 825,56<br>282,47 | 665500<br>-- | 665501<br>227705 | -- | 163949<br>66360 | 895808 |
| 5 | 1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | $м^3$ грунта | 531 | 405,28<br>-- | 405,28<br>100,88 | 215204<br>-- | 215203<br>53567 | -- | 38567<br>20300 | 274071 |
| 6 | 412-102-0201 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т·км | 1088,55 | 231,00<br>-- | --<br>-- | 251455<br>-- | --<br>-- | | --<br>20116 | 271571 |
| 7 | 1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | $м^3$ грунта | 5957,64 | 405,28<br>-- | 405,28<br>100,88 | 2414512<br>-- | 2414513<br>601007 | -- | 432703<br>227761 | 3074976 |
| 8 | 1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | $м^3$ грунта | 5957,64 | 218,75<br>-- | 218,75<br>74,85 | 1303234<br>-- | 1303233<br>445929 | -- | 321057<br>129936 | 1754227 |
| 9 | 1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | $м^3$ грунта | 5957,64 | 183,46<br>-- | 183,46<br>62,77 | 1092989<br>-- | 1092989<br>373961 | -- | 269226<br>108965 | 1471180 |
| 10 | 1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ | | | | | | | | | |
| | | | $м^3$ грунта | 5957,64 | 405,28 | 405,28<br>100,88 | 2414512 | 2414513<br>601007 | -- | 432703<br>227761 | 3074976 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 412-102-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км<br>СН - 8% | т·км | 256476,402 | 26,00<br>-- | --<br>-- | 6668386<br>-- | --<br>-- | | --<br>533471 | 7201857 |
| | | **СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | | | | | | |
| 12 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br>НР - 72% СН - 8% | $м^3$ уплотненного грунта | 2471,36 | 144,72<br>-- | 144,72<br>49,85 | 357655<br>-- | 357655<br>123197 | -- | 88697<br>35711 | 482063 |
| 13 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br>НР - 72% СН - 8% | $м^3$ уплотненного грунта | 2471,36 | 50,42<br>-- | 50,42<br>18,91 | 124606<br>-- | 124606<br>46733 | -- | 33660<br>12653 | 170919 |
| 14 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой<br>НР - 72% СН - 8% | $м^3$ уплотненного грунта | 2471,36 | 131,24<br>18,10 | 109,84<br>30,88 | 324341<br>44732 | 271455<br>76316 | 8154 | 87165<br>32919 | 444424 |
| | | **ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | | | | | | |
| 15 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2<br>НР - 72% СН - 8% | $м^2$ спланированной площади | 23850,52 | 12,36<br>-- | 12,36<br>3,58 | 294792<br>-- | 294793<br>85385 | -- | 61534<br>28621 | 384947 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 16849179 | 9876454 | 8154 | 2107119 | 20472853 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 44732 | 2881846 | -- | 1516556 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16849179 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 8155 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 2926578 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6919841 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2107119 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1516556 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 20472854 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2926578 | | | 905 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 20472854 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2 НА ПК 12+40 ДО ПК206+72,32** | | | | | | 2926578 | | | 905 |
| | | **УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ** | | | | | | | | | |
| 16 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство<br>НР - [illegible] | $м^3$ материала основания в плотном теле | 4080,32 | 4223,83<br>270,14 | 1755,38<br>455,58 | 17234578<br>1102258 | 7162512<br>1858912 | 8969808 | 2132049<br>1549338 | 20915965 |
| 17 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(17) см. Устройство | $м^2$ основания или покрытия | 15488,8 | 323,62<br>85,14 | 338,13<[illegible] | 5012485<br>[illegible] | 3688348<[illegible] | 5421 | 1788037<[illegible] | 7344479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 211-603-0103 РСНБ РК 2022 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм | м³ | 3336,6087 | 2442,00 | -- | 8147998 | -- | 8147998 | -- | 8799838 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 651840 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 30395061 | 10850860 | 17123227 | 3920076 | 37060282 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2420974 | 3023670 | -- | 2745145 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 30395061 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 8975229 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 5444644 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8147998 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3920076 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2745145 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 37060282 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 5444644 | | | 2363 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 37060282 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН** | | | | | | 5444644 | | | 2363 |
| 19 | 1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при односторонних резервах. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 1485,87 | 344,01 | 344,01 | 511154 | 511154 | -- | 126180 | 688314 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | -- | 117,95 | -- | 175258 | | 50980 | |
| 20 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 129,21 | 40,16 | 40,16 | 5189 | 5189 | -- | 1278 | 6984 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | -- | 13,74 | -- | 1775 | | 517 | |
| 21 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м³ уплотненного грунта | 1615,08 | 144,72 | 144,72 | 233734 | 233735 | -- | 57965 | 315037 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | -- | 49,85 | -- | 80512 | | 23338 | |
| 22 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м³ уплотненного грунта | 1615,08 | 50,42 | 50,42 | 81432 | 81432 | -- | 21997 | 111699 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | -- | 18,91 | -- | 30541 | | 8269 | |
| 23 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м³ уплотненного грунта | 1615,08 | 131,24 | 109,84 | 211963 | 177401 | 5329 | 56964 | 290440 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | 18,10 | 30,88 | 29233 | 49874 | | 21513 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1043472 | 1008911 | 5329 | 264384 | 1412474 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 29233 | 337960 | -- | 104617 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1043472 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 5330 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 367193 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 264384 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 104617 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1412473 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 367193 | | | 130 |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | | 1412473 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 | | | | | | | 23000 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,0 м, 4 ШТ L= 60,44 м** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТЕЛО ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 24 | 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м$^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | м$^3$ грунта | 35,5 | 243,89 | 243,89 | 8658 | 8659 | -- | 1728 | 11218 |
| | | | | | -- | 67,62 | -- | 2401 | | 831 | |
| 25 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | м$^3$ грунта | 5,5 | 3782,12 | -- | 20802 | -- | -- | 14977 | 38642 |
| | | | | | 3782,12 | -- | 20802 | -- | | 2862 | |
| | | **ТЕЛО ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 26 | 1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопропускные . Устройство гравийно-песчаной подготовки | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | м$^3$ подготовки | 2,42 | 10651,28 | 4938,75 | 25776 | 11952 | 5619 | 9197 | 37771 |
| | | | | | 3390,53 | 1887,97 | 8205 | 4569 | | 2798 | |
| 27 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | м$^3$ бетона в деле | 4,355 | 19196,68 | 5265,55 | 83602 | 22931 | 33913 | 24194 | 116419 |
| | | | | | 6144,17 | 1571,63 | 26758 | 6844 | | 8624 | |
| 28 | 212-101-0718 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м$^3$ | 4,4421 | 22750,00 | -- | 101058 | -- | 101058 | -- | 109143 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8085 | |
| 29 | 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | т арматуры | 0,18634 | 112500,55 | -- | 20963 | -- | 352 | 14840 | 38667 |
| | | | | | 110607,55 | -- | 20611 | -- | | 2864 | |
| 30 | 261-102-0251 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,18634 | 354275,00 | -- | 66016 | -- | 66016 | | 71297 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5281 | |
| 31 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72% СП - 8%* | м$^3$ железобетона звеньев | 5,76 | 42765,73 | 17082,39 | 246331 | 98394 | 42214 | 100459 | 374533 |
| | | | | | 18354,66 | 5868,66 | 105723 | 33803 | | 27743 | |
| 32 | 225-104-0207 РСНБ РК 2022 | Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2,200 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 6 | 149858,00 | -- | 899148 | -- | 899148 | -- | 971080 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 71932 | |
| 33 | 235-401-0501 РСНБ РК 2022 | Накля пропитанная ГОСТ 16183-77 | | | | | | | | | |
| | | | 81 | 6,89 | 915,00 | | 6304 | | 6304 | -- | 6808 |
| | | | | | | | | | | 501 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 212-401-0106 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м³ | 1,21 | 21190,00 | -- | 25640 | -- | 25640 | -- | 27691 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2051 | |
| 35 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство | м² изолируемой поверхности | 38,72 | 5522,07 | 222,27 | 213815 | 8606 | 149727 | 42342 | 276649 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 1432,90 | 85,90 | 55482 | 3326 | | 20493 | |
| 36 | 1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство по бетонному основанию | м² изолируемой поверхности | 6,75 | 4004,70 | 13,41 | 27032 | 91 | 24118 | 2061 | 31420 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 418,26 | 5,75 | 2823 | 39 | | 2327 | |
| | | **ОГОЛОВКИ** | | | | | | | | | |
| 37 | 1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение | м³ сборных конструкций | 3,77 | 12029,74 | 5346,86 | 45352 | 20158 | 725 | 22627 | 73417 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 6490,43 | 1845,30 | 24469 | 6957 | | 5438 | |
| 38 | 212-101-0718 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | м³ | 0,81 | 22750,00 | -- | 18428 | -- | 18428 | -- | 19902 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1474 | |
| 39 | 225-109-0101 РСНБ РК 2022 | Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ1пл | шт. | 2 | 100113,00 | -- | 200226 | -- | 200226 | -- | 216244 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16018 | |
| 40 | 225-104-0401 РСНБ РК 2022 | Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170 | шт. | 1 | 157882,00 | -- | 157882 | -- | 157882 | -- | 170513 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12631 | |
| 41 | 225-105-0301 РСНБ РК 2022 | Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1 | шт. | 1 | 104502,00 | -- | 104502 | -- | 104502 | -- | 112862 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8360 | |
| 42 | 212-401-0106 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м³ | 0,05 | 21190,00 | -- | 1060 | -- | 1060 | -- | 1145 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| 43 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство | м² изолируемой поверхности | 12,25 | 5522,07 | 222,27 | 67645 | 2723 | 47369 | 13396 | 87524 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 1432,90 | 85,90 | 17553 | 1052 | | 6483 | |
| 44 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 5,41 | 58,68 | 58,68 | 317 | 317 | -- | 79 | 428 |
| | | [illegible] СП - 8% | | | -- | 20,40 | -- | 110 | | 32 | |
| 45 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного [illegible] | 5,41 | 291,18 | 130,92 | 1575 | 708 | -- | 883 | 2655 |
| | | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 283293 | 59460 | -- | 207113 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 2342132 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 304037 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 342753 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1580264 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 246783 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 207113 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2796028 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 152 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | 342753 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2796028 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 152 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | 342753 | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 3,12%** | **Тенге** | | | | | | | | | 61741637,00 |
| | | **ИТОГО с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | | | | | | | | | 1926339,07 |
| | | **Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%** | **Тенге** | | | | | | | | | 63667976,07 |
| | | **ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | **Тенге** | | | | | | | | | 566644,99 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **Тенге** | | | | | | | | | 64234621,06 |
| | | **ИТОГО с непредвиденными работами и затратами** | **Тенге** | | | | | | | | | 1284692,42 |
| | | **В т.ч. за 2024 г К=1,163** | **Тенге** | | | | | | | | | 65519313,48 |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | | | | | | 76198961,58 |
| | | **ВСЕГО с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | 9143875,39 |
| | | **ИТОГО с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | | | | | | | 85342836,97 |
| | | **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | 83636006,60 |
| | | | | | | | | | | | | 103657280,96 |

**Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области** **Жанібеков А.Н.**

**Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области** **Накыпбаев А.Ж.**

**Представитель заказчика: главный специалист ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области** **Аскаров Н.А.**

**Представитель технадзора ТОО "Қабылан эксперт"** **Тапеев А.К.**

**Представитель авторского надзора ТОО "Игілік Стройпроект"** **Муканов К.Н.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"** **Гринченко В.Н.**