Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алтынсаринского района" БИН060140006161 Костанайская область Алтынсаринский район, с. Убаганское, Ленина, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ", БИН/ИИН 110240005208, Костанайская область., г.Костанай, Речная, 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция разводящих сетей водопровода села имени Н.Омарова, Алтынсаринского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 22.02.2024 г

Акт выполненных работ № 4

за

сентябрь 2024 (месяц, год) на Наружные сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Локальная смета 02-02-02-01 Земляные работы, колодцы, водопонижение												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 поз.5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	$м^3$ грунта	455,098	118	118	53702	53702	–	–	53702
						–	30	–	13653		–	
2	6	1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 поз.6 ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта	8 828,613	296	296	2613269	2613270	–	–	2613269
						–	57	–	503231		–	

3	7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 поз.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	$м^3$ грунта	897,733	6 532	--	5863992	--	--	--	5863992
						6 532	--	5863992	--		--	
4	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 поз.8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	647,045	3 684	--	2383714	--	--	--	2383714
						3 684	--	2383714	--		--	
5	9	211-401-0101 РСНБ РК 2022 поз.9	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	647,045	4 231	--	2737647	--	2737647	--	2737647
						--	--	--	--		--	
6	10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 поз.10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8 959,503	83	83	743639	743639	--	--	743639
						--	21	--	188150		--	
7	11	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 поз.11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8 959,503	46	46	412137	412137	--	--	412137
						--	12	--	107514		--	
8	12	411-101-0117 РСНБ РК 2022 поз.12	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4 269,711	146	--	623378	--		--	623378
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15431478**	**3822748**	**2737647**	--	**15431478**
								8247706	**812548**	--	--	
			РАЗДЕЛ 2. Колодцы									
			Колодец из сборных ж/б элементов Драб=1500мм (127шт), Драб=2000мм (2шт)									

9	14	225-101-0602 РСНБ РК 2022 поз.14	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	39	23 383	–	911937	–	911937	–	911937
						–	–	–	–		–	
10	17	225-101-0108 РСНБ РК 2022 поз.17	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	18	22 708	–	408744	–	408744	–	408744
						–	–	–	–		–	
11	18	225-101-0109 РСНБ РК 2022 поз.18	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	108	26 397	–	2850876	–	2850876	–	2850876
						–	–	–	–		–	
12	19	225-101-0609 РСНБ РК 2022 поз.19	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	35	35 672	–	1248520	–	1248520	–	1248520
						–	–	–	–		–	
13	21	225-101-0609 РСНБ РК 2022 поз.21	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	35 672	–	71344	–	71344	–	71344
						–	–	–	–		–	
14	23	225-101-0201 РСНБ РК 2022 поз.23	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	101	8 210	–	829210	–	829210	–	829210
						–	–	–	–		–	
15	27	249-101-0602 РСНБ РК 2022 поз.27	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	2 538,6	64	–	162470	–	162470	–	162470
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**6483101**	–	**6483101**	–	**6483101**
								–	–	–	–	
			Итого по 1. Локальная смета 02-02-02-01 Земляные работы, колодцы, водопонижение					**21914579**	**3822748**	**9220748**	–	**21914579**
								8247706	**812548**	–	–	
			2. Локальная смета 02-02-02-02 Наружные сети водопровода									
			═══Водопровод В1═══									
16	3	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 поз.3	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	1,578	1 462 938	499 745	2308516	788598	–	–	2308516
						963 193	123 768	1519919	195306		–	

17	4	241-201-0613 РСНБ РК 2022 поз.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1 019,09	2 466	--	2513076	--	2513076	--	2513076
						--	--	--	--		--	
18	6	241-201-0610 РСНБ РК 2022 поз.6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	574,69	829	--	476418	--	476418	--	476418
						--	--	--	--		--	
19	14	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 поз.14	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0075	2 254 744	319 646	16911	2397	833	--	16911
						1 824 077	93 231	13681	699		--	
20	15	241-102-0229 РСНБ РК 2022 поз.15	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	7,5	15 259	--	114442	--	114442	--	114442
						--	--	--	--		--	
21	16	6121-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 поз.16	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,0114	2 050 258	246 094	23373	2805	1006	--	23373
						1 715 983	71 444	19562	814		--	
22	17	241-102-0220 РСНБ РК 2022 поз.17	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	11,4	8 010	--	91314	--	91314	--	91314
						--	--	--	--		--	
23	18	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 поз.18	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0141	1 972 553	197 984	27813	2791	922	--	27813
						1 709 228	56 477	24100	796		--	
24	19	241-102-0211 РСНБ РК 2022 поз.19	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	14,1	6 594	--	92975	--	92975	--	92975
						--	--	--	--		--	
			Итого по 2. Локальная смета 02-02-02-02 Наружные сети водопровода					**5664838**	**796591**	**3290986**	--	**5664838**
								1577262	**197615**	--	--	
3. Локальная смета 02-02-02-01д(1) Земляные работы, колодцы, водопонижение/добавить/												
			Колодец из сборных ж/б элементов Драб=1500мм (127шт), Драб=2000мм (2шт)									

25	1	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 поз.1	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	75,698	150 228	28 025	11371959	2121436	3078941	–	11371959
						81 529	8 490	6171582	642676		–	
26	4	244-201-0306 РСНБ РК 2022 поз.4	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	39	14 446	--	563394	--	563394	--	563394
						--	--	--	--		--	
			Итого по 3. Локальная смета 02-02-02-01д(1) Земляные работы, колодцы, водопонижение/добавить/					**11935353**	**2121436**	**3642335**	**–**	**11935353**
								6171582	**642676**	**–**	**–**	
			ИТОГО по акту					**39514770**	**6740775**	**16154069**	**–**	**39514770**
								15996550	**1652839**	**–**	**–**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%			**6,5%**		**2 568 460**				
			Итого									**42 083 230**
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**2 104 162**				
			Итого									**44 187 392**
			Непредвиденные работы и затраты-3%			**3%**		**1 262 497**				
			Итого									**45 449 888**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075									**48 858 630**
			Итого с понижающим коэф К=0,98 (скидка)									**47 881 457**
			НДС			**12 %**		**5 745 775**				
			Итого по акту с НДС									**53 627 232**

Подрядчик:

ТОО "ПАН-СТРОЙ"

БИН/ИИН 110240005208

Директор_____ Потапов А.П.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

БИН 060140006161

Руководитель_____ Картабаев Е.Б.

Эксперт технического надзора:

ТОО "KBG City"

БИН 150240013991

Эксперт_____ Абдуллаев Р.Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Сапхар Проект Сервис"

БИН

Эксперт_____ Абдукаримов О.Д.