Заказчик **Габиболатова Гулзира Габиболаткызы**

Подрядчик **ТОО "ABD building"** (полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство торгового магазина по адресу: Кызылординская обалсть,Аральский район,г.Аральск,уч.6,пр.Сырым Батыр** (полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **Строительство торгового магазина по адресу: Кызылординская обалсть,Аральский район,г.Аральск,уч.6,пр.Сырым Батыр** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№81/8** от **03.11.2022** г. (наименование)

Акт выполненных работ

за **Январь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 м³ при работе на гидроэнергетическом строительстве**									
				м³ грунта	450	188,0	171,0	84 600,0	76 950,0			84 600,0
2	2	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		17,0	42,0	7 650,0	18 900,0				
				м³ грунта	75	113,0	113,0	8 475,0	8 475,0			8 475,0
3	3	1106-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство**		0,0	29,0	0,0	2 175,0				
				м³	17,5	16 453,0	1 252,0	287 928,0	21 910,0	44 923,0		287 928,0
4	4	212-101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**		12 634,0	312,0	221 095,0	5 460,0				
				м³	17,7625	24 498,0		435 146,0		435 146,0		435 146,0
5	5	1106-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
				т	1,75	79 108,0	4 203,0	138 439,0	7 356,0	6 786,0		138 439,0
6	6	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		71 027,0	1 205,0	124 297,0	2 109,0				
				т	1,75	344 958,0		603 676,0		603 676,0		603 676,0
7	7	1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**									
				м²	78	24 021,0	2 593,0	1 873 638,0	202 254,0	1 538 238,0		1 873 638,0
8	8	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**		1 707,0	554,0	133 146,0	43 212,0				
				м² покрытия	60	4 585,0	1 325,0	275 100,0	79 500,0	56 580,0		275 100,0
9	9	1109-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж**		2 317,0	410,0	139 020,0	24 600,0				
				т конструкций	1,254	59 726,0	17 747,0	74 896,0	22 255,0	9 910,0		74 896,0
10	10	1109-0302-0111 *РСНБ РК 2022*	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 48 м, массой более 15 т. Монтаж на высоте 25 м**		34 076,0	4 796,0	42 731,0	6 014,0				
				т конструкций	1,05	112 794,0	44 882,0	118 434,0	47 126,0	21 188,0		118 434,0
11	11	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		47 733,0	12 302,0	50 120,0	12 917,0				
				т конструкций	0,358	365 848,0	52 343,0	130 974,0	18 739,0	1 742,0		130 974,0
						308 639,0	13 594,0	110 493,0	4 867,0			

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Выполнено работ тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	(сметная прибыль) тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	222-525-0202 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы** свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,358	1 106 138,0		395 997,0		395 997,0		395 997,0
13	13	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	3	36 980,0	4 567,0	110 940,0	13 701,0	45 483,0		110 940,0
14	14	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	60	17 252,0	1 267,0	51 756,0	3 801,0			
15	15	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм** изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	60	2 091,0	87,0	125 460,0	5 220,0	27 120,0		125 460,0
16	16	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	60	1 552,0	32,0	93 120,0	1 920,0			
17	17	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м² покрытия	60	585,0	59,0	35 100,0	3 540,0	27 060,0		35 100,0
						75,0	21,0	4 500,0	1 260,0			
18	18	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	61,2	6 376,0	410,0	382 560,0	24 600,0	71 880,0		382 560,0
						4 768,0	135,0	286 080,0	8 100,0			
19	19	Прайс	Оборудование для молочного цеха	м	75	3 266,0		199 879,0		199 879,0		199 879,0
20	20	1110-0106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами** раздельными (раздельно-спаренными)	кг	1	4 942,0	34,0	370 650,0	2 550,0	274 800,0		370 650,0
						1 244,0	10,0	93 300,0	750,0			
21	21	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м²	5,04	851 861,0	0,0	851 861,0	0,0	851 861,0		851 861,0
						0,0	0,0	0,0	0,0			
22	22	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	5,04	12 642,0	894,0	63 716,0	4 505,0	16 013,0		63 716,0
						8 571,0	212,0	43 198,0	1 068,0			
23	23	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	3,5	4 409,0	16,0	15 432,0	57,0	11 798,0		15 432,0
						1 022,0	5,0	3 577,0	18,0			
24	24	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	5,04	58 644,0		295 566,0		295 566,0		295 566,0
25	25	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** утепленный, однопольный	м²	3,5	1 332,0		4 662,0		4 662,0		4 662,0
					2	9 510,0	1 853,0	19 020,0	3 706,0	4 764,0		19 020,0
26	26	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп. Установка отдельно на штырях	шт.	2	5 260,0	428,0	10 520,0	856,0			
					15	55 191,0		110 382,0		110 382,0		110 382,0
27	27	247-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001 ОЦ IP65	шт.	15	9 872,0	3 125,0	148 080,0	46 875,0	4 020,0		148 080,0
						6 479,0	1 288,0	97 185,0	19 320,0			
28	28	247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	15	41 834,0		627 510,0		627 510,0		627 510,0
					10	467,0		4 670,0		4 670,0		4 670,0
29	29	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	10	352,0		3 520,0		3 520,0		3 520,0
30	30	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	**Розетка промышленная стационарная** 2P+PE , от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	8	1 149,0		9 192,0		9 192,0		9 192,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Выполнено работ тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		70	5 421,0	5,0	379 470,0	350,0	1 050,0		379 470,0
				м трубопровода		5 401,0	0,0	378 070,0	0,0			
32	32	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		70	236,0		16 520,0		16 520,0		16 520,0
				м								
33	33	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых** фитингах		60	5 408,0	4,0	324 480,0	240,0	840,0		324 480,0
				м трубопровода		5 390,0	0,0	323 400,0	0,0			
34	34	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		60	396,0		23 760,0		23 760,0		23 760,0
				м								
35	35	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		30	5 264,0	17,0	157 830,0	510,0	480,0		157 830,0
				м трубопровода		5 228,0	1,0	156 840,0	30,0			
36	36	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм		30	671,0		20 130,0		20 130,0		20 130,0
				м								
37	37	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		12	10 160,0	272,0	121 920,0	3 264,0	18 432,0		121 920,0
				шт.		8 352,0	60,0	100 224,0	720,0			
38	38	242-207-0604 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		5	9 164,0		45 820,0		45 820,0		45 820,0
				шт.								
39	39	242-207-0603 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**		3	5 588,0		16 764,0		16 764,0		16 764,0
				шт.								
40	40	242-207-0602 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		3	3 588,0		10 764,0		10 764,0		10 764,0
				шт.								
41	41	242-207-0601 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		2	2 805,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
				шт.								
			ИТОГО по акту					8 928 571	593 685	5 864 560	0	8 928 571,43
			НДС	12%				2 470 322	158 097	0	0	
			Итого с учетом НДС									10 714 428,57
												10000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABD building"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ГСК "Baimubat LTD"

Принял (Заказчик)

Габиболатова Гулзира Габиболаткызы

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)