Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Таскынбаева Алия Ескелдиевна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "ABD building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция жилого дома под размещение детского сада по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул.Айтеке би, №9А**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция жилого дома под размещение детского сада по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул.Айтеке би, №9А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71/6** от **20.03.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **май 2023 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**		1,8	90 390,0	13 522,0	162 702,0	24 339,6			162 702,0
				м^3 кладки		76 868,0	4 212,0	138 362,4	7 581,6			
2	2	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		28,8	433,0	8,0	12 470,4	230,4			12 470,4
				м^2		425,0	3,0	12 240,0	86,4			
3	3	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		16,192	3 199,0	87,0	51 798,08	1 408,64			51 798,08
				м^2		3 112,0	32,0	50 389,44	518,08			
4	4	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		38,4	865,0	0,0	33 216,0	0,0			33 216,0
				м^2		865,0	0,0	33 216,0	0,0			
5	5	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		16	2 983,0	160,0	47 728,0	2 560,0			47 728,0
				м^2 облицовки		2 823,0	51,0	45 168,0	816,0			
6	6	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**		2,1	1 405,0	0,0	2 950,52	0,0			2 950,52
				м^2		1 405,0	0,0	2 950,52	0,0			
7	7	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		2	8 067,0	337,0	16 134,0	674,0			16 134,0
				шт.		7 730,0	104,0	15 460,0	208,0			
8	8	1146-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**		4,76	1 844,0	454,0	8 777,6	2 160,8			8 777,6
				м^2		1 390,0	166,0	6 616,4	790,0			
9	9	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия**		28	6 692,0	1 739,0	187 376,0	48 692,0			187 376,0
				м^2		4 953,0	544,0	138 684,0	15 232,0			
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					523 153	80 065	0	0	523 153
								443 087	25 232	0	0	
			Раздел 2: Монтажные работы									
10	10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		3,6	60 988,0	6 725,0	219 556,8	24 210,4	102 038,4		219 556,8
				м^3 кладки		25 919,0	1 434,0	93 308,8	5 162,4			
11	11	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом**		0,054	127 128,0	1 439,0	6 865,02	77,76	309,42		6 865,02
				м^3 заделки		119 958,0	455,0	6 477,84	24,57			
12	12	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**		0,02214	111 663,0		2 472,12		2 472,12		2 472,12
				1000 шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**		3,8475	8 932,0	93,0	34 365,87	358,02	12 039,03		34 365,87
				$м^2$		5 710,0	27,0	21 969,36	103,95			
14	14	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$**		0,198146	15 688,0		3 108,51		3 108,51		3 108,51
				$м^3$								
15	15	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**		43,092	2 612,0	14,0	112 556,25	603,45	11 074,59		112 556,25
				$м^2$		2 341,0	3,0	100 878,48	129,33			
16	16	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**		43,092	1 570,0	11,0	67 654,44	474,12	7 497,9		67 654,44
				$м^2$		1 385,0	3,0	59 682,42	129,33			
17	17	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**		26,2737	1 761,0	14,0	46 268,01	367,74	6 752,43		46 268,01
				$м^2$		1 490,0	3,0	39 147,84	78,84			
18	18	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**		26,2737	1 404,0	11,0	36 888,21	288,9	4 256,28		36 888,21
				$м^2$		1 231,0	3,0	32 343,03	78,84			
19	19	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		36,3744	11 297,0	52,0	410 921,64	1 891,35	114 906,87		410 921,64
				$м^2$		8 086,0	17,0	294 123,42	618,3			
20	20	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**		17,0127	1 761,0	14,0	29 959,47	238,14	4 372,11		29 959,47
				$м^2$		1 490,0	3,0	25 348,95	51,03			
21	21	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**		17,0127	1 404,0	11,0	23 885,82	187,11	2 755,89		23 885,82
				$м^2$		1 231,0	3,0	20 942,55	51,03			
22	22	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**		23,22	10 736,0	63,0	249 289,92	1 462,86	84 729,78		249 289,92
				$м^2$		7 024,0	18,0	163 097,28	417,96			
23	23	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**		15,66	582,0	7,0	9 114,12	109,62	3 038,04		9 114,12
				м		381,0	2,0	5 966,46	31,32			
24	24	1207-0101-1003 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 $м^2$**		1,6063	6 011,0	116,0	9 655,47	186,33	581,48		9 655,47
				место		5 533,0	36,0	8 887,66	57,83			
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					1 262 562	30 456	359 933	0	1 262 562
								872 174	6 935	0	0	
			ИТОГО по акту					1 785 714	110 521	359 933	0	1 785 714
								1 315 261	32 167	0	0	
		Итого по акту										1 785 714,29
			НДС									214 285,71
			Всего с НДС									2 000 000,00

Заказчик: _____

Таскынбаева Алия Ескелдиевна

Генподрядчик:

ТОО "ABD building"

Технадзор:

ТОО "BAIMURAT LTD"