Форма № приложение
Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от «[illegible]» [illegible] 2020 г. № [illegible]

Заказчик **Айтуганов Кайратбай Саражатович**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ABD building"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство для обслуживания здания (магазин) по адресу:Кызылординская область,Аральский район №52Б пос.Саксаульск,улю50лет Казакстан**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство для обслуживания здания (магазин) по адресу:Кызылординская область,Аральский район №52Б пос.Саксаульск,улю50лет Казакстан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81/3** от 03.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0109-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей**	100 м²	150	4,0 0,0	4,0 1,0	600,0 0,0	600,0 150,0			600,0
2	2	1101-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 м³ при работе на гидроэнергетическом строительстве**	100 м³ грунта	150	188,0 17,0	171,0 42,0	28 200,0 2 550,0	25 650,0 6 300,0			28 200,0
3	3	1101-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Планировка и уплотнение. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	100 м³ грунта	25	113,0 0,0	113,0 29,0	2 825,0 0,0	2 825,0 725,0			2 825,0
4	4	1106-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство**	м³	32,5	16 453,0 12 634,0	1 252,0 312,0	534 722,0 410 605,0	40 690,0 10 140,0	83 428,0		534 722,0
5	5	212-101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 4.3-2010 F150, W6**	м³	32,9875	24 498,0		808 128,0		808 128,0		808 128,0
6	6	1106-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	5,6	79 108,0 71 027,0	4 203,0 1 203,0	443 005,0 397 751,0	23 537,0 6 748,0	21 717,0		443 005,0
7	7	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,6	344 958,0		1 931 765,0		1 931 765,0		1 931 765,0
8	8	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	52	37 515,0 30 272,0	7 242,0 1 675,0	1 950 780,0 1 574 144,0	376 584,0 87 100,0	52,0		1 950 780,0
9	9	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	м	12,48	23 352,0		291 433,0		291 433,0		291 433,0
10	10	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	1000 шт.	19,76	55 000,0		1 086 800,0		1 086 800,0		1 086 800,0
11	11	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Окленка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	м²	100	14 276,0 9 328,0	3 161,0 1 023,0	1 427 600,0 932 800,0	316 100,0 102 300,0	178 700,0		1 427 600,0
12	12	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м² стяжки	100	1 775,0 1 058,0	273,0 60,0	177 500,0 105 800,0	27 300,0 6 000,0	44 400,0		177 500,0

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	100	448,0 65,0	62,0 14,0	44 800,0 6 500,0	6 200,0 1 400,0	32 100,0		44 800,0
14	14	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м³ изоляции	5	36 980,0 17 252,0	4 567,0 1 267,0	184 900,0 86 260,0	22 835,0 6 335,0	75 805,0		184 900,0
15	15	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	100	2 091,0 1 552,0	87,0 32,0	209 100,0 155 200,0	8 700,0 3 200,0	45 200,0		209 100,0
16	16	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	100	585,0 75,0	59,0 21,0	58 500,0 7 500,0	5 900,0 2 100,0	45 100,0		58 500,0
17	17	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	100	6 376,0 4 768,0	410,0 135,0	637 600,0 476 800,0	41 000,0 13 500,0	119 800,0		637 600,0
18	18	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м	102	3 266,0		333 132,0		333 132,0		333 132,0
19	19	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	115	4 942,0 1 244,0	34,0 10,0	568 330,0 143 060,0	3 910,0 1 150,0	421 360,0		568 330,0
20	20	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	100	2 744,0 2 376,0	12,0 3,0	274 400,0 237 600,0	1 200,0 300,0	35 600,0		274 400,0
21	21	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	100	1 005,0 833,0	9,0 3,0	100 500,0 83 300,0	900,0 300,0	16 300,0		100 500,0
22	22	1110-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков полостойкой шпаклевкой**	м² перегородки	35	28 627,0 20 809,0	271,0 87,0	1 001 945,0 728 315,0	9 485,0 3 045,0	204 145,0		1 001 945,0
23	23	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	130	3 967,0 3 076,0	47,0 14,0	507 910,0 397 380,0	6 110,0 1 820,0	109 420,0		507 910,0
24	24	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	130	2 378,0 2 109,0	15,0 6,0	309 140,0 274 170,0	1 950,0 780,0	33 020,0		309 140,0
25	25	1110-0106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	м	6,72	12 642,0 8 571,0	894,0 212,0	84 954,0 57 597,0	6 008,0 1 425,0	21 349,0		84 954,0
26	26	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	5,5	4 409,0 1 022,0	16,0 5,0	24 250,0 5 621,0	89,0 28,0	18 540,0		24 250,0
27	27	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый однопарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементной с поворотными створками**	м²	6,72	58 644,0		394 088,0		394 088,0		394 088,0
28	28	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	3,5	1 332,0		4 662,0		4 662,0		4 662,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Выполнено работ тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**		4	9 510,0	1 853,0	38 040,0	7 412,0	9 588,0		38 040,0
				м²		5 260,0	428,0	21 040,0	1 712,0			
30	30	2231-0707-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**		4	55 191,0		220 764,0		220 764,0		220 764,0
				м²								
31	31	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой**		120	2 912,0	79,0	349 440,0	9 480,0	116 640,0		349 440,0
				м² отделываемой поверхности		1 861,0	24,0	223 320,0	2 880,0			
32	32	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		60	5 421,0	5,0	325 260,0	300,0	900,0		325 260,0
				м трубопровода		5 401,0	0,0	324 060,0	0,0			
33	33	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**		60	236,0		14 160,0		14 160,0		14 160,0
				м								
34	34	1116-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		20	5 408,0	4,0	108 160,0	80,0	280,0		108 160,0
				м трубопровода		5 390,0	0,0	107 800,0	0,0			
35	35	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**		20	396,0		7 920,0		7 920,0		7 920,0
				м								
36	36	1116-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		10	5 261,0	17,0	52 610,0	170,0	160,0		52 610,0
				м трубопровода		5 228,0	0,0	52 280,0	10,0			
37	37	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**		10	671,0		6 710,0		6 710,0		6 710,0
				м								
38	38	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		15	10 160,0	272,0	152 400,0	4 080,0	23 040,0		152 400,0
				шт.		8 352,0	60,0	125 280,0	900,0			
39	39	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		2	9 164,0		18 328,0		18 328,0		18 328,0
				шт.								
40	40	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**		3	5 588,0		16 764,0		16 764,0		16 764,0
				шт.								
41	41	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		5	3 588,0		17 940,0		17 940,0		17 940,0
				шт.								
42	42	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		5	2 805,0		14 025,0		14 025,0		14 025,0
				шт.								
43	43	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп. Установка отдельно на штырях**		25	9 872,0	3 125,0	246 800,0	78 125,0	6 700,0		246 800,0
				шт.		6 479,0	1 288,0	161 975,0	32 200,0			
44	44	247-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001-011 IP65**		25	41 834,0		1 045 850,0		1 045 850,0		1 045 850,0
				шт.								
45	45	247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок на 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**		10	467,0		4 670,0		4 670,0		4 670,0
				шт.								

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	247-214-0101 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов**, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	352,0		3 520,0		3 520,0		3 520,0
47	47	247-214-0401 РСНБ РК 2022	**Розетка промышленная стационарная** 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	5	1 149,0		5 745,0		5 745,0		5 745,0
48	48	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение** 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, **марки** ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	419 775,0		41 978,0		41 978,0		41 978,0
49	49	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение** 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, **марки** ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	609 368,0		30 468,0		30 468,0		30 468,0
50	50	Прайс	**Оборудование для торгового центра**	шт	1	1 010 284,0	0,0	1 010 284,0	0,0	1 010 284,0		1 010 284,0
51	51	1110-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Радиаторы биметаллические алюминиевые. Установка**	кВт	21,2	5 947,0	41,0	126 076,0	869,0	58 215,0		126 076,0
52	52	243-202-0103 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления алюминиевый** ГОСТ 31311-2005 **с межосевым расстоянием** 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт	секция	50	1 990,0	12,0	99 500,0	254,0	99 500,0		99 500,0
53	53	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр** 32 мм. **Прокладка с соединением на прессовых ратингах**	м трубопровода	20	4 495,0	15,0	89 900,0	300,0	440,0		89 900,0
54	54	1211-203-1104 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена** PP-R **не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ** 32415-2013 **размерами** 32х5,4 мм	м	20	671,0		13 420,0		13 420,0		13 420,0
55	55	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр** 25 мм. **Прокладка с соединением на прессовых ратингах**	м трубопровода	20	4 610,0	4,0	92 200,0	80,0	280,0		92 200,0
56	56	1211-203-1103 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена** PP-R **не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ** 32415-2013 **размерами** 25х4,2 мм	м	20	396,0		7 920,0		7 920,0		7 920,0
57	57	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр** 20 мм. **Прокладка с соединением на прессовых ратингах**	м трубопровода	20	4 616,0	5,0	92 320,0	100,0	300,0		92 320,0
58	58	1211-203-1102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена** PP-R **не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ** 32415-2013 **размерами** 20х3,4 мм	м	20	236,0		4 720,0		4 720,0		4 720,0
59	59	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до** 25 мм. **Установка**	шт	6	10 070,0	182,0	60 420,0	1 092,0	9 216,0		60 420,0
60	60	242-202-0502 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,** Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	8 751,0		8 751,0		8 751,0		8 751,0
61	61	242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,** Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	7 949,0		39 745,0		39 745,0		39 745,0
62	62	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до** 50 мм. **Установка**	шт	5	10 160,0	272,0	50 800,0	1 360,0	7 680,0		50 800,0
63	63	242-202-0304 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,** Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	6 193,0		30 965,0		30 965,0		30 965,0
			ИТОГО по акту					17 857 142	1 031 021	9 299 630	0	17 857 142

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								7 526 492	293 302	0	0	
												17 857 142,86
			НДС	12%								2142857,14
			Итого с учетом НДС									20000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABD building"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и номер свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "DOS GROUP Development"

Принял (Заказчик)

Айтуганов Кайратбай Саражатович

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и номер свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость)

(должность, подпись, расшифровка подписи)