Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети",Казахстан, Костанайская обл., г. Рудный, ул. 40 лет Октября, д. 2/2**	**221040021614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 305/23 СМР ПК1 дс 3 от 29.07.2024г. к Дог.№305/23 СМР ПК 1 от 10.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
149	**24.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий,1участок.Пусковой комплекс №1			услуга	1	158 028 927,09	158 028 927,09	16 931 670,76
				Итого	1	x	158 028 927,09	16 931 670,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Бекмаиров О.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Наименование строительства и его адрес: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 19
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
221040021614	000340001900			305/23 СМР ПК1	10.05.2023г.		
				305/23 СМР ПК1 дс3	29.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"	3 599 237 175,43	1 000 273 213,62	141 097 256,33				16 931 670,76	158 028 927,09

Заказчик:
ТОО "Рудненские тепловые сети"
БИН 221040021614

Директор_____Абылкаиров О.Ю.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Производственный директор _____Абылаев С.М.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "IT-Invest company"

Эксперт_____Тлеубай Б. Т.
ИИН 901002350523
№ KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за сентябрь 2024 г.

по объекту: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
5 087 030 655,34	3 599 237 175,43	1 000 273 213,62	158 028 927,09	1 487 793 479,91

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
1-1-1	99	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от П-1 до Т2 (между ТК-1.04 и ТК 1.05) (1-й участок, ПК№1)//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	16 174 870,14	1 733 021,80
1-1-2	100	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от П-1 до Т2 (между ТК-1.04 и ТК 1.05) (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	61 404 036,59	6 579 003,92
2-1-2	101	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	25 099 254,05	2 689 205,79
5-1-1	102	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.М.Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	52 337 742,44	5 607 615,26
ЛС 10-1-1	103	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 10-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	2 275 792,88	243 834,95
ЛС 10-1-2	104	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 10-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	737 230,99	78 989,03
		ВСЕГО:	158 028 927,09	16 931 670,76

Производственный директор _____ Абылаев С.М.

Жалпы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мелиоратор» Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы Қызылорда қаласы
ЖШС «МЕЛИОРАТОР»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 января 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)**
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 99

Сентябрь 2024 (месяц, год) на 1-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ОПОРА ОС-1 29ШТ.ТРАВЕРСА Т1 Л.4									
59	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	2,78574	130133,37	30311,12	362518	84439	5441	278047	691810
		НР - 91%, СП - 8%			97869,26	11813,08	272638	32908		51245	
60	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	2,78574	302469,23	19337,30	842601	53869	18930	540256	1493486
		НР - 69%, СП - 8%			276336,72	4730,53	769802	13178		110629	
61	214-205-0104 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более**	т	2,4215	493547,00	--	1195124	--	1195124	--	1290734
		СП - 8%			--	--	--	--		95610	
62	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,36424	441684,00	--	160879	--	160879	--	173749
		СП - 8%			--	--	--	--		12870	
		ОПОРА ОС-2 ДЛЯ ТС-1 8ШТ Л.5									
		ОПОРА ОС-2 8ШТ. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Ф1 Л.5									
66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	6,48	30378,05	1978,40	196850	12820	169915	15306	229129
		НР - 91%, СП - 8%			2178,22	417,50	14115	2705		16972	
67	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	36	41182,92	1025,71	1482585	36926	1169652	264226	1886555
		НР - 91%, СП - 8%			7666,85	398,64	276007	14351		139745	
68	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3904	331233,00	--	129313	--	129313	--	139658
		СП - 8%			--	--	--	--		10345	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,264	399352,00	--	105429	--	105429	--	113863

		СП - 8%			--	--	--	--		8434	
70	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,52816	372799,00	--	1688094	--	1688094	--	1823141
		СП - 8%			--	--	--	--		135047	
71	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,24	1057407,33	2278,59	253778	546	243073	9458	284295
		НР - 91%, СП - 8%			42328,74	977,02	10159	234		21059	
		ОПОРА ОС-2 8ШТ.ТРАВЕРСА Т1 Л.5									
73	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,76848	130133,37	30311,12	100005	23293	1501	76703	190844
		НР - 91%, СП - 8%			97869,26	11813,08	75211	9078		14137	
74	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,76848	302469,23	19337,30	232442	14860	5223	149036	411996
		НР - 69%, СП - 8%			276336,72	4730,53	212359	3635		30518	
75	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,668	493547,00	--	329689	--	329689	--	356064
		СП - 8%			--	--	--	--		26375	
76	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10048	441684,00	--	44380	--	44380	--	47930
		СП - 8%			--	--	--	--		3550	
		ОПОРА ОС-3 2ШТ Л.6									
		ОПОРА ОС-3 2ШТ. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Ф1 Л.6									
80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,81	30378,05	1978,40	24606	1602	21240	1913	28641
		НР - 91%, СП - 8%			2178,22	417,50	1764	338		2122	
81	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,8	37966,94	723,48	258175	4919	214529	36799	318572
		НР - 91%, СП - 8%			5695,08	251,79	38727	1712		23598	
82	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0488	331233,00	--	16164	--	16164	--	17457
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0495	399352,00	--	19768	--	19768	--	21349
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
84	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,81442	372799,00	--	303615	--	303615	--	327904
		СП - 8%			--	--	--	--		24289	
85	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,03	1057407,33	2278,59	31722	68	30384	1182	35537
		НР - 91%, СП - 8%			42328,74	977,02	1270	29		2632	
		ОПОРА ОС-3 2ШТ.ТРАВЕРСА Т1 Л.6									
87	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,19212	130133,37	30311,12	25001	5824	374	19176	47711
		НР - 91%, СП - 8%			97869,26	11813,08	18803	2270		3534	

88	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,19212	302469,23 276336,72	19337,30 4730,53	58110 53090	3715 909	1305	37259 7630	102999
89	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более *СП - 8%*	т	0,167	493547,00 --	-- --	82422 --	-- --	82422	-- 6594	89016
90	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02512	441684,00 --	-- --	11095 --	-- --	11095	-- 888	11983
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЩИТ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР Н-1 1ШТ Л.9-11									
136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	8,5	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	258213 18515	16817 3549	222881	20078 22263	300554
137	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	42,8	36534,71 4634,23	854,84 230,21	1563686 198345	36587 9853	1328754	189460 140252	1893398
138	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	3,1368	331233,00 --	-- --	1039012 --	-- --	1039012	-- 83121	1122133
139	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0395	399352,00 --	-- --	15774 --	-- --	15774	-- 1262	17036
140	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,2956	383478,00 --	-- --	113356 --	-- --	113356	-- 9068	122424
141	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	1,1211	372799,00 --	-- --	417945 --	-- --	417945	-- 33436	451381
142	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	39,32	1272,24 480,88	33,39 4,61	50024 18908	1313 181	29803	17753 5422	73200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11412375 1979713	297598 94930	9135064 --	1656652 1045521	14114549
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10279222				
	Материалы		Тенге				3437547				
	Всего заработная плата		Тенге					1021670			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5672059				
		Накладные расходы	Тенге				930101				
		Сметная прибыль	Тенге				896744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12106067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
		Сметная заработная плата	Тенге					1021670			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1133153				
	Материалы		Тенге				25457				
	Всего заработная плата		Тенге					1052973			
		Накладные расходы	Тенге				726551				
		Сметная прибыль	Тенге				148777				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2008481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					1052973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14114548				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1217
		Сметная заработная плата	Тенге					2074643		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							14114548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1979713			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					297598		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					94930		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9135063	
		- Накладные расходы	Тенге							1656652
		- Сметная прибыль	Тенге							1045521
	В том числе :									
	Стоимость оборудования, всего								0	
	в том числе, оборудование поставки заказчика									14 114 548,00
	Итого по АКТУ:									146 791
	временные здания и сооружения 1,04 %									14 261 339
	Итого с временными									-
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									14 261 339
	Итого									285 227
	Непредвиденные затраты 2 %									14 546 566
	Итого с непредвиденными затратыми									15 201 946
	в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									14 441 848,34
	Итого с понижающим К=0,95	0,95								1 733 021,80
	Налог на добавленную стоимость	12%								16 174 870,14
	Итого с НДС									16 174 870,14
	Всего стоимость строительства									

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Гасиев М.
Ибрагимова Ж. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)**
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 100

Сентябрь 2024 (месяц, год) на 1-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы.									
		Трубы									
12	1124-0108-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,33	5879724,09	2203271,22	1940309	727080	57971	1368858	3573900
		ПР - 99%, СП - 8%			3500781,78	689171,58	1155258	227427		264733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1124-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,07	8082182,69	3692869,48	565753	258501	17245	348618	987521
		ПР - 99%, СП - 8%			4142957,34	887603,77	290007	62132		73150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1124-0101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,303	6563801,88	2586351,49	1988832	783665	64666	1371506	3629165
		ПР - 99%, СП - 8%			3764028,32	808115,36	1140501	244859		268827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,03	1531213,07	513163,84	45936	15395	587	34459	86826
		ПР - 99%, СП - 8%			998453,47	161771,33	29954	4853		6432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1124-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0045	1753567,11	684860,08	7891	3082	83	5582	14550
		ПР - 99%, СП - 8%			1050158,68	202714,02	4726	912		1078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	64902,00	–	259608	–	259608	–	280377
		СП - 8%			–	–	–	–		20769	
24	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,5	4695,00	–	21128	–	21128	–	22818

		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
		Арматура в изоляции ППУ									
27	1124-0108-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	65401,70	23733,15	130803	47466	2616	94040	242831
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			40360,26	7134,74	80721	14269		17987	
28	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	33601,42	9910,68	134406	39642	1869	104400	257910
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			23223,71	3139,87	92895	12559		19104	
30	242-208-3102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 200	шт.	2	2503649,00	--	5007298	--	5007298	--	5407882
		СП - 8%			--	--	--	--		400584	
31	242-208-1707 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	2	466293,00	--	932586	--	932586	--	1007193
		СП - 8%			--	--	--	--		74607	
32	242-208-1707 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100//Шаровой кран с воздушником , управление Т-образный ключ, PN25 Ст108х450-2-2ППУ-ПЭ-ПП, Аст=562	шт.	2	466293,00	--	932586	--	932586	--	1007193
		СП - 8%			--	--	--	--		74607	
		Детали в изоляции ППУ									
34	1124-0108-0223 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	76	109472,64	39628,19	8319921	3011743	316040	5864996	15319710
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			65686,03	12264,47	4992138	932100		1134793	
35	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	29097,75	7223,33	116391	28893	1868	93968	227188
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21407,39	2321,86	85630	9287		16829	
36	ТОО "ЭВЕРЕСТ МИГ"	Тройник с шаровым краном воздушника, Ст630х8/775-32-ППУ-ОЦ	шт	4	370068,75	--	1480275	--	1480275	--	1598697
		СП - 8%			--	--	--	--		118422	
43	241-405-0204 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм//Отвод стандартный Ст108х4-90°-2-ППУ-ПЭ, Ст17ГС с ОДК, Ру2,5МПа	шт.	2	45137,00	--	90274	--	90274	--	97496
		СП - 8%			--	--	--	--		7222	
44	241-405-0204 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм//Отвод стандартный с металлической заглушкой изоляции Ст108х4-90°-2-ППУ с ОДК,сталь17ГС,Ру 2.5МПа	шт.	2	45137,00	--	90274	--	90274	--	97496
		СП - 8%			--	--	--	--		7222	
		Опоры в изоляции ППУ									
46	1109-0305-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж	т конструкций	8,76	114843,80	8182,20	1006032	71676	75955	596711	1730963

		ПР - 69% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			97991,03	730,30	858401	6397		128219	
54	261-301-1938 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001//Металлическая заглушка изоляции 219х650 СН - 8%	шт.	2	21273,00 –	– –	42546 –	– –	42546	– 3404	45950
		Комплект изоляции стыка									
58	241-408-0207 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм СН - 8%	комплект	110	71514,00 –	– –	7866540 –	– –	7866540	– 629323	8495863
59	241-408-0110 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм СН - 8%	комплект	5	18397,00 –	– –	91985 –	– –	91985	– 7359	99344
60	241-408-0105 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм СН - 8%	комплект	8	7979,00 –	– –	63832 –	– –	63832	– 5107	68939
62	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной ПР - 72% СН - 8%	м кабеля	405	8,96 7,97	0,99 0,45	3629 3228	401 182	–	2454 486	6569
63	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами150 м х 0,2 м СН - 8%	м	405	82,00 –	– –	33210 –	– –	33210	– 2657	35867
		Арматура									
70	242-202-2002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200 СН - 8%	шт.	4	1175565,00 –	– –	4702260 –	– –	4702260	– 376181	5078441
71	242-202-0607 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 СН - 8%	шт.	2	256017,00 –	– –	512034 –	– –	512034	– 40963	552997
72	242-202-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 СН - 8%	шт.	2	109901,00 –	– –	219802 –	– –	219802	– 17584	237386
74	242-302-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN 40//Клапан запорный Ду40, Ру2,5МПа 15с22нж СН - 8%	шт.	1	38765,00 –	– –	38765 –	– –	38765	– 3101	41866
		Детали									
75	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм СН - 8%	шт.	4	600,00 –	– –	2400 –	– –	2400	– 192	2592
76	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм СН - 8%	шт.	6	16627,00 –	– –	99762 –	– –	99762	– 7981	107743
77	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм//штуцер СН - 8%	т	0,00558	449705,00 –	– –	2509 –	– –	2509	– 201	2710
		Проверка качества сварных стыков									

90	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	1952,20	47,72	11713	286	556	6631	19812
		НР - 61%; СП - 8%			1811,83	–	10871	–		1468	
91	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 45 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	838,56	21,05	5031	126	246	2842	8503
		НР - 61%; СП - 8%			776,50	–	4659	–		630	
		Врезка в существующие тепловые сети									
92	1312-1001-0613 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 630 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	12	143767,64	2517,41	1725212	30209	21969	1020551	2965424
		НР - 61%; СП - 8%			139419,47	–	1673034	–		219661	
93	1312-1001-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	4	32316,68	390,11	129267	1560	1440	77023	222793
		НР - 61%; СП - 8%			31566,67	–	126267	–		16503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				38620800	5019725	23052785	10992639	53582515
							10548290	1514977	–	3969076	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1874852				
	Материалы		тенге				24211				
	Всего заработная плата		тенге					1818241			
		Накладные расходы	тенге				1109501				
		Сметная прибыль	тенге				238748				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3223101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
		Сметная заработная плата	тенге					1818241			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				34259641				
	Материалы		тенге				462947				
	Всего заработная плата		тенге					9380228			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				21009399				
		Накладные расходы	тенге				9286427				
		Сметная прибыль	тенге				3483687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				47029755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4485
		Сметная заработная плата	тенге					9380228			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1006032				
	Материалы		тенге				75954				
	Всего заработная плата		тенге					864798			
		Накладные расходы	тенге				596711				
		Сметная прибыль	тенге				128219				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1730962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
		Сметная заработная плата	тенге					864798			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1480275				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1480275				
		Сметная прибыль	тенге				118422				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1598697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				53582515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5865
		Сметная заработная плата	тенге					12063267			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								53582515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				10548290				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5019725			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1514977			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						23052786		

	- Накладные расходы	тенге								10992639	
	- Сметная прибыль	тенге								3969076	
	В том числе :										
	Стоимость оборудования, всего										
	в том числе, оборудование поставки заказчика								0		
	Итого по АКТУ:										**53 582 515,00**
	временные здания и сооружения 1,04 %										**557 258**
	Итого с временными										**54 139 773**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										**-**
	Итого										**54 139 773**
	Непредвиденные затраты 2 %										**1 082 795**
	Итого с непредвиденными затратами										**55 222 569**
	в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										**57 710 561**
	Итого с понижающим К=0,95		0,95								**54 825 032,67**
	Налог на добавленную стоимость		12%								**6 579 003,92**
	Итого с НДС										**61 404 036,59**
	Всего стоимость строительства										**61 404 036,59**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)**
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 101

Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы.									
		Трубы в ППУ изоляции									
13	1124-0101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1827	6563801,88	2586351,49	1199207	472527	38992	826977	2188279
		НР - 99% СП - 8%			3764028,32	808115,36	687688	147643		162095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1124-0108-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,042	5879724,09	2203271,22	246948	92537	7378	174218	454860
		НР - 99% СП - 8%			3500781,78	689171,58	147033	28945		33693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	3,2	64902,00	--	207686	--	207686	--	224301
		СП - 8%			--	--	--	--		16615	
		Арматура в изоляции ППУ									
29	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	33601,42	9910,68	67203	19822	934	52200	128955
		НР - 99% СП - 8%			23223,71	3139,87	46447	6280		9552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Детали в изоляции ППУ									
36	1124-0108-0223 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	44	109472,64	39628,19	4816796	1743641	182970	3395524	8869306
		НР - 99% СП - 8%			65686,03	12264,47	2890185	539637		656986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	ТОО "ЭВЕРЕСТ МИГ"	Тройник с шаровым краном воздушника, Ст630х8/775-32-ППУ-ОЦ, сталь 17ГС	шт	2	370068,75	--	740138	--	740138	--	799349
		СП - 8%			--	--	--	--		59211	
		Опоры в изоляции ППУ									
53	1109-0305-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж	т конструкций	3,504	114843,80	8182,20	402413	28670	30382	238684	692385
		НР - 69% СП - 8%			97991,03	730,30	343361	2559		51288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

54	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	1,2036	179035,49	12332,19	215487	14843	13160	129971	373094
		ПР - 69% СП - 8%			155769,76	730,30	187484	879		27637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Комплект изоляции стыка									
64	241-408-0205 РСНБ РК 2022	**Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм**	комплект	140	48226,00	–	6751640	–	6751640	–	7291771
		СП - 8%			–	–	–	–		540131	
65	241-408-0110 РСНБ РК 2022	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм**	комплект	5	18397,00	–	91985	–	91985	–	99344
		СП - 8%			–	–	–	–		7359	
69	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	730	8,96	0,99	6541	723	–	4424	11841
		ПР - 72% СП - 8%			7,97	0,45	5818	329		876	
70	249-101-0601 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами150 м х 0,2 м**	м	730	82,00	–	59860	–	59860	–	64649
		СП - 8%			–	–	–	–		4789	
		Детали									
80	241-112-0252 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х12,0 мм**	шт.	2	325939,00	–	651878	–	651878	–	704028
		СП - 8%			–	–	–	–		52150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15457782	2372763	8777003	4821998	21902162
							4308016	726272	–	1622382	
	Стоимость монтажных работ		тенге				6541				
	Всего заработная плата		тенге					6147			
		Накладные расходы	тенге				4424				
		Сметная прибыль	тенге				876				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				11841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6147			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14093203				
	Материалы		тенге				230274				
	Всего заработная плата		тенге					4493858			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7763049				
		Накладные расходы	тенге				4448919				
		Сметная прибыль	тенге				1483370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20025492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2141
		Сметная заработная плата	тенге					4493858			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				617900				
	Материалы		тенге				43542				
	Всего заработная плата		тенге					534283			
		Накладные расходы	тенге				368655				
		Сметная прибыль	тенге				78925				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1065480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	тенге					534283			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				740138				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				740138				
		Сметная прибыль	тенге				59211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				799349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				21902162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2466
		Сметная заработная плата	тенге					5034288			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								21902162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4308016				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2372763			
		- втом числе зарплата машинистов	тенге					726272			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8777003		
		- Накладные расходы	тенге							4821998	

	- Сметная прибыль	тенге								1622382	
	В том числе :										
	Стоимость оборудования, всего								0		
	в том числе, оборудование поставки заказчика										21 902 162,00
	Итого по АКТУ:										227 782
	временные здания и сооружения 1,04 %										22 129 944
	Итого с временными										-
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										22 129 944
	Итого										442 599
	Непредвиденные затраты 2 %										22 572 543
	Итого с непредвиденными затратами										23 589 524
	в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										22 410 048,26
	Итого с понижающим К=0,95	0,95									2 689 205,79
	Налог на добавленную стоимость	12%									25 099 254,05
	Итого с НДС										25 099 254,05
	Всего стоимость строительства										

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подряд **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройк **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект **5-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.М.Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21**
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 102

Сентябрь 2024 (месяц, год) на 5-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.М.Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 k=0,8	**Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство//ДЕМОНТАЖ**	$м^3$ конструкции	276	14490,93	1558,37	3999497	430110	–	4351132	9018678
		НР - 118% СП - 8%			12932,56	427,58	3569387	118012		668050	
2	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 k=0,8	**Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ**	$м^3$ сборных конструкций	540	9195,99	3922,58	4965835	2118193	–	4209489	9909351
		НР - 118% СП - 8%			5273,41	1332,82	2847641	719723		734027	
3	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	$м^3$	244,5	60850,02	30137,68	14877830	7368663	616482	8452565	25196828
		НР - 84% СП - 8%			28190,94	12964,80	6892685	3169894		1866432	
4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2651,25	170,00	–	450713	–		–	486770
		СП - 8%			–	–	–	–		36057	
5	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т*км	13256,25	74,00	–	980963	–		–	1059440
		СП - 8%			–	–	–	–		78477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				25274838	9916966	616482	17013186	45671067
							13309713	4007629	–	3383043	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25274838				
		Материалы	Тенге				616482				
		Всего заработная плата	Тенге					17317342			
		Транспортные расходы	Тенге				1431675				
		Накладные расходы	Тенге				17013186				
		Сметная прибыль	Тенге				3383043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45671067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10286
		Сметная заработная плата	Тенге					17317342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45671067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10286
		Сметная заработная плата	Тенге					17317342			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45671067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13309713				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9916966			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4007629			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						616482		
		- Перевозка грузов	Тенге				1431676				
		- Накладные расходы	Тенге							17013186	
		- Сметная прибыль	Тенге							3383043	
	В том числе :										
	Стоимость оборудования, всего										
	в том числе, оборудование поставки заказчика								0		
	Итого по АКТУ:										45 671 067,00
	временные здания и сооружения 1,04 %										474 979

	Итого с временными									**46 146 046**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									-
										46 146 046
	Итого									**922 921**
	Непредвиденные затраты 2 %									**47 068 967**
	Итого с непредвиденными затратыми									**49 189 608**
	в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**46 730 127,18**
	Итого с понижающим К=0,95	0,95								**5 607 615,26**
	Налог на добавленную стоимость	12%								**52 337 742,44**
	Итого с НДС									**52 337 742,44**
	Всего стоимость строительства									

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Уалиева М.
Ибрагимова Ж. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий
(наименование, адрес)

Объект: 10-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 103

Сентябрь 2024 (месяц, год) на 10-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЩИТ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР Н-3 1ШТ Л.12-14									
170	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,9	30378,05	1978,40	118474	7716	102263	9212	137901
		ПР - 91% СП - 8%			2178,22	417,50	8495	1628		10215	
171	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	25	37966,94	723,48	949174	18087	788710	135291	1171223
		ПР - 91% СП - 8%			5695,08	251,79	142377	6295		86757	
172	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9735	331233,00	--	322455	--	322455	--	348251
		СП - 8%			--	--	--	--		25796	
173	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	399352,00	--	9624	--	9624	--	10394
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
174	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1659	383478,00	--	63619	--	63619	--	68709
		СП - 8%			--	--	--	--		5090	
175	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5152	372799,00	--	192066	--	192066	--	207431
		СП - 8%			--	--	--	--		15365	
176	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,56	1272,24	33,39	28702	753	17100	10186	41999
		ПР - 95% СП - 8%			480,88	4,61	10849	104		3111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1684114	26556	1495837	154689	1985908
							161721	8027	--	147104	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1684114				
	Материалы		Тенге				908074				
	Всего заработная плата		Тенге					169748			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				587764				
		Накладные расходы	Тенге				154689				
		Сметная прибыль	Тенге				147104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1985907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					169748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1985907				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата	Тенге				169748			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							1 985 907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			161721				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				26556			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8027			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1495838		
		- Накладные расходы	Тенге						154689	
		- Сметная прибыль	Тенге						147104	
	В том числе :									
	Стоимость оборудования, всего									
	в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
	Итого по АКТУ:									1 985 907,00
	временные здания и сооружения 1,04 %									**20 653**
	Итого с временными									**2 006 560**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									-
	Итого									**2 006 560**
	Непредвиденные затраты 2 %									**40 131**
	Итого с непредвиденными затратыми									**2 046 692**
	в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**2 138 903**
	Итого с понижающим К=0,95	0,95								**2 031 957,93**
	Налог на добавленную стоимость	12%								**243 834,95**
	Итого с НДС									**2 275 792,88**
	Всего стоимость строительства									**2 275 792,88**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **10-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29**
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 104

Сентябрь 2024 (месяц, год) на 10-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
11	241-402-0216 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм**	м	5	119134,00	--	595670	--	595670	--	643324
		СП - 8%			--	--	--	--		47654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				595670	--	595670	--	643324
							--	--	--	47654	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				595670				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				595670				
		Сметная прибыль	тенге				47654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				643324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				643324				643324
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						595670		
		- Сметная прибыль	тенге							47654	
	В том числе :										
	Стоимость оборудования, всего								0		
	в том числе, оборудование поставки заказчика										643 324,00
	Итого по АКТУ:										6 691
	временные здания и сооружения 1,04 %										650 015
	Итого с временными										-
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										650 015
	Итого										

	Непредвиденные затраты 2 %										13 000
	Итого с непредвиденными затратами										**663 015**
	в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										**692 886**
	Итого с понижающим К=0,95		0,95								**658 241,96**
	Налог на добавленную стоимость		12%								**78 989,03**
	Итого с НДС										**737 230,99**
	Всего стоимость строительства										**737 230,99**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор _____ Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
_____ Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт _____ Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Тлеубай Б.
Абылаев С.