Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Stroy Групп", БИН 141240001888, Республика Казахстан, г. Алматы. Проспект Гагарина, дом 124, кв. 278

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		48/21	15.10.2021 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»	35 750 895,00	31 920 441,96							3 830 453,04	
Акт №1	**5 569 657,00**	4 972 908,04							596 748,96	
Акт №2	**7 666 739,00**	6 845 302,68							821 436,32	
Акт №3	**12 904 320,00**	11 521 714,29							1 382 605,71	
Акт №4	**9 610 179,00**	8 580 516,96							1 029 662,04	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**35 750 895,00**	31 920 441,96							3 830 453,04	**35 750 895,00**
К оплате	***(тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот девяносто пять тенге) 00 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
БИН 141240001888
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Мадияров Е.С.**
(должность подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличий)
"_____" _____ 2021год

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Stroy Групп", БИН 141240001888, Республика Казахстан, г. Алматы. Проспект Гагарина, дом 124, кв. 278

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»

Договор подряда №48/21 от 15 октября 2021г.

Акт выполненных работ №1
от 23 декабря 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			ПОЛЫ									
1	1	E12-070101-0207 1207-0101-	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	375,75	839,11	32,11	315296	12065	0,00	222825	581171
			НР - 72%; СП - 8%			807,00	16,63	303230	6249		43050	
2	2	E12-070101-0205 1207-0101-	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	м2	265,01	113,04	2,90	29957	769	0,00	21302	55360
			НР - 72%; СП - 8%			110,14	1,50	29188	398		4101	
3	3	E12-070101-0201 1207-0101-	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	45,25	344,09	19,18	15570	868	0,00	10909	28597
			НР - 72%; СП - 8%			324,91	9,93	14702	449		2118	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
4	4	E12-130103-0105 1213-0103-	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	50,07	788,65	56,79	39488	2843	0,00	27345	72180

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			731,86	26,67	36644	1335		5347	
5	6	Е11-460401-0606 1146-0401-	**Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка**	м2	122	740,07	49,06	90289	5985	0,00	62930	165477
			НР - 72%; СП - 8%			691,01	25,41	84303	3100		12258	
			ПРОЕМЫ									
6	8	Е12-060101-0901 1206-0101-	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	13,1	2123,97	118,58	27824	1553	0,00	19432	51036
			НР - 72%; СП - 8%			2005,39	54,79	26271	718		3780	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
7	9	Е12-130103-0105 1213-0103-	**Облицовка цоколя из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	20	788,65	56,79	15773	1136	0,00	10922	28831
			НР - 72%; СП - 8%			731,86	26,67	14637	533		2136	
8	10	Е12-180101-1205 1218-0101-	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки**	м3 конструкции	5,1	2056,35	1247,28	10487	6361	0,00	4291	15960
			НР - 72%; СП - 8%			809,07	359,61	4126	1834		1182	
9	11	Е11-460401-0103 1146-0401-	**Пандусы железобетонные. Разборка**	м3	3,3	33785,77	16882,69	111493	55713	0,00	58622	183724
			НР - 72%; СП - 8%			16903,08	7769,40	55780	25639		13609	
			КРОВЛЯ									
10	12	Е12-080101-0203 1208-0101-	**Кровли из профлиста. Разборка покрытий**	м2 кровли	233,3	650,21	0,48	151694	112	0,00	109139	281700
			НР - 72%; СП - 8%			649,73	0,00	151582	0,00		20867	
11	13	Е12-080101-0101 1208-0101-	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	700	171,89	19,68	120323	13776	0,00	79914	216256
			НР - 72%; СП - 8%			152,21	6,35	106547	4445		16019	
12	14	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	233,3	299,87	17,97	69960	4192	0,00	48326	127749
			НР - 72%; СП - 8%			281,90	5,80	65767	1353		9463	
13	15	Е12-080101-0104 1208-0101-	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	233,3	79,12	11,55	18459	2695	0,00	11976	32870

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			67,57	3,73	15764	870		2435	
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Серия ТД №446, S=2157,04м2									
14	16	Е11-110101-1101 1111-0101-	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	102,8	387,19	29,77	39803	3060	0,00	27541	72732
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	36743	1508		5388	
15	17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	102,8	-9,47	-5,05	-974	-519	0,00	-507	-1599
			НР - 72%; СП - 8%			-4,42	-2,43	-454	-250		-118	
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
16	54	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	9,16	1555,13	34,98	14245	320	0,00	10140	26336
			НР - 72%; СП - 8%			1520,15	17,27	13925	158		1951	
			РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
			КРОВЛЯ В ОСЯХ А-В и 1-8									
17	63	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	3,21	25686,39	1442,69	82453	4631	0,00	57417	151060
			НР - 72%; СП - 8%			24243,70	599,40	77822	1924		11190	
18	67	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	233,3	37,55	2,72	8760	635	0,00	6057	16002
			НР - 72%; СП - 8%			34,83	1,23	8126	287		1185	
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
19	98	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	66,65	2091,53	14,18	139400	945	0,00	99816	258353

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2077,35	2,68	138455	179		19137	
			РАЗДЕЛ 8.РАЗНОЕ									
21	112	Е12-190101-0901 1219-0101-	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	67,85	2072,47	0,00	140617	0	0,00	101244	261210
			НР - 72%; СП - 8%			2072,47	0,00	140617	0		19349	
			Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
22	1	Е12-150102-0301 1215-0102-	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	21,5	436,59	0,00	9387	0	0,00	6759	17438
			НР - 72%; СП - 8%			436,59	0,00	9387	0		1292	
23	2	Е12-150102-0302 1215-0102-	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	43	631,78	0,00	27167	0	0,00	19560	50465
			НР - 72%; СП - 8%			631,78	0,00	27167	0		3738	
24	3	Е12-150102-0304 1215-0102-	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	51,65	757,89	3,67	39145	190	0,00	28048	72568
			НР - 72%; СП - 8%			754,22	0,00	38955	0		5375	
25	4	Е12-150102-0801 1215-0102-	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	43	1133,45	49,95	48738	2148	0,00	34346	89731
			НР - 72%; СП - 8%			1083,50	25,87	46591	1112		6647	
26	5	Е12-150102-1603 1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	**Узлы управления.Демонтаж**	шт.	1	11158,65	0,00	11159	0	0,00	8034	20728
			НР - 72%; СП - 8%			11158,65	0,00	11159	0		1535	
			РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
27	16	Е11-180301-0101 1118-0301-	**Радиаторы чугунные МС-90.Установка**	кВт	40,15	1037,38	162,12	41651	6509	0,00	27644	74839
			НР - 72%; СП - 8%			875,26	81,01	35142	3253		5544	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1									
30	31	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3582,45	283,05	3582	283	0,00	2419	6481
			НР - 72%; СП - 8%			3299,40	61,12	3299	61		480	
33	34	Е11-180701-0102 1118-0701-	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка	шт.	1	3801,59	228,56	3802	229	0,00	2598	6912
			НР - 72%; СП - 8%			3573,03	34,53	3573	35		512	
34	35	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	324,94	0,00	325	0	0,00	234	604
			НР - 72%; СП - 8%			324,94	0,00	325	0		45	
35	36	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	426,90	0,00	427	0	0,00	307	793
			НР - 72%; СП - 8%			426,90	0,00	427	0		59	
37	41	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1985,37	119,94	1985	120	0,00	1363	3616
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	27,60	1865	28		268	
39	45	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	1	9971,68	220,88	9972	221	0,00	7070	18405
			НР - 72%; СП - 8%			9750,80	69,05	9751	69		1363	
40	46	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1089,90	69,83	1090	70	0,00	752	1989
			НР - 72%; СП - 8%			1020,07	25,02	1020	25		147	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ПРОЕМЫ									
42	1	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2123,97	118,58	2124	119	0,00	1483	3896
			НР - 72%; СП - 8%			2005,39	54,79	2005	55		289	
43	2	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Разборка металлических дверей	м2	2,4	1483,98	34,28	3562	82	0,00	2530	6579
			НР - 72%; СП - 8%			1449,70	14,53	3479	35		487	
44	3	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж	т конструкций	0,294	81668,32	45401,92	24010	13348	0,00	9483	36172
			НР - 72%; СП - 8%			36266,40	8534,52	10662	2509		2679	
45	4	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1423,46	58,92	1423	59	0,00	1003	2620
			НР - 72%; СП - 8%			1364,54	28,10	1365	28		194	
			ПОЛЫ									
46	5	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	36,13	1898,00	613,64	68575	22171	0,00	40844	118173
			НР - 72%; СП - 8%			1284,36	285,75	46404	10324		8754	
47	6	Е12-070101-0206 1207-0101-	Полы из поливинилхлоридных плиток. Разборка покрытия	м2	0,156	346,09	2,90	54	0	0,00	39	100

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			343,19	1,50	54	0		7	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
48	7	Е11-460201-0802 1146-0201-	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	127,1	220,67	0,00	28047	0	0,00	20194	52100
			НР - 72%; СП - 8%			220,67	0,00	28047	0		3859	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
49	8	Е12-130103-0105 1213-0103-	**Облицовка цоколя из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	2,5	788,65	56,79	1972	142	0,00	1366	3605
			НР - 72%; СП - 8%			731,86	26,67	1830	67		267	
50	9	Е12-180101-1205 1218-0101-	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки**	м3 конструкции	1	2056,35	1247,28	2056	1247	0,00	842	3130
			НР - 72%; СП - 8%			809,07	359,61	809	360		232	
			КРОВЛЯ									
51	10	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	42,65	168,59	0,24	7190	10	0,00	5170	13349
			НР - 72%; СП - 8%			168,35	0,00	7180	0		989	
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Серия ТД №747, S=216,81м2									
52	18	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	2,89	3887,28	7,68	11234	22	0,00	8073	20852
			НР - 72%; СП - 8%			3879,60	0,00	11212	0,00		1545	
			РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
53	60	Е11-120101-1701 1112-0101-	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,15	338,38	103,40	14939	4565	0,00	8320	25120
			НР - 72%; СП - 8%			234,98	26,77	10374	1182		1861	
54	61	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	44,15	35,97	22,92	1588	1012	0,00	612	2376
			НР - 72%; СП - 8%			13,05	6,21	576	274		176	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	63	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	44,15	482,71	131,08	21312	5787	0,00	11742	35698
			НР - 72%; СП - 8%			351,63	17,76	15524	784		2644	
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
57	66	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	18	2091,53	14,18	37648	255	0,00	26957	69773
			НР - 72%; СП - 8%			2077,35	2,68	37392	48		5168	
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
59	2	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	102,65	5119,62	167,87	525529	17232	0,00	99111	674611
						1263,55	77,46	129703	7951	0,00	49971	
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ										
		КРОВЛЯ В ОСЯХ А-В и 1-8										
66	18	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	233,3	2787,62	126,2	650352	29442	0,00	395133	1129124
						2316,54	35,78	540449	8347	0,00	83639	
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
73	27	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и	м2 вертикальной проекции	66,65	921,94	51,37	61447	3424	0,00	29504	98227
						589,29	25,53	39276	1702	0,00	7276	
		Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
75	33	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м трубопров	146,65	971,51	50	142472	7333	0,00	96463	258050

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			электросварных труб, диаметр до 50 мм.	ода		894,78	18,81	131219	2758	0,00	19115	
			Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
77	38	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и	м2	18	921,94	51,37	16595	925	0,00	7968	26528
				вертикальной проекции		589,29	25,53	10607	460	0,00	1965	
			ИТОГО:	Тенге								5 569 657
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 540 603				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					233 217			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92 196			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
			Оборудование	Тенге						0		
			Перевозка	Тенге				0				
			- Накладные расходы	Тенге							1 868 348	
			- Сметная прибыль	Тенге							412 569	

Всего	**5 569 657**
Временные здания и сооружения (1,2%)	66 836
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	124 003
Итого	**5 760 496**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115 210**
Итого в текущих ценах 2020г.	**5 875 706**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)	**6 169 491**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-616 949
Итого в текущих ценах	**5 552 542**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	**5 760 496**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115 210**
Итого в текущих ценах 2020г.	**5 875 706**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)	**6 169 491**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-616 949
Итого в текущих ценах	**5 552 542**
НДС (12 %)	666 305
Итого	**6 218 847**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Stroy Групп"
БИН 141240001888

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мадияров Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Stroy Групп", БИН 141240001888, Республика Казахстан, г. Алматы. Проспект Гагарина, дом 124, кв. 278

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»

Договор подряда №48/21 от 15 октября 2021г.

Акт выполненных работ №2
от 23 декабря 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			КРОВЛЯ									
1	12	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ	**Кровли из профлиста. Разборка покрытий**	м2 кровли	140	650,21	0,48	91029	67	0,00	65493	169044
			НР - 72%; СП - 8%			649,73	0,00	90962	0		12522	
2	13	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	140	171,89	19,68	24065	2755	0,00	15983	43252
			НР - 72%; СП - 8%			152,21	6,35	21309	889		3204	

3	14	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	140	299,87	17,97	41982	2516	0,00	29000	76661
			НР - 72%; СП - 8%			281,90	5,80	39466	812		5679	
4	15	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	140	79,12	11,55	11077	1617	0,00	7187	19725
			НР - 72%; СП - 8%			67,57	3,73	9460	522		1461	
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Серия ТД №446, S=2157,04м2									
5	16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	228,5	387,19	29,77	88473	6802	0,00	61216	161664
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	81670	3352		11975	
6	17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	228,5	-9,47	-5,05	-2164	-1154	0,00	-1127	-3554
			НР - 72%; СП - 8%			-4,42	-2,43	-1010	-555		-263	
7	19	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	144,15	322,39	1,67	46473	241	0,00	33373	86234
			НР - 72%; СП - 8%			320,72	0,83	46232	120		6388	
			Серия ТД №452, S=97,7м2									
9	23	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,28	785,52	85,81	12788	1397	0,00	8350	22829
			НР - 72%; СП - 8%			699,71	12,65	11391	206		1691	

10	24	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	16,28	464,69	42,51	7565	692	0,00	5033	13606
			НР - 72%; СП - 8%			422,18	7,21	6873	117		1008	
11	25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	16,28	387,19	29,77	6303	485	0,00	4362	11518
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	5819	239		853	
12	26	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,28	1437,99	78,94	23410	1285	0,00	16345	42935
			НР - 72%; СП - 8%			1359,05	35,40	22125	576		3180	
			Серия ТД №133, S=271,60м2									
13	27	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	45,26	785,52	85,81	35553	3884	0,00	23214	63468
			НР - 72%; СП - 8%			699,71	12,65	31669	573		4701	
14	28	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	45,26	536,10	19,82	24264	897	0,00	17103	44676
			НР - 72%; СП - 8%			516,28	8,56	23367	387		3309	

15	29	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	45,26	742,95	48,80	33626	2209	0,00	23401	61589
			НР - 72%; СП - 8%			694,15	23,96	31417	1084		4562	
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
			Двери									
16	33	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка	м2	16,5	1249,68	78,34	20620	1293	0,00	14339	37756
			НР - 72%; СП - 8%			1171,34	35,65	19327	588		2797	
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
18	49	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	105	562,88	4,82	59102	506	0,00	42309	109524
			НР - 72%; СП - 8%			558,06	1,58	58596	166		8113	
19	54	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	14,8	1555,13	34,98	23016	518	0,00	16383	42551

			НР - 72%; СП - 8%			1520,15	17,27	22498	256		3152	
20	55	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	60,8	1515,25	144,83	92127	8806	0,00	63143	167692
			НР - 72%; СП - 8%			1370,42	71,98	83322	4376		12422	
			РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
			КРОВЛЯ В ОСЯХ А-В и 1-8									
22	58	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	165	40,41	0,56	6668	92	0,00	4767	12350
			НР - 72%; СП - 8%			39,85	0,28	6575	46		915	
23	59	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	165	600,44	52,76	99073	8705	0,00	66566	178890
			НР - 72%; СП - 8%			547,68	12,64	90367	2086		13251	
26	70	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	33,515	96,07	23,91	3220	801	0,00	1900	5530
			НР - 72%; СП - 8%			72,16	6,59	2418	221		410	
			КРОВЛЯ В ОСЯХ Д-И и 2-7									

28	72	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	103,62	40,41	0,56	4187	58	0,00	2994	7755
			НР - 72%; СП - 8%			39,85	0,28	4129	29		574	
29	73	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	103,62	600,44	52,76	62218	5467	0,00	41804	112344
			НР - 72%; СП - 8%			547,68	12,64	56751	1310		8322	
31	77	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,86	25686,39	1442,69	47777	2683	0,00	33270	87531
			НР - 72%; СП - 8%			24243,70	599,40	45093	1115		6484	
32	80	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,86	977,47	58,63	1818	109	0,00	1266	3331
			НР - 72%; СП - 8%			918,84	26,42	1709	49		247	
33	81	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	109,88	37,55	2,72	4126	299	0,00	2853	7537
			НР - 72%; СП - 8%			34,83	1,23	3827	135		558	

			КРОВЛЯ В ОСЯХ В-Д и 3-6									
34	82	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,23	40,41	0,56	1060	15	0,00	757	1962
			НР - 72%; СП - 8%			39,85	0,28	1045	7		145	
35	83	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	26,23	600,44	52,76	15750	1384	0,00	10583	28440
			НР - 72%; СП - 8%			547,68	12,64	14366	332		2107	
37	87	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,451	25686,39	1442,69	11585	651	0,00	8067	21224
			НР - 72%; СП - 8%			24243,70	599,40	10934	270		1572	
38	90	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,451	977,47	58,63	441	26	0,00	307	808
			НР - 72%; СП - 8%			918,84	26,42	414	12		60	
39	91	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,451	37,55	2,72	17	1	0,00	12	31
			НР - 72%; СП - 8%			34,83	1,23	16	1		2	

40	92	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7886,66	864,26	7887	864	0,00	5322	14266
			НР - 72%; СП - 8%			7022,40	368,72	7022	369		1057	
42	94	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1455,91	56,03	1456	56	0,00	1018	2672
			НР - 72%; СП - 8%			1399,88	14,49	1400	14		198	
РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА												
44	98	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	65	2091,53	14,18	135949	922	0,00	97345	251958
			НР - 72%; СП - 8%			2077,35	2,68	135028	174		18664	
РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКА												
45	102	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ	Отмостка бетонная из бетона кл.В7,5 толщ.100 мм. Устройство	м3	2	2414,38	1108,93	4829	2218	0,00	2240	7635
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	2611	500		566	

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

46	1	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм. Разборка	м трубопровода	14,15	974,44	7,14	13788	101	0,00	9892	25574
			НР - 72%; СП - 8%			967,30	3,70	13687	52		1894	
47	2	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода	16,8	783,76	3,57	13167	60	0,00	9459	24436
			НР - 72%; СП - 8%			780,19	1,85	13107	31		1810	
48	3	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	1,5	974,44	7,14	1462	11	0,00	1049	2712
			НР - 72%; СП - 8%			967,30	3,70	1451	6		201	
49	4	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники. Демонтаж	прибор	5,16	598,32	5,80	3087	30	0,00	2212	5723
			НР - 72%; СП - 8%			592,52	3,00	3057	15		424	
50	5	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель.Снятие	шт. арматуры	5,16	425,56	1,56	2196	8	0,00	1578	4076
			НР - 72%; СП - 8%			424,00	0,81	2188	4		302	
51	6	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и ниссуары. Демонтаж	прибор	1,83	743,82	6,47	1361	12	0,00	976	2524
			НР - 72%; СП - 8%			737,35	3,35	1349	6		187	

Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

55	16	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные МС-90.Установка	кВт	32,93	1037,38	162,12	34161	5339	0,00	22673	61381
			НР - 72%; СП - 8%			875,26	81,01	28822	2668		4547	
56	17	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клананы обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1957,60	92,17	1958	92	0,00	1353	3576
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	13,80	1865	14		265	
58	21	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	17,5	183,79	0,00	3216	0	0,00	2316	5975
			НР - 72%; СП - 8%			183,79	0,00	3216	0		443	
60	23	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клананы диаметром до 25 мм. Установка	шт.	86	1957,60	92,17	168354	7927	0,00	116362	307493
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	13,80	160427	1187		22777	
			РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
61	71	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	13,3	216,20	0,22	2875	3	0,00	2070	5341
			НР - 72%; СП - 8%			215,98	0,12	2873	2		396	

Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

62	1	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	45	61,78	0,67	2780	30	0,00	1992	5154
			НР - 72%; СП - 8%			61,11	0,35	2750	16		382	
63	2	Е12-170101-0702 1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	70,82	36,17	0,00	2562	0	0,00	1845	4760
			НР - 72%; СП - 8%			36,17	0,00	2562	0		353	

Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

			Серия ТД №446, S=13,96м2								
64	11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	2,325	387,19	29,77	900	69	0,00	623	1645
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	831	34		122	
65	12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,325	-9,47	-5,05	-22	-12	0,00	-12	-37
			НР - 72%; СП - 8%			-4,42	-2,43	-10	-6		-3	
66	13	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,325	1437,99	78,94	3343	184	0,00	2334	6131
			НР - 72%; СП - 8%			1359,05	35,40	3160	82		454	

			Серия ТД №452, S=1,97м2									
67	14	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	0,325	785,52	85,81	255	28	0,00	166	455
			НР - 72%; СП - 8%			699,71	12,65	227	4		34	
68	15	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	0,325	464,69	42,51	151	14	0,00	100	271
			НР - 72%; СП - 8%			422,18	7,21	137	2		20	
69	16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,325	387,19	29,77	126	10	0,00	87	230
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	116	5		17	
70	17	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,325	1437,99	78,94	467	26	0,00	327	858
			НР - 72%; СП - 8%			1359,05	35,40	442	12		64	
			Серия ТД №747, S=216,81м2									
71	19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	36,13	387,19	29,77	13989	1076	0,00	9680	25563
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	12914	530		1894	

72	20	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,13	785,52	85,81	28381	3100	0,00	18531	50665
			НР - 72%; СП - 8%			699,71	12,65	25281	457		3753	
73	21	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	36,13	464,69	42,51	16789	1536	0,00	11169	30195
			НР - 72%; СП - 8%			422,18	7,21	15253	260		2237	
74	22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	36,13	387,19	29,77	13989	1076	0,00	9680	25563
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	12914	530		1894	
75	23	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,13	37,90	20,22	1369	731	0,00	712	2247
			НР - 72%; СП - 8%			17,68	9,70	639	350		166	
76	24	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	36,13	459,98	97,54	16619	3524	0,00	10399	29179
			НР - 72%; СП - 8%			362,44	37,32	13095	1348		2161	
77	25	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	36,13	-29,61	-8,73	-1070	-315	0,00	-657	-1865
			НР - 72%; СП - 8%			-20,88	-4,39	-754	-159		-138	

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

			ОКНА									
78	40	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,63	1741,40	176,50	1097	111	0,00	748	1993
			НР - 72%; СП - 8%			1564,90	84,15	986	53		148	
79	41	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,6	1267,51	173,16	3296	450	0,00	2206	5942
			НР - 72%; СП - 8%			1094,35	84,15	2845	219		440	
81	43	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,9	249,80	5,06	475	10	0,00	338	878
			НР - 72%; СП - 8%			244,74	2,53	465	5		65	

РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

83	66	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	36,15	2091,53	14,18	75609	513	0,00	54139	140128
			НР - 72%; СП - 8%			2077,35	2,68	75096	97		10380	

Локальная смета 6-1 - Наружный водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Канализация К1

84	1	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	6,74	60,75	54,43	409	367	0,00	170	625
			НР - 72%; СП - 8%			6,32	28,68	43	193		46	
85	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,204	1718,64	0,00	351	0	0,00	253	652
			НР - 72%; СП - 8%			1718,64	0,00	351	0		48	
86	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,409	35,56	35,56	157	157	0,00	42	215
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	13,30	0	59		16	
87	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	м3 грунта	1,885	896,18	0,00	1689	0	0,00	1216	3137
			НР - 72%; СП - 8%			896,18	0,00	1689	0		232	
88	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,405	164,57	77,20	725	340	0,00	392	1206
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	385	160		89	
89	6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035	471254,84	152377,84	1649	533	0,00	917	2771
			НР - 72%; СП - 8%			318877,00	45194,10	1116	158		205	

			Колодец канализационный d1000мм,									
91	8	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,52	206,82	195,70	521	493	0,00	109	680
			НР - 72%; СП - 8%			11,12	49,30	28	124		50	
92	9	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтгр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,075	1580,26	0,00	119	0	0,00	86	221
			НР - 72%; СП - 8%			1580,26	0,00	119	0		16	
93	10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,108	18,67	18,67	39	39	0,00	12	55
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	7,49	0	16		4	
94	11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,108	8,25	8,25	17	17	0,00	5	24
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	3,31	0	7		2	
95	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,4125	164,57	77,20	68	32	0,00	37	113
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	36	15		8	
96	13	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м) в отвл	м3 грунта	0,4125	33,46	33,46	14	14	0,00	4	19
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	13,43	0	6		1	

97	14	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	0,4125	105,92	105,92	44	44	0,00	13	62
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	42,52	0	18		5	
98	15	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,28	28550,55	10950,79	7994	3066	0,00	4436	13424
			НР - 72%; СП - 8%			17599,76	4404,86	4928	1233		994	
106	23	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,213	2664,18	1763,18	567	376	0,00	256	889
			НР - 72%; СП - 8%			901,00	766,80	192	163		66	
107	24	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка из бетона В15. Устройство	м3	0,053	2318,82	1198,47	123	64	0,00	53	190
			НР - 72%; СП - 8%			1120,35	280,97	59	15		14	
108	25	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0001	567141,64	197915,64	57	20	0,00	31	95
			НР - 72%; СП - 8%			369226,00	58941,90	37	6		7	
109	26	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,00015	643994,12	248948,12	97	37	0,00	50	159

			НР - 72%; СП - 8%			395046,00	75396,90	59	11		12	
			Жироуловитель d1000мм, V=1,7м3, 1шт									
112	29	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,52	206,82	195,70	521	493	0,00	109	680
			НР - 72%; СП - 8%			11,12	49,30	28	124		50	
113	30	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,075	1580,26	0,00	119	0	0,00	86	221
			НР - 72%; СП - 8%			1580,26	0,00	119	0		16	
114	31	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,108	18,67	18,67	39	39	0,00	12	55
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	7,49	0	16		4	
115	32	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,108	8,25	8,25	17	17	0,00	5	24
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	3,31	0	7		2	
116	33	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,108	164,57	77,20	347	163	0,00	187	577
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	184	76		43	

117	34	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м) в отвл	м3 грунта	0,4125	33,46	33,46	14	14	0,00	4	19
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	13,43	0	6		1	
118	35	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	0,4125	105,92	105,92	44	44	0,00	13	62
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	42,52	0	18		5	
119	36	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,28	28550,55	10950,79	7994	3066	0,00	4436	13424
			НР - 72%; СП - 8%			17599,76	4404,86	4928	1233		994	
			РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
128	45	Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из ПЭ труб диаметром 100 мм.Разборка	м	5,58	2228,84	0,00	12437	0	0,00	8955	23103
			НР - 72%; СП - 8%			2228,84	0,00	12437	0		1711	
129	46	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные.Разборка	м3 конструкций колодца	0,28	25159,94	9050,75	7045	2534	0,00	3979	11906
			НР - 72%; СП - 8%			16109,19	3623,59	4511	1015		882	

130	47	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные Выгреб 3м3.Разборка	м3 конструкций колодца	1	25159,94	9050,75	25160	9051	0,00	14208	42517
			НР - 72%; СП - 8%			16109,19	3623,59	16109	3624		3149	

Локальная смета 6-2 - Внутриплощадочные сети теплоснабжения

РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы

131	119	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км трубопровода	0,35	642929,61	302899,53	225025	106015	0,00	105747	357234
			НР - 72%; СП - 8%			340030,08	79600,68	119011	27860		26462	
132	120	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка	м трубопроводов	2	659,36	5,33	1319	11	0,00	945	2445
			НР - 72%; СП - 8%			654,03	1,96	1308	4		181	
133	121	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м3 сборных конструкций	3,84	5676,25	2237,03	21797	8590	0,00	11507	35968
			НР - 72%; СП - 8%			3439,22	722,58	13207	2775		2664	
			Теплофикационная камера Тип 2 -1 шт									

134	122	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	м3	2,735	8714,14	965,21	23833	2640	0,00	15764	42765
			НР - 72%; СП - 8%			7748,93	256,24	21193	701		3168	

Локальная смета 6-3 - Выгреб 25 м3

			Земляные работы									
			Сухой грунт									
135	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19,395	206,82	195,70	4011	3796	0,00	844	5243
			НР - 72%; СП - 8%			11,12	49,30	216	956		388	
136	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	1,45	2062,37	0,00	2990	0	0,00	2153	5554
			НР - 72%; СП - 8%			2062,37	0,00	2990	0		411	
			Мокрый грунт									
137	3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	47,36	206,82	195,70	9795	9268	0,00	2061	12804
			НР - 72%; СП - 8%			11,12	49,30	527	2335		948	
138	4	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3	м3	47,362	171,87	164,87	8140	7809	0,00	2012	10964
			НР - 72%; СП - 8%			7,00	51,98	332	2462		812	

139	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	12,458	2062,37	0,00	25693	0	0,00	18499	47727
			НР - 72%; СП - 8%			2062,37	0,00	25693	0		3535	
140	6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	63,92	35,56	35,56	2273	2273	0,00	612	3116
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	13,30	0	850		231	
141	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,09	896,18	0,00	4562	0	0,00	3285	8475
			НР - 72%; СП - 8%			896,18	0,00	4562	0		628	
142	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	68,507	164,57	77,20	11274	5289	0,00	6096	18760
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	5985	2481		1390	
			Днища									
143	9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ	Устройство бетонной подготовки	м3	0,33	2414,38	1108,93	797	366	0,00	370	1260
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	431	83		93	
144	10	Е11-410103-0101 1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Окрасочная изоляция бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	м2	3,165	453,24	19,70	1435	62	0,00	988	2617
			НР - 72%; СП - 8%			433,54	0,00	1372	0		194	

145	11	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство уклона из бетона В7,5	м3	0,0415	2318,82	1198,47	96	50	0,00	42	149
			НР - 72%; СП - 8%			1120,35	280,97	46	12		11	
146	12	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	0,965	11891,88	3188,01	11476	3076	0,00	6842	19783
			НР - 72%; СП - 8%			8703,87	1144,05	8399	1104		1465	
150	16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,918	74944,32	1342,32	68799	1232	0,00	49036	127262
			НР - 72%; СП - 8%			73602,00	585,60	67567	538		9427	
			Сопряжение пакетов, внутреннмй угол УВ -									
151	17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,001	71240,61	2263,41	71	2	0,00	50	131
			НР - 72%; СП - 8%			68977,20	745,20	69	1		10	
			Сопряжение пакетов, наружный угол УН -4									
154	20	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,002	71240,61	2263,41	142	5	0,00	100	261
			НР - 72%; СП - 8%			68977,20	745,20	138	1		19	
			Монтажная "лягушка" МН-7 -60 шт									

157	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,041	252604,32	1342,32	10357	55	0,00	7435	19215
			НР - 72%; СП - 8%			251262,00	585,60	10302	24		1423	
			Монтажная петля МН-6 -2 шт									
159	25	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,000195	252604,32	1342,32	49	0	0,00	35	91
			НР - 72%; СП - 8%			251262,00	585,60	49	0		7	
			Стены									
162	28	Е11-070202-0106 1107-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей стен	шт	1	10252,13	4707,41	10252	4707	0,00	4989	16460
			НР - 72%; СП - 8%			5544,72	1384,34	5545	1384		1219	
164	30	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (МН-1;МН10А-2; МН5А-2; МН5А-3)	т	0,02	265104,91	12314,91	5302	246	0,00	3662	9681
			НР - 72%; СП - 8%			252790,00	1476,60	5056	30		717	
			Покрытие									
167	33	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры изплит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железо бетонных конструк	0,38	13678,97	7532,45	5198	2862	0,00	2431	8239
			НР - 72%; СП - 8%			6146,52	2738,82	2336	1041		610	

171	37	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1737,57	194,39	1738	194	0,00	1181	3153
			НР - 72%; СП - 8%			1543,18	96,60	1543	97		234	
			Крепление вен. колонки к плитам									
174	40	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	1	307,69	129,93	308	130	0,00	171	517
			НР - 72%; СП - 8%			177,76	60,03	178	60		38	
175	41	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,00025	754314,02	121083,02	189	30	0,00	120	334
			НР - 72%; СП - 8%			633231,00	34150,64	158	9		25	
177	43	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром натрубка 280 мм	шт	1	3281,76	67,97	3282	68	0,00	2324	6054
			НР - 72%; СП - 8%			3213,79	14,49	3214	14		448	
178	44	Е11-230401-0203 1123-0401-0203 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 300 мм	м	0,25	1348,44	408,59	337	102	0,00	189	568
			НР - 72%; СП - 8%			939,85	113,19	235	28		42	

180	46	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Замоналичивание бетоном поверхности, бетон В22,5	м3	0,35	19921,10	3193,50	6972	1118	0,00	4381	12261
			НР - 72%; СП - 8%			16727,60	658,50	5855	230		908	
			Гидроизоляция стен									
181	47	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм(внутри септика)	м2	6,3	5950,14	4530,12	37486	28540	0,00	13725	55308
			НР - 72%; СП - 8%			1420,02	1605,84	8946	10117		4097	
182	48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,65	308,00	19,89	4204	271	0,00	2859	7628
			НР - 72%; СП - 8%			288,11	2,76	3933	38		565	
183	49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,33	387,19	29,77	1289	99	0,00	892	2355
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	1190	49		174	
184	50	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,33	18,95	10,11	63	34	0,00	32	103
			НР - 72%; СП - 8%			8,84	4,85	29	16		8	
			Приямок									
185	51	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	м2	0,25	873,30	305,74	218	76	0,00	121	366

			НР - 72%; СП - 8%			567,56	105,52	142	26		27	
186	52	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование приямка	м3	0,1	41942,22	8767,02	4194	877	0,00	2611	7349
			НР - 72%; СП - 8%			33175,20	3084,84	3318	308		544	
188	54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,15	308,00	19,89	46	3	0,00	31	83
			НР - 72%; СП - 8%			288,11	2,76	43	0		6	
			Испытание септика									
189	55	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ	Испытание септика на водонепроницаемость	м3	0,4	84,43	2,50	34	1	0,00	24	63
			НР - 72%; СП - 8%			81,93	1,24	33	0		5	

Локальная смета 7-1 - Генплан

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

190	2	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные пешеходных дорожек. Разборка	м3 конструкции	10,1	2962,34	1261,99	29920	12746	0,00	16324	49944
			НР - 72%; СП - 8%			1700,35	544,32	17174	5498		3700	
191	3	Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	2,5	172,23	0,00	431	0	0,00	310	800
			НР - 72%; СП - 8%			172,23	0,00	431	0		59	

192	4	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	257,5	1088,64	284,54	280325	73269	0,00	173130	489731
			НР - 72%; СП - 8%			804,10	129,72	207056	33403		36276	
193	5	Е12-180101-2602 1218-0101-2602 РСНБ РК 2015	Ограждения. Разборка	м2 забора	102,5	565,62	0,00	57976	0	0,00	41743	107697
			НР - 72%; СП - 8%			565,62	0,00	57976	0		7978	
194	6	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж: Площадка мусоросборника	шт.	1	2923,32	182,52	2923	183	0,00	1996	5313
			НР - 72%; СП - 8%			2740,80	31,32	2741	31		394	
195	7	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж: Ворота футбольные игровые	комплект	1	4525,92	1006,92	4526	1007	0,00	2683	7786
			НР - 72%; СП - 8%			3519,00	207,72	3519	208		577	
196	8	У86-010202-0104 8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж: Турник одннарный	комплект	1	3586,20	901,20	3586	901	0,00	2066	6104
			НР - 72%; СП - 8%			2685,00	185,40	2685	185		452	
197	9	У86-010207-0304 8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	Демонтаж: Полоса прохождения препятствии	комплект	1	5940,24	254,64	5940	255	0,00	4122	10867

			НР - 72%; СП - 8%			5685,60	39,24	5686	39		805	
198	10	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	**Демонтаж волейбольной стойки**	комплект	1	5924,88	1469,28	5925	1469	0,00	3433	10107
			НР - 72%; СП - 8%			4455,60	312,48	4456	312		749	
199	11	У86-010106-0110 8601-0106-0110 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	**Демонтаж беседки**	комплект	1	9217,32	269,52	9217	270	0,00	6489	16962
			НР - 72%; СП - 8%			8947,80	63,72	8948	64		1256	
200	12	У86-010104-0402 8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	**Демонтаж качелей**	комплект	1	5434,92	148,32	5435	148	0,00	3824	10000
			НР - 72%; СП - 8%			5286,60	24,12	5287	24		741	
201	13	У86-010106-0110 8601-0106-0110 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	**Демонтаж беседки**	комплект	1	9217,32	269,52	9217	270	0,00	6489	16962
			НР - 72%; СП - 8%			8947,80	63,72	8948	64		1256	
202	14	У86-010109-0301 8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2019 К=0,6	**Демонтаж песочниц**	комплект	1	2268,60	113,40	2269	113	0,00	1565	4141
			НР - 72%; СП - 8%			2155,20	18,00	2155	18		307	

203	15	У86-010102-0101 8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2019 К=0.6	Демонтаж горок	комилект	1	4236,84	156,24	4237	156	0,00	2958	7771
			НР - 72%; СП - 8%			4080,60	26,64	4081	27		576	
204	16	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 К=0.6	Демонтаж скамеек	шт.	1	3610,08	107,28	3610	107	0,00	2536	6638
			НР - 72%; СП - 8%			3502,80	19,08	3503	19		492	

РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

ПОКРЫТИЕ ТИП 2

206	25	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,96	1232,27	1084,96	22132	19486	0,00	5118	29430
			НР - 72%; СП - 8%			147,31	248,43	2646	4462		2180	
207	26	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.3 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,6	1195,76	1048,45	12675	11114	0,00	2943	16867
			НР - 72%; СП - 8%			147,31	238,36	1561	2527		1249	

ПОКРЫТИЕ ТИП 6

210	44	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см (13 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	173,3	241,75	206,77	41895	35833	0,00	12023	58231
			НР - 72%; СП - 8%			34,98	61,38	6062	10637		4313	
211	45	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-	м2 основания	173,3	-19,93	-19,93	-3454	-3454	0,00	-757	-4548
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	-6,07	0	-1052		-337	

РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ

212	87	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	2664,18	1763,18	2664	1763	0,00	1201	4174
			НР - 72%; СП - 8%			901,00	766,80	901	767		309	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

217	1	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	387,5	172,13	0	66700	0	0,00	48024	123902
						172,13	0	66700	0	0,00	9178	

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

218	2	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР =	м2 покрыти	104,175	1431,42	167,87	149118	17488	0,00	100583	269677
						1263,55	77,46	131630	8069	0,00	19976	

		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ										
		ОКНА										
219	3	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	142,3	1894,31	172,6	269560	24561	0,00	185559	491529
						1721,71	89,4	244999	12722	0,00	36410	
220	4	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в	м2 проемов	94,8	1634,09	220,62	154912	20915	0,00	103844	279456
						1413,47	107,92	133997	10231	0,00	20700	
221	5	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	47,5	1503,34	213,35	71409	10134	0,00	47715	128654
						1289,99	105,18	61275	4996	0,00	9530	
222	8	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72	п/м	849,8	296,34	12,36	251830	10504	0,00	177542	463722
						283,98	6,19	241326	5260	0,00	34350	
225	12	1134-0108-0703	Оконный откос. Облицовка сендвич-панелью НР = 72 %	м2 поверхности	115,5	1135,96	11,7	131203	1351	0,00	93810	243014
						1124,26	3,8	129852	439	0,00	18001	
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
226	16	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для	м2	105	1365,69	30,96	143397	3251	0,00	102774	265865
						1334,73	24,71	140147	2595	0,00	19694	
227	17	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная	м2	109,88	1066,37	28	117173	3077	0,00	83885	217143
						1038,37	21,94	114096	2411	0,00	16085	

		штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для									
		КРОВЛЯ В ОСЯХ Д-И и 2-7									
228	21	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	109,88	2442,74	126,2	268408	13867	0,00	186101	490870
			НР			2316,54	35,78	254541	3932	0,00	36361	
		КРОВЛЯ В ОСЯХ В-Д и 3-6									
229	24	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	28,83	2442,74	126,2	70424	3638	0,00	48829	128793
			НР			2316,54	35,78	66786	1032	0,00	9540	
		Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
231	38	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.	м2 вертикальной проекции	38,86	640,66	51,37	24896	1996	0,00	17202	45466
						589,29	25,53	22900	992	0,00	3368	

	ИТОГО:	Тенге							8 032 810
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3 714 862				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				556 979			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				191 820			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					0		
	- Оборудование	Тенге					0		
	- Перевозка	Тенге			0				
	- Накладные расходы	Тенге						2 755 338	
	- Сметная прибыль	Тенге						932 516	

Всего	**8 032 810**
Временные здания и сооружения (1,2%)	96 394

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	178 842
Итого	**8 308 046**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 161**
Итого в текущих ценах 2020г.	**8 474 207**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)	**8 897 917**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-889 792
Итого в текущих ценах	**8 008 125**
НДС (12 %)	960 975
Итого	**8 969 100**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Stroy Групп" БИН 141240001888

(наименоваие организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мадияров Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Stroy Групп", БИН 141240001888, Республика Казахстан, г. Алматы. Проспект Гагарина, дом 124, кв. 278
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»
Договор подряда №48/21 от 15 октября 2021г.

Акт выполненных работ №3
от 23 декабря 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ПРОЕМЫ									
1	7	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Разборка металлических дверей**	**м2**	**7,35**	**1483,98**	**34,28**	**10907**	**252**	**0,00**	**7749**	**20148**
			НР - 72%; СП - 8%			**1449,70**	**14,53**	**10655**	**107**		**1492**	

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

			Серия ТД №446, S=2157,04м2									
2	19	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	305	322,39	1,67	98329	509	0,00	70613	182457
			НР - 72%; СП - 8%			320,72	0,83	97820	253		13515	
			Серия ТД №283, S=1590,1м2									
4	21	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	430	440,74	21,69	189518	9327	0,00	133125	348454
			НР - 72%; СП - 8%			419,05	10,94	180192	4704		25811	
5	22	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	163,3	91,31	2,27	14911	371	0,00	10575	27525
			НР - 72%; СП - 8%			89,04	0,90	14540	147		2039	

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

			Двери									
6	30	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	7,35	2272,66	136,00	16704	1000	0,00	11622	30592
			НР - 72%; СП - 8%			2136,66	59,55	15704	438		2266	
9	33	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка	м2	15,23	1249,68	78,34	19033	1193	0,00	13236	34851
			НР - 72%; СП - 8%			1171,34	35,65	17840	543		2582	

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

15	49	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	315	562,88	4,82	177307	1518	0,00	126927	328573
			НР - 72%; СП - 8%			558,06	1,58	175789	498		24339	
16	50	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	262,5	615,43	4,89	161550	1284	0,00	115854	299596
			НР - 72%; СП - 8%			610,54	2,44	160267	641		22192	
17	52	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	614	770,21	12,13	472909	7448	0,00	336878	874570
			НР - 72%; СП - 8%			758,08	3,95	465461	2425		64783	
18	53	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	614	490,55	4,61	301198	2831	0,00	215841	558402
			НР - 72%; СП - 8%			485,94	2,30	298367	1412		41363	

19	54	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	36,6	1555,13	34,98	56918	1280	0,00	40514	105227
			НР - 72%; СП - 8%			1520,15	17,27	55637	632		7795	
20	55	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	121,89	1515,25	144,83	184694	17653	0,00	126586	336182
			НР - 72%; СП - 8%			1370,42	71,98	167040	8774		24902	
			РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
			КРОВЛЯ В ОСЯХ А-В и 1-8									
21	66	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,425	977,47	58,63	6280	377	0,00	4373	11505
			НР - 72%; СП - 8%			918,84	26,42	5904	170		852	
22	68	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Подшивка из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30	1136,80	14,14	34104	424	0,00	24330	63109
			НР - 72%; СП - 8%			1122,66	3,73	33680	112		4675	

РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

23	98	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	405	2091,53	14,18	847070	5743	0,00	606537	1569896
			НР - 72%; СП - 8%			2077,35	2,68	841327	1085		116289	
25	101	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска ограждения масляная, количество окрасок 2	м2	20	791,12	1,06	15822	21	0,00	11385	29384
			НР - 72%; СП - 8%			790,06	0,53	15801	11		2177	
			РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКА									
26	102	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона кл.В7,5 толщ.100 мм. Устройство	м3	8	2414,38	1108,93	19315	8871	0,00	8961	30538
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	10444	2002		2262	
			Пандус П-1									

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

			РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
28	7	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48,3	806,44	3,40	38951	164	0,00	27964	72268
			НР - 72%; СП - 8%			803,04	1,08	38787	52		5353	

29	8	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28,3	838,85	1,39	23739	39	0,00	17073	44077
			НР - 72%; СП - 8%			837,46	0,47	23700	13		3265	
30	9	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	3	946,21	42,51	2839	128	0,00	1995	5221
			НР - 72%; СП - 8%			903,70	19,93	2711	60		387	
36	15	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	669,26	34,46	669	34	0,00	469	1229
			НР - 72%; СП - 8%			634,80	17,26	635	17		91	
38	17	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	1165,26	75,06	2331	150	0,00	1624	4271
			НР - 72%; СП - 8%			1090,20	37,77	2180	76		316	
			Футляр									
46	25	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2400,94	145,00	2401	145	0,00	1648	4373
			НР - 72%; СП - 8%			2255,94	32,57	2256	33		324	

48	27	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 60 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1172,31	7,59	1172	8	0,00	840	2173
			НР - 72%; СП - 8%			1164,72	2,35	1165	2		161	
49	28	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3601,48	883,62	3601	884	0,00	1971	6018
			НР - 72%; СП - 8%			2717,86	18,84	2718	19		446	
			РАЗДЕЛ 3.Оборудование									
50	29	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	2781,34	90,34	22251	723	0,00	15762	41054
			НР - 72%; СП - 8%			2691,00	45,38	21528	363		3041	
51	30	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	8	966,13	0,13	7729	1	0,00	5564	14356
			НР - 72%; СП - 8%			966,00	0,00	7728	0		1063	

52	33	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	3196,90	179,92	12788	720	0,00	8950	23477
			НР - 72%; СП - 8%			3016,98	90,78	12068	363		1739	

Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

53	26	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	178	791,12	1,06	140819	189	0,00	101322	261512
			НР - 72%; СП - 8%			790,06	0,53	140631	94		19371	
54	27	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	46,86	6,26	94	13	0,00	60	166
			НР - 72%; СП - 8%			40,60	0,83	81	2		12	
55	28	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,13	25421,72	1150,92	3305	150	0,00	2323	6078
			НР - 72%; СП - 8%			24270,80	552,00	3155	72		450	
56	29	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,3	404,29	27,57	2143	146	0,00	1462	3893

			НР - 72%; СП - 8%			376,72	6,49	1997	34		288	
			РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1									
58	38	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1957,60	92,17	1958	92	0,00	1353	3576
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	13,80	1865	14		265	
62	48	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Окраска масляная поверхности труб, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	452,35	1,06	226	1	0,00	163	420
			НР - 72%; СП - 8%			451,29	0,53	226	0		31	
			РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 2									
64	50	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3582,45	283,05	3582	283	0,00	2419	6481
			НР - 72%; СП - 8%			3299,40	61,12	3299	61		480	
67	53	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	1	5272,03	426,79	5272	427	0,00	3538	9515
			НР - 72%; СП - 8%			4845,24	69,05	4845	69		705	

69	55	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	426,90	0,00	854	0	0,00	615	1587
			НР - 72%; СП - 8%			426,90	0,00	854	0		118	
71	57	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1957,60	92,17	1958	92	0,00	1353	3576
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	13,80	1865	14		265	
74	60	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1957,60	92,17	1958	92	0,00	1363	3587
			НР - 72%; СП - 8%			1865,43	27,60	1865	28		266	
77	63	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3582,45	283,05	3582	283	0,00	2419	6481
			НР - 72%; СП - 8%			3299,40	61,12	3299	61		480	
81	67	Е11-180701-0106 1118-0701-0106 РСНБ	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	1	10981,54	627,88	10982	628	0,00	7544	20008
			НР - 72%; СП - 8%			10353,66	123,89	10354	124		1482	

82	68	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1089,90	69,83	2180	140	0,00	1505	3980
			НР - 72%; СП - 8%			1020,07	25,02	2040	50		295	
83	69	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная поверхности труб, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2	452,35	1,06	905	2	0,00	651	1680
			НР - 72%; СП - 8%			451,29	0,53	903	1		124	

Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

85	3	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	140	3325,15	1231,51	465521	172411	0,00	291051	817098
			НР - 72%; СП - 8%			2093,64	793,77	293110	111128		60526	
86	4	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	9,33	1714,40	624,56	15995	5827	0,00	10114	28198
			НР - 72%; СП - 8%			1089,84	415,78	10168	3879		2089	

87	5	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	7	2309,05	889,39	16163	6226	0,00	10076	28338
			НР - 72%; СП - 8%			1419,66	579,55	9938	4057		2099	
88	6	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	21,6	1264,00	676,06	27302	14603	0,00	16802	47632
			НР - 72%; СП - 8%			587,94	492,40	12700	10636		3528	
			КАБЕЛИ									
89	15	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах	м	78,33	216,38	2,46	16949	193	0,00	12121	31396
			НР - 72%; СП - 8%			213,92	1,01	16756	79		2326	

Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

			Серия ТД №452, S=1,97м2									
91	17	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,97	1437,99	78,94	2833	156	0,00	1978	5196
			НР - 72%; СП - 8%			1359,05	35,40	2677	70		385	

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

			Двери									
92	38	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,588	136113,86	75669,86	80035	44494	0,00	31612	120579
			НР - 72%; СП - 8%			60444,00	14224,20	35541	8364		8932	
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
94	45	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Затирка цементно-известковым раствором	м2	77,58	557,04	6,69	43215	519	0,00	30934	80081
			НР - 72%; СП - 8%			550,35	3,46	42696	268		5932	
95	46	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	77,58	562,88	4,82	43668	374	0,00	31260	80922
			НР - 72%; СП - 8%			558,06	1,58	43294	123		5994	
96	48	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Затирка цементно-известковым раствором	м2	176,7	449,95	5,58	79506	986	0,00	56902	147321
			НР - 72%; СП - 8%			444,37	2,89	78520	511		10913	

97	49	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	176,7	770,21	12,13	136096	2143	0,00	96949	251689
			НР - 72%; СП - 8%			758,08	3,95	133953	698		18644	
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
98	69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона кл.В7,5 толщ.100 мм. Устройство	м3	3	2414,38	1108,93	7243	3327	0,00	3360	11451
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	3916	751		848	
99	70	Е12-090101-0702 1209-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Ступени и пандусы бетонные. Ремонт	м3	3	1222,67	10,63	3668	32	0,00	2629	6801
			НР - 72%; СП - 8%			1212,04	5,42	3636	16		504	

Локальная смета 4-1 - Внутриплощадочные сети электроснабжения

			РАЗДЕЛ 1.ЩИТЫ И ШКАФЫ									
100	1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	6893,05	2591,05	6893	2591	0,00	3797	11545
			НР - 72%; СП - 8%			4302,00	972,08	4302	972		855	

102	3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1434,00	0,00	2868	0	0,00	2065	5328
			НР - 72%; СП - 8%			1434,00	0,00	2868	0		395	
			РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ									
106	15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38,3	287,03	149,03	10993	5708	0,00	5121	17403
			НР - 72%; СП - 8%			138,00	47,72	5285	1828		1289	
107	16	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине	м кабеля	38,3	390,57	183,57	14959	7031	0,00	7271	24008
			НР - 72%; СП - 8%			207,00	56,66	7928	2170		1778	
110	19	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,037	28782,31	19584,31	1065	725	0,00	365	1544
			НР - 72%; СП - 8%			9198,00	4524,00	340	167		114	
			РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
112	21	Е11-060101-	Фундаменты бетонные под	м3	0,6	6849,56	1756,01	4110	1054	0,00	2375	7004
			НР - 72%; СП - 8%			5093,55	403,08	3056	242		519	

113	22	Е11-080101-	Гидроизоляция боковая	поверхнос	3,92	308,00	19,89	1207	78	0,00	821	2190
			НР - 72%; СП - 8%			288,11	2,76	1129	11		162	
114	23	Е11-330202-	Монтаж опор освещения	опора	1	6835,65	3160,59	6836	3161	0,00	3800	11487
			НР - 72%; СП - 8%			3675,06	1603,16	3675	1603		851	
116	25	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж светильников	шт.	1	7602,96	3997,02	7603	3997	0,00	3642	12145
			НР - 72%; СП - 8%			3605,94	1453,04	3606	1453		900	
118	27	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11030,76	6232,89	11031	6233	0,00	5083	17403
			НР - 72%; СП - 8%			4797,87	2261,54	4798	2262		1289	
121	30	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная.Монтаж оборудования	шт.	1	3241,50	447,17	3242	447	0,00	2143	5816
			НР - 72%; СП - 8%			2794,33	182,68	2794	183		431	
123	32	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине	м кабеля	39,15	390,57	183,57	15291	7187	0,00	7432	24541
			НР - 72%; СП - 8%			207,00	56,66	8104	2218		1818	

Локальная смета 6-2 - Внутриплощадочные сети теплоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение

125	5	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1018662,72	454677,72	3056	1364	0,00	1493	4913
			НР - 72%; СП - 8%			563985,00	127118,28	1692	381		364	
127	8	Е11-240101-0404 1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0008	1021581,78	392055,78	817	314	0,00	433	1350
			НР - 72%; СП - 8%			629526,00	121512,20	504	97		100	
129	10	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	9353,79	4980,09	9354	4980	0,00	4141	14575
			НР - 72%; СП - 8%			4373,70	1378,36	4374	1378		1080	
130	11	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1	8711,27	4753,43	8711	4753	0,00	3798	13510
			НР - 72%; СП - 8%			3957,84	1317,24	3958	1317		1001	
131	12	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	5430,61	2949,79	5431	2950	0,00	2382	8438
			НР - 72%; СП - 8%			2480,82	828,20	2481	828		625	

134	26	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7409,89	4260,22	7410	4260	0,00	3269	11533
			НР - 72%; СП - 8%			3149,67	1389,90	3150	1390		854	
135	27	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1477,02	0,00	1477	0	0,00	1063	2743
			НР - 72%; СП - 8%			1477,02	0,00	1477	0		203	
			Изоляционные работы									
138	38	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,5	404,29	27,57	9501	648	0,00	6484	17264
			НР - 72%; СП - 8%			376,72	6,49	8853	153		1279	
			РАЗДЕЛ 2.Строительная часть									
			Землянные работы									
140	40	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15	277,48	271,76	4162	4076	0,00	507	5043
			НР - 72%; СП - 8%			5,72	41,22	86	618		374	
141	41	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,125	3321,22	0,00	3736	0	0,00	2690	6940

			НР - 72%; СП - 8%			3321,22	0,00	3736	0		514	
142	42	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	14,78	35,56	35,56	526	526	0,00	142	721
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	13,30	0	197		53	
143	43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,78	164,57	77,20	2432	1141	0,00	1315	4047
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	1291	535		300	
144	44	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,74	1862,73	1035,93	6967	3874	0,00	3362	11155
			НР - 72%; СП - 8%			826,80	421,80	3092	1578		826	

Локальная смета 7-1 - Генплан

РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

ПОКРЫТИЕ ТИП 2

145	25	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,8	1232,27	1084,96	21934	19312	0,00	5072	29166
			НР - 72%; СП - 8%			147,31	248,43	2622	4422		2160	
146	27	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	288,33	523,87	38,39	151047	11069	0,00	104066	275522
			НР - 72%; СП - 8%			485,48	15,81	139978	4558		20409	

148	29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	163,33	823,51	31,98	134504	5223	0,00	94562	247391
			НР - 72%; СП - 8%			791,53	12,58	129281	2055		18325	
			ПОКРЫТИЕ ТИП 6									
150	46	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3(5см) см. Устройство	м2 покрытия	0,165	104,09	52,95	17	9	0,00	7	26
			НР - 72%; СП - 8%			51,14	10,63	8	2		2	
151	47	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	0,165	6,18	0,02	1	0	0,00	1	2
			НР - 72%; СП - 8%			6,16	0,00	1	0		0	

РАЗДЕЛ 3.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

153	51	У86-010302-0408 8601-0302-0408 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	1	2239,00	177,00	2239	177	0,00	1516	4055
			НР - 72%; СП - 8%			2062,00	43,00	2062	43		300	
154	52	У86-010104-0102 8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1	7669,00	222,00	7669	222	0,00	5406	14121
			НР - 72%; СП - 8%			7447,00	61,00	7447	61		1046	
155	53	У86-010202-0104 8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный	комплект	1	6183,00	1708,00	6183	1708	0,00	3593	10558
			НР - 72%; СП - 8%			4475,00	515,00	4475	515		782	
156	54	У86-010102-0101 8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Скат"	комплект	1	7091,00	290,00	7091	290	0,00	4950	13004
			НР - 72%; СП - 8%			6801,00	74,00	6801	74		963	
157	55	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2019	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные	комплект	1	1499,00	147,00	1499	147	0,00	1000	2699
			НР - 72%; СП - 8%			1352,00	37,00	1352	37		200	

158	56	У86-010201-0105 8601-0201-0105 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)	комплект	1	26170,00	6376,00	26170	6376	0,00	15633	45147
			НР - 72%; СП - 8%			19794,00	1919,00	19794	1919		3344	
159	57	У86-010213-0101 8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	13179,00	3315,00	13179	3315	0,00	7803	22661
			НР - 72%; СП - 8%			9864,00	974,00	9864	974		1679	
160	60	У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	26035,00	5114,00	26035	5114	0,00	16129	45537
			НР - 72%; СП - 8%			20921,00	1481,00	20921	1481		3373	
			РАЗДЕЛ 4.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
			МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ									
161	72	У86-010104-0402 8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические	комплект	1	9085,00	274,00	9085	274	0,00	6392	16715
			НР - 72%; СП - 8%			8811,00	67,00	8811	67		1238	
163	75	У86-010109-0301 8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	1	3801,00	209,00	3801	209	0,00	2622	6937
			НР - 72%; СП - 8%			3592,00	50,00	3592	50		514	

РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ

164	84	Е11-070111-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	18,45	5066,82	2045,20	93483	37734	0,00	50674	155690
			НР - 72%; СП - 8%			3021,62	792,99	55749	14631		11533	
165	85	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	30126,20	5081,60	30126	5082	0,00	19454	53546
			НР - 72%; СП - 8%			25044,60	1975,01	25045	1975		3966	
166	86	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	850,84	30,79	851	31	0,00	594	1561
			НР - 72%; СП - 8%			820,05	4,69	820	5		116	
168	93	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,25	166371,92	40791,92	41593	10198	0,00	25067	71993
			НР - 72%; СП - 8%			125580,00	13681,20	31395	3420		5333	
173	99	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4	166371,92	40791,92	66549	16317	0,00	40107	115188
			НР - 72%; СП - 8%			125580,00	13681,20	50232	5472		8532	

			Панель ПМ-1 -169шт									
176	102	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	64,5	3027,85	1098,07	195296	70826	0,00	108948	328584
			НР - 72%; СП - 8%			1929,78	416,21	124471	26846		24340	
179	106	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,665	166371,92	40791,92	110637	27127	0,00	66678	191500
			НР - 72%; СП - 8%			125580,00	13681,20	83511	9098		14185	
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
182	1	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	549,8	172,13	0	94637	0	0,00	68139	175798
						172,13	0	94637	0	0,00	13022	
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ										
183	2	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.	м2 покрыти	373	1431,42	167,87	533920	62616	0,00	360142	965587
						1263,55	77,46	471304	28893	0,00	71525	
185	4	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 72 %	м2 покрыти	283,3	628,93	45,05	178176	12763	0,00	123726	326054
						583,88	22,69	165413	6428	0,00	24152	
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
187	16	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное	м2	157,5	1365,69	30,96	215096	4876	0,00	154161	398798
						1334,73	24,71	210220	3892	0,00	29541	

			(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью								
188	17	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	324	1066,37	28	345504	9072	0,00	247350	640282
						1038,37	21,94	336432	7109	0,00	47428	
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
189	27	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих	м2 вертикальной проекции	260	640,66	51,37	166572	13356	0,00	115094	304199
						589,29	25,53	153215	6638	0,00	22533	
190	28	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из	м	105,1	1762,43	13,54	185231	1423	0,00	132500	343149
						1748,89	2,09	183808	220	0,00	25418	
192	31	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	33,11	481,18	2,89	15932	96	0,00	11437	29559
						478,29	1,47	15836	49	0,00	2190	
		Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
194	33	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,	м трубопровода	33,3	944,78	50	31461	1665	0,00	21904	57634
						894,78	18,81	29796	626	0,00	4269	
196	46	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,	м трубопровода	16	944,78	50	15116	800	0,00	10524	27691
						894,78	18,81	14316	301	0,00	2051	
198	48	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на	шт.	1	2295,17	149,93	2295	150	0,00	1570	4174
						2145,24	34,5	2145	35	0,00	309	

Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

202	40	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из	м	6,5	1762,43	13,54	11456	88	0,00	8195	21223
						1748,89	2,09	11368	14	0,00	1572	
204	42	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	1,6	481,18	2,89	770	5	0,00	552	1428
						478,29	1,47	765	2	0,00	106	

Локальная смета 6-2 - Внутриплощадочные сети теплоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение

207	45	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена	км труб	0,361	1099123,3	410970,42	396784	148360	0,00	210371	655727
						688152,89	121214,74	248423	43759	0,00	48572	

ИТОГО:	**Тенге**								**12 904 320**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6 291 318				
- Затраты на эксплуатацию	Тенге					859 927			
- в том числе зарплата	Тенге					363 555			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
- Оборудование	Тенге						0		
- Накладные расходы	Тенге							4 793 777	
- Сметная прибыль	Тенге							1 001 665	

Всего	**12 904 320**
Временные здания и сооружения (1,2%)	154 852
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%	287 302
Итого	**13 346 474**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**266 929**
Итого в текущих ценах 2020г.	**13 613 403**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)	**14 294 073**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-1 429 407
Итого в текущих ценах	**12 864 666**
НДС (12 %)	1 543 760
Итого	**14 408 426**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Stroy Групп"
БИН 141240001888

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мадияров Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77,
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Stroy Групп", БИН 141240001888, Республика Казахстан, г. Алматы. Проспект Гагарина, дом 124, кв. 278
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»
Договор подряда №48/21 от 15 октября 2021г.

Акт выполненных работ №4
от 23 декабря 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Серия ТД №446, S=2157,04м2									
1	16	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**28,34**	**387,19**	**29,77**	**10973**	**844**	**0,00**	**7592**	**20050**
			НР - 72%; СП - 8%			**357,42**	**14,67**	**10129**	**416**		**1485**	
2	17	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**28,34**	**-9,47**	**-5,05**	**-268**	**-143**	**0,00**	**-140**	**-441**
			НР - 72%; СП - 8%			**-4,42**	**-2,43**	**-125**	**-69**		**-33**	
			Серия ТД №283, S=1590,1м2									
3	21	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2**	**50,015**	**440,74**	**21,69**	**22044**	**1085**	**0,00**	**15484**	**40530**
			НР - 72%; СП - 8%			**419,05**	**10,94**	**20959**	**547**		**3002**	

4	22	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	160	91,31	2,27	14610	363	0,00	10361	26969
			НР - 72%; СП - 8%			89,04	0,90	14246	144		1998	

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

5	49	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	164	562,88	4,82	92312	790	0,00	66082	171066
			НР - 72%; СП - 8%			558,06	1,58	91522	259		12672	
6	50	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	164	615,43	4,89	100931	802	0,00	72381	187177
			НР - 72%; СП - 8%			610,54	2,44	100129	400		13865	
7	52	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	355	770,21	12,13	273425	4306	0,00	194774	505655
			НР - 72%; СП - 8%			758,08	3,95	269118	1402		37456	
8	53	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	355	490,55	4,61	174145	1637	0,00	124795	322855
			НР - 72%; СП - 8%			485,94	2,30	172509	817		23915	
9	54	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	8,3	1555,13	34,98	12908	290	0,00	9187	23863
			НР - 72%; СП - 8%			1520,15	17,27	12617	143		1768	

10	57	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	87,2	597,17	3,28	52073	286	0,00	37389	96619
			НР - 72%; СП - 8%			593,89	1,63	51787	142		7157	
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
11	98	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	494	2091,53	14,18	1033216	7005	0,00	739825	1914884
			НР - 72%; СП - 8%			2077,35	2,68	1026211	1324		141843	
			РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКА									
			Пандус П-1									
12	103	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	6,5	1004,29	351,60	6528	2285	0,00	3622	10962
			НР - 72%; СП - 8%			652,69	121,35	4242	789		812	
13	104	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,5	4337,58	1960,01	15182	6860	0,00	7159	24128
			НР - 72%; СП - 8%			2377,57	463,42	8321	1622		1787	
15	106	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение пандуса. Монтаж	т конструкций	0,6	74925,66	30490,46	44955	18294	0,00	23513	73945
			НР - 72%; СП - 8%			44435,20	9993,32	26661	5996		5477	
17	108	Е11-130301-0505 1113-0301-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз	м2	2	57,97	2,79	116	6	0,00	80	212
			НР - 72%; СП - 8%			55,18	0,32	110	1		16	
18	109	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	2	167,87	8,38	336	17	0,00	231	612
			НР - 72%; СП - 8%			159,49	0,95	319	2		45	

19	110	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,5	1348,65	75,59	8766	491	0,00	6124	16081
			НР - 72%; СП - 8%			1273,06	35,40	8275	230		1191	

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 3.Оборудование

20	29	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	2781,34	90,34	13907	452	0,00	9851	25659
			НР - 72%; СП - 8%			2691,00	45,38	13455	227		1901	
21	30	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	5	966,13	0,13	4831	1	0,00	3478	8974
			НР - 72%; СП - 8%			966,00	0,00	4830	0		665	
22	33	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3196,90	179,92	3197	180	0,00	2238	5870
			НР - 72%; СП - 8%			3016,98	90,78	3017	91		435	

Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

23	26	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	41,5	791,12	1,06	32831	44	0,00	23622	60969
			НР - 72%; СП - 8%			790,06	0,53	32787	22		4516	

Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

25	3	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях									
				шт.	26	3325,15	1231,51	86454	32019	0,00	54053	151748
			НР - 72%; СП - 8%			2093,64	793,77	54435	20638		11241	

Локальная смета 2-1-5 - Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

26	1	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Провод. Демонтаж									
				м	95	93,44	0,22	8877	21	0,00	6384	16482
			НР - 72%; СП - 8%			93,22	0,12	8856	11		1221	
27	2	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	Демонтаж извещателей и приборов ПС									
				шт.	15	828,62	0,62	12429	9	0,00	8942	23081
			НР - 72%; СП - 8%			828,00	0,00	12420	0		1710	
28	3	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	Демонтаж зарядного устройства и аккумуляторной батареи									
				шт	1	5061,01	606,01	5061	606	0,00	3339	9072
			НР - 72%; СП - 8%			4455,00	182,16	4455	182		672	

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

29	4	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования									
				шт.	1	55482,08	2,08	55482	2	0,00	39946	103062
			НР - 72%; СП - 8%			55480,00	0,00	55480	0		7634	
31	6	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый									
				шт	1	16870,04	2020,04	16870	2020	0,00	11129	30239
			НР - 72%; СП - 8%			14850,00	607,20	14850	607		2240	
34	9	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,тепловой, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
				шт.	83	2762,08	2,08	229253	173	0,00	164938	425726

			НР - 72%; СП - 8%			2760,00	0,00	229080	0		31535	
			Система опофещения о пожаре									
38	13	Ц13-100204-0101 1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования**									
				устройство	1	125042,59	16022,59	125043	16023	0,00	81962	223565
			НР - 72%; СП - 8%			109020,00	4816,20	109020	4816		16560	
40	15	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**									
				шт	1	16870,04	2020,04	16870	2020	0,00	11129	30239
			НР - 72%; СП - 8%			14850,00	607,20	14850	607		2240	
43	18	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**									
				шт.	1	22325,05	2525,05	22325	2525	0,00	14802	40097
			НР - 72%; СП - 8%			19800,00	759,00	19800	759		2970	
45	20	Ц13-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**									
				шт.	1	6487,43	372,43	6487	372	0,00	4489	11854
			НР - 72%; СП - 8%			6115,00	120,28	6115	120		878	
47	22	Ц13-100701-0603 1310-0701-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**									
				шт.	5,5	1105,09	5,88	6078	32	0,00	4359	11272
			НР - 72%; СП - 8%			1099,21	1,38	6046	8		835	
49	24	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Световые настенные указатели**									
				шт	3,5	1314,88	139,00	4602	487	0,00	3058	8273
			НР - 72%; СП - 8%			1175,88	37,54	4116	131		613	
51	26	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Монтаж кабельных каналов**									
				м	165	223,61	2,23	36896	368	0,00	26315	68268
			НР - 72%; СП - 8%			221,38	0,12	36528	20		5057	

53	28	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в кабельных каналах	м	490	40,93	0,82	20056	402	0,00	14271	37073
			НР - 72%; СП - 8%			40,11	0,34	19654	167		2746	
54	29	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	295	375,11	0,75	110657	221	0,00	79514	205385
			НР - 72%; СП - 8%			374,36	0,00	110436	0		15214	

Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

57	47	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	38,5	615,43	4,89	23694	188	0,00	16992	43941
			НР - 72%; СП - 8%			610,54	2,44	23506	94		3255	
58	50	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	88	490,55	4,61	43168	406	0,00	30935	80031
			НР - 72%; СП - 8%			485,94	2,30	42763	202		5928	

РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

59	65	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка наружная поверхности цоколя керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	2,5	3641,93	32,03	9105	80	0,00	6526	16881
			НР - 72%; СП - 8%			3609,90	15,49	9025	39		1250	

Локальная смета 3-1-2 - Котельная. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

60	1	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	2,5	61,78	0,67	154	2	0,00	111	286
			НР - 72%; СП - 8%			61,11	0,35	153	1		21	

61	2	Е12-170101-0702 1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	3	36,17	0,00	109	0	0,00	78	202
			НР - 72%; СП - 8%			36,17	0,00	109	0		15	

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

			ЩО-1									
62	3	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	7247,01	2945,01	7247	2945	0,00	3894	12032
			НР - 72%; СП - 8%			4302,00	1106,16	4302	1106		891	
64	5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1434,00	0,00	1434	0	0,00	1032	2663
			НР - 72%; СП - 8%			1434,00	0,00	1434	0		197	
			ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
67	8	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	6	1264,00	676,06	7584	4056	0,00	4667	13231
			НР - 72%; СП - 8%			587,94	492,40	3528	2954		980	
			КАБЕЛИ									
70	19	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах	м	25	216,38	2,46	5410	62	0,00	3869	10021
			НР - 72%; СП - 8%			213,92	1,01	5348	25		742	

Локальная смета 3-1-3 - Котельная. Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

72	1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.	1	55482,08	2,08	55482	2	0,00	39946	103062
			НР - 72%; СП - 8%			55480,00	0,00	55480	0		7634	

74	3	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	16870,04	2020,04	16870	2020	0,00	11129	30239
			НР - 72%; СП - 8%			14850,00	607,20	14850	607		2240	
77	6	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,тепловой, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	2762,08	2,08	13810	10	0,00	9936	25646
			НР - 72%; СП - 8%			2760,00	0,00	13800	0		1900	
81	10	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Световые настенные указатели	шт	1	1314,88	139,00	1315	139	0,00	874	2364
			НР - 72%; СП - 8%			1175,88	37,54	1176	38		175	
83	12	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж кабельных каналов	м	21,5	223,61	2,23	4808	48	0,00	3429	8896
			НР - 72%; СП - 8%			221,38	0,12	4760	3		659	
85	14	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в кабельных каналах	м	21,5	40,93	0,82	880	18	0,00	626	1626
			НР - 72%; СП - 8%			40,11	0,34	862	7		120	
86	15	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	23	375,11	0,75	8628	17	0,00	6199	16013
			НР - 72%; СП - 8%			374,36	0,00	8610	0		1186	
88	17	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	2	614,42	26,14	1229	52	0,00	860	2256
			НР - 72%; СП - 8%			588,28	8,38	1177	17		167	

90	19	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	4620,00	0,00	4620	0	0,00	3326	8582
			НР - 72%; СП - 8%			4620,00	0,00	4620	0		636	

Локальная смета 4-1 - Внутриплощадочные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

92	15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42	287,03	149,03	12055	6259	0,00	5616	19085
			НР - 72%; СП - 8%			138,00	47,72	5796	2004		1414	
93	16	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине	м кабеля	97	390,57	183,57	37885	17806	0,00	18414	60803
			НР - 72%; СП - 8%			207,00	56,66	20079	5496		4504	
95	22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1	308,00	19,89	308	20	0,00	210	559
			НР - 72%; СП - 8%			288,11	2,76	288	3		41	

Локальная смета 7-1 - Генплан

РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

ПОКРЫТИЕ ТИП 6

96	48	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	173	701,90	23,77	121429	4112	0,00	85517	223502
			НР - 72%; СП - 8%			678,13	8,42	117316	1457		16556	

РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ

Панель ПМ-1 -169шт

97	102	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	20	3027,85	1098,07	60557	21961	0,00	33782	101886
			НР - 72%; СП - 8%			1929,78	416,21	38596	8324		7547	
			Панель ПМ-2 -22шт									
98	109	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	11	3027,85	1098,07	33306	12079	0,00	18580	56037
			НР - 72%; СП - 8%			1929,78	416,21	21228	4578		4151	
101	113	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,05	166371,92	40791,92	840178	205999	0,00	506354	1454255
			НР - 72%; СП - 8%			125580,00	13681,20	634179	69090		107723	
103	115	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	13	2135,89	943,03	27767	12259	0,00	13733	44820
			НР - 72%; СП - 8%			1192,86	274,32	15507	3566		3320	
			Ворота ВМ-1 -1шт									
105	117	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	30126,20	5081,60	30126	5082	0,00	19454	53546
			НР - 72%; СП - 8%			25044,60	1975,01	25045	1975		3966	
109	121	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78	48,66	2,43	3795	190	0,00	2612	6920
			НР - 72%; СП - 8%			46,23	0,28	3606	22		513	
110	122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	78	57,50	3,44	4485	268	0,00	3067	8156
			НР - 72%; СП - 8%			54,06	0,55	4217	43		604	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

111	1 1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	292	172,13	0	50262	0	0,00	36189	93367
					172,13	0	50262	0	0,00	6916	

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

112	2 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	28	1431,42	167,87	40080	4700	0,00	27035	72484
					1263,55	77,46	35379	2169	0,00	5369	
113	3 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	68	440,75	21,7	29971	1476	0,00	21052	55105
					419,05	10,94	28495	744	0,00	4082	

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

114	20 1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	1,5	1219,57	42,69	1829	64	0,00	1290	3369
					1176,88	18,03	1765	27	0,00	250	
116	22 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	1,5	1253,27	226,38	1880	340	0,00	1230	3359
					1026,89	111,82	1540	168	0,00	249	
118	24 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж вахтовой будки НР = 72 %	м2	3	8819,06	606,54	26457	1820	0,00	18379	48423
					8212,52	296,18	24638	889	0,00	3587	
120	26 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	0,25	1487,55	241,23	372	60	0,00	246	667
					1246,32	115	312	29	0,00	49	

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

122	16 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	164	1365,69	30,96	223973	5077	0,00	160523	415256
					1334,73	24,71	218896	4052	0,00	30760	
123	17 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	355	1066,37	28	378561	9940	0,00	271015	701542
					1038,37	21,94	368621	7789	0,00	51966	

			толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72								
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
124	27	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и	м2 вертикальной проекции	225	640,66	51,37	144149	11558	0,00	99600	263249
						589,29	25,53	132590	5744	0,00	19500	
125	28	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных	м	111	1762,43	13,54	195630	1503	0,00	139938	362413
						1748,89	2,09	194127	232	0,00	26845	
128	31	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	50	481,18	2,89	24059	145	0,00	17272	44637
						478,29	1,47	23915	74	0,00	3306	
			Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 3.Оборудование									
130	45	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	13	1389,47	3,07	18063	40	0,00	12979	33525
						1386,4	0,25	18023	3	0,00	2483	
131	46	1116-0501-0403	Трубовроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	22,5	1386,4	2,54	31194	57	0,00	22425	57909
						1383,86	0,38	31137	9	0,00	4290	
139	46	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	1	12684,32	583,8	12684	584	0,00	8907	23318
						12100,52	270,11	12101	270	0,00	1727	
142	57	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	1	20184,35	540,05	20184	540	0,00	14270	37210
						19644,3	175	19644	175	0,00	2756	
			Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение									
145	69	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	8	419,14	3,28	3353	26	0,00	2403	6216
						415,86	1,34	3327	11	0,00	460	
147	71	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	15	490,84	3,28	7363	49	0,00	5280	13654
						487,56	1,34	7313	20	0,00	1011	
			Локальная смета 6-2 - Внутриплощадочные сети теплоснабжения									
			РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение									

150	47 1124-0108-0204	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретапом с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 72 %**	шт	1	20400,35	5643,83	20400	5644	0,00	11878	34860
					14756,52	1739,71	14757	1740	0,00	2582	

ИТОГО:	**Тенге**								**9 610 179**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 845 462				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					442 898			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					562 784			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
- Оборудование	Тенге						0		
- Накладные расходы	Тенге							3 603 758	
- Сметная прибыль	Тенге							711 120	

Всего	**9 610 179**
Временные здания и сооружения (1,2%)	115 322
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	213 961
Итого	**9 939 462**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**198 789**
Итого в текущих ценах 2020г.	**10 138 251**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)	**10 645 164**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-1 064 516
Итого в текущих ценах	**9 580 648**
НДС (12 %)	1 149 678
Итого	**107 30 326**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Stroy Групп" БИН 141240001888

(наименоваие организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мадияров Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)