Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., МИКРОРАЙОН 4, дом № 72, тел.: 87292336735** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140009015**
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940940000691**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №11/23 от 21.02.2023г., д/с№1 от 02.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
303	**27.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау			усл	1	471 520 318,00	471 520 318,00	50 520 034,07
				Итого	1	x	471 520 318,00	50 520 034,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел строительства»
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование объекта: Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование				Организационно-правовая форма код			
		№ 11/23	21.02.2023г										

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау	**766 279 174,00**	**421 000 283,93**							**50 520 034,07**	**471 520 318,00**
Удержание авансового платежа 30% (за сентябрь 2024г)										**141 456 095,40**
Итого к оплате										**330 064 222,60**

М.П. Заказчик Руководитель ГУ «Актауский городской отдел строительства» Жаукан Е.К., БИН 050140009015
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П. Подрядчик Председатель Правления АО «Электромонтаж» Умбеталиев Е.Е., БИН 940940000691
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П. Технадзор Эксперт ТОО «Дирекция строящихся предприятий» СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Бекентуров А.И., БИН 080340021473
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел строительства", БИН 050140009015, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, 72, тел.87292336735**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10кВ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №12/23 от 10.02.2023
Дополнительное соглашение №1 от 02.03.2023

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год) Локальная смета 4-1-1 Электромонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	1308-0201-2509 РСНБ РК 2022	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	50	66549,17	46201,77	3327459	2310089	3696	1590324	5311205	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу	чел.-ч	463,5	20273,49	23902,17	1013675	1195109		393423		
2	6	243-903-2709 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-12/150-240/1200-L12	шт.	50	81581,00		4079050		4079050	326324	4405374	
3	27	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1	6859311,62	3257833,01	685931	325784	18730	453351	1230425	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	142,376	3414176,48	1165125,12	341418	116513		91143		
4	28	241-102-0310 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	м	100	96583,00		9658300		9658300	772664	10430964	Казахстан
5	29	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2600	2141,64	11,36	5568272	29536	547612	4951174	11361002	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2282,176	1919,66	3,87	4991124	10062		841556		
6	30	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	45469,73	4919,32	90939	9838	48295	32703	133533	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,6192	16403,15	113,72	32806	227		9891		
7	31	1122-0601-0914 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1	11535656,13	2691295,84	1153566	269130	844580	140741	1397852	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,512	398563,36	1023065,08	39856	102307		103545		
8	37	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,24	6859311,62	3257833,01	1646235	781880	44953	1088042	2953019	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	341,7024	3414176,48	1165125,12	819402	279630		218742		
9	38	241-102-0310 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	м	240	96583,00		23179920		23179920	1854394	25034314	Казахстан
10	39	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6240	2141,64	11,36	13363854	70887	1314269	11882819	27266407	
						1919,66	3,87	11978698	24149		2019734		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5477,2224								
11	40	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		4	45469,73	4919,32	181879	19677	96589	65407	267069	
				футляр		16403,15	113,72	65613	455		19783		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33,2384								
12	41	1122-0601-0914 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,24	11535656,13	2691295,84	2768557	645911	2026991	337779	3354843	
				км трубопровода		398563,36	1023065,08	95655	245536		248507		
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,4288								
13	42	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,16	6859311,62	3257833,01	1097490	521253	29968	725361	1968679	
				км трубопровода		3414176,48	1165125,12	546268	186420		145828		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	227,8016								
14	43	241-102-0310 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм		160	96583,00		15453280		15453280		16689542	Казахстан
				м							1236262		
15	44	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		4160	2141,64	11,36	8909236	47257	876179	7921879	18177604	
				м трубы, уложенной в футляре		1919,66	3,87	7985799	16099		1346489		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3651,4816								
16	45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		2	45469,73	4919,32	90939	9838	48295	32703	133533	
				футляр		16403,15	113,72	32806	227		9891		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,6192								
17	46	1122-0601-0914 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,16	11535656,13	2691295,84	1845705	430607	1351328	225186	2236562	
				км трубопровода		398563,36	1023065,08	63770	163690		165671		
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,6192								
18	47	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,06	6859311,62	3257833,01	411559	195470	11238	272011	738256	
				км трубопровода		3414176,48	1165125,12	204851	69908		54686		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	85,4256								
19	48	241-102-0310 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм		60	96583,00		5794980		5794980		6258578	Казахстан
				м							463598		
20	49	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1560	2141,64	11,36	3340963	17721	328567	2970705	6816601	
				м трубы, уложенной в футляре		1919,66	3,87	2994675	6037		504933		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1369,3056								
21	50	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		2	45469,73	4919,32	90939	9838	48295	32703	133533	
				футляр		16403,15	113,72	32806	227		9891		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,6192								
22	51	1122-0601-0914 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,06	11535656,13	2691295,84	692139	161478	506748	84445	838711	
				км трубопровода		398563,36	1023065,08	23914	61384		62127		
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,1072								
23	122	1101-0101-0418 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью		1300	217,21	217,21	282373	282373		88265	400289	
				м3 грунта		0,00	94,30	0	122590		29651		
24	123	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		15	3397,95	0,00	50969	0		36698	94681	
				м3 грунта		3397,95	0,00	50969	0		7013		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	28,8288								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	124	1101-0102-0341 РСНБ РК 2022	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1250	712,55	712,55	890687	890687		188892	1165946	
				м3 грунта		0,00	209,88	0	262350		86366		
26	126	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации		30	14526,62	5335,72	435799	160072		254088	745077	
				м3 грунта		9190,90	2572,44	275727	77173		55191		
		001-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	167,1072								
27	127	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт обратной		95	260,01	247,02	24701	23467	63	5710	32845	
				м3 грунта		12,33	71,15	1172	6759		2433		
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,76475								
28	133	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		50	10805,64	2665,15	540282	133257	332812	127777	721504	
				м3 основания		1484,24	1263,66	74212	63183		53445		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,2								
29	134	1134-0201-1301 РСНБ РК 2022	Колодцы полимерпесчанные. Устройство		44	12584,11	751,70	553701	33075	273970	194981	808576	
				колодец		5605,81	224,95	246655	9898		59894		
		005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	124,952256								
			ИТОГО по акту					**106 209 704**	**7 379 125**	**66 918 708**	**33 703 744**	**151 106 523**	
								31 911 871	**3 019 933**	**0**	**11 193 075**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,00**			**1 511 065**					
			Итого с временными									**152 617 588**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,31**			**473 115**					
			Итого с зимними удорожаниями									**153 090 702**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**3 061 814**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**156 152 516**	
			Итого по состоянию на 2022г -37,5%, К=1									**58 557 194**	
			Итого по состоянию на 2023г.-62,5%, К=1,0450539									**101 992 373**	
			Итого по состоянию на 2022-2023гг									**160 549 566**	
			НДС	**%**	**12,00**			**19 265 948**					
			Итого с НДС									**179 815 514**	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,949999999916675									**170 824 738**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000694

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий» СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Эксперт **Бекентуров А.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Актауский городской отдел строительства», БИН 050140009015

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жаукан Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Engineering Design Consulting Group»

Директор **Кулсариев С.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа.

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел строительства", БИН 050140009015, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, 72, тел.87292336735**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10кВ) в 18,18А,19,19А,20,20А,36,37,38,39,40,41,42 микрорайонах г.Актау**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10кВ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №12/23 от 10.02.2023
Дополнительное соглашение №1 от 02.03.2023

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) Локальная смета 4-1-1 Электромонтажные работы (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Прокладка кабеля										
1	47	1308-0201-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	99995	1490,17	734,56	149009459	73452327	5729714	73393065	240194726	
						698,31	321,09	69827418	32107395		17792202		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу	чел.-ч	31928,4035								
			Итого по разделу 3: Прокладка кабеля					**149009459**	**73452327**	**5729714**	**73393065**	**240194726**	
								69827418	**32107395**	**0**	**17792202**		
			Раздел 4: Устройство подземных колодцев из камня-ракушечника (8,2х6м)										
2	48	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,162	10805,64	2665,15	23362	5762	14391	5525	31198	
						1484,24	1263,66	3209	2732		2311		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,911208								
3	49	1127-0602-0702 РСНБ РК 2022	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	м2 основания	21,62	1423,37	129,09	30773	2791	25988	3332	36834	
						92,25	50,45	1994	1091		2728		
		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,166961								
4	50	1127-0602-0703 РСНБ РК 2022	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-**	м2 покрытия или основания	21,62	1180,15	32,96	25515	713	24745	404	27993	
						2,65	14,65	57	317		2074		
		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,033727								
5	51	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	4,182	39916,70	1405,89	166932	5879	130259	30376	213093	
						7363,39	618,56	30794	2587		15785		
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,136163								
6	52	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	**Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	4,368	67987,59	7703,95	296970	33651	143203	122722	453267	
						27498,98	3375,53	120116	14744		33575		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	56,738573								
7	53	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	20,216	27905,00	3115,73	564128	62988	396441	113192	731506	
						5179,02	841,56	104699	17013		54186		
		002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	65,807123								
8	54	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	14	813,99	335,99	11396	4704	2599	6329	19143	
						292,36	90,75	4093	1271		1418		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,151968								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	55	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,64	136284,00		87222		87222		94199	Казахстан
											6978		
10	56	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,2	1836,01	49,10	88495	2367	20433	54284	154202	
						1362,99	44,80	65696	2159		11422		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,039204								
11	57	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	57,32	204,10	3,00	11699	172	5635	4083	17044	
						102,79	0,45	5892	26		1263		
		003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,414662								
12	58	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	57,32	169,44	3,00	9712	172	3648	4083	14899	
						102,79	0,45	5892	26		1104		
		003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,414662								
13	59	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	9471,42	1893,10	56829	11359	19633	35217	99409	
						4306,22	667,95	25837	4008		7364		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,8544								
14	60	222-203-0405 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	43,2	10585,00		457272		457272		493854	Казахстан
											36582		
15	61	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов. Устройство	м3	1,32	54139,17	3474,94	71464	4587	46025	20140	98932	
						15796,81	969,74	20852	1280		7328		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,174592								
16	62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,31	391464,00		121354		121354		131062	Казахстан
											9708		
17	63	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2832,00		2832		2832		3059	Казахстан
											227		
18	64	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	1	2983,95	311,44	2984	312	130	2674	6111	
						2542,24	159,21	2542	159		453		
		004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3624								
19	65	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00		35152		35152		37964	Казахстан
											2812		
20	66	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04	114917,09	35671,54	4597	1427	625	2151	7288	
						63628,55	14312,51	2545	573		540		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,20224								
21	67	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,04	462525,00		18501		18501		19981	Казахстан
											1480		
22	68	1308-0201-1205 РСНБ РК 2022	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования	шт.	35	691,10	106,64	24188	3732	1534	14382	41656	
						540,63	30,09	18922	1053		3086		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу	чел.-ч	8,652								
23	69	243-907-0707 РСНБ РК 2022	Стойки кабельные К 1153 У3	шт.	35	1719,00		60165		60165		64978	
											4813		
24	70	1308-0201-1208 РСНБ РК 2022	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	140	84,24	35,18	11794	4925	561	6195	19428	
						45,05	16,41	6307	2297		1439		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу	чел.-ч	2,884								
25	71	243-907-0507 РСНБ РК 2022	Полки кабельные К 1163 УТ1,5	шт.	140	1011,00		141540		141540		152863	
											11323		
26	72	243-907-3801 РСНБ РК 2022	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм		70	144,00		10080		10080		10886	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							806		
			Итого по разделу 4: Устройство подземных колодцев из камня-ракушечника (8,2х6м)					**2334954**	**145539**	**1769967**	**425091**	**2980849**	
								419447	**51335**	**0**	**220804**		
			Раздел 5: Устройство подземных колодцев из камня-ракушечника(3х4м)										
27	73	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,94	10805,64	2665,15	31769	7836	19569	7513	42424	
						1484,24	1263,66	4364	3715		3143		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,59896								
28	74	1127-0602-0702 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	29,4	1423,37	129,09	41847	3795	35340	4531	50088	
						92,25	50,45	2712	1483		3710		
		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,586894								
29	75	1127-0602-0703 РСНБ РК 2022	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-	м2 покрытия или основания	29,4	1180,15	32,96	34697	969	33650	549	38065	
						2,65	14,65	78	431		2820		
		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,045864								
30	76	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,3	39916,70	1405,89	251475	8857	196229	45761	321015	
						7363,39	618,56	46389	3897		23779		
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,81488								
31	77	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	2,808	67987,59	7703,95	190909	21633	92060	78893	291386	
						27498,98	3375,53	77217	9479		21584		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,474797								
32	78	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,352	27905,00	3115,73	735353	82106	516769	147549	953533	
						5179,02	841,56	136478	22177		70632		
		002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	85,78103								
33	79	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	36	813,99	335,99	29304	12096	6683	16275	49225	
						292,36	90,75	10525	3267		3646		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,533632								
34	80	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,08	136284,00		147187		147187		158962	Казахстан
											11775		
35	81	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,52	1836,01	49,10	136819	3659	31590	83927	238405	
						1362,99	44,80	101570	3339		17660		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	46,442354								
36	82	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	74,52	204,10	3,00	15209	224	7326	5308	22159	
						102,79	0,45	7660	33		1641		
		003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,13923								
37	83	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	74,52	169,44	3,00	12626	224	4743	5308	19369	
						102,79	0,45	7660	33		1435		
		003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,13923								
38	84	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	9	9471,42	1893,10	85243	17038	29449	52826	149114	
						4306,22	667,95	38756	6012		11046		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,2816								
39	85	222-203-0405 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	27	10585,00		285795		285795		308659	Казахстан
											22864		
40	86	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов. Устройство		1,98	54139,17	3474,94	107196	6880	69038	30210	148398	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		15796,81	969,74	31278	1920		10992		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,761888								
41	87	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,465	391464,00		182031		182031	14562	196593	Казахстан
42	88	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2832,00		8496		8496	680	9176	Казахстан
43	89	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	3	2983,95 2542,24	311,44 159,21	8952 7627	935 478	391	8023 1358	18333	
		004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,0872								
44	90	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	35152,00		105456		105456	8436	113892	Казахстан
45	91	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12	114917,09 63628,55	35671,54 14312,51	13790 7635	4281 1718	1874	6453 1620	21863	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,60672								
46	92	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,12	462525,00		55503		55503	4440	59943	Казахстан
47	93	1308-0201-1205 РСНБ РК 2022	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования	шт.	30	691,10 540,63	106,64 30,09	20733 16219	3199 903	1315	12327 2645	35705	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу	чел.-ч	7,416								
48	94	243-907-0707 РСНБ РК 2022	Стойки кабельные К 1153 У3	шт.	30	1719,00		51570		51570	4126	55696	
49	95	1308-0201-1208 РСНБ РК 2022	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	105	84,24 45,05	35,18 16,41	8846 4731	3694 1723	421	4647 1079	14571	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу	чел.-ч	2,163								
50	96	243-907-0507 РСНБ РК 2022	Полки кабельные К 1163 УТ1,5	шт.	105	1011,00		106155		106155	8492	114647	
51	97	243-907-3801 РСНБ РК 2022	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	60	144,00		8640		8640	691	9331	Казахстан
			Итого по разделу 5: Устройство подземных колодцев из камня-ракушечника(3х4м)					**2675599**	**177423**	**1997278**	**510099**	**3440553**	
								500897	**60606**	**0**	**254855**		
			Раздел 6: Защитный кожух 160мм, длиной 80м -количество 8 шт (метод ГНБ).										
52	98	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	640	15919,97 1431,02	7340,81 1587,14	10188780 915852	4698119 1015770	4574810	1912306 968087	13069173	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	425,38496								
53	99	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	8	22360,14 2499,20	19860,94 2236,86	178881 19994	158888 17895		37510 17311	233702	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,142016								
54	100	1122-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160мм. Укладка	км трубопровода	0,64	4647465,34 81241,99	8453,33 4321,51	2974378 51995	5410 2766	2916973	54213 242287	3270878	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,56064								
55	101	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	640	2141,64 1919,66	11,36 3,87	1370652 1228584	7271 2477	134797	1218751 207152	2796555	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	561,7664								
			Итого по разделу 6: Защитный кожух 160мм, длиной 80м -количество 8 шт (метод ГНБ).					**14712691**	**4869688**	**7626580**	**3222780**	**19370308**	
								2216425	**1038908**	**0**	**1434837**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**168732703**	**78644978**	**17123539**	**77551036**	**265986436**	
								72964187	**33258244**	**0**	**19702698**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,00**			**2659864**				-	
			Итого с временными									**268646301**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,31**			**832804**					
			Итого с зимними удорожаниями									**269479104**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**5389582**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**274868686**	
			Итого по состоянию на 2022г -37,5%, К=1									**103 075 757**	
			Итого по состоянию на 2023г.-62,5%, К=1,0450539									**179 532 870**	
			Итого по состоянию на 2022-2023гг									**282 608 628**	
			НДС	**%**	**12,00**			**33 913 035**					
			Итого с НДС									**316 521 663**	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,949999999916675									**300 695 580**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

ТОО «Дирекция строящихся предприятий» СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Эксперт **Бекентуров А.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Актауский городской отдел строительства», БИН 050140009015.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жаукан Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Engineering Design Consulting Group»

Директор **Кулсариев С.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа.

Место печати (при наличии)