Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша",Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Шокана Уалиханова,3** — **050140011621**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл. №5 от 15.02.2024г. к Дог. №83 от 05.04.2022г.

Номер документа	Дата составления
147	23.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Балхаш 2 и 3 очередь			работа	1	273 361 175,12	273 361 175,12	29 288 697,33
				Итого	1	x	273 361 175,12	29 288 697,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Доп.соглашение №5 от 15.02.2024 г. года к **договору** № 83 от 05.04.2022 г.

А К Т №6 от 23 сентября 2024 года

Приемки выполненных работ по реконструкции внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	8 053 159 353,61
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 402 082 849,88
3	Сумма аванса ранее перечисленная исполнителю, в том числе НДС	147 608 377,26
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 402 082 849,88
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	273 361 175,12
7	НДС 12%	29 288 697,33
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с НДС	273 361 175,12

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Бекмагамбетов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070G000105N00589
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Абылаев С.М.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстанот 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)
(наименование, адрес)

Объект : 2-01 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ
(наименование)

Доп. Соглашение №5 от 15.02.2024 г. к основному договору подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года

Акт выполненных работ №16

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			Подраздел 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ									
1	203	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	$м^3$	28,322	6 644,0	0,0	188 171,36	0,0			188 171,36
						6 644,0	0,0	188 171,36	0,0			
2	204	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	$м^3$	113,288	13 962,0	0,0	1 581 727,08	0,0			1 581 727,08
						13 962,0	0,0	1 581 727,08	0,0			
3	205	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	$м^3$	93,371797	6 472,0	0,0	604 302,31	0,0			604 302,31
						6 472,0	0,0	604 302,31	0,0			
			Итого по подразделу 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					2 374 200,75	0,0	0,0	0,0	2 374 200,75
								2 374 200,75	0,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2 374 200,75	0,0	0,0	0,0	2 374 200,75
								2 374 200,75	0,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ									
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ									
4	240	6121-0802-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб,**	м	1 376	88 402,0	38 893,0	121 641 151,91	53 516 767,95	53 113 600,0		121 641 151,91
						10 909,0	6 258,0	15 010 783,96	8 611 007,91			
5	241	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм**	м	1 403,52	51 813,0		72 720 581,76		72 720 581,76		72 720 581,76
			Итого по подразделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					194 361 733,67	53 516 767,95	125 834 181,76	0,0	194 361 733,67

								15 010 783,96	8 611 007,91	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: МАТЕРИАЛЫ					194 361 733,67	53 516 767,95	125 834 181,76	0,0	194 361 733,67
								15 010 783,96	8 611 007,91	0,0	0,0	
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ									
			Подраздел 1: КОЛОДЦЫ д=2000мм 75 штук									
6	374	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,649	91 150,0	31 369,0	150 306,35	51 727,48	11 038,41		150 306,35
						53 087,0	9 450,0	87 540,46	15 583,05			
7	375	ССЦ *РК8.04-08-2023 техн.часть поз.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	1,5776	284,0		448,04		448,04		448,04
8	376	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	62 830,0		376 980,0		376 980,0		376 980,0
9	377	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	6	71 158,0		426 948,0		426 948,0		426 948,0
10	379	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	10	35 793,0		357 930,0		357 930,0		357 930,0
11	380	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	48 379,0		387 032,0		387 032,0		387 032,0
12	381	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	7 968,0		95 616,0		95 616,0		95 616,0
13	382	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок на упоры в колодцах	$м^3$	0,288	29 315,0		8 442,72		8 442,72		8 442,72
14	383	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок на опоры под задвижки	$м^3$	1,129996	31 987,0		36 145,14		36 145,14		36 145,14
15	387	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	36 711,0		220 266,0		220 266,0		220 266,0
			Итого по подразделу 1: КОЛОДЦЫ д=2000мм 75 штук					2 060 114,25	51 727,48	1 920 846,31	0,0	2 060 114,25
								87 540,46	15 583,05	0,0	0,0	
			Подраздел 3: ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ В КОЛОДЦАХ									
16	414	6121-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,00092	12 892 783,0	4 914 135,0	11 861,37	4 520,94	410,26		11 861,37
						7 532 742,0	1 284 919,0	6 930,17	1 182,09			
17	415	241-102-0264 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	0,92	109 113,0		100 383,98		100 383,98		100 383,98

18	422	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	км	0,0008	4 787 984,0	1 575 636,0	3 830,4	1 260,48	297,28		3 830,4
						2 840 834,0	425 416,0	2 272,64	340,32			
19	423	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	0,8	12 332,0		9 865,6		9 865,6		9 865,6
			Итого по подразделу 3: ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ В КОЛОДЦАХ					125 941,35	5 781,42	110 957,12	0,0	125 941,35
								9 202,81	1 522,41	0,0	0,0	
			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ					2 186 055,6	57 508,9	2 031 803,43	0,0	2 186 055,6
								96 743,27	17 105,46	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					198 921 990,02	53 574 276,85	127 865 985,19	0,0	198 921 990,02
								17 481 727,98	8 628 113,37	0,0	0,0	
			Итого	198 921 990,02	-							198 921 990,02
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	12 929 929,35								12 929 929,35
			Итого	211 851 919,37	-							211 851 919,37
			Сметная прибыль 5%	10 592 595,97								10 592 595,97
			Непредвиденные работы и затраты-3%	6 355 557,58	-							6 355 557,58
			Итого	228 800 072,92	-							228 800 072,92
			в том числе на 2023 год - 11 %	25 168 008,02	-							25 168 008,02
			в том числе на 2024 год - 89 %	203 632 064,90	-							203 632 064,90
			2023 год - 11 %, К=1	25 168 008,02	-							25 168 008,02
			2024 год - 89 %, К=1,075	218 904 469,77	-							218 904 469,77
			Итого сметная стоимость	244 072 477,79	-							244 072 477,79
			Налог на добавлению стоимость - 12 %	29 288 697,33	-							29 288 697,33
			ВСЕГО:									273 361 175,12

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

И.о. руководителя _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**