Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

аказчик : **Айтбаев Абдулла Мухамеджанович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

тройка : связи) **Строительство непродовольственного магазина расположенного по адресу: г.Кызылорда, ул.М.Шокая №52Б.**

(наименование, адрес)

бъект : **Строительство непродовольственного магазина расположенного по адресу: г.Кызылорда, ул.М.Шокая №52Б**

(наименование)

говор подряда (контракт) №98/3 от 17.12.2021 г.

Акт выполненных работ

за Февраль 2024 (месяц, год) на 2-3Общестроительные работы

ставлен (а) в текущих ценах на 2022г.

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
	1	1101-0102-0251 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	510,51	250,14	250,14	127699,00	127699,00		20054,00	159573,00
						0,00	54,56	0,00	27853,00		11820,00	
	2	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	60,775	615,38	615,38	37400,00	37400,00		8430,00	49496,00
						0,00	192,64	0,00	11708,00		3666,00	
	3	1101-0205-0103 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	221,221	7358,88	0,00	1627939,00	0,00		1172116,00	3024059,00
						7358,88	0,00	1627939,00	0,00		224004,00	
	4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	221,221	65,20	65,20	14424,00	14423,00		3275,00	19115,00
						0,00	20,56	0,00	4548,00		1416,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1807462,00	179522,00	0,00	1203875,00	3252243,00
								1627939,00	44109,00	0,00	240906,00	
			Раздел 2: Монолитная фундаментная плита ФПМ1 на отм. -9,000									
	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	29,4	27410,59	1666,42	805871,00	48993,00	665833,00	93439,00	971255,00
						3096,79	395,72	91046,00	11634,00		71945,00	
	6	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	272,90572	35708,57	703,38	9745073,00	191957,00	7754332,00	1691057,00	12351020,00
						6591,23	218,10	1798784,00	59521,00		914890,00	
	7	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	68,9	38652,44	1265,86	2663153,00	87218,00	26458,00	2351304,00	5415614,00
						37002,58	498,87	2549478,00	34372,00		401157,00	
	8	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		68,9	369145,00		25434090,00		25434090,00		27468817,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2034727,00	
			Итого по разделу 2: Монолитная фундаментная плита ФПМ1 на отм. -9,000					38648187,00	328168,00	33880713,00	4135800,00	46206706,00
								4439308,00	105527,00	0,00	3422719,00	
			Раздел 3: Потолки из гиспокартона									
9	9	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**		245	5231,83	20,73	1281799,00	5078,00	519951,00	683079,00	1964878,00
				м2 потолка		3088,85	9,01	756769,00	2207,00			
10	10	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**		124,5	5351,31	20,73	666239,00	2581,00	279095,00	347116,00	1013355,00
				м2 потолка		3088,85	9,01	384562,00	1122,00			
			Итого по разделу 3: Потолки из гиспокартона					1948038,00	7659,00	799046,00	1030195,00	2978233,00
								1141331,00	3329,00	0,00	0,00	
			Раздел 4: Подвесные потолки типа "Армстронг"									
11	11	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**		169	3069,64	11,65	518770,00	1969,00	1058,00	413304,00	932074,00
				м2		3051,73	5,25	515743,00	887,00			
			Итого по разделу 4: Подвесные потолки типа "Армстронг"					518770,00	1969,00	1058,00	413304,00	932074,00
								515743,00	887,00	0,00	0,00	
			Раздел 5: Подвесные потолки декоративные									
12	12	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**		341,4	3349,33	220,09	1143460,00	75139,00		884602,00	2028062,00
				м2		3129,24	109,64	1068321,00	37431,00			
13	13	231-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**		341,4	5000,00		1707000,00		1707000,00		1843560,00
				м2							136560,00	
			Итого по разделу 5: Подвесные потолки декоративные					2850460,00	75139,00	1707000,00	884602,00	3871622,00
								1068321,00	37431,00	0,00	136560,00	
			Раздел 6: Полы									
14	14	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		7,29	26753,31	2149,06	195032,00	15667,00	113172,00	68281,00	263313,00
				м3 изоляции		9079,95	884,24	66193,00	6446,00			
15	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		145,8	1264,53	36,56	184368,00	5331,00	60010,00	114950,00	299318,00
				м2 стяжки		816,38	22,35	119028,00	3259,00			
16	16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		145,8	475,78	24,90	69369,00	3630,00	59852,00	7559,00	76928,00
				м2 стяжки		40,37	14,78	5886,00	2155,00			
17	17	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		145,8	3571,38	199,55	520707,00	29094,00	125642,00	356946,00	877653,00
				м2 покрытия		2510,09	94,37	365971,00	13759,00			
18	18	231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**		148,716	3370,00		501173,00		501173,00		541267,00
				м2							40094,00	
19	19	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		131,11	2694,62	17,55	353292,00	2301,00	265186,00	81533,00	434825,00
				м		654,45	7,11	85805,00	932,00			
20	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		371,4	1264,53	36,56	469646,00	13579,00	152865,00	292814,00	762460,00
				м2 стяжки		816,38	22,35	303203,00	8301,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		371,4	713,67	37,35	265057,00	13872,00	228693,00	28882,00	293939,00
				м2 стяжки		60,56	22,17	22492,00	8234,00			
22	22	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	Плинтуса цементные. Устройство		215,83	363,30	1,74	78411,00	375,00	7269,00	66691,00	145102,00
				м плинтусов		327,88	0,84	70767,00	181,00			
23	23	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		10,045	26753,31	2149,06	268737,00	21587,00	155942,00	94085,00	362822,00
				м3 изоляции		9079,95	884,24	91208,00	8882,00			
24	24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		200,9	1264,53	36,56	254044,00	7345,00	82688,00	158391,00	412435,00
				м2 стяжки		816,38	22,35	164011,00	4490,00			
25	25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		200,9	713,67	37,35	143376,00	7504,00	123706,00	15623,00	158999,00
				м2 стяжки		60,56	22,17	12166,00	4454,00			
26	26	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	Плинтуса цементные. Устройство		86,76	363,30	1,74	31520,00	151,00	2922,00	26809,00	58329,00
				м плинтусов		327,88	0,84	28447,00	73,00			
27	27	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		13,855	26753,31	2149,06	370667,00	29775,00	215089,00	129771,00	500438,00
				м3 изоляции		9079,95	884,24	125803,00	12251,00			
28	28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		277,1	1264,53	36,56	350401,00	10131,00	114052,00	218467,00	568868,00
				м2 стяжки		816,38	22,35	226219,00	6193,00			
29	29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		277,1	475,78	24,90	131839,00	6900,00	113752,00	14366,00	146205,00
				м2 стяжки		40,37	14,78	11187,00	4096,00			
30	30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		277,1	3393,56	96,89	940355,00	26848,00	107969,00	771250,00	1711605,00
				м2 покрытия		2907,03	53,92	805538,00	14941,00			
31	31	232-201-0202 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту рельефная одноцветная		277,1	4927,00		1365272,00		1365272,00		1474494,00
				м2							109222,00	
32	32	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		276,63	765,61	2,60	211790,00	720,00	8401,00	190837,00	402627,00
				м плинтусов		732,64	1,26	202670,00	349,00			
33	33	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		6,585	26753,31	2149,06	176171,00	14152,00	102228,00	61677,00	237848,00
				м3 изоляции		9079,95	884,24	59791,00	5823,00			
34	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		131,7	1264,53	36,56	166538,00	4814,00	54206,00	103833,00	270371,00
				м2 стяжки		816,38	22,35	107517,00	2943,00			
35	35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		131,7	475,78	24,90	62661,00	3280,00	54064,00	6828,00	69489,00
				м2 стяжки		40,37	14,78	5317,00	1947,00			
36	36	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом		131,7	3710,76	88,74	488707,00	11687,00	383334,00	93198,00	581905,00
				м2 покрытия		711,36	41,46	93686,00	5460,00			
37	37	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		35,94	382,00	3,11	13729,00	112,00	6310,00	6916,00	20645,00
				м плинтусов		203,33	1,37	7308,00	49,00			
38	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		47	1264,53	36,56	59433,00	1718,00	19345,00	37055,00	96488,00
				м2 стяжки		816,38	22,35	38370,00	1050,00			
39	39	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		47	3571,38	199,55	167855,00	9378,00	40502,00	115065,00	282920,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		2510,09	94,37	117974,00	4435,00			
40	40	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	47,94	3370,00		161558,00		161558,00	12925,00	174483,00
41	41	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	47,6	2694,62 654,45	17,55 7,11	128264,00 31152,00	835,00 338,00	96277,00	29601,00	157865,00
			Итого по разделу 6: Полы					8129972,00 3167709,00	240786,00 121041,00	4721479,00 0,00	3091428,00 162241,00	11383641,00
			Раздел 7: Потолки									
42	42	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1138	1603,10 1251,07	6,17 2,41	1824331,00 1423721,00	7022,00 2743,00	393589,00	1141171,00	2965502,00
43	43	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1138	628,60 438,20	4,18 2,07	715351,00 498676,00	4757,00 2356,00	211918,00	400825,00	1116176,00
			Итого по разделу 7: Потолки					2539682,00 1922397,00	11779,00 5099,00	605507,00 0,00	1541996,00 0,00	4081678,00
			Раздел 8: Отделка помещений									
44	44	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3210	2750,53 2259,16	115,30 97,49	8829204,00 7251906,00	370113,00 312943,00	1207185,00	6051879,00 1190487,00	16071570,00
45	45	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3210	2353,48 1592,59	24,18 9,29	7554666,00 5112209,00	77618,00 29821,00	2364839,00	4113624,00	11668290,00
46	46	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3210	1375,99 1109,72	7,05 3,50	4416933,00 3562206,00	22631,00 11235,00	832096,00	2858753,00 582055,00	7857741,00
			Итого по разделу 8:					20800803,00 15926321,00	470362,00 353999,00	4404120,00 0,00	13024256,00 1772542,00	35597601,00
			Раздел 9: Окна, двери									
47	47	1110-0106-0204 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2	55,4	7234,81 4642,27	661,51 194,32	400809,00 257182,00	36647,00 10765,00	106979,00	241152,00	641961,00
48	48	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	60,9	1752,37 580,82	7,89 4,00	106719,00 35372,00	481,00 244,00	70867,00	32054,00	138773,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	55,4	41125,00		2278325,00		2278325,00		2460591,00
											182266,00	
50	50	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	60,9	1238,00		75394,00		75394,00		81426,00
											6032,00	
51	51	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	64,07	4967,34	827,19	318257,00	52998,00	88809,00	172158,00	490415,00
						2754,02	231,58	176450,00	14837,00			
52	52	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	64,07	55181,00		3535447,00		3535447,00		3818283,00
											282836,00	
			Итого по разделу 9: Окна, двери					6714951,00	90126,00	6155821,00	445364,00	7631449,00
								469004,00	25846,00	0,00	471134,00	
			Раздел 10: Фасад									
53	53	1115-0202-0101 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой	м2 отделываемой поверхности	3200	1527,68	39,77	4888576,00	127264,00	1628832,00	2547405,00	8030859,00
						978,90	16,18	3132480,00	51776,00		594878,00	
			Итого по разделу 10: Фасад					4888576,00	127264,00	1628832,00	2547405,00	8030859,00
								3132480,00	51776,00	0,00	594878,00	
			Раздел 11: Водопровод и канализация									
54	54	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	190	2768,63	2,69	526039,00	511,00	2219,00	512901,00	1122055,00
						2754,26	0,31	523309,00	59,00		83115,00	
55	55	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	90	261,00		23490,00		23490,00		25369,00
											1879,00	
56	56	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	45	2763,34	2,35	124350,00	106,00	531,00	121260,00	265259,00
						2749,20	0,46	123714,00	21,00		19649,00	
57	57	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	45	443,00		19935,00		19935,00		21530,00
											1595,00	
58	58	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	2692,63	12,90	80779,00	387,00	394,00	78419,00	171934,00
						2666,60	0,71	79998,00	21,00		12736,00	
59	59	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	30	724,00		21720,00		21720,00		23458,00
											1738,00	
60	60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	48	4724,24	162,10	226764,00	7781,00	14576,00	202296,00	463385,00
						4258,47	42,04	204407,00	2018,00		34325,00	
61	61	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	6850,00		34250,00		34250,00		36990,00
											2740,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	13	5675,00		73775,00		73775,00		79677,00
											5902,00	
63	63	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3644,00		72880,00		72880,00		78710,00
											5830,00	
64	64	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2849,00		28490,00		28490,00		30769,00
											2279,00	
65	65	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	58,00		232,00		232,00		251,00
											19,00	
66	66	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	44,00		264,00		264,00		285,00
											21,00	
67	67	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	113	19,00		2147,00		2147,00		2319,00
											172,00	
68	68	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	6	96,00		576,00		576,00		622,00
											46,00	
69	69	241-209-2007 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	8	158,00		1264,00		1264,00		1365,00
											101,00	
70	70	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	3	99,00		297,00		297,00		321,00
											24,00	
71	71	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	30	99,00		2970,00		2970,00		3208,00
											238,00	
72	72	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	3	45,00		135,00		135,00		146,00
											11,00	
73	73	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	23,00		69,00		69,00		75,00
											6,00	
74	74	241-211-1403 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	445	218,00		97010,00		97010,00		104771,00
											7761,00	
			Итого по разделу 11: Водопровод и канализация					1337436,00	8785,00	397224,00	914876,00	2432499,00
								931428,00	2119,00	0,00	180187,00	
			Раздел 12: Электроснабжение									
75	75	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп. Установка отдельно на штырях	шт.	68	4780,07	1208,49	325044,00	82177,00	18193,00	205824,00	573337,00
						3304,04	899,88	224674,00	61192,00		42469,00	
76	76	247-101-0102 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	68	3993,00		271524,00		271524,00		293246,00
											21722,00	
77	77	243-901-0213 РСНБ РК 2022	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/200	шт.	1	25053,00		25053,00		25053,00		27057,00
											2004,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	247-204-2236 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"	шт.	1	19445,00		19445,00		19445,00	1556,00	21001,00
79	79	247-204-4236 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С" 3Р 63А 10 кА	шт.	3	7746,00		23238,00		23238,00	1859,00	25097,00
80	80	247-204-4234 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С" 3Р 40А 10 кА	шт.	2	7591,00		15182,00		15182,00	1215,00	16397,00
81	81	247-204-4232 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С" 3Р 25А 10 кА	шт.	1	7282,00		7282,00		7282,00	583,00	7865,00
82	82	247-214-0105 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	482,00		12050,00		12050,00	964,00	13014,00
83	83	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	364,00		9100,00		9100,00	728,00	9828,00
84	84	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	10	1219,00		12190,00		12190,00	975,00	13165,00
85	85	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	356760,00		71352,00		71352,00	5708,00	77060,00
86	86	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,07	556800,00		38976,00		38976,00	3118,00	42094,00
87	87	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	617027,00		12341,00		12341,00	987,00	13328,00
88	88	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,012	915274,00		10983,00		10983,00	879,00	11862,00
89	89	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,014	2050206,00		28703,00		28703,00	2296,00	30999,00
90	90	Т Прайс	Оборудование для магазина	шт	1	3400000,00		3400000,00		3400000,00		3400000,00
			Итого по разделу 12: Электроснабжение					4282463,00	82177,00	575612,00	205824,00	4575350,00
								224674,00	61192,00	3400000,00	87063,00	
			Раздел 13: Отопление									
91	91	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	105,2	1584,53	20,40	166693,00	2146,00		162136,00	328829,00
						1564,13	8,54	164547,00	898,00			
92	92	245-102-0103 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминневый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт	секция	320	2031,00		649920,00		649920,00	51994,00	701914,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	36	3228,00		116208,00		116208,00		125505,00
											9297,00	
94	94	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	240	2304,47	11,36	553072,00	2726,00	4639,00	534960,00	1088032,00
						2273,78	0,71	545707,00	170,00			
95	95	241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	240	1175,00		282000,00		282000,00		304560,00
											22560,00	
96	96	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	720	2304,47	11,36	1659217,00	8179,00	13918,00	1604879,00	3264096,00
						2273,78	0,71	1637120,00	511,00			
97	97	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	720	724,00		521280,00		521280,00		562982,00
											41702,00	
98	98	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	250	2355,70	2,35	588925,00	587,00	2948,00	573795,00	1162720,00
						2341,56	0,46	585390,00	115,00			
99	99	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	250	443,00		110750,00		110750,00		119610,00
											8860,00	
100	100	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	100	2358,44	2,69	235844,00	269,00	1168,00	229749,00	465593,00
						2344,07	0,31	234407,00	31,00			
101	101	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	100	261,00		26100,00		26100,00		28188,00
											2088,00	
102	102	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	4680,87	118,73	74894,00	1899,00	4859,00	67102,00	141996,00
						4258,47	21,02	68136,00	336,00			
103	103	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	5796,00		5796,00		5796,00		6260,00
											464,00	
104	104	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	15	5996,00		89940,00		89940,00		97135,00
											7195,00	
105	105	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	17	4724,24	162,10	80312,00	2756,00	5162,00	71647,00	151959,00
						4258,47	42,04	72394,00	715,00			
106	106	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	15	6242,00		93630,00		93630,00		101120,00
											7490,00	
107	107	242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	8084,00		8084,00		8084,00		8731,00
											647,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	108	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	8828,00		8828,00		8828,00		9534,00
											706,00	
109	109	245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	12	26828,00		321936,00		321936,00		347691,00
											25755,00	
110	110	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	4724,24	162,10	56691,00	1945,00	3644,00	50574,00	107265,00
						4258,47	42,04	51102,00	504,00			
111	111	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	6242,00		74904,00		74904,00		80896,00
											5992,00	
			Итого по разделу 13: Отопление					5725024,00	20507,00	2345714,00	3294842,00	9204616,43
								3358803,00	3280,00	0,00	184750,00	
			ИТОГО по акту					100191824,00	1644243,00	57222126,00	32733767,00	140178571,43
								37925458,00	815635,00	3400000,00	7252980,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3400000,00		
			НДС	12%								16821428,57
			Итого с учетом НДС									157000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Айтбаев Абдулла Мухамеджанович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Айтбаев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Муканов Самат Сагиндыкович

Эксперт 1го уровня по техническому надзору
Муканов Самат Сагиндыкович
ИИН 680416300408
№KZ08VJE00034876
№KZ94VJE00023531
№KZ77VJE00070785

М.П.