Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 10, тел.: 87132416820 416949**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **190240037042**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

130440015157

Договор (контракт): Договор № 230200/00 от 22.06.2023г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
798	**27.09.2024**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог в п. Кирпичный в городе Актобе			Работа	1	121 778 308,01	121 778 308,01	13 047 675,86
				Итого	1	x	121 778 308,01	13 047 675,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Салимов М.М.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: «Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		230200/00	**22.06.2023г.**				
		№230200/03	02.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	750 179 424,18									
Акт №1	121 778 308,01	108 730 632,15								
Итого за отчетный месяц	**121 778 308,01**	**108 730 632,15**							13 047 675,86	121 778 308,01
									13 047 675,86	**121 778 308,01**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

«АССАНА-ДорСтрой» БИН 130440015167 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**

Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2024 г.

на Дорожную одежду
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Основной ход									
		Тип 1									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3766,879	10230,69	1409,24	38537771	5308437	32461644	2228033	44027068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			203,80	343,87	767690	1295317		3261264	
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 (18) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	12849,69	903,91	272,31	11614963	3499099	7493554	1851126	14543376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,43	84,96	622310	1091710		1077287	
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	12849,69	144,12	38,02	1851897	488545	1363352	175013	2189063
					--	12,61	--	162035		162153	

4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	7,367	3016,20	3016,20	22220	22220	--	10537	35378
					--	1324,30	--	9756		2621	
5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	7,5880	186795,00	--	1417400	--	1417400	--	1530792
					--	--	--	--		113392	
6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	9208,886	2369,67	229,25	21822021	2111137	19414634	665342	24286319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,17	34,73	296250	319825		1798956	
7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	9208,886	1547,24	0,14	14248357	1289	14090701	168891	15570661
					16,98	--	156367	--		1153413	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,4357	3016,20	3016,20	1314	1314	--	623	2092
					--	1324,30	--	577		155	
9	216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,4488	186795,00	--	83834	--	83834	--	90541
					--	--	--	--		6707	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1496,8	2376,51	240,82	3557160	360459	3148549	106767	3957045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,17	33,88	48152	50712		293118	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1496,8	527,28	0,05	789233	75	780686	9145	862246
					5,66	--	8472	--		63868	

Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:					107 094 581
В том числе оборудование:					
Итого с временными зданиями и сооружениями :	1,30%			1 392 230	108 486 811
Итого с зимним удорожанием:	2,43%			2 636 230	111 123 041
Итого с непредвиденными работами и затратами :	2%			2 222 461	113 345 502
Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038					106 107 432
Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868					8 345 865
Итого					114 453 297

Итого с понижающим коэф-том:				108 730 632,15
НДС - 12%				13 047 675,86
Всего к оплате:				121 778 308,01

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VR Partners" Кан Л.В.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. зав. сектора АД Жумабек А.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)