Форма по приложению
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от "" марта 2015 года № 152

Заказчик **Мустафаева Есенкул Сулейменовна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ABD building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Здание обслужинвания населения по адресу: Кызылординская область,Жанакорганский район,Раушан**

(наименование, адрес)

Объект **Здание обслужинвания населения по адресу: Кызылординская область,Жанакорганский район,Раушан**

Договор подряда (контракт) **№79/6** от **10.02**.2022 г. (наименование)

Акт выполненных работ

за **Август 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 м³ при работе на гидроэнергетическом строительстве**	**м³ грунта**	225	174,0	171,0	39 150,0	38 475,0			39 150,0
						3,0	42,0	675,0	9 450,0			
2	2	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 3**	**м³ грунта**	37,5	113,0	113,0	4 238,0	4 238,0			4 238,0
						0,0	29,0	0,0	1 088,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					43 388	42 713	0	0	43 388
								675	10 538	0	0	
			Раздел 2: Фундамент									
3	3	1106-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство**	**м³**	34,8	6 346,0	1 252,0	220 841,0	43 570,0	89 331,0		220 841,0
						2 527,0	312,0	87 940,0	10 858,0			
4	4	212-101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м³**	35,322	24 498,0		865 318,0		865 318,0		865 318,0
5	5	1106-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	5,85	22 286,0	4 203,0	130 373,0	24 587,0	22 687,0		130 373,0
						14 205,0	1 205,0	83 099,0	7 049,0			
6	6	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	5,85	344 958,0		2 018 004,0		2 018 004,0		2 018 004,0
			Итого по разделу 2: Фундамент					3 234 536	68 157	2 995 340	0	3 234 536
								171 039	17 907	0	0	
			Раздел 3: Кладка стен									
7	7	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	54,5	13 297,0	7 242,0	724 686,0	394 690,0	54,0		724 686,0
						6 054,0	1 675,0	329 943,0	91 288,0			

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**		13,08	23 352,0		305 444,0		305 444,0		305 444,0
				м³								
9	9	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**		20,71	55 000,0		1 139 050,0		1 139 050,0		1 139 050,0
				1000 шт.								
10	10	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**		150	6 814,0	3 161,0	1 022 100,0	474 150,0	268 050,0		1 022 100,0
				м²		1 866,0	1 023,0	279 900,0	153 450,0			
11	11	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		150	929,0	273,0	139 350,0	40 950,0	66 600,0		139 350,0
				м² стяжки		212,0	60,0	31 800,0	9 000,0			
12	12	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		150	396,0	62,0	59 400,0	9 300,0	48 150,0		59 400,0
				м² стяжки		13,0	14,0	1 950,0	2 100,0			
			Итого по разделу 3: Кладка стен					3 390 030	919 090	1 827 348	0	3 390 030
								643 593	255 838	0	0	
			Раздел 4: Полы									
13	13	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		7,5	23 178,0	4 567,0	173 835,0	34 253,0	113 707,0		173 835,0
				м³ изоляции		3 450,0	1 267,0	25 875,0	9 503,0			
14	14	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		150	849,0	87,0	127 350,0	13 050,0	67 800,0		127 350,0
				м² стяжки		310,0	32,0	46 500,0	4 800,0			
15	15	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		150	525,0	59,0	78 750,0	8 850,0	67 650,0		78 750,0
				м² стяжки		15,0	21,0	2 250,0	3 150,0			
16	16	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		150	2 562,0	410,0	384 300,0	61 500,0	179 700,0		384 300,0
				м² покрытия		954,0	135,0	143 100,0	20 250,0			
17	17	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**		155	3 266,0		499 698,0		499 698,0		499 698,0
				м²								
18	18	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		155	3 947,0	34,0	611 785,0	5 270,0	567 920,0		611 785,0
				м		249,0	10,0	38 595,0	1 550,0			
			Итого по разделу 4: Полы					1 875 718	122 923	1 496 475	0	1 875 718
								256 320	39 253	0	0	
			Раздел 5: Потолки									
19	19	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		150	843,0	12,0	126 450,0	1 800,0	53 400,0		126 450,0
				м² отделываемой поверхности		475,0	3,0	71 250,0	450,0			
20	20	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		150	339,0	9,0	50 850,0	1 350,0	24 450,0		50 850,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² окрашиваемой поверхности		167,0	3,0	25 050,0	450,0			
			Итого по разделу 5: Потолки					177 300	3 150	77 850	0	177 300
								96 300	900	0	0	
			Раздел 6. Отделка помещений									
21	21	1110-0401-0106 РСНБ РК 2022	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой		49,62552	11 980,0	271,0	594 514,0	13 448,0	374 525,0		594 514,0
				м² перегородок		4 162,0	87,0	206 541,0	4 317,0			
22	22	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		230	1 486,0	47,0	341 780,0	10 810,0	191 820,0		341 780,0
				м² оштукатуриваемой поверхности		605,0	14,0	139 150,0	3 220,0			
23	23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		230	691,0	15,0	158 930,0	3 450,0	58 420,0		158 930,0
				м² окрашиваемой поверхности		422,0	6,0	97 060,0	1 380,0			
			Итого по разделу 6:					1 095 224	27 708	624 765	0	1 095 224
								442 751	8 917	0	0	
			Раздел 7: Окна, двери									
24	24	1110-0106-0204 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)		6,72	5 785,0	894,0	38 875,0	6 008,0	21 349,0		38 875,0
				м²		1 714,0	212,0	11 518,0	1 425,0			
25	25	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м		5,5	3 591,0	16,0	19 750,0	89,0	18 540,0		19 750,0
				м		204,0	5,0	1 122,0	28,0			
26	26	223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		6,72	58 644,0		394 088,0		394 088,0		394 088,0
				м²								
27	27	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм		3,5	1 332,0		4 662,0		4 662,0		4 662,0
				м								
28	28	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков		4	5 302,0	1 853,0	21 208,0	7 412,0	9 588,0		21 208,0
				м		1 052,0	428,0	4 208,0	1 712,0			
29	29	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		4	55 191,0		220 764,0		220 764,0		220 764,0
				м²								
			Итого по разделу 7: Окна, двери					699 347	13 509	668 991	0	699 347
								16 848	3 165	0	0	
			Раздел 8. Фасад									
30	30	1115-0202-0101 РСНБ РК 2022	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой		230	1 423,0	79,0	327 290,0	18 170,0	223 560,0		327 290,0
				м² отделываемой поверхности		372,0	24,0	85 560,0	5 520,0			

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 8: Фасад					327 290	18 170	223 560	0	327 290
								85 560	5 520	0	0	
			Раздел 9: Электроснабжение									
31	31	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп. Установка отдельно на штырях**	шт.	37	4 689,0 / 1 296,0	3 125,0 / 1 288,0	173 493,0 / 47 952,0	115 625,0 / 47 656,0	9 916,0		173 493,0
32	32	247-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65**	шт.	37	41 834,0		1 547 858,0		1 547 858,0		1 547 858,0
33	33	247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок: до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	10	467,0		4 670,0		4 670,0		4 670,0
34	34	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок: до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	10	352,0		3 520,0		3 520,0		3 520,0
35	35	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	5	1 149,0		5 745,0		5 745,0		5 745,0
36	36	1308-0203-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Устройство**	м кабеля	120	534,0 / 76,0	458,0 / 153,0	64 080,0 / 9 120,0	54 960,0 / 18 360,0			64 080,0
37	37	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,12	419 775,0		50 373,0		50 373,0		50 373,0
38	38	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,05	609 368,0		30 468,0		30 468,0		30 468,0
			Итого по разделу 9: Электроснабжение					1 880 207	170 585	1 652 550	0	1 880 707
								57 072	66 016	0	0	
			Раздел 10: Отопление									
39	39	1113-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	23,2	3 419,0 / 632,0	41,0 / 12,0	79 321,0 / 14 662,0	951,0 / 278,0	63 708,0		79 321,0
40	40	245-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт**	секция	55	1 990,0		109 450,0		109 450,0		109 450,0
41	41	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	50	929,0 / 892,0	15,0 / 1,0	46 450,0 / 44 600,0	750,0 / 50,0	1 100,0		46 450,0
42	42	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	50	671,0		33 550,0		33 550,0		33 550,0
43	43	1116-0501-0603 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	20	936,0 / 918,0	4,0 / 0,0	18 720,0 / 18 360,0	80,0 / 0,0	280,0		18 720,0
44	44	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	20	396,0		7 920,0		7 920,0		7 920,0
45	45	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		20	939,0	5,0	18 780,0	100,0	300,0		18 780,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м трубопровода	20	919,0 236,0	0,0	18 380,0 4 720,0	0,0	4 720,0		4 720,0
47	47	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	м	6	3 388,0 1 670,0	182,0 30,0	20 328,0 10 020,0	1 092,0 180,0	9 216,0		20 328,0
48	48	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	5 751,0		5 751,0		5 751,0		5 751,0
49	49	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	5	5 949,0		29 745,0		29 745,0		29 745,0
50	50	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5	3 478,0 1 670,0	272,0 60,0	17 390,0 8 350,0	1 360,0 300,0	7 680,0		17 390,0
51	51	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	5	6 193,0		30 965,0		30 965,0		30 965,0
			Итого по разделу 10: Отопление					423 090 114 372	4 333 808	304 385 0	0 0	423 090
			Раздел 11: Водопровод и канализация									
52	52	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	60	1 100,0 1 080,0	5,0 0,0	66 000,0 64 800,0	300,0 0,0	900,0		66 000,0
53	53	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	60	236,0		14 160,0		14 160,0		14 160,0
54	54	1116-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	20	1 096,0 1 078,0	4,0 0,0	21 920,0 21 560,0	80,0 0,0	280,0		21 920,0
55	55	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	20	396,0		7 920,0		7 920,0		7 920,0
56	56	1116-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	10	1 079,0 1 046,0	17,0 1,0	10 790,0 10 460,0	170,0 10,0	160,0		10 790,0
57	57	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	10	671,0		6 710,0		6 710,0		6 710,0
58	58	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	15	3 478,0 1 670,0	272,0 60,0	52 170,0 25 050,0	4 080,0 900,0	23 040,0		52 170,0
59	59	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	9 164,0		18 328,0		18 328,0		18 328,0
60	60	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	3	5 588,0		16 764,0		16 764,0		16 764,0
61	61	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		5	3 588,0		17 940,0		17 940,0		17 940,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
62	62	242-207-0601 *РСНК РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		5	2 805,0		14 025,0		14 025,0		14 025,0
				шт.								
			Итого по разделу 11: Водопровод и канализация					246 727	4 630	120 227	0	246 727
								121 870	910	0	0	
			ИТОГО по акту					13 392 857	1 394 968	9 991 491	0	13 392 857
								2 006 400	409 772	0	0	
		Итого по акту										13 392 857,14
			НДС	12%								1607142,86
			Итого с учетом НДС									15000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABD building"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Мустафаева Есенкул Сулейменовна

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "BATMURAT LTD"