Форма по приложению 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от "[illegible]" [illegible] № 1[illegible]

Заказчик **Ералиев Толеу Айманулы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ABD building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство мини-молочного цеха по адресу:Кызылординская область,Кармакшинский район,сельский округ Жанажолский,ул.Е.Жаманкулов 21село Дур Онгар**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство мини-молочного цеха по адресу:Кызылординская область,Кармакшинский район,сельский округ Жанажолский,ул.Е.Жаманкулов 21село Дур Онгар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№83/4** от **22.09** 2022 г.

Акт выполненных работ

за **Март 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 м³ при работе на гидроэнергетическом строительстве**	м³ грунта	75	185,0 14,0	171,0 42,0	13 875,0 1 050,0	12 825,0 3 150,0			13 875,0
2	2	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м³ грунта	12,5	113,0 0,0	113,0 29,0	1 413,0 0,0	1 413,0 363,0			1 413,0
3	3	1106-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство**	м³	16	13 926,0 10 107,0	1 252,0 312,0	222 816,0 161 712,0	20 032,0 4 992,0	41 072,0		222 816,0
4	4	212-101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	16,24	24 498,0		397 848,0		397 848,0		397 848,0
5	5	1106-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	1,32	64 903,0 56 822,0	4 203,0 1 205,0	85 672,0 75 005,0	5 548,0 1 591,0	5 119,0		85 672,0
6	6	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,32	344 958,0		455 345,0		455 345,0		455 345,0
	7	1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м²	65	23 680,0 1 366,0	2 593,0 554,0	1 539 200,0 88 790,0	168 545,0 36 010,0	1 281 865,0		1 539 200,0
8	8	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м² покрытия	50	4 121,0 1 853,0	1 325,0 410,0	206 050,0 92 650,0	66 250,0 20 500,0	47 150,0		206 050,0
9	9	1109-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж**	т конструкций	1,2	52 911,0 27 261,0	17 747,0 4 796,0	63 493,0 32 713,0	21 296,0 5 755,0	9 484,0		63 493,0
10	10	1109-0302-0111 *РСНБ РК 2022*	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 48 м. массой более 15 т. Монтаж на высоте 25 м**	т конструкций	1,05	103 247,0 38 186,0	44 882,0 12 302,0	108 409,0 40 095,0	47 126,0 12 917,0	21 188,0		108 409,0
11	11	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,278	304 120,0 246 911,0	52 343,0 13 594,0	84 545,0 68 641,0	14 551,0 3 779,0	1 353,0		84 545,0

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	222-525-0202 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	т	0,278	1 106 138,0		307 506,0		307 506,0		307 506,0
13	13	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	$м^3$ изоляции	2,5	33 529,0 13 801,0	4 567,0 1 267,0	83 822,0 34 502,0	11 418,0 3 168,0	37 902,0		83 822,0
14	14	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	50	1 780,0 1 241,0	87,0 32,0	89 000,0 62 050,0	4 350,0 1 600,0	22 600,0		89 000,0
15	15	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	50	570,0 60,0	59,0 21,0	28 500,0 3 000,0	2 950,0 1 050,0	22 550,0		28 500,0
16	16	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	50	5 423,0 3 815,0	410,0 135,0	271 150,0 190 750,0	20 500,0 6 750,0	59 900,0		271 150,0
17	17	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	$м^2$	51	3 266,0		166 566,0		166 566,0		166 566,0
18	18	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	65	4 693,0 995,0	34,0 10,0	305 045,0 64 675,0	2 210,0 650,0	238 160,0		305 045,0
19	19	Прайс	**Оборудование для молочного цеха**	кт	1	765 882,0 0,0	0,0 0,0	765 882,0 0,0	0,0 0,0	765 882,0		765 882,0
20	20	1110-0106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	м	5,04	10 928,0 6 857,0	894,0 212,0	55 077,0 34 559,0	4 505,0 1 068,0	16 013,0		55 077,0
21	21	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	3,5	4 204,0 817,0	16,0 5,0	14 714,0 2 860,0	57,0 18,0	11 797,0		14 714,0
22	22	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м	5,04	58 644,0		295 566,0		295 566,0		295 566,0
23	23	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 24166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	3,5	1 332,0		4 662,0		4 662,0		4 662,0
24	24	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**	м	2	8 458,0 4 208,0	1 853,0 428,0	16 916,0 8 416,0	3 706,0 856,0	4 794,0		16 916,0
25	25	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м	2	55 191,0		110 382,0		110 382,0		110 382,0
26	26	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	70	4 341,0 4 321,0	5,0 0,0	303 870,0 302 470,0	350,0 0,0	1 050,0		303 870,0
27	27	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	70	236,0		16 520,0		16 520,0		16 520,0
28	28	1116-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	60	4 330,0 4 312,0	4,0 0,0	259 800,0 258 720,0	240,0 0,0	840,0		259 800,0
29	29	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	60	396,0		23 760,0		23 760,0		23 760,0
30	30	1116-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	30	4 215,0 4 182,0	17,0 1,0	126 450,0 125 460,0	510,0 30,0	480,0		126 450,0

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	241-208-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	30	671,0		20 130,0		20 130,0		20 130,0
32	32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	8 490,0	272,0	101 880,0	3 264,0	18 432,0		101 880,0
33	33	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	9 164,0	60,0	80 184,0	720,0			
34	34	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	5 588,0		45 820,0		45 820,0		45 820,0
35	35	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 588,0		16 764,0		16 764,0		16 764,0
36	36	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 805,0		10 764,0		10 764,0		10 764,0
37	37	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп. Установка отдельно на штырях	шт.	10	8 576,0	3 125,0	5 610,0		5 610,0		5 610,0
38	38	247-301-0110 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65	шт.	10	5 183,0	1 288,0	51 830,0	12 880,0	2 680,0		85 760,0
39	39	247-214-0105 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	41 834,0		418 340,0		418 340,0		418 340,0
40	40	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	467,0		4 670,0		4 670,0		4 670,0
41	41	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2Р+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	10	352,0		3 520,0		3 520,0		3 520,0
				шт.	5	1 149,0		5 745,0		5 745,0		5 745,0
			ИТОГО по акту					7 142 857	442 896	4 919 829	0	7 142 857
		Итого по акту						1 780 132	117 847	0	0	
			НДС	12%								7 142 857,14
			Итого с учетом НДС									857142,86
												8000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABD building"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Ерялиев Төлеу Айманұлы

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "BAIMURAT LTD"