Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Бозгулова Орынша Юнисовна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "ABD building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция жилого дома с пристройкой под размещение детского сада по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул.Такей Есетов, д.17**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция жилого дома с пристройкой под размещение детского сада по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул.Такей Есетов, д.17**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80/1** от **09.03.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**		2,16	80147,00	12038,00	173117,76	26002,56			173117,76
				м^3 кладки		68109,00	3731,00	147115,68	8059,20			
2	2	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		27	383,00	8,00	10341,00	216,00			10341,00
				м^2		376,00	3,00	10152,00	81,00			
3	3	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		15,18	2836,00	79,00	43050,60	1199,40			43050,60
				м^2		2757,00	28,00	41851,20	425,10			
4	4	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		36	766,00	0,00	27576,00	0,00			27576,00
				м^2		766,00	0,00	27576,00	0,00			
5	5	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		15	2644,00	143,00	39660,00	2145,00			39660,00
				м^2 облицовки		2501,00	45,00	37515,00	675,00			
6	6	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**		10,962	1244,00	0,00	13636,80	0,00			13636,80
				м^2		1244,00	0,00	13636,80	0,00			
7	7	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		1,2	7147,00	300,00	8576,40	360,00			8576,40
				шт.		6847,00	92,00	8216,40	110,40			
8	8	1146-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**		3,57	1646,00	414,00	5876,10	1477,80			5876,10
				м^2		1231,00	147,00	4394,70	524,70			
9	9	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия**		21	5938,00	1551,00	124698,00	32571,00			124698,00
				м^2		4387,00	482,00	92127,00	10122,00			
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					446532,66	63971,76	0,00	0,00	446532,66
								382584,78	19997,40	0,00	0,00	
			Раздел 2: Монтажные работы									
10	10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**		1,575	57029,00	6373,00	89820,85	10037,65	43625,75		89820,85
				м^3		22957,00	1271,00	36157,45	2002,00			
11	13	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**		3,42	7991,00	78,00	27329,28	266,88	11053,44		27329,28
				м^2		4681,00	23,00	16008,96	78,72			
12	15	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**		38,304	2426,00	12,00	92925,60	459,60	16126,08		92925,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		1993,00	3,00	76339,92	114,96			
13	16	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**		38,304	1450,00	10,00	55540,80	383,04	9997,44		55540,80
				$м^2$		1179,00	3,00	45160,32	114,96			
14	17	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**		23,3544	1701,00	12,00	39725,76	280,32	9808,80		39725,76
				$м^2$		1269,00	3,00	29636,64	70,08			
15	18	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**		23,3544	1299,00	10,00	30337,44	233,52	5651,76		30337,44
				$м^2$		1047,00	3,00	24452,16	70,08			
16	19	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		32,33274	9861,00	46,00	318833,17	1487,28	94670,23		318833,17
				$м^2$		6887,00	14,00	222675,67	452,64			
17	20	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**		15,1224	1701,00	12,00	25723,20	181,44	6351,36		25723,20
				$м^2$		1269,00	3,00	19190,40	45,36			
18	21	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**		15,1224	1299,00	10,00	19644,00	151,20	3659,76		19644,00
				$м^2$		1047,00	3,00	15833,04	45,36			
19	23	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**		78	5069,00	124,00	395382,10	9671,85	309426,29		395382,10
				$м^2$		978,00	36,00	76283,95	2807,90			
20	24	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**		54	561,00	7,00	30294,00	378,00	12420,00		30294,00
				м		324,00	2,00	17496,00	108,00			
21	25	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**		20,793	9880,00	56,00	205434,84	1164,41	79907,50		205434,84
				$м^2$		5981,00	16,00	124362,93	332,69			
22	26	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**		14,6	561,00	7,00	8190,60	102,20	3358,00		8190,60
				м		324,00	2,00	4730,40	29,20			
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					1339181,64	24797,39	606056,41	0,00	1339181,64
								708327,84	6271,95	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					1785714,29	88769,15	606056,41	0,00	1785714,29
								1090912,62	26269,35	0,00	0,00	
			НДС									314 285,71
			Всего с НДС									2 100 000,00

Заказчик: _____
Бозгулова Орынша Юнисовна

Генподрядчик: _____
ТОО "ABD building"

Технадзор: «BAIMURAT LTD»
ТОО "BAIMURAT LTD"