Форма по приложению 2-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № 180

Заказчик: **Наурызбаев Аслан Серикбаевич**

Подрядчик: **ТОО "ABD building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство бани по адресу: Кызылординская обалсть,Аральский район,уч.1А в п.Саксаульск,ул.А.Иманов**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство бани по адресу: Кызылординская обалсть,Аральский район,уч.1А в п.Саксаульск,ул.А.Иманов**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№78/9** от **16.01**.2023 г.
(наименование)

Акт выполненных работ

за **Июнь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей**	$м^2$	150	4,0 0,0	4,0 1,0	600,0 0,0	600,0 150,0			600,0
2	2	1101-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 $м^3$ при работе на гидроэнергетическом строительстве**	$м^3$ грунта	150	188,0 17,0	171,0 42,0	28 200,0 2 550,0	25 650,0 6 300,0			28 200,0
3	3	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	25	113,0 0,0	113,0 29,0	2 825,0 0,0	2 825,0 725,0			2 825,0
4	4	1106-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство**	$м^3$	32,5	16 453,0 12 634,0	1 252,0 312,0	534 722,0 410 605,0	40 690,0 10 140,0	83 428,0		534 722,0
5	5	212-101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	32,9875	24 498,0		808 128,0		808 128,0		808 128,0
6	6	1106-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	5,6	79 108,0 71 027,0	4 203,0 1 205,0	443 005,0 397 751,0	23 537,0 6 748,0	21 717,0		443 005,0
7	7	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,6	344 958,0		1 931 765,0		1 931 765,0		1 931 765,0
8	8	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	52	37 515,0 30 272,0	7 242,0 1 675,0	1 950 780,0 1 574 144,0	376 584,0 87 100,0	52,0		1 950 780,0
9	9	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	12,48	23 352,0		291 433,0		291 433,0		291 433,0
10	10	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	1000 шт.	19,76	55 000,0		1 086 800,0		1 086 800,0		1 086 800,0
11	11	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	$м^2$	100	14 276,0 9 328,0	3 161,0 1 023,0	1 427 600,0 932 800,0	316 100,0 102 300,0	178 700,0		1 427 600,0
12	12	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	100	1 775,0 1 058,0	273,0 60,0	177 500,0 105 800,0	27 300,0 6 000,0	44 400,0		177 500,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		100	448,0	62,0	44 800,0	6 200,0	32 100,0		44 800,0
				м² стяжки		65,0	14,0	6 500,0	1 400,0			
14	14	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		5	36 980,0	4 567,0	184 900,0	22 835,0	75 805,0		184 900,0
				м³ изоляции		17 252,0	1 267,0	86 260,0	6 335,0			
15	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		100	2 091,0	87,0	209 100,0	8 700,0	45 200,0		209 100,0
				м² стяжки		1 552,0	32,0	155 200,0	3 200,0			
16	16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		100	585,0	59,0	58 500,0	5 900,0	45 100,0		58 500,0
				м² стяжки		75,0	21,0	7 500,0	2 100,0			
17	17	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		100	6 376,0	410,0	637 600,0	41 000,0	119 800,0		637 600,0
				м² покрытия		4 768,0	135,0	476 800,0	13 500,0			
18	18	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм		102	3 266,0		333 132,0		333 132,0		333 132,0
				м²								
19	19	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство		115	4 942,0	34,0	568 330,0	3 910,0	421 360,0		568 330,0
				м		1 244,0	10,0	143 060,0	1 150,0			
20	20	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		100	2 744,0	12,0	274 400,0	1 200,0	35 600,0		274 400,0
				м² отделываемой поверхности		2 376,0	3,0	237 600,0	300,0			
21	21	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		100	1 005,0	9,0	100 500,0	900,0	16 300,0		100 500,0
				м² окрашиваемой поверхности		833,0	3,0	83 300,0	300,0			
22	22	1110-0401-0106 РСНБ РК 2022	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой		35	28 627,0	271,0	1 001 945,0	9 485,0	264 145,0		1 001 945,0
				м² перегородок		20 809,0	87,0	728 315,0	3 045,0			
23	23	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		130	3 907,0	47,0	507 910,0	6 110,0	108 420,0		507 910,0
				м² оштукатуриваемой поверхности		3 026,0	14,0	393 380,0	1 820,0			
24	24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		130	2 378,0	15,0	309 140,0	1 950,0	33 020,0		309 140,0
				м² окрашиваемой поверхности		2 109,0	6,0	274 170,0	780,0			
25	25	1110-0106-0204 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)		6,72	12 642,0	894,0	84 954,0	6 008,0	21 349,0		84 954,0
				м²		8 571,0	212,0	57 597,0	1 425,0			
26	26	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м		5,5	4 409,0	16,0	24 250,0	89,0	18 540,0		24 250,0
				м		1 022,0	5,0	5 621,0	28,0			
27	27	223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		6,72	58 644,0		394 088,0		394 088,0		394 088,0
				м²								
28	28	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм		3,5	1 332,0		4 662,0		4 662,0		4 662,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	м²	4	9 510,0	1 853,0	38 040,0	7 412,0	9 588,0		38 040,0
						5 260,0	428,0	21 040,0	1 712,0			
30	30	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	4	55 191,0		220 764,0		220 764,0		220 764,0
31	31	1115-0202-0101 РСНБ РК 2022	**Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой**	м² отделываемой поверхности	120	2 912,0	79,0	349 440,0	9 480,0	116 640,0		349 440,0
						1 861,0	24,0	223 320,0	2 880,0			
32	32	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	60	5 421,0	5,0	325 260,0	300,0	900,0		325 260,0
						5 401,0	0,0	324 060,0	0,0			
33	33	241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	60	236,0		14 160,0		14 160,0		14 160,0
34	34	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	20	5 408,0	4,0	108 160,0	80,0	280,0		108 160,0
						5 390,0	0,0	107 800,0	0,0			
35	35	241-205-1103 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	20	396,0		7 920,0		7 920,0		7 920,0
36	36	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	10	5 261,0	17,0	52 610,0	170,0	160,0		52 610,0
						5 228,0	1,0	52 280,0	10,0			
37	37	241-205-1104 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	10	671,0		6 710,0		6 710,0		6 710,0
38	38	1116-0601-0402 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	15	10 160,0	272,0	152 400,0	4 080,0	23 040,0		152 400,0
						8 352,0	60,0	125 280,0	900,0			
39	39	242-207-0604 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	9 164,0		18 328,0		18 328,0		18 328,0
40	40	242-207-0603 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	3	5 588,0		16 764,0		16 764,0		16 764,0
41	41	242-207-0602 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	5	3 588,0		17 940,0		17 940,0		17 940,0
42	42	242-207-0601 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	5	2 805,0		14 025,0		14 025,0		14 025,0
43	43	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	**Светильник с количеством ламп. Установка отдельно на штырях**	шт.	25	9 872,0	3 125,0	246 800,0	78 125,0	6 700,0		246 800,0
						6 479,0	1 288,0	161 975,0	32 200,0			
44	44	247-101-0110 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65**	шт.	25	41 834,0		1 045 850,0		1 045 850,0		1 045 850,0
45	45	247-214-0105 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	10	467,0		4 670,0		4 670,0		4 670,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	10	352,0		3 520,0		3 520,0		3 520,0
47	47	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	5	1 149,0		5 745,0		5 745,0		5 745,0
48	48	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,1	419 775,0		41 978,0		41 978,0		41 978,0
49	49	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,05	609 368,0		30 468,0		30 468,0		30 468,0
50	50	Прайс	**Печь для бани**	кт	1	1 010 284,0	0,0	1 010 284,0	0,0	1 010 284,0		1 010 284,0
51	51	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	21,2	5 947,0	41,0	126 076,0	869,0	58 215,0		126 076,0
52	52	245-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт**	секция	50	1 990,0		99 500,0		99 500,0		99 500,0
53	53	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	20	4 495,0	15,0	89 900,0	300,0	440,0		89 900,0
54	54	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	20	671,0		13 420,0		13 420,0		13 420,0
55	55	1116-0501-0603 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	20	4 610,0	4,0	92 200,0	80,0	280,0		92 200,0
56	56	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	20	396,0		7 920,0		7 920,0		7 920,0
57	57	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	20	4 616,0	5,0	92 320,0	100,0	300,0		92 320,0
58	58	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	20	236,0		4 720,0		4 720,0		4 720,0
59	59	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт	6	10 070,0	182,0	60 420,0	1 092,0	9 216,0		60 420,0
60	60	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов.Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	5 751,0		5 751,0		5 751,0		5 751,0
61	61	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов.Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	5	5 949,0		29 745,0		29 745,0		29 745,0
62	62	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5	10 160,0	272,0	50 800,0	1 360,0	7 680,0		50 800,0
63	63	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов.Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	5	6 193,0		30 965,0		30 965,0		30 965,0
			ИТОГО по акту					17 857 142	1 031 021	9 299 630	0	17 857 142

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								7 526 492	293 302	0	0	
		Итого по акту										17 857 142,86
			НДС	12%								2142857,14
			Итого с учетом НДС									20000000,00

ТОО "ABD building"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Наурызбаев Аслан Серикбаевич

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор
ТОО "BAIMURAT LTD"