Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Генподрядчик **ТОО "Абу-Сер"**

Субподрядчик: **ТОО "РусСитиСтрой"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центра обслуживания молодежи на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда.Привязка.**

Справка №1

о стоимости выполненных работ за _____2019г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	25 026 623	-	-	-	-	-	-	2 681 424	
За отчетный период:	**25 026 623**	**22 345 199**	-	-	-	-	-	**2 681 424**	**25 026 623**

Генподрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Субподрядчик:

ТОО "РусСитиСтрой"

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был переме...

Ф-№2

Генподрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
Субподрядчик: **ТОО "РусСитиСтрой"**
Стройка **Строительство центра обслуживания молодежи на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда. Привязка.**
Основание:

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за _____2019 года

составлена в ценах 4-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-01
Конструкции железобетонные, конструкции металлические, наружные стены перегородки

		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты					
		Фундаменты Фм-1 -5 шт					
21	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**4,2000**		**30382,64**	**127607,07**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	6,34	26,628	733,67	19536,16
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,356	834,26	1131,41
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**20667,58**
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01134	3370,50	38,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01134	828,31	9,39
21. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,584	37,27	59,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	1,275	3561,49	4539,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	1,275	828,31	1056,10
21. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,02856	3114,94	88,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02856	1111,02	31,73
21. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,03654	57,10	2,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,04158	1767,51	73,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,04158	828,31	34,44
		Итого эксплуатация машин:				**1143,25**	**4801,64**
21. 9	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,2562	107,10	27,44
21.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,575	66,30	104,42
21.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,03108	26033,00	809,11
21.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001134	23886,67	27,09
21.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,9996	196,55	196,47
21.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,6426	6598,38	4240,12
21.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,018522	28,00	0,52
21.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,692	674,52	1815,94
21.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,263	22530,65	96048,16
		Итого материалов:				**24587,92**	**103269,27**
		НР первого уровня	%	48,5		2386,61	10023,77
		НР второго уровня	%	4,24		1389,42	5835,55
		Накладные расходы	%	--		3776,03	15859,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,69	11477,31
		Сметная стоимость:				**36891,36**	**154943,71**
		Фундаменты Фм-1" -6 шт					
24	**Е11-060101-0106 11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ:	**м3**	**4,7400**		**28711,92**	**136094,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	4,75	22,515	733,67	16518,58
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	1,271	834,11	1060,37
		Итого оплата труда:				**3708,64**	**17578,95**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012798	3370,50	43,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012798	828,31	10,60
24. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,34	37,27	49,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	1,194	3561,49	4254,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	1,194	828,31	989,00
24. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,02607	3114,94	81,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,02607	1111,02	28,96
24. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,035076	57,10	2,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,03792	1767,51	67,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,03792	828,31	31,41
		Итого эксплуатация машин:				**948,82**	**4497,42**
24. 9	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,24648	107,10	26,40
24.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,185	66,30	78,57
24.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,029388	26033,00	765,06
24.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001185	23886,67	28,31
24.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,9006	196,55	177,01
24.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,58302	6598,38	3846,99

1	2	3	4	5	6	7	8
24.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00364	0,017254	28,00	0,48
24.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,607	674,52	1758,47
24.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,811	22530,65	108397,21
		Итого материалов:				**24278,16**	**115078,49**
		НР первого уровня	%	48,5		1798,69	8525,79
		НР второго уровня	%	4,24		1293,65	6131,90
		Накладные расходы	%	--		3092,34	14657,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2544,34	12060,18
		Сметная стоимость:				**34348,60**	**162812,36**
		Фундаменты Фм-2 -15 шт					
27	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**12,6000**		**30382,64**	**382821,22**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	6,34	79,884	733,67	58608,49
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	4,069	834,26	3394,24
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**62002,73**
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03402	3370,50	114,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03402	828,31	28,18
27. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	4,753	37,27	177,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	3,824	3561,49	13619,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	3,824	828,31	3167,46
27. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,08568	3114,94	266,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,08568	1111,02	95,19
27. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,10962	57,10	6,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,12474	1767,51	220,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,12474	828,31	103,32
		Итого эксплуатация машин:				**1143,25**	**14404,92**
27. 9	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,7686	107,10	82,32
27.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	4,725	66,30	313,27
27.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,09324	26033,00	2427,32
27.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,003402	23886,67	81,26
27.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	2,999	196,55	589,41
27.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,928	6598,38	12720,36
27.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,055566	28,00	1,56
27.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	8,077	674,52	5447,83
27.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,789	22530,65	288144,48
		Итого материалов:				**24587,92**	**309807,80**
		НР первого уровня	%	48,5		2386,61	30071,32
		НР второго уровня	%	4,24		1389,42	17506,64
		Накладные расходы	%	--		3776,03	47577,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,69	34431,93
		Сметная стоимость:				**36891,36**	**464831,12**
		Фундаменты Фм-8 -5 шт					
61	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,0500**		**22660,28**	**46453,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	2,768	671,19	1857,52
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,371665	828,31	307,85
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**2165,37**
61. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,984	11,77	11,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,369	3561,49	1314,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,369	828,31	305,65
61. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002665	1767,51	4,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002665	828,31	2,21
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**1330,48**
61. 6	100771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,091	19074,03	39883,80
61. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,5125	6598,38	3381,67
61. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0041	28,00	0,11
		Итого материалов:				**21105,16**	**43265,58**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	1050,21
		НР второго уровня	%	4,24		982,52	2014,16
		Накладные расходы	%	--		1494,81	3064,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1932,41	3961,44
		Сметная стоимость:				**26087,50**	**53479,38**
62	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**12,2500**		**30382,64**	**372187,29**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	6,34	77,665	733,67	56980,48
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	3,956	834,26	3299,95
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**60280,43**
62. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,033075	3370,50	111,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,033075	828,31	27,40
62. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	4,621	37,27	172,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	3,718	3561,49	13241,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	3,718	828,31	3079,66
62. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0833	3114,94	259,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0833	1111,02	92,55
62. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,106575	57,10	6,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,121275	1767,51	214,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,121275	828,31	100,45
		Итого эксплуатация машин:				**1143,25**	**14004,78**
62. 9	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,74725	107,10	80,03
62.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	4,594	66,30	304,57
62.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,09065	26033,00	2359,89
62.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,003307	23886,67	79,01
62.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	2,916	196,55	573,04
62.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,874	6598,38	12367,01
62.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,054023	28,00	1,51
62.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	7,852	674,52	5296,50
62.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,434	22530,65	280140,47
		Итого материалов:				**24587,92**	**301202,03**
		НР первого уровня	%	48,5		2386,61	29236,01
		НР второго уровня	%	4,24		1389,42	17020,35
		Накладные расходы	%	--		3776,03	46256,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,69	33475,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**36891,36**	**451919,14**
		Фундаменты Фм-8а -1шт					
66	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,8400**		**30382,64**	**25521,41**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	6,34	5,326	733,67	3907,23
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,271236	834,26	226,28
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**4133,52**
66. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002268	3370,50	7,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002268	828,31	1,88
66. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,316848	37,27	11,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,25494	3561,49	907,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,25494	828,31	211,17
66. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,005712	3114,94	17,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,005712	1111,02	6,35
66. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,007308	57,10	0,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,008316	1767,51	14,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,008316	828,31	6,89
		Итого эксплуатация машин:				**1143,25**	**960,33**
66. 9	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,05124	107,10	5,49
66.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,315	66,30	20,88

1	2	3	4	5	6	7	8
66.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,006216	26033,00	161,82
66.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000227	23886,67	5,42
66.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,19992	196,55	39,29
66.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,12852	6598,38	848,02
66.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,003704	28,00	0,10
66.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,53844	674,52	363,19
66.17	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8526	22530,65	19209,63
		Итого материалов:				**24587,92**	**20653,85**
		НР первого уровня	%	48,5		2386,61	2004,75
		НР второго уровня	%	4,24		1389,42	1167,11
		Накладные расходы	%	--		3776,03	3171,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,69	2295,46
		Сметная стоимость:				**36891,36**	**30988,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1090685,07**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1090685,07**
Материалы -			Тенге				**893277,03**
Всего заработная плата -			Тенге				**166828,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**130587,57**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**80911,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**49675,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**97701,81**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1318974,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**226,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166828,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1318974,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**226,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166828,58**
РАЗДЕЛ 5.Блок А							
		Колонна К1 -16 шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**21,4400**		**39380,25**	**844312,65**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	10,4	222,976	752,84	167865,25
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	21,586	836,28	18051,87
		Итого оплата труда:				**8671,51**	**185917,12**
101. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,057888	3370,50	195,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,057888	828,31	47,95
101. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	13,267	37,27	494,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	20,004	3561,49	71242,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	20,004	828,31	16569,51
101. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,608896	3114,94	1896,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,608896	1111,02	676,50
101. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,40736	57,10	23,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	26,789	165,76	4440,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,915488	1767,51	1618,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,915488	828,31	758,31
		Итого эксплуатация машин:				**3727,17**	**79910,57**
101.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,762	25667,88	558574,14
101.11	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0536	38711,60	2074,94

1	2	3	4	5	6	7	8
101.12	131633 С (21-070204-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,36448	20842,22	7596,57
101.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,01801	23886,67	430,19
101.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	9,648	196,55	1896,31
101.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,03216	200244,36	6439,86
101.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,0536	28,00	1,50
101.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	28,944	674,52	19523,31
		Итого материалов:				**27823,55**	**596536,82**
		НР первого уровня	%	48,5		4205,68	90169,80
		НР второго уровня	%	4,24		1848,04	39622,06
		Накладные расходы	%	--		6053,72	129791,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3634,72	77928,36
		Сметная стоимость:				**49068,70**	**1052032,86**
		Диафрагма жесткости ДЖ-1 блок А -2 шт					
105	**Е11-061601-0101 11-061601-0101 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая стен. Монтаж и демонтаж** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	**м2 конструкций**	**12,2000**		**3490,86**	**42588,49**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,264	15,418	671,19	10348,65
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4424	5,397	847,74	4575,47
		Итого оплата труда:				**1223,29**	**14924,12**
105. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,24	2,928	3561,49	10428,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	2,928	828,31	2425,29
105. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0304	0,37088	3114,94	1155,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0304	0,37088	1111,02	412,06
105. 5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,128	1,562	2634,08	4113,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,128	1,562	828,31	1293,82
105. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044	0,5368	1767,51	948,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044	0,5368	828,31	444,64
		Итого эксплуатация машин:				**1364,38**	**16645,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0038	0,04636	26033,00	1206,89
105. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6	73,2	196,55	14387,46
		Итого материалов:				**1278,23**	**15594,35**
		НР первого уровня	%	48,5		593,29	7238,20
		НР второго уровня	%	4,24		173,17	2112,65
		Накладные расходы	%	--		766,46	9350,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,59	4155,15
		Сметная стоимость:				**4597,91**	**56094,49**
106	**Е11-061601-0404 11-061601-0404 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной свыше 30 см. Бетонирование** Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	**м2 конструкций (без вычета проемов)**	**12,2000**		**715,68**	**8731,33**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,3649	4,452	742,95	3307,45
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1176	1,435	828,31	1188,39
		Итого оплата труда:				**368,51**	**4495,84**
106. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2096	2,557	37,27	95,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1176	1,435	3561,49	5109,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1176	1,435	828,31	1188,62
		Итого эксплуатация машин:				**426,64**	**5205,04**
106. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,005124	42708,42	218,84
		Итого материалов:				**17,94**	**218,84**
		НР первого уровня	%	48,5		178,73	2180,48
		НР второго уровня	%	4,24		37,92	462,66
		Накладные расходы	%	--		216,65	2643,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,59	909,96
		Сметная стоимость:				**1006,92**	**12284,44**
		Ригель №1 блок А					
110	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных	**м3**	**1,8000**		**40654,51**	**73178,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси					
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	22,554	762,12	17188,85
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	1,723	834,72	1438,34
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**18627,19**
110. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	1,332	37,27	49,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	1,625	3561,49	5788,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	1,625	828,31	1346,00
110. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,03906	3114,94	121,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,03906	1111,02	43,40
110. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,05868	1767,51	103,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,05868	828,31	48,61
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**6063,89**
110. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	26547,38	48502,06
110. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,54	107,10	57,83
110. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,036	32590,58	1173,26
110.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,36	196,55	70,76
110.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,002844	42708,42	121,46
		Итого материалов:				**27736,32**	**49925,38**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	9034,19
		НР второго уровня	%	4,24		1936,56	3485,80
		Накладные расходы	%	--		6955,55	12519,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,81	6855,85
		Сметная стоимость:				**51418,87**	**92553,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
113	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0068**		**309746,56**	**2106,28**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	1,346	781,30	1051,94
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002448	946,12	2,32
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**1054,26**
113. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00102	3114,94	3,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00102	1111,02	1,13
113. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001428	1767,51	2,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001428	828,31	1,18
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**5,70**
113. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0068	154210,74	1048,63
		Итого материалов:				**154210,74**	**1048,63**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	511,32
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	110,99
		Накладные расходы	%	--		91514,88	622,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	218,29
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**2946,86**
		Ригель №2 блок А					
114	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,8000**		**40654,51**	**73178,12**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	22,554	762,12	17188,85
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	1,723	834,72	1438,34
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**18627,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
114. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	1,332	37,27	49,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	1,625	3561,49	5788,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	1,625	828,31	1346,00
114. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,03906	3114,94	121,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,03906	1111,02	43,40
114. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,05868	1767,51	103,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,05868	828,31	48,61
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**6063,89**
114. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	26547,38	48502,06
114. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,54	107,10	57,83
114. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,036	32590,58	1173,26
114.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,36	196,55	70,76
114.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,002844	42708,42	121,46
		Итого материалов:				**27736,32**	**49925,38**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	9034,19
		НР второго уровня	%	4,24		1936,56	3485,80
		Накладные расходы	%	--		6955,55	12519,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,81	6855,85
		Сметная стоимость:				**51418,87**	**92553,96**
117	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0056**		**309746,56**	**1734,58**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	1,109	781,30	866,31
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002016	946,08	1,91
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**868,21**
117. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00084	3114,94	2,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00084	1111,02	0,93
117. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001176	1767,51	2,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001176	828,31	0,97
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**4,70**
117. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0056	154210,74	863,58
		Итого материалов:				**154210,74**	**863,58**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	421,08
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	91,40
		Накладные расходы	%	--		91514,88	512,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	179,77
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**2426,83**
		Ригель №2а блок А					
118	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,9000**		**40654,51**	**36589,06**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	11,277	762,12	8594,43
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	0,86157	834,72	719,17
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**9313,60**
118. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	0,66618	37,27	24,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	0,8127	3561,49	2894,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	0,8127	828,31	673,17
118. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,01953	3114,94	60,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,01953	1111,02	21,70
118. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,02934	1767,51	51,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,02934	828,31	24,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**3031,95**
118. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9135	26547,38	24251,03
118. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,27	107,10	28,92
118. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,018	32590,58	586,63
118.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,18	196,55	35,38
118.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,001422	42708,42	60,73
		Итого материалов:				**27736,32**	**24962,69**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	4517,09
		НР второго уровня	%	4,24		1936,56	1742,90
		Накладные расходы	%	--		6955,55	6259,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,81	3427,92
		Сметная стоимость:				**51418,87**	**46276,98**
121	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0068**		**309746,56**	**2106,28**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	1,346	781,30	1051,94
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002448	946,12	2,32
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**1054,26**
121. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00102	3114,94	3,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00102	1111,02	1,13
121. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001428	1767,51	2,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001428	828,31	1,18
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**5,70**
121. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0068	154210,74	1048,63
		Итого материалов:				**154210,74**	**1048,63**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	511,32
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	110,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		91514,88	622,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	218,29
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**2946,86**
		Ригель №3 блок А -8 шт					
122	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**21,6000**		**40654,51**	**878137,48**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	270,648	762,12	206266,25
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	20,678	834,72	17260,04
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**223526,29**
122. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	15,988	37,27	595,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	19,505	3561,49	69466,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	19,505	828,31	16156,19
122. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,46872	3114,94	1460,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,46872	1111,02	520,76
122. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,70416	1767,51	1244,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,70416	828,31	583,26
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**72766,68**
122. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,924	26547,38	582024,76
122. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	6,48	107,10	694,01
122. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,432	32590,58	14079,13
122.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	4,32	196,55	849,10

1	2	3	4	5	6	7	8
122.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,034128	42708,42	1457,55
		Итого материалов:				**27736,32**	**599104,55**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	108410,25
		НР второго уровня	%	4,24		1936,56	41829,62
		Накладные расходы	%	--		6955,55	150239,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,81	82270,19
		Сметная стоимость:				**51418,87**	**1110647,55**
125	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0544**		**309746,56**	**16850,21**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	10,771	781,30	8415,54
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,019584	946,10	18,53
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**8434,07**
125. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00816	3114,94	25,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00816	1111,02	9,07
125. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011424	1767,51	20,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011424	828,31	9,46
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**45,61**
125. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0544	154210,74	8389,06
		Итого материалов:				**154210,74**	**8389,06**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	4090,52
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	887,89
		Накладные расходы	%	--		91514,88	4978,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	1746,29
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**23574,91**
		Плита перекрытия на отм -0,100 блок А					
130	**Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	**м2 конструкций**	**106,5000**		**1392,17**	**148265,84**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,4984	53,08	671,19	35626,50

1	2	3	4	5	6	7	8
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	15,592	843,76	13155,55
		Итого оплата труда:				**458,05**	**48782,04**
130. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	5,964	3561,49	21240,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	5,964	828,31	4940,04
130. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	0,852	3114,94	2653,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,852	1111,02	946,59
130. 5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	5,964	2634,08	15709,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	5,964	828,31	4940,04
130. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	2,812	1767,51	4969,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	2,812	828,31	2329,21
		Итого эксплуатация машин:				**418,53**	**44573,84**
130. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,20235	26033,00	5267,78
130. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	319,5	196,55	62797,72
		Итого материалов:				**639,11**	**68065,50**
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	23659,29
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	7289,63
		Накладные расходы	%	--		290,60	30948,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,62	14337,18
		Сметная стоимость:				**1817,39**	**193551,94**
131	**Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование** Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	**м2 конструкций**	**106,5000**		**451,23**	**48055,62**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,18779	20	742,95	14858,73
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	7,072	828,31	5857,48
		Итого оплата труда:				**194,52**	**20716,21**
131. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1336	14,228	11,77	167,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0664	7,072	3561,49	25185,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0664	7,072	828,31	5857,81
		Итого эксплуатация машин:				**238,06**	**25352,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,022365	42708,42	955,17
131. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	1,044	6598,38	6886,73
131. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,07455	28,00	2,09
		Итого материалов:				**73,65**	**7843,99**
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	10047,36
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	2463,57
		Накладные расходы	%	--		117,47	12510,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,50	4845,32
		Сметная стоимость:				**614,20**	**65411,87**
133	**Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг** Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей	**т**	**2,6282**		**14414,60**	**37884,45**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	17,809	46,805	683,56	31994,27
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5704	1,499	864,00	1295,24
		Итого оплата труда:				**12666,27**	**33289,50**
133. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	1,037	3561,49	3691,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3944	1,037	828,31	858,96
133. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	0,18923	3114,94	589,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	0,18923	1111,02	210,24
133. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,104	0,273333	1767,51	483,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	0,273333	828,31	226,40
		Итого эксплуатация машин:				**1812,75**	**4764,27**
133. 6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	10,513	107,10	1125,92
		Итого материалов:				**428,40**	**1125,92**
		НР первого уровня	%	48,5		6143,14	16145,41
		НР второго уровня	%	4,24		871,65	2290,87
		Накладные расходы	%	--		7014,79	18436,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1714,35	4505,66
		Сметная стоимость:				**23143,74**	**60826,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Плита перекрытия на отм +4,100 блок А					
136	**Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	**м2 конструкций**	**265,5000**		**1392,17**	**369620,47**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,4984	132,325	671,19	88815,35
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	38,869	843,76	32796,22
		Итого оплата труда:				**458,05**	**121611,57**
136. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	14,868	3561,49	52952,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	14,868	828,31	12315,31
136. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	2,124	3114,94	6616,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	2,124	1111,02	2359,81
136. 5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	14,868	2634,08	39163,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	14,868	828,31	12315,31
136. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	7,009	1767,51	12388,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	7,009	828,31	5805,62
		Итого эксплуатация машин:				**418,53**	**111120,70**
136. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,50445	26033,00	13132,35
136. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	796,5	196,55	156552,08
		Итого материалов:				**639,11**	**169684,42**
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	58981,61
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	18172,73
		Накладные расходы	%	--		290,60	77154,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,62	35741,99
		Сметная стоимость:				**1817,39**	**482516,80**
137	**Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование** Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	**м2 конструкций**	**265,5000**		**451,23**	**119800,63**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,18779	49,858	742,95	37042,18
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	17,629	828,31	14602,44
		Итого оплата труда:				**194,52**	**51644,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
137. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1336	35,471	11,77	417,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0664	17,629	3561,49	62786,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0664	17,629	828,31	14602,28
		Итого эксплуатация машин:				**238,06**	**63203,71**
137. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,055755	42708,42	2381,21
137. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	2,602	6598,38	17168,32
137. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,18585	28,00	5,20
		Итого материалов:				**73,65**	**19554,74**
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	25047,64
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	6141,57
		Накладные расходы	%	--		117,47	31189,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,50	12079,19
		Сметная стоимость:				**614,20**	**163069,03**
139	**Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг** Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей	**т**	**6,6426**		**14414,60**	**95750,42**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	17,809	118,297	683,56	80863,37
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5704	3,789	864,00	3273,63
		Итого оплата труда:				**12666,27**	**84137,00**
139. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	2,62	3561,49	9330,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3944	2,62	828,31	2170,17
139. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	0,478267	3114,94	1489,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	0,478267	1111,02	531,36
139. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,104	0,69083	1767,51	1221,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	0,69083	828,31	572,22
		Итого эксплуатация машин:				**1812,75**	**12041,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
139. 6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	26,57	107,10	2845,69
		Итого материалов:				**428,40**	**2845,69**
		НР первого уровня	%	48,5		6143,14	40806,44
		НР второго уровня	%	4,24		871,65	5790,01
		Накладные расходы	%	--		7014,79	46596,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1714,35	11387,75
		Сметная стоимость:				**23143,74**	**153734,63**
		Монолитная лестница блок А					
		ЛМ-1					
157	**Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестничных маршей** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,3100**		**45754,58**	**59938,50**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	13	17,03	742,95	12652,44
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	0,551772	836,50	461,56
		Итого оплата труда:				**10010,68**	**13114,00**
157. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003537	3370,50	11,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003537	828,31	2,93
157. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	1,013	11,77	11,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	0,508149	3561,49	1809,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	0,508149	828,31	420,90
157. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,015982	3114,94	49,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,015982	1111,02	17,76
157. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,06157	57,10	3,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	2,837	165,76	470,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,024104	1767,51	42,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,024104	828,31	19,97
		Итого эксплуатация машин:				**1831,92**	**2399,81**
157.10	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,33	26547,38	35298,72
157.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,000485	66,30	0,03
157.12	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,008384	346298,37	2903,37
157.13	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,008515	39466,40	336,06
157.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,05371	24437,72	1312,55
157.15	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,011528	26033,00	300,11
157.16	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,044409	26033,00	1156,10
157.17	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,000904	23886,67	21,59
157.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	1,52	196,55	298,68
157.19	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,00562	6598,38	37,08
157.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,003406	200244,36	682,03
157.21	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,06419	19717,62	1265,67
157.22	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00206	0,002699	28,00	0,08
157.23	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	1,889	674,52	1274,18
		Итого материалов:				**34264,31**	**44886,25**
		НР первого уровня	%	48,5		4855,18	6360,29
		НР второго уровня	%	4,24		2145,85	2811,07
		Накладные расходы	%	--		7001,04	9171,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4220,45	5528,79
		Сметная стоимость:				**56976,07**	**74638,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛМ-2					
161	**Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестничных маршей** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,4800**		**44861,89**	**111257,48**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	13	32,24	742,95	23952,71
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	1,045	836,50	873,79
		Итого оплата труда:				**10010,68**	**24826,49**
161. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006696	3370,50	22,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006696	828,31	5,55
161. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	1,918	11,77	22,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	0,961992	3561,49	3426,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	0,961992	828,31	796,83
161. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,030256	3114,94	94,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,030256	1111,02	33,62
161. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,11656	57,10	6,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	5,371	165,76	890,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,045632	1767,51	80,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,045632	828,31	37,80
		Итого эксплуатация машин:				**1831,92**	**4543,16**
161.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,517	25667,88	64611,19
161.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,000918	66,30	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8
161.12	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,015872	346298,37	5496,45
161.13	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,01612	39466,40	636,20
161.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,10168	24437,72	2484,83
161.15	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,021824	26033,00	568,14
161.16	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,084072	26033,00	2188,65
161.17	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,001711	23886,67	40,87
161.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	2,877	196,55	565,44
161.19	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,010639	6598,38	70,20
161.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,006448	200244,36	1291,18
161.21	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,12152	19717,62	2396,09
161.22	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00206	0,005109	28,00	0,14
161.23	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	3,576	674,52	2412,19
		Итого материалов:				**33371,62**	**82761,62**
		НР первого уровня	%	48,5		4855,18	12040,85
		НР второго уровня	%	4,24		2108,00	5227,85
		Накладные расходы	%	--		6963,19	17268,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4146,01	10282,09
		Сметная стоимость:				**55971,08**	**138808,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2970086,00**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2970086,00**
Материалы -			Тенге				**1744386,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**884963,59**
Накладные расходы -			Тенге				**573337,38**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**429207,34**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**144130,04**
Сметная прибыль -			Тенге				**283473,87**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3826897,27**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1193,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**884963,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3826897,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1193,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**884963,59**
		РАЗДЕЛ 6. БЛОК В					
		Колонна К1 -10 шт					
183	**Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**3,1500**		**40272,95**	**126859,78**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	10,4	32,76	752,84	24663,04
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	3,171	836,28	2652,21
		Итого оплата труда:				**8671,51**	**27315,25**
183. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008505	3370,50	28,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008505	828,31	7,04
183. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,949	37,27	72,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,939	3561,49	10467,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,939	828,31	2434,40
183. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,08946	3114,94	278,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,08946	1111,02	99,39
183. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,05985	57,10	3,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	3,936	165,76	652,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
183. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,134505	1767,51	237,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,134505	828,31	111,41
		Итого эксплуатация машин:				**3727,17**	**11740,59**
183.10	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,197	26547,38	84878,61
183.11	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,007875	38711,60	304,85
183.12	131633 С (21-070204-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,05355	20842,22	1116,10
183.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002646	23886,67	63,20
183.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,417	196,55	278,61
183.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,004725	200244,36	946,15
183.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,007875	28,00	0,22
183.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	4,253	674,52	2868,40
		Итого материалов:				**28716,24**	**90456,15**
		НР первого уровня	%	48,5		4205,68	13247,90
		НР второго уровня	%	4,24		1885,89	5940,57
		Накладные расходы	%	--		6091,57	19188,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3709,16	11683,86
		Сметная стоимость:				**50073,68**	**157732,10**
		Ригель №1 блок В -2 шт					
187	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**7,2000**		**40654,51**	**292712,49**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	90,216	762,12	68755,42
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	6,893	834,72	5753,35
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**74508,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
187. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	5,329	37,27	198,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	6,502	3561,49	23155,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	6,502	828,31	5385,67
187. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,15624	3114,94	486,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,15624	1111,02	173,59
187. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,23472	1767,51	414,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,23472	828,31	194,42
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**24255,56**
187. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,308	26547,38	194008,25
187. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,16	107,10	231,34
187. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,144	32590,58	4693,04
187.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	1,44	196,55	283,03
187.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,011376	42708,42	485,85
		Итого материалов:				**27736,32**	**199701,52**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	36136,75
		НР второго уровня	%	4,24		1936,56	13943,21
		Накладные расходы	%	--		6955,55	50079,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,81	27423,40
		Сметная стоимость:				**51418,87**	**370215,85**
190	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0136**		**309746,56**	**4212,55**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	2,693	781,30	2103,88
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,004896	946,10	4,63
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**2108,52**
190. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00204	3114,94	6,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00204	1111,02	2,27
190. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002856	1767,51	5,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002856	828,31	2,37
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**11,40**
190. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0136	154210,74	2097,27
		Итого материалов:				**154210,74**	**2097,27**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	1022,63
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	221,97
		Накладные расходы	%	--		91514,88	1244,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	436,57
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**5893,73**
		Ригель №2 блок В -5 шт					
191	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**4,5000**		**40654,51**	**182945,31**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	56,385	762,12	42972,14
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	4,308	834,72	3595,84
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**46567,98**
191. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	3,331	37,27	124,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	4,064	3561,49	14472,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	4,064	828,31	3366,25
191. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,09765	3114,94	304,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,09765	1111,02	108,49
191. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,1467	1767,51	259,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,1467	828,31	121,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**15159,72**
191. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,567	26547,38	121255,16
191. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,35	107,10	144,59
191. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,09	32590,58	2933,15
191.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,9	196,55	176,90
191.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,00711	42708,42	303,66
		Итого материалов:				**27736,32**	**124813,45**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	22585,47
		НР второго уровня	%	4,24		1936,56	8714,50
		Накладные расходы	%	--		6955,55	31299,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,81	17139,62
		Сметная стоимость:				**51418,87**	**231384,91**
194	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0340**		**309746,56**	**10531,38**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	6,732	781,30	5259,71
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01224	946,10	11,58
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**5271,29**
194. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0051	3114,94	15,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0051	1111,02	5,67
194. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00714	1767,51	12,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00714	828,31	5,91
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**28,51**
194. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,034	154210,74	5243,17
		Итого материалов:				**154210,74**	**5243,17**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	2556,58
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	554,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		91514,88	3111,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	1091,43
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**14734,32**
		Плита перекрытия на отм +4,100 блок В					
195	**Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	**м2 конструкций**	**125,5000**		**1392,17**	**174717,02**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,4984	62,549	671,19	41982,40
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	18,373	843,76	15502,55
		Итого оплата труда:				**458,05**	**57484,94**
195. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	7,028	3561,49	25030,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	7,028	828,31	5821,36
195. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	1,004	3114,94	3127,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,004	1111,02	1115,46
195. 5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	7,028	2634,08	18512,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	7,028	828,31	5821,36
195. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	3,313	1767,51	5856,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	3,313	828,31	2744,19
		Итого эксплуатация машин:				**418,53**	**52525,98**
195. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,23845	26033,00	6207,57
195. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	376,5	196,55	74001,07
		Итого материалов:				**639,11**	**80208,64**
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	27880,20
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	8590,12
		Накладные расходы	%	--		290,60	36470,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,62	16894,99
		Сметная стоимость:				**1817,39**	**228082,33**
196	**Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование** Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	**м2 конструкций**	**125,5000**		**451,23**	**56628,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,18779	23,568	742,95	17509,58
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	8,333	828,31	6902,47
		Итого оплата труда:				**194,52**	**24412,05**
196. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1336	16,767	11,77	197,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0664	8,333	3561,49	29678,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0664	8,333	828,31	6902,31
		Итого эксплуатация машин:				**238,06**	**29875,95**
196. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,026355	42708,42	1125,58
196. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	1,23	6598,38	8115,35
196. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,08785	28,00	2,46
		Итого материалов:				**73,65**	**9243,39**
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	11839,85
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	2903,08
		Накладные расходы	%	--		117,47	14742,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,50	5709,75
		Сметная стоимость:				**614,20**	**77081,59**
198	**Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг** Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей	**т**	**3,1222**		**14414,60**	**45005,26**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	17,809	55,603	683,56	38007,95
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5704	1,781	864,00	1538,69
		Итого оплата труда:				**12666,27**	**39546,64**
198. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3944	1,231	3561,49	4385,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3944	1,231	828,31	1019,65
198. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,072	0,224798	3114,94	700,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	0,224798	1111,02	249,76
198. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,104	0,324709	1767,51	573,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,104	0,324709	828,31	268,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1812,75**	**5659,76**
198. 6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	12,489	107,10	1337,55
		Итого материалов:				**428,40**	**1337,55**
		НР первого уровня	%	48,5		6143,14	19180,12
		НР второго уровня	%	4,24		871,65	2721,46
		Накладные расходы	%	--		7014,79	21901,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1714,35	5352,55
		Сметная стоимость:				**23143,74**	**72259,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**893612,73**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**893612,73**
Материалы -			Тенге				**513101,13**
Всего заработная плата -			Тенге				**277215,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**178039,33**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**134449,49**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**43589,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**85732,16**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1157384,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**373,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**277215,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1157384,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**373,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**277215,44**
		РАЗДЕЛ 7. Блок С					
		Закладные детали ЗКД-1 -47 шт					
201	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,1772**		**309746,56**	**54883,99**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	35,084	781,30	27410,83
201. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,063788	946,11	60,35
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**27471,18**
201. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026578	3114,94	82,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026578	1111,02	29,53
201. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,03721	1767,51	65,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,03721	828,31	30,82
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**148,56**
201. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,17719	154210,74	27324,60
		Итого материалов:				**154210,74**	**27324,60**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	13323,52
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	2892,00
		Накладные расходы	%	--		91514,88	16215,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	5687,96
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**76787,48**
		Колонна К1 -5 шт					
202	**Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,4100**		**40272,95**	**56784,85**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	10,4	14,664	752,84	11039,65
202. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	1,42	836,28	1187,18
		Итого оплата труда:				**8671,51**	**12226,83**
202. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003807	3370,50	12,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003807	828,31	3,15
202. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	0,872508	37,27	32,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	1,316	3561,49	4685,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	1,316	828,31	1090,06
202. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,040044	3114,94	124,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,040044	1111,02	44,49
202. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02679	57,10	1,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	1,762	165,76	292,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,060207	1767,51	106,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,060207	828,31	49,87
		Итого эксплуатация машин:				**3727,17**	**5255,31**
202.10	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,431	26547,38	37993,28
202.11	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,003525	38711,60	136,46
202.12	131633 С (21-070204-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,02397	20842,22	499,59
202.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,001184	23886,67	28,29
202.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,6345	196,55	124,71
202.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,002115	200244,36	423,52
202.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,003525	28,00	0,10
202.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	1,903	674,52	1283,95
		Итого материалов:				**28716,24**	**40489,90**
		НР первого уровня	%	48,5		4205,68	5930,01
		НР второго уровня	%	4,24		1885,89	2659,11
		Накладные расходы	%	--		6091,57	8589,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3709,16	5229,92
		Сметная стоимость:				**50073,68**	**70603,89**
203	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0327**		**309746,56**	**10128,71**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	6,475	781,30	5058,60
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,011772	946,11	11,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**5069,74**
203. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004905	3114,94	15,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004905	1111,02	5,45
203. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006867	1767,51	12,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006867	828,31	5,69
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**27,42**
203. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0327	154210,74	5042,69
		Итого материалов:				**154210,74**	**5042,69**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	2458,83
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	533,71
		Накладные расходы	%	--		91514,88	2992,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	1049,70
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**14170,95**
204	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном	**т**	**0,0300**		**400191,51**	**12005,75**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	289	8,67	762,12	6607,58
204. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0186	942,31	17,53
		Итого оплата труда:				**220836,91**	**6625,11**
204. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0075	3114,94	23,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0075	1111,02	8,33
204. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0111	1767,51	19,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,0111	828,31	9,19
		Итого эксплуатация машин:				**1432,71**	**42,98**
204. 5	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,03	178506,12	5355,18
		Итого материалов:				**178506,12**	**5355,18**
		НР первого уровня	%	48,5		107105,90	3213,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		21509,41	645,28
		Накладные расходы	%	--		128615,31	3858,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42304,55	1269,14
		Сметная стоимость:				**571111,37**	**17133,34**
		Колонна К3 -4 шт					
214	**Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,5200**		**40272,95**	**101487,83**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	10,4	26,208	752,84	19730,43
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	2,537	836,28	2121,77
		Итого оплата труда:				**8671,51**	**21852,20**
214. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006804	3370,50	22,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006804	828,31	5,64
214. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	1,559	37,27	58,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
214. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	2,351	3561,49	8373,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	2,351	828,31	1947,36
214. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,071568	3114,94	222,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,071568	1111,02	79,51
214. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,04788	57,10	2,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
214. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	3,149	165,76	521,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
214. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,107604	1767,51	190,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,107604	828,31	89,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3727,17**	**9392,47**
214.10	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,558	26547,38	67902,89
214.11	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0063	38711,60	243,88
214.12	131633 С (21-070204-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,04284	20842,22	892,88
214.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002117	23886,67	50,56
214.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,134	196,55	222,89
214.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,00378	200244,36	756,92
214.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,0063	28,00	0,18
214.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,402	674,52	2294,72
		Итого материалов:				**28716,24**	**72364,92**
		НР первого уровня	%	48,5		4205,68	10598,32
		НР второго уровня	%	4,24		1885,89	4752,45
		Накладные расходы	%	--		6091,57	15350,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3709,16	9347,09
		Сметная стоимость:				**50073,68**	**126185,68**
215	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0436**		**309746,56**	**13504,95**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	8,633	781,30	6744,81
215. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,015696	946,11	14,85
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**6759,66**
215. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00654	3114,94	20,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00654	1111,02	7,27
215. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,009156	1767,51	16,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,009156	828,31	7,58
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**36,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
215. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0436	154210,74	6723,59
		Итого материалов:				**154210,74**	**6723,59**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	3278,43
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	711,62
		Накладные расходы	%	--		91514,88	3990,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	1399,60
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**18894,60**
216	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном	**т**	**0,0400**		**400191,51**	**16007,66**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	289	11,56	762,12	8810,11
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0248	942,31	23,37
		Итого оплата труда:				**220836,91**	**8833,48**
216. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,01	3114,94	31,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,01	1111,02	11,11
216. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0148	1767,51	26,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,0148	828,31	12,26
		Итого эксплуатация машин:				**1432,71**	**57,31**
216. 5	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,04	178506,12	7140,24
		Итого материалов:				**178506,12**	**7140,24**
		НР первого уровня	%	48,5		107105,90	4284,24
		НР второго уровня	%	4,24		21509,41	860,38
		Накладные расходы	%	--		128615,31	5144,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42304,55	1692,18
		Сметная стоимость:				**571111,37**	**22844,45**
		Ригель №1 -2 шт					
221	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**4,4800**		**40654,51**	**182132,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси					
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	56,134	762,12	42781,15
221. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	4,289	834,72	3579,86
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**46361,01**
221. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	3,316	37,27	123,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	4,045	3561,49	14407,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	4,045	828,31	3350,51
221. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,097216	3114,94	302,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,097216	1111,02	108,01
221. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,146048	1767,51	258,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,146048	828,31	120,97
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**15092,35**
221. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,547	26547,38	120716,25
221. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,344	107,10	143,94
221. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0896	32590,58	2920,12
221.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,896	196,55	176,11
221.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,007078	42708,42	302,31
		Итого материалов:				**27736,32**	**124258,72**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	22485,09
		НР второго уровня	%	4,24		1936,56	8675,77
		Накладные расходы	%	--		6955,55	31160,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,81	17063,45
		Сметная стоимость:				**51418,87**	**230356,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
224	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0136**		**309746,56**	**4212,55**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	2,693	781,30	2103,88
224. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,004896	946,10	4,63
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**2108,52**
224. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00204	3114,94	6,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00204	1111,02	2,27
224. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002856	1767,51	5,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002856	828,31	2,37
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**11,40**
224. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0136	154210,74	2097,27
		Итого материалов:				**154210,74**	**2097,27**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	1022,63
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	221,97
		Накладные расходы	%	--		91514,88	1244,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	436,57
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**5893,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**451148,51**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**451148,51**
Материалы -			Тенге				**290797,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**137307,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**88546,54**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**66594,24**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21952,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43175,60**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**582870,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**178,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137307,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**582870,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**178,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137307,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8. Блок Д					
		Колонна К1 -22 шт					
229	**Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**10,8000**		**40272,95**	**434947,82**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	10,4	112,32	752,84	84558,99
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	10,873	836,28	9093,29
		Итого оплата труда:				**8671,51**	**93652,28**
229. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02916	3370,50	98,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02916	828,31	24,15
229. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	6,683	37,27	249,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	10,076	3561,49	35887,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	10,076	828,31	8346,05
229. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,30672	3114,94	955,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,30672	1111,02	340,77
229. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,2052	57,10	11,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	13,495	165,76	2236,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,46116	1767,51	815,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,46116	828,31	381,98
		Итого эксплуатация машин:				**3727,17**	**40253,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
229.10	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,962	26547,38	291012,38
229.11	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,027	38711,60	1045,21
229.12	131633 С (21-070204-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,1836	20842,22	3826,63
229.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,009072	23886,67	216,70
229.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	4,86	196,55	955,23
229.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0162	200244,36	3243,96
229.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,027	28,00	0,76
229.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	14,58	674,52	9834,50
		Итого материалов:				**28716,24**	**310135,37**
		НР первого уровня	%	48,5		4205,68	45421,36
		НР второго уровня	%	4,24		1885,89	20367,65
		Накладные расходы	%	--		6091,57	65789,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3709,16	40058,95
		Сметная стоимость:				**50073,68**	**540795,78**
		Колонна К2 -22 шт					
233	**Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**10,8000**		**40272,95**	**434947,82**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	10,4	112,32	752,84	84558,99
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	10,873	836,28	9093,29
		Итого оплата труда:				**8671,51**	**93652,28**
233. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02916	3370,50	98,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02916	828,31	24,15

1	2	3	4	5	6	7	8
233. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	6,683	37,27	249,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	10,076	3561,49	35887,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	10,076	828,31	8346,05
233. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,30672	3114,94	955,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,30672	1111,02	340,77
233. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,2052	57,10	11,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	13,495	165,76	2236,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,46116	1767,51	815,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,46116	828,31	381,98
		Итого эксплуатация машин:				**3727,17**	**40253,46**
233.10	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,962	26547,38	291012,38
233.11	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,027	38711,60	1045,21
233.12	131633 С (21-070204-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,1836	20842,22	3826,63
233.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,009072	23886,67	216,70
233.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	4,86	196,55	955,23
233.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0162	200244,36	3243,96
233.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,027	28,00	0,76
233.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	14,58	674,52	9834,50
		Итого материалов:				**28716,24**	**310135,37**
		НР первого уровня	%	48,5		4205,68	45421,36
		НР второго уровня	%	4,24		1885,89	20367,65
		Накладные расходы	%	--		6091,57	65789,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3709,16	40058,95
		Сметная стоимость:				**50073,68**	**540795,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ригель №1аа -4 шт					
245	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**28,4000**		**40654,51**	**1154588,17**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	355,852	762,12	271201,93
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	27,187	834,72	22693,76
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**293895,68**
245. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	21,022	37,27	783,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
245. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	25,645	3561,49	91335,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	25,645	828,31	21242,01
245. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,61628	3114,94	1919,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,61628	1111,02	684,70
245. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,92584	1767,51	1636,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,92584	828,31	766,88
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**95674,71**
245. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	28,826	26547,38	765254,78
245. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	8,52	107,10	912,49
245. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,568	32590,58	18511,45
245.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	5,68	196,55	1116,40
245.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,044872	42708,42	1916,41
		Итого материалов:				**27736,32**	**787711,53**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	142539,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1936,56	54998,21
		Накладные расходы	%	--		6955,55	197537,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,81	108170,06
		Сметная стоимость:				**51418,87**	**1460295,85**
248	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка шайб** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0338**		**309746,56**	**10457,04**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	6,684	781,30	5222,58
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,012154	946,11	11,50
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**5234,08**
248. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005064	3114,94	15,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005064	1111,02	5,63
248. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00709	1767,51	12,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00709	828,31	5,87
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**28,30**
248. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03376	154210,74	5206,15
		Итого материалов:				**154210,74**	**5206,15**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	2538,53
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	551,01
		Накладные расходы	%	--		91514,88	3089,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32100,92	1083,73
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**14630,31**
		Ригель №2 -14 шт					
249	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**14,8400**		**40654,51**	**603312,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	185,945	762,12	141712,56
249. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	14,206	834,72	11858,29
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**153570,84**
249. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	10,985	37,27	409,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	13,401	3561,49	47725,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	13,401	828,31	11100,18
249. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,322028	3114,94	1003,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,322028	1111,02	357,78
249. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,483784	1767,51	855,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,483784	828,31	400,72
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**49993,40**
249. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,063	26547,38	399872,57
249. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	4,452	107,10	476,81
249. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,2968	32590,58	9672,88
249.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	2,968	196,55	583,36
249.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,023447	42708,42	1001,39
		Итого материалов:				**27736,32**	**411607,01**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	74481,86
		НР второго уровня	%	4,24		1936,56	28738,50
		Накладные расходы	%	--		6955,55	103220,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,81	56522,67
		Сметная стоимость:				**51418,87**	**763056,00**
		Ригель №2а -4 шт					
253	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных	**м3**	**4,9200**		**40654,51**	**200020,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси					
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	61,648	762,12	46982,87
253. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	4,71	834,72	3931,45
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**50914,32**
253. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	3,642	37,27	135,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
253. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	4,443	3561,49	15822,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	4,443	828,31	3680,18
253. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,106764	3114,94	332,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,106764	1111,02	118,62
253. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,160392	1767,51	283,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,160392	828,31	132,85
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**16574,63**
253. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,994	26547,38	132572,31
253. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,476	107,10	158,08
253. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0984	32590,58	3206,91
253.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,984	196,55	193,41
253.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,007774	42708,42	332,00
		Итого материалов:				**27736,32**	**136462,70**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	24693,45
		НР второго уровня	%	4,24		1936,56	9527,86
		Накладные расходы	%	--		6955,55	34221,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,81	18739,32
		Сметная стоимость:				**51418,87**	**252980,83**
		Ригель №3-8 шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
257	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**19,8400**		**40654,51**	**806585,54**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	12,53	248,595	762,12	189459,37
257. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	18,993	834,72	15853,67
		Итого оплата труда:				**10348,44**	**205313,04**
257. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	14,686	37,27	547,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	17,916	3561,49	63805,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	17,916	828,31	14840,00
257. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,430528	3114,94	1341,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,430528	1111,02	478,33
257. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,646784	1767,51	1143,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,646784	828,31	535,74
		Итого эксплуатация машин:				**3368,83**	**66837,54**
257. 7	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,138	26547,38	534600,52
257. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	5,952	107,10	637,46
257. 9	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,3968	32590,58	12931,94
257.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	3,968	196,55	779,91
257.11	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,031347	42708,42	1338,79
		Итого материалов:				**27736,32**	**550288,62**
		НР первого уровня	%	48,5		5018,99	99576,82
		НР второго уровня	%	4,24		1936,56	38421,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6955,55	137998,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3808,81	75566,69
		Сметная стоимость:				**51418,87**	**1020150,34**
		Диафрагма жесткости ДЖ-1 блок Д -2 шт					
269	**Е11-061601-0101 11-061601-0101 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая стен. Монтаж и демонтаж** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	**м2 конструкций**	**57,1000**		**3490,86**	**199328,09**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,264	72,163	671,19	48435,07
269. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4424	25,261	847,74	21414,71
		Итого оплата труда:				**1223,29**	**69849,78**
269. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,24	13,704	3561,49	48806,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	13,704	828,31	11351,16
269. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0304	1,736	3114,94	5407,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0304	1,736	1111,02	1928,73
269. 5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,128	7,309	2634,08	19251,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,128	7,309	828,31	6054,12
269. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044	2,512	1767,51	4440,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044	2,512	828,31	2080,71
		Итого эксплуатация машин:				**1364,38**	**77906,35**
269. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0038	0,21698	26033,00	5648,64
269. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6	342,6	196,55	67338,03
		Итого материалов:				**1278,23**	**72986,67**
		НР первого уровня	%	48,5		593,29	33877,14
		НР второго уровня	%	4,24		173,17	9887,90
		Накладные расходы	%	--		766,46	43765,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,59	19447,45
		Сметная стоимость:				**4597,91**	**262540,59**
270	**Е11-061601-0404 11-061601-0404 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной свыше 30 см. Бетонирование** Состав работ:	**м2 конструкций (без вычета проемов)**	**57,1000**		**715,68**	**40865,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Укладка бетонной смеси					
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,3649	20,836	742,95	15479,95
270. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1176	6,715	828,31	5562,07
		Итого оплата труда:				**368,51**	**21042,02**
270. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2096	11,968	37,27	446,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
270. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1176	6,715	3561,49	23915,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1176	6,715	828,31	5562,10
		Итого эксплуатация машин:				**426,64**	**24361,32**
270. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,023982	42708,42	1024,23
		Итого материалов:				**17,94**	**1024,23**
		НР первого уровня	%	48,5		178,73	10205,38
		НР второго уровня	%	4,24		37,92	2165,41
		Накладные расходы	%	--		216,65	12370,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,59	4258,90
		Сметная стоимость:				**1006,92**	**57495,19**
		Лестница наружная ЛМ-2 -1 шт					
Фундамент ФМ-1 -2 шт							
275	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,3200**		**27869,55**	**64657,35**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	6,34	14,709	733,67	10791,41
275. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,749128	834,26	624,97
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**11416,38**
275. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006264	3370,50	21,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006264	828,31	5,19
275. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,875104	37,27	32,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
275. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,70412	3561,49	2507,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,70412	828,31	583,23
275. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,015776	3114,94	49,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,015776	1111,02	17,53
275. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,020184	57,10	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
275. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,022968	1767,51	40,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,022968	828,31	19,02
		Итого эксплуатация машин:				**1143,25**	**2652,33**
275. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,355	20054,70	47224,81
275.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,14152	107,10	15,16
275.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,87	66,30	57,68
275.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,017168	26033,00	446,93
275.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000626	23886,67	14,96
275.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,55216	196,55	108,53
275.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,35496	6598,38	2342,16
275.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,010231	28,00	0,29
275.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,487	674,52	1003,09
		Итого материалов:				**22074,83**	**51213,61**
		НР первого уровня	%	48,5		2386,61	5536,94
		НР второго уровня	%	4,24		1282,86	2976,24
		Накладные расходы	%	--		3669,47	8513,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2523,12	5853,64
		Сметная стоимость:				**34062,14**	**79024,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
276	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0296**		**167670,12**	**4963,04**
		НР второго уровня	%	4,24		7109,21	210,43
		Накладные расходы	%	--		7109,21	210,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13982,35	413,88
		Сметная стоимость:				**188761,68**	**5587,35**
277	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	**м2 поверхности**	**6,1000**		**1868,25**	**11396,35**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,468	2,855	819,03	2338,17
277. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,03355	828,31	27,79
		Итого оплата труда:				**387,86**	**2365,96**
277. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,21838	477,18	104,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
277. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,03355	1767,51	59,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,03355	828,31	27,79
		Итого эксплуатация машин:				**26,80**	**163,51**
277. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	14,03	215,22	3019,54
277. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	26,84	212,16	5694,37
277. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000976	108490,23	105,89
277. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001464	51147,90	74,88
		Итого материалов:				**1458,14**	**8894,68**
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	1201,91
		НР второго уровня	%	4,24		87,57	534,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		284,60	1736,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,23	1050,59
		Сметная стоимость:				**2325,08**	**14183,02**
		Плита перекрытия на отм -0,100 блок Д					
313	**Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	**м2 конструкций**	**319,0000**		**1392,17**	**444101,43**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,4984	158,99	671,19	106712,23
313. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	46,702	843,76	39404,88
		Итого оплата труда:				**458,05**	**146117,11**
313. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	17,864	3561,49	63622,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	17,864	828,31	14796,93
313. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	2,552	3114,94	7949,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	2,552	1111,02	2835,32
313. 5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	17,864	2634,08	47055,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	17,864	828,31	14796,93
313. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	8,422	1767,51	14885,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	8,422	828,31	6976,03
		Итого эксплуатация машин:				**418,53**	**133512,25**
313. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,6061	26033,00	15778,60
313. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	957	196,55	188098,35
		Итого материалов:				**639,11**	**203876,95**
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	70866,80
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	21834,65
		Накладные расходы	%	--		290,60	92701,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,62	42944,23
		Сметная стоимость:				**1817,39**	**579747,11**
314	**Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование** Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	**м2 конструкций**	**319,0000**		**451,23**	**143941,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,18779	59,905	742,95	44506,43
314. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	21,182	828,31	17544,93
		Итого оплата труда:				**194,52**	**62051,36**
314. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1336	42,618	11,77	501,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
314. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0664	21,182	3561,49	75438,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0664	21,182	828,31	17545,26
		Итого эксплуатация машин:				**238,06**	**75939,68**
314. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,06699	42708,42	2861,04
314. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	3,126	6598,38	20627,86
314. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,2233	28,00	6,25
		Итого материалов:				**73,65**	**23495,14**
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	30094,91
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	7379,13
		Накладные расходы	%	--		117,47	37474,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,50	14513,22
		Сметная стоимость:				**614,20**	**195928,51**
		Плита перекрытия на отм +4,100 блок Д					
319	**Е11-061601-0102 11-061601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	**м2 конструкций**	**1060,0000**		**1392,17**	**1475697,55**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,4984	528,304	671,19	354592,36
319. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1464	155,184	843,76	130937,84
		Итого оплата труда:				**458,05**	**485530,20**
319. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056	59,36	3561,49	211410,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	59,36	828,31	49168,48
319. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	8,48	3114,94	26414,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	8,48	1111,02	9421,45
319. 5	1209 С (31-050602-0901)	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,056	59,36	2634,08	156358,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	59,36	828,31	49168,48

1	2	3	4	5	6	7	8
319. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	27,984	1767,51	49462,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	27,984	828,31	23179,43
		Итого эксплуатация машин:				**418,53**	**443645,73**
319. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	2,014	26033,00	52430,46
319. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	3180	196,55	625029,00
		Итого материалов:				**639,11**	**677459,46**
		НР первого уровня	%	48,5		222,15	235482,15
		НР второго уровня	%	4,24		68,45	72554,02
		Накладные расходы	%	--		290,60	308036,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,62	142698,70
		Сметная стоимость:				**1817,39**	**1926432,41**
320	**Е11-061601-0503 11-061601-0503 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование** Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	**м2 конструкций**	**1060,0000**		**451,23**	**478300,07**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,18779	199,057	742,95	147889,70
320. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	70,384	828,31	58299,77
		Итого оплата труда:				**194,52**	**206189,47**
320. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1336	141,616	11,77	1666,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
320. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0664	70,384	3561,49	250671,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0664	70,384	828,31	58299,77
		Итого эксплуатация машин:				**238,06**	**252338,73**
320. 5	146672 С (21-130702-0101)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,2226	42708,42	9506,89
320. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	10,388	6598,38	68543,97
320. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,742	28,00	20,78
		Итого материалов:				**73,65**	**78071,64**
		НР первого уровня	%	48,5		94,34	100001,89
		НР второго уровня	%	4,24		23,13	24520,00
		Накладные расходы	%	--		117,47	124521,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,50	48225,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**614,20**	**651047,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**6508110,20**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6508110,20**
	Материалы -		Тенге				**3628569,16**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1900794,80**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4963,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**1236974,00**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**921939,90**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**315034,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**619606,74**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8364691,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2553,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1900794,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**8364691,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2553,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1900794,80**
		РАЗДЕЛ 10.Стены и перегородки блок А					
		Цокольный этаж					
356	**Е11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**126,1400**		**1115,65**	**140728,63**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,03	129,924	715,11	92910,09
356. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	4,163	828,31	3447,94
		Итого оплата труда:				**763,90**	**96358,03**
356. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	4,163	3561,49	14825,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	4,163	828,31	3448,25
		Итого эксплуатация машин:				**117,53**	**14825,13**
356. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	1,766	17744,15	31335,46
356. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,006307	205870,68	1298,43
356. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,020182	17463,40	352,45

1	2	3	4	5	6	7	8
356. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,25228	28,00	7,06
		Итого материалов:				**261,56**	**32993,40**
		НР первого уровня	%	50,8		388,06	48949,88
		НР второго уровня	%	4,24		63,76	8042,37
		Накладные расходы	%	--		451,82	56992,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,40	15817,67
		Сметная стоимость:				**1692,87**	**213538,55**
357	**ИП"Ещанов"**	**Пескоблок размерами 400 мм х 200 мм х 100 мм, серые Гост 6133-84**	**шт.**	**--**		**115,38**	**--**
358	**Е11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стыки. Заделка монтажной пеной** Состав работ: 1. Заделка стыков монтажной пеной	**м стыка**	**48,0000**		**116,71**	**5601,91**
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,159	7,632	733,67	5599,37
358. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00003	0,00144	828,33	1,19
		Итого оплата труда:				**116,68**	**5600,56**
358. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00144	1767,51	2,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00144	828,31	1,19
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**2,55**
		НР первого уровня	%	50,8		59,27	2845,09
		НР второго уровня	%	4,24		7,46	358,15
		Накладные расходы	%	--		66,73	3203,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,68	704,41
		Сметная стоимость:				**198,12**	**9509,57**
		Первый этаж					
360	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из пескоблока. Кладка без облицовки (внут. стены)** Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**8,5100**		**6248,37**	**53173,62**
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	3,72	31,657	742,95	23519,72
360. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	3,744	828,31	3101,52
		Итого оплата труда:				**3128,23**	**26621,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
360. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	3,744	3561,49	13335,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	3,744	828,31	3101,19
		Итого эксплуатация машин:				**1567,06**	**13335,64**
360. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,9361	17346,18	16237,76
360. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004255	17463,40	74,31
360. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,026	0,22126	28,00	6,20
		Итого материалов:				**1917,54**	**16318,26**
		НР первого уровня	%	50,8		1589,14	13523,59
		НР второго уровня	%	4,24		332,31	2827,96
		Накладные расходы	%	--		1921,45	16351,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		653,59	5562,01
		Сметная стоимость:				**8823,41**	**75087,19**
361	**Е11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**13,0800**		**1115,65**	**14592,76**
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,03	13,472	715,11	9634,25
361. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,43164	828,31	357,53
		Итого оплата труда:				**763,90**	**9991,78**
361. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	0,43164	3561,49	1537,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,43164	828,31	357,53
		Итого эксплуатация машин:				**117,53**	**1537,28**
361. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,18312	17744,15	3249,31
361. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000654	205870,68	134,64
361. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,002093	17463,40	36,55
361. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,02616	28,00	0,73
		Итого материалов:				**261,56**	**3421,23**
		НР первого уровня	%	50,8		388,06	5075,82
		НР второго уровня	%	4,24		63,76	833,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		451,82	5909,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,40	1640,20
		Сметная стоимость:				**1692,87**	**22142,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**214096,92**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**214096,92**
	Материалы -		Тенге				**52732,89**
	Всего заработная плата -		Тенге				**138571,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**82456,81**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**70394,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12062,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23724,30**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**320278,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**191,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138571,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**320278,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**191,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138571,62**
		РАЗДЕЛ 11. Стены и перегородки блок В					
		Первый этаж					
373	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен кирпича** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**8,4900**		**17723,38**	**150471,52**
373. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	38,545	715,11	27563,63
373. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,396	828,31	2812,94
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**30376,57**
373. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,396	3561,49	12094,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,396	828,31	2812,94
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**12094,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
373. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,038	17346,18	35344,58
373. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	3,226	23366,16	75383,91
373. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004245	17463,40	74,13
373. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,37356	28,00	10,46
		Итого материалов:				**13052,19**	**110813,07**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	15431,30
		НР второго уровня	%	4,24		828,54	7034,28
		Накладные расходы	%	--		2646,12	22465,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1629,56	13834,97
		Сметная стоимость:				**21999,07**	**186772,07**
374	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из пескоблока при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки** Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**13,0400**		**6248,37**	**81478,73**
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	3,72	48,509	742,95	36039,61
374. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	5,738	828,31	4752,51
		Итого оплата труда:				**3128,23**	**40792,12**
374. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	5,738	3561,49	20434,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	5,738	828,31	4752,84
		Итого эксплуатация машин:				**1567,06**	**20434,40**
374. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	1,434	17346,18	24881,36
374. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00652	17463,40	113,86
374. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,026	0,33904	28,00	9,49
		Итого материалов:				**1917,54**	**25004,72**
		НР первого уровня	%	50,8		1589,14	20722,40
		НР второго уровня	%	4,24		332,31	4333,33
		Накладные расходы	%	--		1921,45	25055,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		653,59	8522,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8823,41**	**115057,22**
375	**Е11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**22,7200**		**1115,65**	**25347,66**
375. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,03	23,402	715,11	16734,72
375. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,74976	828,31	621,03
		Итого оплата труда:				**763,90**	**17355,75**
375. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	0,74976	3561,49	2670,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,74976	828,31	621,03
		Итого эксплуатация машин:				**117,53**	**2670,26**
375. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,31808	17744,15	5644,06
375. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001136	205870,68	233,87
375. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003635	17463,40	63,48
375. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,04544	28,00	1,27
		Итого материалов:				**261,56**	**5942,68**
		НР первого уровня	%	50,8		388,06	8816,72
		НР второго уровня	%	4,24		63,76	1448,57
		Накладные расходы	%	--		451,82	10265,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,40	2849,04
		Сметная стоимость:				**1692,87**	**38461,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**257297,92**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**257297,92**
Материалы -			Тенге				**141760,47**
Всего заработная плата -			Тенге				**88524,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**57786,60**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**44970,42**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12816,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25206,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**340291,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88524,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**340291,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88524,45**
		РАЗДЕЛ 12. Стены и перегородки блок С					
		Первый этаж					
380	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен из кирпича** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**30,9600**		**17723,38**	**548715,94**
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	140,558	715,11	100514,72
380. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12,384	828,31	10257,79
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**110772,51**
380. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12,384	3561,49	44105,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12,384	828,31	10257,79
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**44105,49**
380. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,43	17346,18	128889,06
380. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	11,765	23366,16	274898,20
380. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01548	17463,40	270,33
380. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,362	28,00	38,14
		Итого материалов:				**13052,19**	**404095,73**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	56272,43
		НР второго уровня	%	4,24		828,54	25651,51
		Накладные расходы	%	--		2646,12	81923,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1629,56	50451,19
		Сметная стоимость:				**21999,07**	**681091,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
381	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из пескоблока при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки** Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**20,1600**		**6248,37**	**125967,12**
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	3,72	74,995	742,95	55717,68
381. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	8,87	828,31	7347,44
		Итого оплата труда:				**3128,23**	**63065,12**
381. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	8,87	3561,49	31591,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	8,87	828,31	7347,11
		Итого эксплуатация машин:				**1567,06**	**31591,84**
381. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,218	17346,18	38466,89
381. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01008	17463,40	176,03
381. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,026	0,52416	28,00	14,68
		Итого материалов:				**1917,54**	**38657,60**
		НР первого уровня	%	50,8		1589,14	32037,08
		НР второго уровня	%	4,24		332,31	6699,38
		Накладные расходы	%	--		1921,45	38736,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		653,59	13176,29
		Сметная стоимость:				**8823,41**	**177879,87**
382	**Е11-080401-0403 11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**21,2400**		**1115,65**	**23696,50**
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,03	21,877	715,11	15644,60
382. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,70092	828,31	580,58
		Итого оплата труда:				**763,90**	**16225,18**
382. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	0,70092	3561,49	2496,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,70092	828,31	580,58
		Итого эксплуатация машин:				**117,53**	**2496,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
382. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,29736	17744,15	5276,40
382. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001062	205870,68	218,63
382. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003398	17463,40	59,35
382. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,04248	28,00	1,19
		Итого материалов:				**261,56**	**5555,57**
		НР первого уровня	%	50,8		388,06	8242,39
		НР второго уровня	%	4,24		63,76	1354,21
		Накладные расходы	%	--		451,82	9596,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,40	2663,45
		Сметная стоимость:				**1692,87**	**35956,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**698380**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**698380**
Материалы -			Тенге				**448309**
Всего заработная плата -			Тенге				**190063**
		Накладные расходы -	Тенге				**130257**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**96552**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33705**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66291**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**894927**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**259**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190063**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**894927**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**259**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190063**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**13083417**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3235222**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2130300**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**549047**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7717896**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1845020**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**14928436**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**632966**
	ИТОГО:		Тенге				**15561402**
	Сметная прибыль		Тенге				**1244912**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**16806314**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №02-01-03					
		Конструкции металлические (КМ)					
1	**11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**3,5960**		**38980,96**	**140176**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	25,3	90,979	771,40	70181
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	16,261	952,11	15482
		Итого оплата труда:				**23821,85**	**85663**
1. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	2,158	295,98	639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	1,69	3114,94	5265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,69	1111,02	1878
1. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	11,939	3972,01	47421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	11,939	953,89	11388
1. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,079112	5432,97	430

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,079112	1283,61	102
1. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,82708	23,34	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	2,553	1767,51	4513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	2,553	828,31	2115
1. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	3,236	17,05	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16223,85**	**58341**
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,10788	66,30	7
1.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,067245	2742,28	184
1.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,007192	327490,36	2355
1.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003704	39687,74	147
1.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,006832	381819,66	2609
1.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,03596	196,55	7
1.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	2,589	181,00	469
1.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,79112	91,04	72
1.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00036	1774323,66	638
1.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,009709	200244,36	1944
1.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001115	347608,52	388
1.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002158	413023,16	891
1.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,006976	278413,12	1942
		Итого материалов:				**3240,69**	**11654**
		НР первого уровня	%	60,9		14507,51	52169
		НР второго уровня	%	4,24		2267,91	8155
		Накладные расходы	%	--		16775,42	60324
		Сметная прибыль	%	8		4460,51	16040
		Сметная стоимость:				**60216,89**	**216540**
2	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**1,2240**		**62522,19**	**76527**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	62,15	76,072	752,84	57270
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	4,416	960,54	4242

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**50254,65**	**61512**
2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,1224	295,98	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,14688	3114,94	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,14688	1111,02	163
2. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	3,929	3972,01	15606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	3,929	953,89	3748
2. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,107712	5432,97	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,107712	1283,61	138
2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,23256	1767,51	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,23256	828,31	193
2. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,787	17,05	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13992,36**	**17127**
2. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,03672	66,30	2
2.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,022889	2742,28	63
2.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000245	327490,36	80
2.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001261	39687,74	50
2.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000539	381819,66	206
2.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01224	196,55	2
2.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,469	181,00	266
2.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,44064	91,04	40
2.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000122	1774323,66	217
2.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000539	200244,36	108
2.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000379	347608,52	132
2.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000734	413023,16	303
2.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002375	278413,12	661
		Итого материалов:				**1740,82**	**2131**
		НР первого уровня	%	60,9		30605,08	37461
		НР второго уровня	%	4,24		3948,60	4833
		Накладные расходы	%	--		34553,68	42294
		Сметная прибыль	%	8		7766,07	9506
		Сметная стоимость:				**104841,94**	**128327**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**1,6800**		**22551,64**	**37887**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	15,51	26,057	752,84	19617
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	2,685	1086,91	2918
		Итого оплата труда:				**13413,43**	**22535**
3. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,9744	295,98	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,2184	3114,94	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,2184	1111,02	243
3. 5	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	1,999	5462,93	10921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	1,999	1111,02	2221
3. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,14784	5432,97	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,14784	1283,61	190
3. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,3192	1767,51	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,3192	828,31	264
3. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	1,126	17,05	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7902,85**	**13277**
3. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0504	66,30	3
3.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,031416	2742,28	86
3.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000168	327490,36	55
3.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00173	39687,74	69
3.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,00504	381819,66	1924
3.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0168	196,55	3
3.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,84	181,00	152
3.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,252	91,04	23
3.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000168	1774323,66	298
3.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,004368	200244,36	875
3.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000521	347608,52	181
3.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001008	413023,16	416
3.21	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	1,68	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003259	278413,12	907
		Итого материалов:				**2972,24**	**4993**
		НР первого уровня	%	60,9		8168,78	13724
		НР второго уровня	%	4,24		1302,55	2188
		Накладные расходы	%	--		9471,33	15912
		Сметная прибыль	%	8		2561,84	4304
		Сметная стоимость:				**34584,80**	**58102**
7	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**6,5000**		**4936,90**	**32090**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1064)	чел-ч	2,96	19,24	1064,00	20471
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,013	828,31	11
		Итого оплата труда:				**3151,10**	**20482**
7. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	18,655	295,98	5522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,52	23,34	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	2,275	166,49	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,013	1767,51	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,013	828,31	11
		Итого эксплуатация машин:				**913,14**	**5935**
7. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,0273	208172,82	5683
		Итого материалов:				**874,33**	**5683**
		НР первого уровня	%	60,9		1919,02	12474
		НР второго уровня	%	4,24		290,69	1889
		Накладные расходы	%	--		2209,71	14363
		Сметная прибыль	%	8		571,73	3716
		Сметная стоимость:				**7718,34**	**50169**
8	**11-090101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.1 Кзтр=1,18, Кэм=1,18**	**Каркасы входной группы. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,18 и к времени использования машин - 1,18**	**т конструкций**	**7,6084**		**40957,40**	**311621**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	23,6	179,559	828,31	148730
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	20,771	1207,24	25076
		Итого оплата труда:				**22843,87**	**173806**
8. 3	31-060103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,3776	2,873	1230,96	3536

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0944	0,718235	4466,49	3208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0944	0,718235	953,89	685
8. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1534	1,167	3114,94	3636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1534	1,167	1111,02	1297
8. 6	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,3068	2,334	4068,20	9496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3068	2,334	1111,02	2593
8. 7	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,263	9,606	3972,01	38157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,263	9,606	953,89	9163
8. 8	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,156	8,798	5462,93	48065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,156	8,798	1111,02	9775
8. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,236	1,796	23,34	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2478	1,885	1767,51	3332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2478	1,885	828,31	1561
8.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,564	27,113	17,05	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14449,05**	**109934**
8.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,228253	66,30	15
8.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,142277	2742,28	390
8.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,038042	327490,36	12458
8.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,281512	39687,74	11173
8.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,033477	381819,66	12782
8.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,076084	196,55	15
8.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	19,021	181,00	3443
8.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,8	6,087	91,04	554
8.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000761	1774323,66	1350
8.21	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,019782	200244,36	3961
8.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002359	347608,52	820
8.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004565	413023,16	1885
8.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,01476	278413,12	4109
		Итого материалов:				**6960,23**	**52956**
		НР первого уровня	%	60,9		13911,92	105848

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2326,46	17701
		Накладные расходы	%	--		16238,38	123548
		Сметная прибыль	%	8		4575,66	34814
		Сметная стоимость:				**61771,44**	**469983**
10	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтаж декор.элементов по фасаду в осях У-А. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**2,7808**		**44558,23**	**123908**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05)	чел-ч	27,83	77,39	866,05	67024
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	7,725	962,87	7438
		Итого оплата труда:				**26777,03**	**74462**
10. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	38,931	295,98	11523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,222466	20,01	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,30589	3114,94	953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,30589	1111,02	340
10. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	6,702	3972,01	26620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	6,702	953,89	6393
10. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,244712	5432,97	1330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,244712	1283,61	314
10. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,695205	23,34	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	3,865	166,49	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,472739	1767,51	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,472739	828,31	392
10.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	8,398	17,05	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15127,83**	**42068**
10.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,083425	66,30	6
10.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,052001	2742,28	143
10.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,002781	327490,36	911

1	2	3	4	5	6	7	8
10.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,027808	196,55	5
10.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	7,23	181,00	1309
10.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	2,169	91,04	197
10.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000278	1774323,66	493
10.19	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,044493	208172,82	9262
10.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000862	347608,52	300
10.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001668	413023,16	689
10.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005395	278413,12	1502
		Итого материалов:				**5328,23**	**14817**
		НР первого уровня	%	60,9		16307,21	45347
		НР второго уровня	%	4,24		2580,69	7176
		Накладные расходы	%	--		18887,91	52524
		Сметная прибыль	%	8		5075,69	14115
		Сметная стоимость:				**68521,83**	**190547**
12	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтаж декор.элементов по фасаду в осях А-У на отм. 0,100 4,1.Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,18 и к времени использования машин - 1,18**	**т конструкций**	**2,4941**		**44558,23**	**111134**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05)	чел-ч	27,83	69,412	866,05	60114
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	6,929	962,87	6671
		Итого оплата труда:				**26777,03**	**66786**
12. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	34,918	295,98	10335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,199531	20,01	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,274355	3114,94	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,274355	1111,02	305
12. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	6,011	3972,01	23875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	6,011	953,89	5734
12. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,219484	5432,97	1192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,219484	1283,61	282
12. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,623535	23,34	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	3,467	166,49	577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,424004	1767,51	749

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,424004	828,31	351
12.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	7,532	17,05	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15127,83**	**37731**
12.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,074824	66,30	5
12.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,04664	2742,28	128
12.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,002494	327490,36	817
12.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,024941	196,55	5
12.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	6,485	181,00	1174
12.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	1,945	91,04	177
12.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000249	1774323,66	443
12.19	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,039906	208172,82	8307
12.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000773	347608,52	269
12.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001496	413023,16	618
12.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004839	278413,12	1347
		Итого материалов:				**5328,23**	**13289**
		НР первого уровня	%	60,9		16307,21	40672
		НР второго уровня	%	4,24		2580,69	6437
		Накладные расходы	%	--		18887,91	47109
		Сметная прибыль	%	8		5075,69	12659
		Сметная стоимость:				**68521,83**	**170903**
14	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтаж декор.элементов по фасаду в осях 1-13 на отм. 0,100 4,100.Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,18 и к времени использования машин - 1,18**	**т конструкций**	**3,3719**		**44558,23**	**150246**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05)	чел-ч	27,83	93,84	866,05	81270
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	9,367	962,87	9019
		Итого оплата труда:				**26777,03**	**90289**
14. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	47,207	295,98	13972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,269752	20,01	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,370909	3114,94	1155

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,370909	1111,02	412
14. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	8,126	3972,01	32278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	8,126	953,89	7751
14. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,296727	5432,97	1612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,296727	1283,61	381
14. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,842974	23,34	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	4,687	166,49	780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,573222	1767,51	1013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,573222	828,31	475
14.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	10,183	17,05	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15127,83**	**51009**
14.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,101157	66,30	7
14.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,063054	2742,28	173
14.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,003372	327490,36	1104
14.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,033719	196,55	7
14.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	8,767	181,00	1587
14.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	2,63	91,04	239
14.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000337	1774323,66	598
14.19	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,05395	208172,82	11231
14.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001045	347608,52	363
14.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002023	413023,16	836
14.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,006541	278413,12	1821
		Итого материалов:				**5328,23**	**17966**
		НР первого уровня	%	60,9		16307,21	54986
		НР второго уровня	%	4,24		2580,69	8702
		Накладные расходы	%	--		18887,91	63688
		Сметная прибыль	%	8		5075,69	17115
		Сметная стоимость:				**68521,83**	**231048**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтаж декор.элементов по фасаду в осях 13-1 на отм. 0,100 в осях А-У на отм.1,100.Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,18 и к времени использования машин - 1,18**	**т конструкций**	**1,4340**		**44558,23**	**63897**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05)	чел-ч	27,83	39,908	866,05	34563
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	3,984	962,87	3836
		Итого оплата труда:				**26777,03**	**38398**
16. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	20,076	295,98	5942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,11472	20,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,15774	3114,94	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,15774	1111,02	175
16. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	3,456	3972,01	13727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	3,456	953,89	3297
16. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,126192	5432,97	686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,126192	1283,61	162
16. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,3585	23,34	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	1,993	166,49	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,24378	1767,51	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,24378	828,31	202
16.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	4,331	17,05	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15127,83**	**21693**
16.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,04302	66,30	3
16.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,026816	2742,28	74
16.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001434	327490,36	470
16.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01434	196,55	3
16.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	3,728	181,00	675
16.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	1,119	91,04	102
16.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000143	1774323,66	254

1	2	3	4	5	6	7	8
16.19	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,022944	208172,82	4776
16.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000445	347608,52	155
16.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00086	413023,16	355
16.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002782	278413,12	775
		Итого материалов:				**5328,23**	**7641**
		НР первого уровня	%	60,9		16307,21	23385
		НР второго уровня	%	4,24		2580,69	3701
		Накладные расходы	%	--		18887,91	27085
		Сметная прибыль	%	8		5075,69	7279
		Сметная стоимость:				**68521,83**	**98260**
18	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**701,4891**		**63,46**	**44513**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	20,694	916,15	18959
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,140298	828,31	116
		Итого оплата труда:				**27,19**	**19075**
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,070149	3370,50	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,070149	828,31	58
18. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,070149	35,69	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,070149	1767,51	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,070149	828,31	58
18. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	7,857	46,28	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**727**
18. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,010522	273897,54	2882
18. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,063134	347608,52	21946
		Итого материалов:				**35,39**	**24828**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	10339
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	2326
		Накладные расходы	%	--		18,05	12664
		Сметная прибыль	%	8		6,52	4574
		Сметная стоимость:				**88,03**	**61752**
19	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**701,4891**		**73,45**	**51524**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0213	14,942	781,30	11674
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,140298	828,31	116
		Итого оплата труда:				**16,81**	**11790**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,070149	3370,50	236

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,070149	828,31	58
19. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,070149	35,69	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,070149	1767,51	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,070149	828,31	58
19. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	4,56	46,28	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**574**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					**1143523**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**589872**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**358416**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**74926**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**195234**
- перевозка грузов	Тенге					**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге					**402794**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					**1546317**
Накладные расходы II уровня	Тенге					**65564**
ИТОГО:	Тенге					**1611881**
Сметная прибыль	Тенге					**128950**
ИТОГО по смете:	Тенге					**1740831**

Итого по Ф-2	18 547 145
сметная зарплата	4 449 067

Глава 8. Временные здания и сооружения

Временные здания и сооружения 1,5%	130 500
сметная зарплата(к-0,141)	18 401

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8					**18 677 646**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					119 212
		сметная зарплата(к-0,46)					54 837
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1 946 365
		Итого по главам 2-9					**20 743 222**
		сметная заработная плата					4 522 305
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**20 743 222**
		Итого в ценах 2018года, К=1,0599383					**21 986 536**
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%					**439 731**
		Итого:					**22 426 267**
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,99638512					**22 345 199**
		НДС - 12 %					**2 681 424**
		Итого по АВР					**25 026 623**

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Субподрядчик:
ТОО "РусСитиСтрой"