*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области",090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, пр. Абай, д. 3/1, тел.: 8(71133)20388** — **060240007552**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-Коммерческая фирма "Наурыз ",РК ЗКО г. Уральск ул. им. Б.Момышулы 47/3** — **071140002262**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №57 от 07 июня 2024 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000014 | 31.07.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство 23-ти одноквартирных жилых домов в с.Аксу Бурлинского района ЗКО | | | Услуга | 1 | 137 529 837,81 | 137 529 837,81 | 14 735 339,77 |
| | | | | Итого | 1 | x | 137 529 837,81 | 14 735 339,77 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района"**

**Плательщик: Частный фонд "Ақжайық"**

**Подрядчик: ТОО "СКФ "Наурыз"**

**Наименование объекта: "Строительство 23-ти одноквартирных жилых домов в с. Аксу Бурлинского района ЗКО"**

**СПРАВКА № 3**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за июль 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 57 | 07.06.2024г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство 23-ти одноквартирных жилых домов в с. Аксу Бурлинского района ЗКО | 585 485 577,48 | 122 794 498,05 | | | | | | | 14 735 339,77 | 137 529 837,81 |
| **Итого:** | **585 485 577,48** | **122 794 498,05** | | | | | | | **14 735 339,77** | **137 529 837,81** |

**Сдал (Подрядчик):**

**Директор**
**ТОО "СКФ "Наурыз"** **А. А. Губайдуллин**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
**БИН 071140002262**

**Принял (Заказчик):**

**Руководитель**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района"** **А. Т. Утебаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
**БИН 060240007552**

МП

**Технадзор:**
**Директор ТОО "Adal Stroy Engineering"** **К.А.Мухин**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
**БИН 210340026265**

МП

**Плательщик:**
**Директор**
**Частный фонд "Ақжайық"** **Т.И. Имашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
**БИН 030540003364**

МП

**Авторский надзор:**
**Директор ТОО "Евро Плюс"** **М. С. Даулетова**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
**БИН 170240013231**

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

**Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района"**

**Плательщик: Частный фонд "Ақжайық"**

**Подрядчик: ТОО "СКФ "Наурыз"**

**Наименование объекта: "Строительство 23-ти одноквартирных жилых домов в с. Аксу Бурлинского района ЗКО"**

**Договор подряда: №57 от 07.06.2024 г.**

## Акт выполненных работ № 3 за июль 2024 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 - Общестроительные | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 6: ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 86 | 1114-0303-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | м$^2$ | 2,1 | 5 506 | 42 | 11563 | 88 | 2852 | | 11563 |
| | | | | | | 4 106 | 13 | 8623 | 27 | | | |
| 2 | 88 | 6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, глухой | м$^2$ | 0,3478 | 10 194 | 515 | 3545 | 179 | 997 | | 3545 |
| | | | | | | 6 811 | 172 | 2369 | 60 | | | |
| 3 | 90 | 1114-0303-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Проемы дверные площадью до 3 м$^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м$^2$ | 7,77 | 5 597 | 196 | 43489 | 1523 | 6123 | | 43489 |
| | | | | | | 4 613 | 60 | 35843 | 466 | | | |
| 4 | 92 | 1114-0303-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Проемы дверные площадью до 3 м$^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м$^2$ | 3,36 | 5 597 | 196 | 18806 | 659 | 2647 | | 18806 |
| | | | | | | 4 613 | 60 | 15500 | 202 | | | |
| | | | | | | | | 77 403 | 2 449 | 12 619 | | 77 403 |
| | | | Раздел 6: ПРОЕМЫ | | | | | 62 335 | 755 | | | |
| | | | | | | | | 1780 269 | 56 327 | 290 237 | | 1780 269 |
| | | | Количество домов 23шт | | | | | 1433 705 | | | | |
| | | | Раздел 7: ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| 5 | 98 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м$^2$ | 70,8 | 2 207 | 80 | 156256 | 5664 | 71 | | 156256 |
| | | | | | | 1 376 | 28 | 97421 | 1982 | | | |
| 6 | 99 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 70 мм/ | м$^2$ | 70,8 | 2 181 | 135 | 154415 | 9558 | | | 154415 |
| | | | | | | 170 | 47 | 12036 | 3328 | | | |
| 7 | 100 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,12036 | 62 633 | 4 118 | 7539 | 495 | 32 | | 7539 |
| | | | | | | 58 251 | 1 266 | 7011 | 152 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 101 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,12036 | 387 409 | | 46629 | | 46629 | | 46629 |
| 9 | 106 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м$^2$ | 11,6 | 2 207 | 80 | 25601 | 928 | 12 | | 25601 |
| | | | | | | 1 376 | 28 | 15962 | 325 | | | |
| 10 | 107 | 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 70 мм/ | м$^2$ | 11,6 | 2 181 | 135 | 25300 | 1566 | | | 25300 |
| | | | | | | 170 | 47 | 1972 | 545 | | | |
| 11 | 108 | 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,01972 | 62 633 | 4 118 | 1235 | 81 | 5 | | 1235 |
| | | | | | | 58 251 | 1 266 | 1149 | 25 | | | |
| 12 | 109 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01972 | 387 409 | 52 | 7640 | 603 | 5846 | | 7640 |
| | | | | | | 6 322 | 15 | 73335 | 174 | | | |
| | | | Раздел 7: ПОЛЫ | | | | | 424 615 | 18 895 | 52 595 | | 424 615 |
| | | | | | | | | 208 886 | 6 531 | | | |
| | | | Количество домов 13шт | | | | | 5519 995 | 245 635 | 683 735 | | 5519 995 |
| | | | | | | | | 2715 518 | | | | |
| | | | Раздел 7: ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| 13 | 102 | 6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм | м$^2$ стяжки | 70,8 | 2 497 | 36 | 176788 | 2549 | 71720 | | 176788 |
| | | | | | | 1 448 | 9 | 102518 | 637 | | | |
| 14 | 103 | 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия из линолеума. Устройство | м$^2$ покрытия | 70,8 | 1 334 | 116 | 94447 | 8213 | 13027 | | 94447 |
| | | | | | | 1 034 | 34 | 73207 | 2407 | | | |
| 15 | 104 | 233-101-0111 *РСНБ РК 2022* | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | м$^2$ | 73,632 | 4 042 | | 297621 | | 297621 | | 297621 |
| 16 | 105 | 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах | м | 66,8 | 542 | 6 | 36206 | 401 | 12959 | | 36206 |
| | | | | | | 342 | 2 | 22846 | 134 | | | |
| 17 | 110 | 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей | м$^2$ | 11,6 | 10 023 | 52 | 116267 | 603 | 5846 | | 116267 |
| | | | | | | 6 322 | 15 | 73335 | 174 | | | |
| 18 | 111 | 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса из плиток керамических | м | 21,1 | 1 392 | 5 | 29371 | 105 | 3228 | | 29371 |
| | | | | | | 1 234 | 2 | 26037 | 42 | | | |
| | | | Раздел 7: ПОЛЫ | | | | | 750 700 | 11 871 | 404 401 | | 750 700 |
| | | | | | | | | 297 943 | 3 394 | | | |
| | | | Количество домов 23шт | | | | | 17266 100 | 273 033 | 9301 223 | | 17266 100 |
| | | | | | | | | 6852 689 | | | | |
| | | | Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 19 | 114 | 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м$^2$ | 247,08 | 2 765 | 43 | 683176 | 10624 | 9636 | | 683176 |
| | | | | | | 2 683 | 12 | 662916 | 2965 | | | |
| 20 | 115 | 232-503-0103 *РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 2 766,80184 | 78 | | 215811 | | 215811 | | 215811 |
| 21 | 116 | 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена | м$^2$ | 234,88 | 2 044 | 13 | 480095 | 3054 | 8691 | | 480095 |
| | | | | | | 1 869 | 4 | 438991 | 940 | | | |
| | | | Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | 1379 082 | 13 678 | 234 138 | | 1379 082 |
| | | | | | | | | 1101 907 | 3 905 | | | |
| | | | Количество домов 13шт | | | | | 17928 066 | 177 814 | 3043 794 | | 17928 066 |
| | | | | | | | | 14324 791 | 58 765 | | | |
| | | | Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22 | 112 | 6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого** | м$^2$ | 82,4 | 2 115 | 9 | 174276 | 9 | | | 174276 |
| | | | | | | 2 106 | | 173534 | | | | |
| 23 | 113 | 232-401-0501 *РСНБ РК 2022* | **Потолок натяжной плёночный** | м$^2$ | 80,752 | 1 375 | | 111034 | | 111034 | | 111034 |
| 24 | 117 | 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | м$^2$ | 12,2 | 7 885 | 44 | 96197 | 537 | 6856 | | 96197 |
| | | | | | | 7 279 | 14 | 88804 | 171 | | | |
| 25 | 118 | 232-201-0101 *РСНБ РК 2022* | **Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная** | м$^2$ | 12,444 | 2 546 | | 31682 | | 31682 | | 31682 |
| | | | **Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 413 189 | 546 | 149 572 | | 413 189 |
| | | | | | | | | 262 338 | 171 | | | |
| | | | **Количество домов 23шт** | | | | | 9503 347 | 12 558 | 3440 156 | | 9503 347 |
| | | | | | | | | 6033 774 | | | | |
| | | | **Раздел 9: Разные работы** | | | | | | | | | |
| 26 | 119 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** | м$^2$ | 16 | 2 207 | 80 | 35312 | 1280 | 16 | | 35312 |
| | | | | | | 1 376 | 28 | 22016 | 448 | | | |
| 27 | 120 | 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | **Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 30 мм/** | м$^2$ | 16 | 436 | 27 | 6976 | 432 | | | 6976 |
| | | | | | | 34 | 9 | 544 | 144 | | | |
| 28 | 121 | 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Ограждения металлические без поручня. Установка** | м ограждения | 5,378 | 2 978 | 234 | 16016 | 1259 | 2512 | | 16016 |
| | | | | | | 2 277 | 71 | 12246 | 382 | | | |
| 29 | 122 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | т | 0,02335 | 1146 761 | | 26777 | | 26777 | | 26777 |
| 30 | 123 | 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена** | м$^2$ | 28,72 | 3 364 | 120 | 96614 | 3447 | | | 96614 |
| | | | | | | 3 244 | 54 | 93168 | 1551 | | | |
| 31 | 124 | 212-402-0107 *РСНБ РК 2022* | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6** | м$^3$ | 0,6048 | 23 064 | | 13949 | | 13949 | | 13949 |
| 32 | 125 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство бетонной подготовки** | м$^3$ | 8 | 9 815 | 2 704 | 78520 | 21632 | 14016 | | 78520 |
| | | | | | | 5 359 | 512 | 42872 | 4096 | | | |
| 33 | 126 | 212-101-0401 *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м$^3$ | 8,16 | 35 573 | | 290276 | | 290276 | | 290276 |
| | | | **Раздел 9: Разные работы** | | | | | 564 440 | 28 050 | 347 546 | | 564 440 |
| | | | | | | | | 170 846 | 6 621 | | | |
| | | | **Количество домов 23шт** | | | | | 12982 120 | 645 150 | 7993 558 | | 12982 120 |
| | | | | | | | | 3929 458 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 - Водопровод, канализация** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 34 | 6 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр** | м трубопровода | 13 | 352 | 2 | 4576 | 26 | 39 | | 4576 |
| | | | | | | 347 | | 4511 | | | | |
| 35 | 7 | 6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм** | м | 2,1 | 4 805 | 121 | 10090 | 254 | 2413 | | 10090 |
| | | | | | | 3 535 | 29 | 7424 | 61 | | | |
| 36 | 8 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 3 | 708 | | 2124 | | 2124 | | 2124 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | 9 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.** | **шт.** | 7 | **1 724** | 7 | **12068** | 49 | 301 | | **12068** |
| | | | | | | 1 674 | 1 | 11718 | 7 | | | |
| 38 | 10 | 242-207-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **шт.** | 4 | **2 805** | | **11220** | | **11220** | | **11220** |
| 39 | 11 | 242-207-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | **шт.** | 3 | **3 588** | | **10764** | | **10764** | | **10764** |
| 40 | 12 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.** | **шт.** | 1 | **2 286** | 83 | **2286** | 83 | 28 | | **2286** |
| | | | | | | 2 175 | 27 | 2175 | 27 | | | |
| 41 | 13 | 244-301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м$^3$/ч, Tmax 50°С** | **шт.** | 1 | **23 187** | | **23187** | | **23187** | | **23187** |
| 42 | 14 | 242-404-0602<br>*РСНБ РК 2022* | **Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20** | **шт.** | 1 | **2 527** | | **2527** | | **2527** | | **2527** |
| 43 | 15 | 6114-0103-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм** | **м** | 4 | **2 343** | 2 | **9372** | 8 | 40 | | **9372** |
| | | | | | | 2 331 | | 9324 | | | | |
| 44 | 16 | 6114-0103-0504<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм** | **м** | 3 | **2 353** | 2 | **7059** | 6 | 33 | | **7059** |
| | | | | | | 2 340 | | 7020 | | | | |
| 45 | 19 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр** | **м трубопровода** | 7 | **352** | 2 | **2464** | 14 | 21 | | **2464** |
| | | | | | | 347 | | 2429 | | | | |
| 46 | 20 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм** | **шт.** | 3 | **18** | | **54** | | **54** | | **54** |
| 47 | 21 | 261-301-0221<br>*РСНБ РК 2022* | **Хомуты для крепления труб** | **шт.** | 2 | **549** | | **1098** | | **1098** | | **1098** |
| 48 | 22 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **шт.** | 3 | **2 530** | | **7590** | | **7590** | | **7590** |
| 49 | 23 | 242-207-3702<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | **шт.** | 1 | **3 796** | | **3796** | | **3796** | | **3796** |
| 50 | 24 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм** | **м** | 5 | **3 328** | 3 | **16640** | 15 | 5 | | **16640** |
| | | | | | | 3 324 | | 16620 | | | | |
| 51 | 25 | 241-203-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм** | **м** | 4,99 | **556** | | **2774** | | **2774** | | **2774** |
| 52 | 26 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм** | **м** | 14 | **3 200** | 9 | **44800** | 126 | 56 | | **44800** |
| | | | | | | 3 187 | 3 | 44618 | 42 | | | |
| 53 | 31 | 241-512-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм** | **шт.** | 2 | **13 917** | | **27834** | | **27834** | | **27834** |
| 54 | 32 | 241-209-2401<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой** | **шт.** | 2 | **72** | | **144** | | **144** | | **144** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 55 | 33 | 241-209-2506 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 406 | | 812 | | 812 | | 812 |
| 56 | 34 | 241-506-0101 РСНБ РК 2022 | Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм | шт. | 1 | 3 502 | | 3502 | | 3502 | | 3502 |
| 57 | 35 | 241-216-0201 РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 4 | 69 | | 276 | | 276 | | 276 |
| 58 | 36 | 241-216-0203 РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 5 | 203 | | 1015 | | 1015 | | 1015 |
| 59 | 37 | 6114-0101-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка в траншеях трубопроводов из стальных, диаметр до 300 мм | м | 0,7 | 7 521 | 775 | 5265 | 543 | 255 | | 5265 |
| | | | | | | 6 381 | 238 | 4467 | 167 | | | |
| 60 | 38 | 241-102-0239 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | м | 0,7 | 17 486 | | 12240 | | 12240 | | 12240 |
| 61 | 39 | 6121-0201-0144 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм | км | 0,0007 | 14522 640 | 630 078 | 10166 | 441 | 8323 | | 10166 |
| | | | | | | 2001 956 | 113 543 | 1401 | 79 | | | |
| 62 | 40 | 6114-0801-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм | сальник | 1 | 20 574 | | 20574 | | 5410 | | 20574 |
| | | | | | | 15 164 | | 15164 | | | | |
| 63 | 41 | 6115-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка умывальника одиночного со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 11 200 | 364 | 11200 | 364 | 2066 | | 11200 |
| | | | | | | 8 770 | 122 | 8770 | 122 | | | |
| 64 | 42 | 244-104-0601 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 1 | 2 051 | | 2051 | | 2051 | | 2051 |
| 65 | 43 | 244-101-0101 РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | шт. | 1 | 13 128 | | 13128 | | 13128 | | 13128 |
| 66 | 44 | 244-104-0408 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 1 | 6 779 | | 6779 | | 6779 | | 6779 |
| 67 | 45 | 6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1 | 9 066 | 167 | 9066 | 167 | 478 | | 9066 |
| | | | | | | 8 421 | 54 | 8421 | 54 | | | |
| 68 | 46 | 244-101-0302 РСНБ РК 2022 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм | комплект | 1 | 64 823 | | 64823 | | 64823 | | 64823 |
| 69 | 47 | 244-104-0801 РСНБ РК 2022 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 1 | 1 357 | | 1357 | | 1357 | | 1357 |
| 70 | 48 | 6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка ванн купальных стальных | комплект | 1 | 11 921 | 1 017 | 11921 | 1017 | 218 | | 11921 |
| | | | | | | 10 686 | 334 | 10686 | 334 | | | |
| 71 | 49 | 244-103-0102 РСНБ РК 2022 | Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм | шт. | 1 | 51 577 | | 51577 | | 51577 | | 51577 |
| 72 | 50 | 244-104-0604 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 1 | 2 001 | | 2001 | | 2001 | | 2001 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 73 | 51 | 6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка смесителя | шт. | 1 | 3 886 | | 3886 | | 50 | | 3886 |
| | | | | | | 3 836 | | 3836 | | | | |
| 74 | 52 | 244-104-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 1 | 9 943 | | 9943 | | 9943 | | 9943 |
| 75 | 53 | 6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка мойки на одно отделение | комплект | 1 | 5 452 | 51 | 5452 | 51 | 487 | | 5452 |
| | | | | | | 4 914 | 17 | 4914 | 17 | | | |
| 76 | 54 | 244-102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм | шт. | 1 | 9 943 | | 9943 | | 9943 | | 9943 |
| 77 | 55 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 1 | 2 051 | | 2051 | | 2051 | | 2051 |
| 78 | 56 | 244-104-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 1 | 6 870 | | 6870 | | 6870 | | 6870 |
| 79 | 57 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 4 | 1 419 | | 5676 | | | | 5676 |
| | | | | | | 1 419 | | 5676 | | | | |
| 80 | 58 | 244-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм | шт. | 4 | 1 265 | | 5060 | | 5060 | | 5060 |
| | | | Раздел 1: ВОДОПРОВОД | | | | | 479 101 | 3 164 | 306 763 | | 479 101 |
| | | | | | | | | 169 174 | 910 | | | |
| | | | Количество домов 23шт | | | | | 11019 323 | 72 772 | 7055 549 | | 11019 323 |
| | | | | | | | | 3891 002 | | | | |
| | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 - Отопление, вентиляция | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 81 | 1 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 2 | 2 327 | 7 | 4654 | 14 | 1292 | | 4654 |
| | | | | | | 1 674 | 1 | 3348 | 2 | | | |
| 82 | 2 | 242-207-3702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 3 796 | | 7592 | | 7592 | | 7592 |
| 83 | 7 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 10,416 | 5 586 | 40 | 58184 | 416 | 58184 | | 58184 |
| | | | | | | 2 801 | 10 | 29175 | 104 | | | |
| 84 | 8 | 245-102-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт | секция | 56 | 2 556 | | 143136 | | 143136 | | 143136 |
| 85 | 9 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов воздушных | шт. | 7 | 757 | | 5299 | | 196 | | 5299 |
| | | | | | | 729 | | 5103 | | | | |
| 86 | 10 | 242-207-3801<br>*РСНБ РК 2022* | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 7 | 320 | | 2240 | | 2240 | | 2240 |
| 87 | 11 | 6114-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных | шт. | 7 | 1 872 | 2 | 13104 | 14 | 196 | | 13104 |
| | | | | | | 1 842 | 1 | 12894 | 7 | | | |
| 88 | 12 | 245-405-3401<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан запорный радиаторный KLV-II, прямой, Tмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15 | шт. | 7 | 7 353 | | 51471 | | 51471 | | 51471 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 89 | 13 | 242-207-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 2 137 | | 2137 | | 2137 | | 2137 |
| 90 | 14 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр | м трубопровода | 43 | 352<br>347 | 2 | 15136<br>14921 | 86 | 129 | | 15136 |
| | | | Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ | | | | | 302 953<br>65 441<br>6967 919<br>1505 143 | 530<br>113<br>12 190 | 266 573<br>6131 179 | | 302 953<br>6967 919 |
| | | | Количество домов 23шт | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | |
| 91 | 15 | 6118-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ | 0,64 | 14 376<br>7 707 | 144<br>43 | 9201<br>4932 | 93<br>28 | 182 | | 9201 |
| 92 | 16 | 6118-0202-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм | шт. | 3 | 6 083<br>5 558 | 91<br>28 | 18249<br>16674 | 273<br>84 | 1302 | | 18249 |
| 93 | 17 | 6118-0204-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм | шт. | 3 | 21 574<br>2 639 | 114<br>28 | 64722<br>7917 | 342<br>84 | 56463 | | 64722 |
| 94 | 18 | 6111-0101-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | $м^3$ | 0,12 | 136 032<br>80 093 | 5 217<br>1 664 | 16324<br>9611 | 626<br>200 | 6087 | | 16324 |
| 95 | 19 | 6111-0301-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов | $м^2$ | 2,4 | 2 302<br>1 437 | 42<br>12 | 5525<br>3449 | 101<br>29 | 1975 | | 5525 |
| 96 | 20 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,015 | 513 520 | | 7703 | | 7703 | | 7703 |
| | | | Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | 121 724<br>42 583<br>2799 652<br>979 409 | 1 435<br>425<br>33 005 | 73 712<br>1695 376 | | 121 724<br>2799 652 |
| | | | Количество домов 23шт | | | | | | | | | |
| | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 - Газоснабжение | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ | | | | | | | | | |
| 97 | 1 | 1118-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 31* | Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка | котел | 1 | 11 511<br>11 224 | 288<br>92 | 11511<br>11224 | 288<br>92 | | | 11511 |
| 98 | 2 | 513-104-0601<br>*СпрСЦ 05.2024* | Котел газовый настенный модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода | комплект | 1 | 327 241 | | 327241 | | 327241 | | 327241 |
| 99 | 3 | 6117-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных | шт. | 1 | 9 189<br>5 794 | 726<br>235 | 9189<br>5794 | 726<br>235 | 2669 | | 9189 |
| 100 | 4 | 513-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом | шт. | 1 | 102 203 | | 102203 | | 102203 | | 102203 |
| 101 | 5 | 242-207-2401<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 3 945 | | 7890 | | 7890 | | 7890 |
| 102 | 6 | 6117-0301-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков индивидуальных поквартирных | шт. | 1 | 14 365<br>12 967 | 24 | 14365<br>12967 | 24 | 1374 | | 14365 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 103 | 7 | 245-802-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м$^3$/ч до 6 м$^3$/ч** | **шт.** | **1** | **23 949** | | **23949** | | **23949** | | **23949** |
| 104 | 8 | 1311-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08* | **Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** | **шт.** | **2** | **2 630**<br>2 592 | | **5260**<br>5184 | | 76 | | **5260** |
| 105 | 9 | 245-803-0602<br>*СпрСЦ 05.2024* | **Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД** | **шт.** | **2** | **36 155** | | **72310** | | **72310** | | **72310** |
| 106 | 10 | 6114-0102-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм** | **м** | **5** | **2 004**<br>1 910 | 65<br>17 | **10020**<br>9550 | 325<br>85 | 145 | | **10020** |
| 107 | 12 | 6114-0102-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм** | **м** | **2** | **2 004**<br>1 910 | 65<br>17 | **4008**<br>3820 | 130<br>34 | 58 | | **4008** |
| 108 | 14 | 6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Испытание газопровода пневматическое** | **м** | **7** | **2 242**<br>2 224 | | **15694**<br>15568 | | 126 | | **15694** |
| 109 | 15 | 6114-0102-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Футляр.Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,** | **м** | **2,1** | **2 004**<br>1 910 | 65<br>17 | **4208**<br>4011 | 137<br>36 | 61 | | **4208** |
| | | | **Раздел 1: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ** | | | | | **607 848** | **1 630** | **108 658** | | **607 848** |
| | | | **Количество домов 23шт** | | | | | **68 118** | **482** | **429 444** | | **13980 504** |
| | | | **В том числе:** | | | | | **13980 504** | **37 490** | **2499 134** | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | **1566 714** | **11 086** | **9877 212** | | |
| | | | **Раздел 2: ГАЗАПРОВОД НАРУЖНИЙ** | | | | | | | **9877 212** | | **16032** |
| 110 | 17 | 6114-0102-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм** | **м** | **8** | **2 004**<br>1 910 | 65<br>17 | **16032**<br>15280 | 520<br>136 | 232 | | **16032** |
| 111 | 20 | 242-207-2402<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | **шт.** | **2** | **6 539** | | **13078** | | **13078** | | **13078** |
| 112 | 21 | 6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Испытание газопровода пневматическое** | **м** | **8** | **2 242**<br>2 224 | | **17936**<br>17792 | | 144 | | **17936** |
| 113 | 22 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | **м$^2$** | **0,55** | **254**<br>178 | 4<br>2 | **140**<br>98 | 2<br>1 | | | **140** |
| 114 | 23 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м$^2$** | **0,55** | **393**<br>208 | 7<br>2 | **216**<br>114 | 4<br>1 | 98 | | **216** |
| 115 | 24 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **0,5** | **708** | | **354** | | **354** | | **354** |
| | | | **Раздел 1: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ** | | | | | **47 756**<br>**33 284** | **526**<br>**137** | **13 906** | | **47 756** |
| | | | **Количество домов 23шт** | | | | | **1098 388**<br>**765 532** | **12 098**<br>**3 151** | **319 838** | | **1098 388** |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 - Электроосвещение** | | | | | | | | | **16190** |
| 116 | 1 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг** | **шт.** | **1** | **16 190** | 315 | 16190 | 315 | 2895 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | 12 980 | 93 | 12980 | 93 | | | |
| 117 | 2 | 247-201-0211 *РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 7 242 | | 7242 | | 7242 | | 7242 |
| 118 | 3 | 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 6 | 6 048 | | 36288 | | 114 | | 36288 |
| | | | | | | 6 029 | | 36174 | | | | |
| 119 | 4 | 247-204-2517 *РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А | шт. | 1 | 1 892 | | 1892 | | 1892 | | 1892 |
| 120 | 5 | 247-204-0711 *РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 647 | | 647 | | 647 | | 647 |
| 121 | 6 | 247-204-2810 *РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 4 | 3 554 | | 14216 | | 14216 | | 14216 |
| 122 | 7 | 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 10 | 6 048 | | 60480 | | 190 | | 60480 |
| | | | | | | 6 029 | | 60290 | | | | |
| 123 | 8 | Прайс | Строительно монтажная клемма СМК 222-412 | шт | 10 | 141,26 | | 1413 | | 1413 | | 1413 |
| 124 | 9 | 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 18 | 1 153 | 1 | 20754 | 18 | 864 | | 20754 |
| | | | | | | 1 104 | | 19872 | | | | |
| 125 | 10 | 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 3 | 985 | 1 | 2955 | 3 | 48 | | 2955 |
| | | | | | | 968 | | 2904 | | | | |
| 126 | 11 | 247-212-0101 *РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 7 | 478 | | 3346 | | 3346 | | 3346 |
| 127 | 12 | 247-212-0201 *РСНБ РК 2022* | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 1 | 408 | | 408 | | 408 | | 408 |
| 128 | 13 | 247-214-0115 *РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 11 | 528 | | 5808 | | 5808 | | 5808 |
| 129 | 14 | 247-214-0104 *РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 2 | 486 | | 972 | | 972 | | 972 |
| 130 | 15 | 247-202-0604 *РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм | шт. | 30 | 71 | | 2130 | | 2130 | | 2130 |
| 131 | 21 | 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 3 | 7 294 | 373 | 21882 | 1119 | 9306 | | 21882 |
| | | | | | | 3 819 | 93 | 11457 | 279 | | | |
| 132 | 22 | 6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 10 | 1 333 | 50 | 13330 | 500 | 4100 | | 13330 |
| | | | | | | 873 | 12 | 8730 | 120 | | | |
| 133 | 23 | 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 9 | 1 467 | 56 | 13203 | 504 | 5823 | | 13203 |
| | | | | | | 764 | 15 | 6876 | 135 | | | |
| 134 | 24 | 6124-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм | м | 13 | 1 327 | 139 | 17251 | 1807 | 4810 | | 17251 |
| | | | | | | 818 | 37 | 10634 | 481 | | | |
| | | | | | | | | 240 407 | 4 266 | 66 224 | | 240 407 |
| | | | Электроосвещение | | | | | 169 917 | 1 108 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Количество домов 23шт** | | | | | **5529 361** | **98 118** | **1523 152** | | **5529 361** |
| | | | | | | | | **3908 091** | **25 484** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **106375 044** | **1676 190** | **43976 931** | | **106375 044** |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **47905 826** | **90 486** | **9877 212** | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 96497832*5,9/100 | 5 693 372,09 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%) | | | | | | | | 106375044+5693372,09 | **112 068 416,09** |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | 102191204,09*5/100 | 5 109 560,20 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 112068416,09*3/100 | 3 362 052,48 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | | **120 540 028,78** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 120540028,78*1,0557 | **127 254 108,38** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года с учетом коэф.(индекса), к = 1,0557** | | | | | | | | 127254108,38*0,964955077779855 | **122 794 498,05** |
| | | | **Итого с учетом скидочного коэф., к = 0,964955077779855** | | | | | | | | 122794498,05*12/100 | 14 735 339,77 |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 122794498,05+14735339,77 | **137 529 837,81** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик):**

**Директор**
**ТОО "СКФ "Наурыз"** **А. А. Губайдуллин**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**БИН 071140002262**

М.П.

**Принял (Заказчик):**

**Руководитель**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района"** **А.Т. Утебаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**БИН 060240007552**

М.П.

**Технадзор:**
**Директор ТОО "Adal Stroy Engineering"** **А.Т. Мусин**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**БИН 210340026265**

М.П.

**Плательщик:**
**Директор**
**Частный фонд "Ақжайық"** **Т.И. Имашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**БИН 030540003364**

М.П.

**Авторский надзор:**
**Директор ТОО "Евро Плюс"** **М.С. Даулетова**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**БИН 170240013231**

М.П.