Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО"ЭПК-forfait"("ЭПК-форфайт")

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к 21 жилому дому в селе Алтынсарино, Костанайского района.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		80	10.07.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к 21 жилому дому в селе Алтынсарино, Костанайского района.	45 780 883,68	40 875 788,68							4 905 095,00	45 780 883,68

Сдал (Подрядчик):

ТОО"ЭПК-forfait"("ЭПК-форфайт"), БИН/ИИН 030640002151

Ген.директор_____ **Аманжулов Д.Н.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО"Sarapshy-Ouryly's"
№KZ31VTE00024859, от 10.04.2017г.
Директор_____ **Макишева А.А.**
БИН 090140016491

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"
БИН 060140005827

Руководитель_____ **Ельтай А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района", БИН 060140005897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"ЭПК-forfait"("ЭПК-форфайт"), БИН/ИИН 030640002151

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ш1170 Строительство наружных инженерных сетей к 21 жилому дому в селе Алтынсарино, Костанайского района

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) №80 от 10.07.2024

Акт выполненных работ №1

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на ш1170 Суммарная смета для стройки - ш1170 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э611173: Наружные инженерные сети электроснабжения [2-01-00-01]										
1	1	6124-0101-1301 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	281 139,0 161 865,0	110 366,0 33 125,0	281 139,0 161 865,0	110 366,0 33 125,0	8 908,0		281 139,0	
2	2	515-102-1105 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 160/6(10)-0,4кВ, номинальная	комплект	1	5 488 473,0		5 488 473,0		5 488 473,0		5 488 473,0	
3	3	6101-0108-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,9	16 470,0 3 934,0	5 400,0 1 667,0	113 643,0 27 145,0	37 260,0 11 502,0	49 238,0		113 643,0	
4	6	6104-0202-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	5 728,0 2 099,0	2 843,0 568,0	11 456,0 4 198,0	5 686,0 1 136,0	1 572,0		11 456,0	
5	8	6111-0401-0107 ЕСП РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,2576	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	26 507,0 7 872,0	263,0 38,0	18 372,0		26 507,0	
6	9	6101-0201-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	8,1	5 938,0 5 938,0	0,0 0,0	48 098,0 48 098,0	0,0 0,0			48 098,0	
7	10	6101-0206-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	8,1	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	29 832,0 29 832,0	0,0 0,0			29 832,0	
8	11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	1 573,0 813,0	61,0 15,0	70 785,0 36 585,0	2 745,0 675,0	31 455,0		70 785,0	
9	12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	7 451,0 4 062,0	405,0 99,0	59 608,0 32 496,0	3 240,0 792,0	23 872,0		59 608,0	
10	13	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из	секция	4	160 082,0 73 927,0	18 594,0 5 189,0	640 328,0 295 708,0	74 376,0 20 756,0	270 244,0		640 328,0	
11	14	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими	конструкция	1	221 250,0 72 330,0	2 038,0 477,0	221 250,0 72 330,0	2 038,0 477,0	146 882,0		221 250,0	
12	17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	115 146,0 63 748,0	49 554,0 16 108,0	1 844,0		115 146,0	
13	18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	27 948,0 16 311,0	10 715,0 3 483,0	55 896,0 32 622,0	21 430,0 6 966,0	1 844,0		55 896,0	
14	19	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	67 019,0		402 114,0		402 114,0		402 114,0	
15	20	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781,0		15 781,0		15 781,0		15 781,0	
16	21	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	33 540,0		67 080,0		67 080,0		67 080,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	21	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	33 540,0		67 080,0		67 080,0		67 080,0	
17	22	252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	127 089,0		254 178,0		254 178,0		254 178,0	
18	23	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 908,0		15 632,0		15 632,0		15 632,0	
19	24	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 738,0		3 476,0		3 476,0		3 476,0	
20	25	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2 288,0		11 440,0		11 440,0		11 440,0	
21	26	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940,0		11 640,0		11 640,0		11 640,0	
22	27	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
23	28	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
24	29	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 411,0		2 822,0		2 822,0		2 822,0	
25	30	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 157,0		48 628,0		48 628,0		48 628,0	
26	31	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	17 496,0		69 984,0		69 984,0		69 984,0	
27	32	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 945,0		23 890,0		23 890,0		23 890,0	
28	33	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	21 725,0		86 900,0		86 900,0		86 900,0	
29	34	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 126,0		16 504,0		16 504,0		16 504,0	
30	35	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 606,0		10 424,0		10 424,0		10 424,0	
31	36	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 148,0		12 592,0		12 592,0		12 592,0	
32	37	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13,6	1 737,0		23 623,0		23 623,0		23 623,0	
33	38	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,76	1 092,0		1 922,0		1 922,0		1 922,0	
34	39	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	23	4 422,0		101 706,0		101 706,0		101 706,0	
35	40	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	23	66,0		1 518,0		1 518,0		1 518,0	
36	41	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	649,0		3 894,0		3 894,0		3 894,0	
37	42	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	30	715,0		21 450,0		21 450,0		21 450,0	
38	43	252-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	12	4 523,0		54 276,0		54 276,0		54 276,0	
39	44	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1 763,0		10 578,0		10 578,0		10 578,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	45	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1 287,0		7 722,0		7 722,0		7 722,0	
41	46	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	3 209,0		19 254,0		19 254,0		19 254,0	
42	47	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	12	329,0		3 948,0		3 948,0		3 948,0	
43	48	6124-0103-0701 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	14 283,0 11 990,0	1 758,0 523,0	28 566,0 23 980,0	3 516,0 1 046,0	1 070,0		28 566,0	
44	49	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716,0		367 432,0		367 432,0		367 432,0	
45	50	6101-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	3,6	5 938,0 5 938,0	0,0 0,0	21 377,0 21 377,0	0,0 0,0			21 377,0	
46	51	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	3,6	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	13 259,0 13 259,0	0,0 0,0			13 259,0	
47	52	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1 573,0 813,0	61,0 15,0	31 460,0 16 260,0	1 220,0 300,0	13 980,0		31 460,0	
48	53	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	7 451,0 4 062,0	405,0 99,0	29 804,0 16 248,0	1 620,0 396,0	11 936,0		29 804,0	
49	54	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	26,15	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	110 771,0 32 897,0	1 098,0 157,0	76 776,0		110 771,0	
50	55	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,141	594 377,0 308 252,0	281 283,0 68 176,0	83 807,0 43 464,0	39 661,0 9 613,0	682,0		83 807,0	
51	56	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	430,44	329,0		141 615,0		141 615,0		141 615,0	
52	59	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	88 787,0 47 971,0	39 894,0 12 968,0	88 787,0 47 971,0	39 894,0 12 968,0	922,0		88 787,0	
53	60	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	460 584,0 254 992,0	198 216,0 64 432,0	7 376,0		460 584,0	
54	61	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	27	27 948,0 16 311,0	10 715,0 3 483,0	754 596,0 440 397,0	289 305,0 94 041,0	24 894,0		754 596,0	
55	62	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	60	67 019,0		4 021 140,0		4 021 140,0		4 021 140,0	
56	68	1133-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	21	7 798,0 7 152,0	646,0 210,0	163 758,0 150 192,0	13 566,0 4 410,0			163 758,0	
57	69	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	74	257,0		19 018,0		19 018,0		19 018,0	
58	70	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	100,2	1 299,0		130 160,0		130 160,0		130 160,0	
59	81	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	140	3 120,0		436 800,0		436 800,0		436 800,0	
60	83	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	20	1 050,0		21 000,0		21 000,0		21 000,0	
61	86	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	10	514,0		5 140,0		5 140,0		5 140,0	
62	89	252-207-4407 *СнрСП 06.2024*	Корпус предохранителя CBF 16 *+/SIV 29.63/*	шт.	21	9 779,0		205 359,0		205 359,0		205 359,0	
63	90	247-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа NT1 63A *+/SIV 10.35/*	шт.	21	1 302,0		27 342,0		27 342,0		27 342,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	93	6111-0401-0107 *ЕСП РСПБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	131,6148	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	557 520,0 165 571,0	5 528,0 790,0	386 421,0		557 520,0	
65	94	1308-0206-1902 *РСПБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	63	1 839,0 1 683,0	85,0 24,0	115 857,0 106 029,0	5 355,0 1 512,0	4 473,0		115 857,0	
66	95	241-207-0104 *РСПБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	64,26	343,0		22 041,0		22 041,0		22 041,0	
67	96	1133-0204-0104 *РСПБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,895	299 459,0 297 644,0	1 815,0 549,0	268 016,0 266 391,0	1 624,0 491,0			268 016,0	
68	97	243-701-0719 *РСПБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для**	м	912,9	1 307,0		1 193 160,0		1 193 160,0		1 193 160,0	
69	102	1133-0204-0104 *РСПБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,067	299 459,0 297 644,0	1 815,0 549,0	20 064,0 19 942,0	122,0 37,0			20 064,0	
70	103	243-701-0702 *РСПБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для**	м	374,34	246,0		92 088,0		92 088,0		92 088,0	
71	104	1308-0305-0409 *РСПБ РК 2022*	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	40	15 035,0 9 338,0	3 371,0 1 414,0	601 400,0 373 520,0	134 840,0 56 560,0	93 040,0		601 400,0	
72	105	247-306-0929 *СпрСП 06.2024*	**Кронштейн консольный К-1** *+/КПП-1,5-1,5-0,22/*	шт.	40	19 367,0		774 680,0		774 680,0		774 680,0	
73	106	247-103-1005 *СпрСП 06.2024*	**Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 70/10000 ШБ 4К**	шт.	40	186 508,0		7 460 320,0		7 460 320,0		7 460 320,0	
74	107	252-207-0209 *РСПБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143** *+/Хомут Х-10/*	шт.	80	1 737,0		138 960,0		138 960,0		138 960,0	
75	108	252-207-4407 *СпрСП 06.2024*	**Корпус предохранителя CBF 16** *+/SV 29.2522/*	шт.	40	9 779,0		391 160,0		391 160,0		391 160,0	
76	109	247-207-0302 *РСПБ РК 2022*	**Вставка плавкая типа NT1 63A** *+/SVT 10.10/*	шт.	40	1 302,0		52 080,0		52 080,0		52 080,0	
77	110	1133-0204-0104 *РСПБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	1,057	299 459,0 297 644,0	1 815,0 549,0	316 528,0 314 610,0	1 918,0 580,0			316 528,0	
78	112	6124-0201-0801 *ЕСП РСПБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	92	1 052,0 600,0	378,0 100,0	96 784,0 55 200,0	34 776,0 9 200,0	6 808,0		96 784,0	
			ИТОГО по смете Э611173: Наружные инженерные сети электроснабжения [2-01-00-01]					27 736 026 3 174 799	1 079 217 348 108	17 626 104 5 855 905	0 0	27 736 026	
			Итого по суммарной смете					27 736 026 3 174 799	1 079 217 348 108	17 626 104 5 855 905	0 0	27 736 026	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5 855 905			
НДЦС РК 8.01-08-2022,прил. А, п.8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)									1 553 489	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									29 289 515	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 171 680	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									878 685	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 339 881	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на IIIквартал 2024г.,доля100%									31 339 881	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2			в том числе на III квартал 2024 г.,доля-100%,к-1,0557									33 085 512	
			Итого по части II в прогнозных ценах:									33 085 512	
			в том числе на 2024 г.									33 085 512	
			Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства										
Налоговый кодекс РК			Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование"-12%										
			III квартал 2024г.-затраты по части II:									33 085 512	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Налоговый кодекс РК			НДС на III квартал 2024 г.-12%									3 970 261	
			Итого налог на добавленную стоимость									3 970 261	
			ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА									37 055 773	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ЭПК-forfait"("ЭПК-форфайт"), БИН/ИИН 030640002151

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ген.директор Аманкулов Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района", БИН 060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт, Кундыбаев Е.К., №KZ31VJE00024859, от 19.04.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт , Пархоменко Д.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района", БИН 060140005897**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"ЭПК-forfait"("ЭПК-форфайт"), БИН/ИИН 030640002151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к 21 жилому дому в селе Алтынсарино, Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№80 от 10.07.2024**

Акт выполненных работ №2

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на Корректировочная смета №1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э611183: Наружные инженерные сети электроснабжения [2-01-00-01]										
1	115	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018/ФБС 12.5.6-Т	$м^3$	0,662	40 222,0		26 627,0		26 627,0		26 627,0	
2	116	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	42,0		5 687,0	
3	117	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	103 913,0		103 913,0		103 913,0		103 913,0	
4	118	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	99 692,0 77 935,0	18 315,0 5 670,0	99 692,0 77 935,0	18 315,0 5 670,0	3 442,0		99 692,0	
5	119	247-305-0142 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки 30-1H-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими	шт.	1	616 604,0		616 604,0		616 604,0		616 604,0	
6	120	252-206-0605 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	15	3 373,0		50 595,0		50 595,0		50 595,0	
7	121	252-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	4	4 523,0		18 092,0		18 092,0		18 092,0	
8	122	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4 832,0		57 984,0		57 984,0		57 984,0	
9	123	252-206-0605 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	15	3 373,0		50 595,0		50 595,0		50 595,0	
10	124	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	287 865,0 159 370,0	123 885,0 40 270,0	4 610,0		287 865,0	
11	125	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	27 948,0 16 311,0	10 715,0 3 483,0	111 792,0 65 244,0	42 860,0 13 932,0	3 688,0		111 792,0	
12	126	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,1545	1 192 498,0		184 241,0		184 241,0		184 241,0	
13	127	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	66	257,0		16 962,0		16 962,0		16 962,0	
14	128	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	99,8	1 299,0		129 640,0		129 640,0		129 640,0	
15	129	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	31	2 600,0		80 600,0		80 600,0		80 600,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	130	252-207-2349 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CS 16 монтажный	шт.	82	3 219,0		263 958,0		263 958,0		263 958,0	
17	131	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)/Прим. зажим ЗАБ 2/16-35	шт.	53	2 209,0		117 077,0		117 077,0		117 077,0	
18	132	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S/Прим. зажим ЗАБ 4х-50	шт.	32	16 785,0		537 120,0		537 120,0		537 120,0	
19	133	252-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PS450	шт.	47	2 158,0		101 426,0		101 426,0		101 426,0	
20	134	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1/Прим. ЗГОП 16-95/1.5-10	шт.	120	3 120,0		374 400,0		374 400,0		374 400,0	
21	135	243-906-2212 *РСНБ РК 2022*	Фасадное крепление SF 60	шт.	57	464,0		26 448,0		26 448,0		26 448,0	
22	136	243-906-2214 *РСНБ РК 2022*	Фасадное крепление BRPF 70-150-6F (BRPF 6 Fr)	шт.	142	713,0		101 246,0		101 246,0		101 246,0	
23	137	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	77	1 839,0 1 683,0	85,0 24,0	141 603,0 129 591,0	6 545,0 1 848,0	5 467,0		141 603,0	
24	138	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	75,74	343,0		25 979,0		25 979,0		25 979,0	
25	139	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,14069	299 459,0 297 644,0	1 815,0 549,0	42 131,0 41 876,0	255,0 77,0			42 131,0	
26	140	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для	м	141,87195	1 307,0		185 427,0		185 427,0		185 427,0	
27	141	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)/Прим. зажим ЗАБ 2/16-35	шт.	21	2 209,0		46 389,0		46 389,0		46 389,0	
28	142	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)/Прим. зажим ЗАБ 4/16-35	шт.	25	2 447,0		61 175,0		61 175,0		61 175,0	
29	143	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,108	299 459,0 297 644,0	1 815,0 549,0	32 342,0 32 146,0	196,0 59,0			32 342,0	
30	144	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для	м	225,66	246,0		55 512,0		55 512,0		55 512,0	
31	145	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	60	202,0 110,0	3,0 0,0	12 120,0 6 600,0	180,0 0,0	5 340,0		12 120,0	
32	146	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,31	299 459,0 297 644,0	1 815,0 549,0	92 832,0 92 270,0	562,0 170,0			92 832,0	
33	147	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для	м	1 367	469,0		641 123,0		641 123,0		641 123,0	
34	148	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	92	72,0		6 624,0		6 624,0		6 624,0	
35	149	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	1 150,0 1 045,0	54,0 14,0	6 900,0 6 270,0	324,0 84,0	306,0		6 900,0	
36	150	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00372	335 908,0		1 250,0		1 250,0		1 250,0	
37	151	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	2	10 844,0 6 287,0	4 557,0 1 230,0	21 688,0 12 574,0	9 114,0 2 460,0			21 688,0	
38	152	6124-0103-0701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А/Демонтаж	шт.	2	5 500,0 4 796,0	704,0 209,0	11 000,0 9 592,0	1 408,0 418,0			11 000,0	
39	153	1133-0210-0302 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	1	32 944,0 9 855,0	23 089,0 6 902,0	32 944,0 9 855,0	23 089,0 6 902,0			32 944,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	154	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А/Демонтаж	шт.	1	108 893,0 64 746,0	44 147,0 13 250,0	108 893,0 64 746,0	44 147,0 13 250,0			108 893,0	
41	155	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	1 977,0 840,0	1 137,0 227,0	3 954,0 1 680,0	2 274,0 454,0			3 954,0	
42	156	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,4	16 470,0 3 934,0	5 400,0 1 667,0	6 588,0 1 574,0	2 160,0 667,0	2 854,0		6 588,0	
43	157	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	5 728,0 2 099,0	2 843,0 568,0	11 456,0 4 198,0	5 686,0 1 136,0	1 572,0		11 456,0	
44	158	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	281 139,0 161 865,0	110 366,0 33 125,0	281 139,0 161 865,0	110 366,0 33 125,0	8 908,0		281 139,0	
45	159	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,3	7 749,0 7 749,0	0,0 0,0	17 823,0 17 823,0	0,0 0,0			17 823,0	
46	160	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,3	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	9 304,0 9 304,0	0,0 0,0			9 304,0	
47	161	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	10	516,0 39,0	477,0 142,0	5 160,0 390,0	4 770,0 1 420,0			5 160,0	
48	162	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10	96,0 0,0	96,0 24,0	960,0 0,0	960,0 240,0			960,0	
49	163	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	6 300,0 2 353,0	3 939,0 960,0	37 800,0 14 118,0	23 634,0 5 760,0	48,0		37 800,0	
50	164	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0474	323 566,0		15 337,0		15 337,0		15 337,0	
51	165	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	23	1 573,0 813,0	61,0 15,0	36 179,0 18 699,0	1 403,0 345,0	16 077,0		36 179,0	
52	166	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,005	594 377,0 308 252,0	281 283,0 68 176,0	2 972,0 1 541,0	1 407,0 341,0	24,0		2 972,0	
53	167	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	27 948,0 16 311,0	10 715,0 3 483,0	55 896,0 32 622,0	21 430,0 6 966,0	1 844,0		55 896,0	
54	168	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	25 416,0 7 548,0	252,0 36,0	17 616,0		25 416,0	
55	169	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	67 019,0		134 038,0		134 038,0		134 038,0	
56	170	252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	127 089,0		254 178,0		254 178,0		254 178,0	
57	171	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 288,0		9 152,0		9 152,0		9 152,0	
58	172	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,06529	299 459,0 297 644,0	1 815,0 549,0	19 552,0 19 433,0	119,0 36,0			19 552,0	
59	173	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для	м	68,22805	1 307,0		89 174,0		89 174,0		89 174,0	
60	174	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S/Прим. зажим ЗАБ 4х-50	шт.	6	16 785,0		100 710,0		100 710,0		100 710,0	
61	175	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1/Прим. ЗГОП 16-95/1,5-10	шт.	120	3 120,0		374 400,0		374 400,0		374 400,0	
			ИТОГО по смете Э611183: Наружные инженерные сети электроснабжения [2-01-00-01]					6 379 684 1 004 280	445 570 135 737	4 929 834 0	0 0	6 379 684	
			Итого по суммарной смете					6 379 684	445 570	4 929 834	0	6 379 684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 004 280	135 737	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022,прил. А, п.8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)									452 957,57	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**6 832 641,67**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									341 632,08	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									204 979,25	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 379 253,00**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на IIIквартал 2024г.,доля100%									**7 379 253,00**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2			в том числе на III квартал 2024 г.,доля-100%,к-1,0557									**7 790 277,40**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:									**7 790 277,40**	
			в том числе на 2024 г.									**7 790 277,40**	
			Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства										
Налоговый кодекс РК			Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование"-12%										
			III квартал 2024г.-затраты по части II:									**7 790 277,40**	
Налоговый кодекс РК			НДС на III квартал 2024 г.-12%									**934 834,29**	
			Итого налог на добавленную стоимость									**934 834,29**	
			ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА									**8 725 110,68**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ЭПК-forfait"("ЭПК-форфайт"), БИН/ИИН 030640002151
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ген.директор Аманжулов Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района", БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт, Кундыбаев Е.К. №KZ31VHE00024859, от 10.04.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт , Пархоменко Д.В.