Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области",090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, пр. Абай, д. 3/1, тел.: 8(71133)20388** — **060240007552**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-Коммерческая фирма "Наурыз ",РК ЗКО г. Уральск ул. им. Б.Момышулы 47/3** — **071140002262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №58 от 07 июня 2024 г

Номер документа	Дата составления
00000000006	24.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с.Кентубек Бурлинского района ЗКО			Услуга	1	72 071 825,92	72 071 825,92	7 721 981,35
				Итого	1	x	72 071 825,92	7 721 981,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района"

Плательщик: Частный фонд "Ақжайық"

Подрядчик: ТОО "СКФ "Наурыз"

Наименование объекта: "Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	07.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО	72 071 825,92	64 349 844,57							7 721 981,35	72 071 825,92
Итого:	**72 071 825,92**	**64 349 844,57**							**7 721 981,35**	**72 071 825,92**

Сдал (Подрядчик):

Директор
ТОО "СКФ "Наурыз" **А. А. Губайдуллин**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 071140002262

М.П.

Принял (Заказчик):

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района" **А. Т. Утебаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 060240007552

М.П.

Технадзор:
Директор ТОО «СКФ Рахмет» **Ж.Ж. Каримгалиева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 230140039273

М.П.

Плательщик:
Директор
Частный фонд "Акжайык" **Т.И. Имашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 030540003364

М.П.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Евро Плюс" **М. С. Даулетова**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 170240013231

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района"

Плательщик: Частный фонд "Ақжайық"

Подрядчик: ТОО "СКФ "Наурыз"

Наименование объекта: "Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

Договор подряда: №58 от 07.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 1 за июнь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 10.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ									
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	59,5192	356,0 0,0	356,0 72,0	21 189,0 0,0	21 188,0 4 285,0			21 189,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,8408	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	16 105,0 16 105,0	0,0 0,0			16 105,0
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	30,3401	79,0 0,0	79,0 19,0	2 397,0 0,0	2 396,0 576,0			2 397,0
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	42,952	606,0 371,0	235,0 74,0	26 029,0 15 935,0	10 093,0 3 178,0			26 029,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	13,0029	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	49 450,0 49 450,0	0,0 0,0			49 450,0
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**115 170** **81 490**	**33 677** **8 039**	**0** **0**	**0** **0**	**115 170**
			Количество домов 11шт					**1 266 870** **896 390**	**370 447** **88 429**			**1266870,00**
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ									
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	4,5	8 858,0 3 699,0	5 154,0 1 567,0	39 861,0 16 646,0	23 194,0 7 052,0	23,0		39 861,0
7	7	211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	5,175	14 335,0		74 184,0		74 184,0		74 184,0
8	8	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	10	70 714,0 18 078,0	4 770,0 880,0	707 140,0 180 780,0	47 700,0 8 800,0	478 660,0		707 140,0
9	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2501-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1853	334 630,0		62 007,0		62 007,0		62 007,0
10	10	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	29	5 399,0 1 705,0	2 789,0 545,0	156 571,0 49 445,0	80 881,0 15 805,0	26 245,0		156 571,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тг. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	12	8 034,0 3 004,0	3 484,0 681,0	96 408,0 36 048,0	41 808,0 8 172,0	18 552,0		96 408,0
13	13	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	16,834	56 646,0		953 579,0		953 579,0		953 579,0
14	14	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделки бетоные.Устройство	$м^3$	0,53	57 487,0 15 078,0	3 250,0 664,0	30 468,0 7 991,0	1 723,0 352,0	20 754,0		30 468,0
15	15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,85	66 579,0 18 078,0	4 770,0 880,0	56 592,0 15 366,0	4 055,0 748,0	37 171,0		56 592,0
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03228	334 630,0		10 802,0		10 802,0		10 802,0
17	17	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,1	62 763,0 42 198,0	11 259,0 2 051,0	131 802,0 88 616,0	23 644,0 4 307,0	19 542,0		131 802,0
18	18	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,1315	40 109,0		85 492,0		85 492,0		85 492,0
19	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08642	334 630,0		28 919,0		28 919,0		28 919,0
20	20	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,1	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	79 233,0 56 860,0	8 243,0 2 378,0	14 130,0		79 233,0
21	21	212-101-2101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,162	40 417,0		127 799,0		127 799,0		127 799,0
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0358	334 630,0		11 980,0		11 980,0		11 980,0
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0283	396 815,0		11 230,0		11 230,0		11 230,0
24	24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	61,049	4 163,0 1 183,0	42,0 6,0	254 147,0 72 221,0	2 564,0 366,0	179 362,0		254 147,0
25	25	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	32	5 259,0 925,0	17,0 3,0	168 288,0 29 600,0	544,0 96,0	138 144,0		168 288,0
26	26	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	$м^2$	73,6	204,0		15 014,0		15 014,0		15 014,0
27	27	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	5,1	19 584,0 15 290,0	4 294,0 1 122,0	99 878,0 77 979,0	21 899,0 5 722,0			99 878,0
28	28	СТПрайс	Гравий керамзитовый М350	$м^3$	5,61	12 537,28		70 334,0		70 334,0		70 334,0
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					**3 399 492**	**313 690**	**2 412 798**	**0**	**3 399 492**
								673 006	**65 012**	**0**	**0**	
			Количество домов 11шт					**37 394 412**	**3 450 590**	**26 540 778**		**37394412,00**
								7 403 066	**715 132**			
			Раздел 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
29	29	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	34,85	42 826,0 39 369,0	3 457,0 705,0	1 492 486,0 1 372 010,0	120 476,0 24 569,0			1 492 486,0
30	30	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,7638	41 032,0		154 436,0		154 436,0		154 436,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тг. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,711983	111 910,0		639 228,0		639 228,0		639 228,0
32	32	Прайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Блок керамзитобетонный 390х190х188.	шт	1 405	360,99		507 187,0		507 187,0		507 187,0
33	33	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	12,7	34 448,0		437 490,0		437 490,0		437 490,0
34	34	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	130,81	120,0		15 697,0		15 697,0		15 697,0
35	35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06093	59 557,0 58 258,0	1 299,0 353,0	3 629,0 3 550,0	80,0 22,0			3 629,0
36	36	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,06093	335 340,0		20 432,0		20 432,0		20 432,0
37	37	6105-0101-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), толщина 320 мм	$м^3$	10,68	32 406,0 24 054,0	7 737,0 1 467,0	346 096,0 256 897,0	82 632,0 15 668,0	6 568,0		346 096,0
38	38	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,602	41 032,0		65 733,0		65 733,0		65 733,0
39	39	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,3986	111 910,0		156 517,0		156 517,0		156 517,0
40	40	Прайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Пескоблок стеновой 390х190х188.	шт	485	235,42		114 179,0		114 179,0		114 179,0
41	41	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	54,5	3 928,0 3 875,0	53,0 16,0	214 076,0 211 188,0	2 889,0 872,0			214 076,0
42	42	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,2535	41 032,0		51 434,0		51 434,0		51 434,0
43	43	213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,7468	86 482,0		237 549,0		237 549,0		237 549,0
44	44	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	5,6	24 591,0 17 991,0	6 547,0 1 241,0	137 710,0 100 750,0	36 664,0 6 950,0	297,0		137 710,0
45	45	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,616	41 032,0		25 276,0		25 276,0		25 276,0
46	46	Прайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Блок керамзитобетонный 390х190х188.	шт	370	360,99		133 565,0		133 565,0		133 565,0
47	47	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,1779	214 414,0 191 697,0	14 474,0 2 877,0	38 144,0 34 103,0	2 575,0 512,0	1 466,0		38 144,0
48	48	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1779	440 158,0		78 304,0		78 304,0		78 304,0
49	49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,7	254,0 178,0	4,0 0,0	1 702,0 1 193,0	27,0 0,0	482,0		1 702,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тг. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,7	393,0 208,0	7,0 2,0	2 633,0 1 394,0	47,0 13,0	1 193,0		2 633,0
51	51	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 698,0 728,0	594,0 113,0	6 792,0 2 912,0	2 376,0 452,0	1 504,0		6 792,0
52	52	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,088	137 627,0		12 111,0		12 111,0		12 111,0
53	53	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,26	62 763,0 42 198,0	11 259,0 2 051,0	141 844,0 95 367,0	25 445,0 4 635,0	21 032,0		141 844,0
54	54	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,1315	40 109,0		85 492,0		85 492,0		85 492,0
55	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12835	334 630,0		42 950,0		42 950,0		42 950,0
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					**5 162 692**	**273 211**	**2 810 122**	**0**	**5 162 692**
								2 079 364	**53 693**	**0**	**0**	
			Количество домов 2шт					**10 325 384**	**546 422**	**5 620 244**		**10325384,00**
								4 158 728	**107 386**			
			Раздел 6: ПРОЕМЫ									
56	80	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	7,1824	43 663,0		313 605,0		313 605,0		313 605,0
57	82	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,797	49 937,0		89 737,0		89 737,0		89 737,0
58	85	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	53,92	1 825,0		98 404,0		98 404,0		98 404,0
59	87	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	58 830,0		123 543,0		123 543,0		123 543,0
60	89	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,3478	39 032,0		13 575,0		13 575,0		13 575,0
61	91	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	7,77	12 298,0		95 555,0		95 555,0		95 555,0
62	93	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,36	14 666,0		49 278,0		49 278,0		49 278,0
63	94	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	601,0		7 212,0		7 212,0		7 212,0
64	95	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	6	3 217,0		19 302,0		19 302,0		19 302,0
65	96	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗНД	шт.	1	2 612,0		2 612,0		2 612,0		2 612,0
66	97	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	30,6	432,0		13 219,0		13 219,0		13 219,0
			Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ					**826 042**	**0**	**826 042**	**0**	**826 042**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Количество домов 11шт					**0**	**0**	**0**	**0**	
								9 086 462	**0**			**9086462,00**
								0	**0**			
			ИТОГО по акту					**58 073 128**	**4 367 459**	**32 161 022**	**0**	**58 073 128**
								12 458 184	**910 947**	**0**	**0**	**0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)								58073128*5,9/100	3 426 314,55
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								58073128+0+0+3426314,55	**61 499 442,55**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								61499442,55*5/100	3 074 972,13
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								61499442,55*3/100	1 844 983,28
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**66 419 397,96**
			Итого в текущих ценах 2024 года с учетом коэф.(индекса), к = 1,0557								66419397,96*1,0557	**70 118 958,42**
			Итого с учетом скидочного коэф., к = 0,917723908345495								70118958,42*0,917723908345495	**64 349 844,57**
			НДС (12%)								64349844,57*12/100	7 721 981,35
			Итого с НДС								64349844,57+7721981,35	**72 071 825,92**

Сдал (Подрядчик):

Директор
ТОО "СКФ "Наурыз" **А. А. Губайдуллин**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 071140002262

М.П.

Принял (Заказчик):

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района" **А.Т. Утебаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 060240007552

М.П.

Технадзор:
Директор ТОО «СКФ Рахмет» **Ж.Р. Каримгалиева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 230140039273

М.П.

Плательщик:
Директор
Частный фонд "Акжайык" **Т.И. Имашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 030540003364

М.П.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Евро Плюс" **М.С. Даулетова**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 170240013231

М.П.