Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области",090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, пр. Абай, д. 3/1, тел.: 8(71133)20388** — **060240007552**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-Коммерческая фирма "Наурыз ",РК ЗКО г. Уральск ул. им. Б.Момышулы 47/3** — **071140002262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №58 от 07 июня 2024 г

Номер документа	Дата составления
00000000008	01.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с.Кентубек Бурлинского района ЗКО			Услуга	1	131 462 085,23	131 462 085,23	14 085 223,42
				Итого	1	x	131 462 085,23	14 085 223,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Субайдуллин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2024

М.П.

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района"

Плательщик: Частный фонд "Ақжайық"

Подрядчик: ТОО "СКФ "Наурыз"

Наименование объекта: "Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	07.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО	203 533 911,14	117376861,81							14 085 223,42	131 462 085,22
Итого:	**203 533 911,14**	**117 376 861,81**							**14 085 223,42**	**131 462 085,22**

Сдал (Подрядчик):

Директор
ТОО "СКФ "Наурыз" **А. А. Губайдуллин**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 071140002262

М.П.

Технадзор:
Директор ТОО «СКФ Рахмет» **Ж.Е. Каримгалиева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 230140039273

М.П.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Евро Плюс" **М. С. Даулетова**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 170240013231

М.П.

Принял (Заказчик):

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района" **А. Т. Утебаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 060240007552

М.П.

Плательщик:
Директор
Частный фонд "Ақжайық" **Т.И. Имашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 030540003364

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района"

Плательщик: Частный фонд "Ақжайық"

Подрядчик: ТОО "СКФ "Наурыз"

Наименование объекта: "Строительство 11-ти одноквартирных жилых домов в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО"

Договор подряда: №58 от 07.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 2 за июль 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 10.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ									
			Раздел 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
1	29	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	34,85	42 826,0 39 369,0	3 457,0 705,0	1 492 486,0 1 372 010,0	120 476,0 24 569,0			1 492 486,0
2	30	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,7638	41 032,0		154 436,0		154 436,0		154 436,0
3	31	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,711983	111 910,0		639 228,0		639 228,0		639 228,0
4	32	Прайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Блок керамзитобетонный 390х190х188.	шт	1 405	360,99		507 187,0		507 187,0		507 187,0
5	33	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	12,7	34 448,0		437 490,0		437 490,0		437 490,0
6	34	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	130,81	120,0		15 697,0		15 697,0		15 697,0
7	35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06093	59 557,0 58 258,0	1 299,0 353,0	3 629,0 3 550,0	80,0 22,0			3 629,0
8	36	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,06093	335 340,0		20 432,0		20 432,0		20 432,0
9	37	6105-0101-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), толщина 320 мм	$м^3$	10,68	32 406,0 24 054,0	7 737,0 1 467,0	346 096,0 256 897,0	82 632,0 15 668,0	6 568,0		346 096,0
10	38	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,602	41 032,0		65 733,0		65 733,0		65 733,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	39	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,3986	111 910,0		156 517,0		156 517,0		156 517,0
12	40	Прайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Пескоблок стеновой 390х190х188.	шт	485	235,42		114 179,0		114 179,0		114 179,0
13	41	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	54,5	3 928,0 3 875,0	53,0 16,0	214 076,0 211 188,0	2 889,0 872,0			214 076,0
14	42	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,2535	41 032,0		51 434,0		51 434,0		51 434,0
15	43	213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,7468	86 482,0		237 549,0		237 549,0		237 549,0
16	44	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	5,6	24 591,0 17 991,0	6 547,0 1 241,0	137 710,0 100 750,0	36 664,0 6 950,0	297,0		137 710,0
17	45	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,616	41 032,0		25 276,0		25 276,0		25 276,0
18	46	Прайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Блок керамзитобетонный 390х190х188.	шт	370	360,99		133 565,0		133 565,0		133 565,0
19	47	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,1779	214 414,0 191 697,0	14 474,0 2 877,0	38 144,0 34 103,0	2 575,0 512,0	1 466,0		38 144,0
20	48	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1779	440 158,0		78 304,0		78 304,0		78 304,0
21	49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,7	254,0 178,0	4,0 0,0	1 702,0 1 193,0	27,0 0,0	482,0		1 702,0
22	50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,7	393,0 208,0	7,0 2,0	2 633,0 1 394,0	47,0 13,0	1 193,0		2 633,0
23	51	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 698,0 728,0	594,0 113,0	6 792,0 2 912,0	2 376,0 452,0	1 504,0		6 792,0
24	52	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,088	137 627,0		12 111,0		12 111,0		12 111,0
25	53	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,26	62 763,0 42 198,0	11 259,0 2 051,0	141 844,0 95 367,0	25 445,0 4 635,0	21 032,0		141 844,0
26	54	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,1315	40 109,0		85 492,0		85 492,0		85 492,0
27	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12835	334 630,0		42 950,0		42 950,0		42 950,0
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					5 162 692	273 211	2 810 122		5 162 692
			Количество домов 9шт					2 079 364	53 693			
								46 464 228	2 458 899	25 291 898		46 464 228
								18 714 276	483 237			
			Раздел 4: ПЕРЕКРЫТИЕ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	56	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	87,075	9 703,0	420,0	844 889,0	36 572,0	366 499,0		844 889,0
						5 074,0	128,0	441 819,0	11 146,0			
29	57	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,79	103 018,0		184 402,0		184 402,0		184 402,0
30	58	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	15,625	13 002,0		203 156,0		203 156,0		203 156,0
31	59	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,096653	95 688,0		9 249,0		9 249,0		9 249,0
32	60	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,79	9 593,0	174,0	17 171,0	312,0	10 108,0		17 171,0
						3 772,0	54,0	6 752,0	97,0			
			Итого по разделу 4: ПЕРЕКРЫТИЕ					1 258 867	36 884	773 414		1 258 867
								448 571	11 243			
			Количество домов 11шт					13 847 537	405 724	8 507 554		13 847 537
								4 934 281	123 673			
			Раздел 5: КРОВЛЯ									
33	61	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,44	120 778,0	528,0	53 142,0	232,0	49 142,0		53 142,0
						8 564,0	142,0	3 768,0	62,0			
34	62	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	1,89	212 850,0	624,0	402 286,0	1 179,0	223 371,0		402 286,0
						94 041,0	142,0	177 737,0	268,0			
35	63	1114-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Конторрейка. Устройство обрешетки с прозорами	$м^2$	144	2 101,0	6,0	302 544,0	864,0	129 312,0		302 544,0
						1 197,0	1,0	172 368,0	144,0			
36	64	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1-2/	т	0,10989	452 532,0		49 729,0		49 729,0		49 729,0
37	65	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	2,55	9 593,0	174,0	24 462,0	444,0	14 400,0		24 462,0
						3 772,0	54,0	9 619,0	138,0			
38	66	6107-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лобовая доска.Устройство фронтонов	$м^2$	36	3 352,0	92,0	120 672,0	3 312,0	1 260,0		120 672,0
						3 225,0	30,0	116 100,0	1 080,0			
39	67	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	$м^2$	36	1 306,0		47 016,0		47 016,0		47 016,0
40	68	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка карнизных свесов	$м^2$	36,6	3 344,0	47,0	122 390,0	1 720,0	1 903,0		122 390,0
						3 245,0	15,0	118 767,0	549,0			
41	69	232-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Софит.Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	$м^2$	36,6	1 451,0		53 107,0		53 107,0		53 107,0
42	70	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	144	4 819,0	60,0	693 936,0	8 640,0	132 624,0		693 936,0
						3 838,0	17,0	552 672,0	2 448,0			
43	71	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	165,6	3 614,0		598 478,0		598 478,0		598 478,0
44	72	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	144	348,0	8,0	50 112,0	1 152,0	28 368,0		50 112,0
						143,0	3,0	20 592,0	432,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	73	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	130	155,0 153,0	2,0 1,0	20 150,0 19 890,0	260,0 130,0			20 150,0
46	74	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	$м^2$	149,5	120,0		17 940,0		17 940,0		17 940,0
47	75	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	11,9	2 248,0 1 393,0	24,0 6,0	26 751,0 16 577,0	285,0 71,0	9 889,0		26 751,0
48	76	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	11,9	1 512,0		17 993,0		17 993,0		17 993,0
49	77	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	50	4 346,0 1 176,0	2 778,0 507,0	217 300,0 58 800,0	138 900,0 25 350,0	19 600,0		217 300,0
50	78	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	50	860,0		43 000,0		43 000,0		43 000,0
			Итого по разделу 5: КРОВЛЯ					2 861 008	156 988	1 437 132		2 861 008
								1 266 890	30 672			
			Количество домов 11шт					31 471 088	1 726 868	15 808 452		31 471 088
								13 935 790	337 392			
			Раздел 6: ПРОЕМЫ									
51	79	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	7,1824	6 685 4 023	522 175	48014 28895	3749 1257	15370		48014
52	81	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной)**	$м^2$	1,797	10 475 6 420	523 172	18824 11537	940 309	6347		18824
53	83	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	1,9375	7 651 4 567	36 8	14824 8849	70 16	5906		14824
54	84	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	53,92	3 447 922	15 5	185862 49714	809 270	135339		185862
			Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ					267 524	5 568	162 962		267 524
								98 995	1 852			
			Количество домов 11шт					2 942 764	61 248	1 792 582		2 942 764
								1 088 945	20 372			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 - Водопровод, канализация									
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД									
55	1	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	8	6 222 6 187	25	49776 49496	200	80		49776
56	2	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	7,92	338		2677		2677		2677
57	3	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	5	5 762 5 732	19	28810 28660	95	55		28810
58	4	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	4,95	223		1104		1104		1104

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	5	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	4	18	2	72	26	39		72
						347		4511				
60	17	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	3,96	352		1394		1394		1394
61	18	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	2,97	590		1752		1752		1752
62	27	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	м	13,972	1 545		21587		21587		21587
63	28	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	106		106		106		106
64	29	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	315		315		315		315
65	30	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	382		382		382		382
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД									
								107 975	**321**	**29 491**		**107 975**
			Количество домов 11шт					**82 667**				
								1 187 725	**3 531**	**324 401**		**1 187 725**
								909 337				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 - Отопление, вентиляция									
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ									
66	3	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	3	4 719	17	14157	51	36		14157
						4 690		14070				
67	4	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	2,97	217		644		644		644
68	5	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	40	6 222	25	248880	1000	400		248880
						6 187		247480				
69	6	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	39,6	352		13939		13939		13939
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ									
								277 620	**1 051**	**15 019**		**277 620**
			Количество домов 11шт					**261 550**				
								3 053 820	**11 561**	**165 209**		**3 053 820**
								2 877 050				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 - Газоснабжение									
			Раздел 1: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ									
70	11	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	м	5	483		2415		2415		2415
71	13	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	2	633		1266		1266		1266

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	16	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	2,1	1 234		2591		2591		2591
			Раздел 1: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИНЕЕ									
			Количество домов 11шт					6 272		6 272		6 272
								68 992		68 992		68 992
			Раздел 2: ГАЗАПРОВОД НАРУЖНИЙ									
73	18	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	6	483		2898		2898		2898
74	19	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	633		1266		1266		1266
			Раздел 2: ГАЗАПРОВОД НАРУЖНИЙ									
			Количество домов 11шт					4 164		4 164		4 164
								45 804		45 804		45 804
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 -Электроосвещение									
			Раздел 1: ЭОМ									
75	17	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	240	788	3	189120	720	6720		189120
76	18	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	240	757 88		181680 21120		21120		21120
77	19	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	40,8	286		11669		11669		11669
78	20	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	76,5	398		30447		30447		30447
79	21	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	125	601		75125		75125		75125
			Раздел 1: ЭОМ									
			Количество домов 11шт					327 481 181 680	720	145 081		327 481
								3 602 291 1 998 480	7 920	1 595 891		3 602 291
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 -Наружные сети НВК									
			Раздел 1: СЕПТИК 1,5 М3									
80	7	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	6 520		71720		71720		71720
81	8	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	11	15 875		174625		174625		174625
82	9	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	46	51 480		1132560		1132560		1132560
83	10	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	23	79 452		873972		873972		873972
84	11	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	23	90 067		990737		990737		990737

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СЕПТИК 1,5 М3									
								3 243 614		**3 243 614**		**3 243 614**
			ИТОГО по акту									
								105 927 863	**4 675 751**	**56 843 597**		**105 927 863**
								44 458 159	**964 674**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								105927863*5,9/100	6 249 743,92
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								105927863+6249743,92	**112 177 606,92**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								112177606,92*5/100	5 608 880,35
			Итого с непредвиденными работами и затратами								112177606,92*3/100	3 365 328,21
			Итого в текущих ценах 2024 года с учетом коэф.(индекса), к = 1,0557									**121 151 815,47**
			Итого с учетом скидочного коэф., к = 0,919455229580379								121151815,47*1,0557	**127 899 971,59**
			НДС (12%)								127899971,59*0,919455229580379	**117 376 861,81**
			Итого с НДС								117376861,81*12/100	14 085 223,42
											117376861,81+14085223,42	**131 462 085,22**

Сдал (Подрядчик):

Директор
ТОО "СКФ "Наурыз" **А. А. Губайдуллин**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 071140002262

М.П.

Принял (Заказчик):

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района" **А.Т. Утебаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 060240007552

М.П.

Технадзор:
Директор ТОО «СКФ Рахмет» **Ж.Е. Каримгалиева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 230140039273

М.П.

Плательщик:
Директор
Частный фонд "Акжайык" **Т.И. Имашев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 030540003364

М.П.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Евро Плюс" **М.С. Даулетова**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БИН 170240013231

М.П.