Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии
«06» 10 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация» БИН 990940001133 Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона центральная,1319
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Левченко Валерия Ивановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в с.Торт-Кудук сельской зоны г. Экибастуза»
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком, которого является: ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», в лице и.о.Руководителя Амерханов Архат Николаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "АЛВИС" г.Алматы
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «СтройИндустрия» Проект 83-АС001, 83-АС002,83-АС003, 83-ЭС.АС00, 83-АТХ, 83-НВК, ГЭ №КСО-0008/20 от17.03.2020г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а): Решение Экибастузского городского маслихата (очередная XLI сессия,VI созыв от 05 апреля 2019г., №340/41); Задание на проектирование от 04 июля 2019 года на разработку рабочего проекта, Распоряжение ГУ «Аппарат акима Торт-Кудукского сельского округа города Экибастуза» №07 от 12 марта 2020 года «О предоставлении права постоянного землепользования на земельный участок»;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция 1-го подъема производительность 5,51 $м^3/ч$	шт.	2		2	
Насосная станция 2-го подъема производительность 5,0 $м^3/ч$	шт.	1		1	
Станция хлорирования воды производительность 7,0 $м^3/ч$	шт.	1		1	

Резервуар запаса воды емк. 100 $м^3$	шт.	1		2	
Резервуар для сбросных вод емк. 100 $м^3$	шт.	2		1	
КТПН-100-10/0,4кВ	шт.	1		1	
ДГУ ADD70R, 50кВт/63кВА	шт.	1		1	
Протяженность воздушной линии ВЛ-10 кВ -586,6м три фазы =1760м. ВЛ- 0,4 кВ - 690м	метр	2450		2410	
Протяженность кабельная линии КЛ-10 кВ -50м КЛ- 0,4 кВ – 1365 м (в т.ч. 840м. освещение)	метр	1415		1465	
Наружные водопроводные сети					
Строительство наружных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб PE100 SDR 17 д-110х6,6мм д -63х3,8мм PE100 SDR 11 д-63х5,8мм д-40х3,7мм	метр метр метр метр	5018 0 45 2362		5008 2206,4 0 3491,3	
Водопроводная и канализационная сет. Водозабор					
Строительство наружных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб PE100 PE100 SDR 11 д-63х5,8мм д-90х8,2мм д-110х10мм д-160х14,6мм	метр метр метр метр	1110 128,5 15 61		1150,4 129 15 57,8	
Строительство наружных канализационных сетей из полиэтиленовых труб PE100 PE100 SDR 11 д-110х10мм	метр	40		34	
Пожарные гидранты	шт	13		14	
Ж/бетонные колодцев д- 2000 мм- 12 шт. д-1500 мм- 58 шт. д-3000х2500 мм- 1 шт	шт	71		81	
Футляры из полиэтиленовых труб PE100 SDR 17 д-315х18,7мм -41м. д-280х16,6мм-144м	метр	185		186	
Асфальтобетонное покрытия (восстановление дорожной одежды)	м2	987,7		1100	

5 . Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Площадка комплекса очистных сооружений. Располагается на расстоянии 0,5 км в южном направлении от села Торт-Кудук.
На площадке запроектированы резервуары чистой воды V=100м^3 в количестве 2 шт., станция хлорирования, насосная станция 1-го - 2-го подъема, резервуар технической воды V=100м^3 в количестве 1 шт., КТП, ДГУ, биотуалет. Скважины расположены на площадке водопроводных сооружений - 1 рабочий и 1 резервный.
Суточный расход воды 152,09 м^2/сут.
Выполнено ограждение площадки водопропускных сооружений. Водопровод по поселку предусмотрен кольцевой с расстановкой пожарных гидрантов, а также предусмотрена подводка водопровода непосредственно к границам участка. При подключении потребителей на вводе в каждое здание предусмотрена установка прибора учета воды.
Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR11, SDR17
Электроснабжение потребителей предполагается от проектируемой воздушной линией ВЛ-10кВ. Кабельная линия от ВЛ-10кВ к КТПН-100-10/0,4 кВ выполнена кабелем ААШв-10 кВ 3х16 мм^2 в траншее.
Кабельная линия от КТПН-100-10/0,4 кВ к ВЛ-0,4 кВ выполнена кабелем АВБбШвнг-1 кВ 4х16 мм^2 в траншее.
Сечения кабелей и провода проектируемых линий выбраны по токовым нагрузкам и проверены по потерям напряжения. Наружное освещение предусмотрено светильниками ЖКУ с лампами ДНаТ-250, установленными на кронштейнах из стальной трубы.
Сеть наружного освещения выполнена кабелем ВВГнг.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "19" апреля 2021 года;
окончание работ "06" октября 2022 года;
при продолжительности строительства, 5 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяца;
фактически, месяц: 7 месяца;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО Горэлектросеть гл.инженер Даниленко С.В. Согласно варианта ТУ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция системы водоснабжения в с.Торт-Кудук сельской зоны г. Экибастуза»;

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация» директор Левченко В.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)