Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Актауский городссой отдел жилищно-коммунального хозяйства", Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, Микрорайон 4, 72** — **131240025912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"** — **040340000592**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №68-1/24 от 09.07.2024 г. (к основному договору №68/24 от 17.06.2024 г.)

Номер документа	Дата составления
5	01.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»	сентябрь		работа	1	58 064 962,37	58 064 962,37	6 221 245,97
				Итого	1	x	58 064 962,37	6 221 245,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Е. Нурбайқосов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Ж. Жакыпов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2024

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"
Наименование строительства: **Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных услуг и затрат за сентябрь 2024 г.

(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №68-1/24 (к основному договору №68/24)	09.07.2024 17.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	205 907 704,77									
в том числе:		51843716,40							6 221 245,97	58 064 962,37

Заказчик:
ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

Руководитель _____ Ж. Жакыпов

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"

Директор _____ Е. Нұрбайқосов

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Актауский городской отдел ЖКХ", БИН 131240025912, г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72, зд

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ", БИН 040340000592

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование, адрес)

Объект : Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №68-1/24 от 09.07.2024 г. (к основному договору №68/24 от 17.06.2024 г.)

Акт выполненных работ №5

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - 062 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЭЗ023: 1	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	1260	14	14	17640	17640			17640
						0	3	0	3780			
2	ЭЗ023: 2	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные толщиной 50 мм. Устройство покрытий щебеночные	м²	1260	1503	325	1893780	409500	298620		1893780
						941	88	1185660	110880			
3	ЭЗ023: 3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	1260	1541	67	1941660	84420	362880		1941660
						1186	24	1494360	30240			
4	ЭЗ023: 4	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные 50 мм. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1260	974	112	1227240	141120	900900		1227240
						147	40	185220	50400			
5	ЭЗ023: 5	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2022	Модульные изделия (Искусственныепокрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м²	1050	8668	7	9101400	7350	7915950		9101400
						1122	1	1178100	1050			
6	ЭЗ023: 6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	310	3808	3	1180480	930	327670		1180480
						2748	1	851880	310			
7	ЭЗ023: 7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м³	4,96	33555,63		166435,94		166435,94		166436
8	ЭЗ023: 8	6101-0209-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	ванной площади	396	501	0	198396	0			198396
						501	0	198396	0			
9	ЭЗ023: 9	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	а в плотном теле	19,8	4050	1900	80190	37620	32452,2		80190
						511	422	10117,8	8355,6			
10	ЭЗ023: 10	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	396	4195	266	1661220	105336	4356		1661220
						3918	65	1551528	25740			
11	ЭЗ023: 11	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м²	396	3111		1231956		1231956		1231956
12	ЭЗ023: 12	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	420	3873	67	1626660	28140	444360		1626660
						2748	21	1154160	8820			
13	ЭЗ023: 13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м³	6,72	33555,63		225493,8		225493,8		225494
14	ЭЗ023: 14	8601-0308-0203 УСН РК 8.02-03-2022	Модульные конструкции парковых светильников с подразделением по типам (видам): Светильник парковый,		28	36872	0	1032416	0	1032416		1032416

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Э3023: 15	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2022	двухрожковый, 2 метра	комплект		0	0	0	0			
			Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		7	243300	671	1703100	4697	1457610		1703100
						34399	175	240793	1225			
16	Э3023: 16	8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2022	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	14	194389	269	2721446	3766	2544850		2721446
						12345	91	172830	1274			
17	Э3023: 17	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2022	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	7	276016	6212	1932112	43484	1756951		1932112
						18811	2461	131677	17227			
18	Э3023: 18	8601-0106-0115 УСН РК 8.02-03-2022	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик- беседка	комплект	7	344202	582	2409414	4074	2224033		2409414
						25901	227	181307	1589			
19	Э3023: 19	8601-0201-0114 УСН РК 8.02-03-2022	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)	комплект	7	487918	1124	3415426	7868	3060484		3415426
						49582	447	347074	3129			
20	Э3023: 20	8601-0113-0113 УСН РК 8.02-03-2022	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)	комплект	7	1874772	2456	13123404	17192	12429466		13123404
						96678	956	676746	6692			
21	Э3023: 21	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	21	97396	243	2045316	5103	1837038		2045316
						9675	80	203175	1680			
22	Э3023: 22	8601-0303-0301 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная одинарная	шт.	21	20942	128	439782	2688	374073		439782
						3001	37	63021	777			
			ИТОГО по акту					49374967,74	920928	38627994,94	0	49374968
			Сметный прибыл 5%					9826044,8	273168,6	0	0	
			Итого с сметной прибылью			5%		2468748,40				
			НДС									
			Итого с НДС			12%		6221245,97				51843716,40
												58064962,37

Принял Заказчик

Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

м.п. _____ Ж. Жакыпов

Сдал подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"

м.п. _____ Е. Нурбайкосов