Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО фирма"Ай-Су Мелиорация",Республика Казахстан, г.Павлодар, Промышленная зона центральная, дом № 1319, тел.: +718 (2) 33-42-53**	**990940001133**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АЛВИС",РК,141200, г.Алматы Ауэзовский район ул.Лазарева 37**	**911040000428**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 21-04-01/02 от 01.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	**12.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция системы водоснабжения в с.Торт Кудук сельской зоны г.Экибастуза			работа	1	88 775 492,00	88 775 492,00
				Итого	1	x	88 775 492,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Билялов Н.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2022

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. №170

Заказчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

Подрядчик: ТОО "Алвис"

Наименование строительства: "Реконструкция системы водоснабжения в с. Торт Кудук сельской зоны г. Экибастуза"

Договор: №21-04-01/02 от 01.04.2021 г.

СПРАВКА №3 от 12.05.2022 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		№21-04-01/02	**01.04.2021 г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по договору	**167 980 875,00**	**149 982 924,11**							**17 997 950,89**	
	в т.ч. за месяц май	**88 775 492,00**	**79 263 832,14**							**9 511 659,86**	
	резерв 5%	**4 438 774,60**	**3 963 191,61**							**475 582,99**	
	К оплате	**84 336 717,40**	**75 300 640,54**		-					**9 036 076,86**	**84 336 717,40**

К оплате за май: восемьдесят четыре миллиона триста тридцать шесть тысяч семьсот семнадцать тенге сорок тиын

ЗАКАЗЧИК: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН: 990940001133

Директор Левченко В.И. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алвис", БИН: 911040000428

Директор Билялов Н.Е. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма 2В

Заказчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: ТОО "Алвис"
Стройка: "Реконструкция системы водоснабжения в селе Торт-Кудук сельской зоны города Экибастуза"
Объект: Резервуары промывных вод 2шт
Договор подряда: №21-04-01/02 от 01.04.2021 г.

Акт №7 от 12.05.2022 г.
приемки выполненных работ за май 2022 г.
(локальная смета 2-6-1)
Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14		**Резервуар технической воды Полипластик РТВ2800 SN4-16780-100**		2	15468200		30936400		30936400		33411312
				шт							2474912	
			ИТОГО:					30936400	0	30936400		
								0	0		2474912	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,6 %		534581				
			Итого с временными									33945893
			Зимние удорожания			3,63 %		1232236				
			Итого с зимними удорожаниями									35178129
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		703563				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35881692

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**4305803**				
			Итого с НДС									**40187495**
			Всего по акту с учётом понижающего коэф. 0,76									**30743434**

Заказчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" _____ Левченко В.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алвис" _____ Билялов Н.Е.

Форма 2В

Заказчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: ТОО "Алвис"
Стройка: "Реконструкция системы водоснабжения в селе Торт-Кудук сельской зоны города Экибастуза"
Объект: Резервуары чистой воды с фильтрами-поглотителями
Договор подряда: №21-04-01/02 от 01.04.2021 г.

Акт №6 от 12.05.2022 г.
приемки выполненных работ за май 2022 г.
(локальная смета 2-5-1)
Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	17		**Резервуар чистой воды Полипластик РЧВ2800 SN4-17320-100/103,4**		1	17094725,89		17094726		17094726		18462304
				шт							1367578	
			ИТОГО:					17094726	0	17094726		
								0	0		1367578	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,6 %		295397				
			Итого с временными									18757701
			Зимние удорожания			3,63 %		680905				
			Итого с зимними удорожаниями									19438606
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		388772				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19827378

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**2379285**				
			Итого с НДС									**22206663**
			Всего по акту с учётом понижающего коэф. 0,76									**16988097**

Заказчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" _____ Ловченко В.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алвис" _____ Билялов Н.Е.

Заказчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: ТОО "Алвис"
Стройка: "Реконструкция системы водоснабжения в селе Торт-Кудук сельской зоны города Экибастуза"
Объект: Станция хлорирования воды
Договор подряда: №21-04-01/02 от 01.04.2021 г.

Форма 2В

Акт №5 от 12.05.2022 г.
приемки выполненных работ за май 2022 г.
(локальная смета 2-4-2)
Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Монтажные работы									
1	1		**Станция хлорирования, Q 7м3/ч**		1	**15491071,43**		**15491071**				**15491071**
				компл						**15491071**		
			Отпускная цена			15491071		15491071				
			Сметная стоимость оборудования					***15491071***				
			Итого по разделу: 9. Монтажные работы									**15491071**
			ИТОГО:					**15491071**	**0**			
								0	**0**	**15491071**		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**15491071**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,6 %**		**0**				
			Итого с временными									**15491071**
			Зимние удорожания			**3,63 %**		**0**				
			Итого с зимними удорожаниями									**15491071**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15491071**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**1858929**				
			Итого с НДС									**17350000**
			Всего по акту с учётом понижающего коэф. 0,76									**13272750**

Заказчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" _____ Левченко В.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алвис" _____ Билялов Н.Е.

Форма 2В

Заказчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: ТОО "Алвис"
Стройка: "Реконструкция системы водоснабжения в селе Торт-Кудук сельской зоны города Экибастуза"
Объект: Бурение эксплуатационных скважин
Договор подряда: №21-04-01/02 от 01.04.2021 г.

Акт №3 от 12.05.2022 г.
приемки выполненных работ за май 2022 г.
(локальная смета 2-1-1)
Бурение эксплуатационных скважин 2ШТ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	материалы / оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-040101-3202	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение ударно-вращательное. Грунты 5 группы//ДОЛОТО Д.394ММ**		8	4514,94	3394,76	36120	27158	4061	9197	48942
				м бурения		612,54	739,94	4900	5920		3625	
2	2	Е11-040101-3202	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение ударно-вращательное. Грунты 5 группы//ДОЛОТО Д.394ММ**		4	4514,94	3394,76	18060	13579	2031	4598	24471
				м бурения		612,54	739,94	2450	2960		1813	
3	3	Е11-040201-0102 #ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**		12,4	2064,11	1126,17	25595	13964	146	12771	41435
				м закрепленной скважины		926,18	285,49	11485	3540		3069	
4	4	Е11-040301-0101	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**		2	424298,8	246883,8	848598	493768	0	439392	1391028
				колонна		177415	81050,6	354830	162101		103039	
5	5	Е11-040101-3203	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение ударно-вращательное. Грунты 6 группы**		28,4	5097,68	3778,26	144774	107303	18163	36292	195552
				м бурения		679,88	823,54	19308	23388		14485	
6	6	Е11-040101-3206	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение ударно-вращательное. Грунты 9 группы**		59,2	8715,88	5894,66	515980	348964	104689	117632	684301
				м бурения		1052,84	1284,84	62328	76063		50689	
7	7	Е СЦИ-02 ч.6 гл.4, таб.1602-0604-01 п.2	**Геофизические исследования в скважинах. Регистрация непрерывная. Стандартный электрокаротаж (градиент-зонд, потенциал-зонд, резистивиметр)//Геофизические работы**		2	12978,5	0	25957	0	25957	0	28034
				1 м скважины		0	0	0	0		2077	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы	Сметная	
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-040401-0101 #ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8примен.	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8//ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБЧАТОГО ФИЛЬТРА С СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Д-144/**		40	890,44	566,73	35618	22669	1311	14903	54563
				м труб		290,93	147,41	11637	5896		4042	
9	9	С Прайс-лист ООО "Офор.МИ"	**Трубчатый фильтр с сетчатой поверхностью д-144мм**		2	29945		59890		59890		64681
				комплект							4791	
10	10	Е11-040401-0101 #ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8**		101	890,44	566,73	89934	57239	3311	37631	137771
				м труб		290,93	147,41	29384	14888		10205	
11	11	С Прайс-лист ООО "Офор.МИ"	**Фильтр колонный д.146 ниппельного соединения с учетом оголовка 0,5м+Промывочная форсунка д.146ММ (для деглинизации и гравийной обсыпки фильтров)**		2	1413347,5		2826695		2826695		3052831
				комплект							226136	
12	12	Е11-040501-0101	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания//ПРОБНАЯ/**		6	342333,29	258102,29	2054000	1548614	0	807893	3090844
				сутки откачки		84231	74179,45	505386	445077		228951	
13	13	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения//ОПЫТНАЯ/**		6	132156,2	71466,2	792937	428797	0	415936	1305583
				сутки откачки		60690	20866	364140	125196		96710	
14	14	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2//ЦЕМЕНТАЦИЯ ОГОЛОВКА СКВАЖИНЫ/**		0,6	91647,64	1082,47	54989	649	10245	37300	99672
				м3 заделки		73489,94	518	44094	311		7383	
15	15	Е11-010101-0403	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет//ПОД ОТСТОЙНИК/**		16	224,84	216,06	3597	3457	0	852	4805
				м3 грунта		8,78	65,17	140	1043		356	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		16	20,75	20,75	332	332	0	92	458
				м3 грунта		0	8,01	0	128		34	
17	17	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами//КОПКА КАНАВОК ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ/		2	3859,04	0	7718	0	0	5557	14337
				м3 грунта		3859,04	0	7718	0		1062	
18	18	С341-310101-0201	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка		12	700		8400				9072
				т							672	
19	19	С341-010205-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км		12	264		3168				3421
				т							253	
20	20	С341-310101-0202	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка		12	700		8400				9072
				т							672	
21	21	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания//ДЕГЛИНИЗАЦИЯ/		6	342333,29	258102,29	2054000	1548614	0	807893	3090844
				сутки откачки		84231	74179,45	505386	445077		228951	
22	22	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания//ДЕГЛИНИЗАЦИЯ/		6	342333,29	258102,29	2054000	1548614	0	807893	3090844
				сутки откачки		84231	74179,45	505386	445077		228951	
23	23	Е11-040201-0401	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т		8	449,12	285,1	3593	2281	131	1479	5478
				м спуска или подъема труб		147,63	69,93	1181	559		406	
24	24	С123-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80//С УЧЕТОМ ОТХОДОВ 2%/		8,16	15183		123893		123893		133805
				м							9911	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Е11-040201-0401	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т		4	449,12	285,1	1796	1140	66	740	2739
			м спуска или подъема труб			147,63	69,93	591	280		203	
26	26	С123-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80//С УЧЕТОМ ОТХОДОВ 2%/		4,08	15183		61947		61947		66902
				м							4956	
27	27	Е11-040201-0401	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т		9	449,12	285,1	4042	2566	148	1664	6163
			м спуска или подъема труб			147,63	69,93	1329	629		457	
28	28	С123-010303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм//С УЧЕТОМ ОТХОДОВ 2%/		9,18	22398		205614		205614		222063
				м							16449	
29	29	Е11-040201-0401	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т		5	449,12	285,1	2246	1426	82	925	3424
			м спуска или подъема труб			147,63	69,93	738	350		254	
30	30	С123-010303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм//С УЧЕТОМ ОТХОДОВ 2%/		5,1	22398		114230		114230		123368
				м							9138	
31	31	С124-030101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1		2	207615		415230		415230		448448
				шт.							33218	
32	32	С124-030101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ		0,2	382615		76523		76523		82645
				шт.							6122	
33	33	С121-010102-0101	Глина		1,92	1607		3085		3085		3332
				м3							247	
34	34	С121-010102-0102	Глина бентонитовая		1,2	39948		47938		47938		51773

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3835	
35	35	Е11-040301-0201 #ТЧ 04 п.3.86 Кзтр=1,3, Кэм=1,3	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Диаметр скважины 351-450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,3; к времени эксплуатации машин - 1,3		1	7615,66	4686,37	7616	4686	0	3626	12142
				м тампонажа		2929,29	1337,18	2929	1337		899	
36	36	С121-130101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96		2,2	25707		56555		56555		61080
				т							4524	
37	37	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия		11,8	15644,94	0	184610	0	38791	123947	333242
				м3		12357,6	0	145820	0		24685	
38	38	Е11-010205-1105 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые		16	984,26	30,15	15748	482	5714	7044	24616
				м2 креплений		596,96	14,5	9551	232		1823	
39	39	Е СЦИ-02 ч.7 гл.2, таб.1602-0702-04 п.3	Сокращенный анализ воды, состав определений: физичсеские свойства, водородный показатель - pH, гидрокорбанат и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, кальций, магний,сухой остаток, сумма натрия и калия (расчетом), виды жесткости (расчетом)//Проведение сокращенного химического анализа		4	9294	0	37176	0	37176	0	40150
				1 проба		0	0	0	0		2974	
40	40	Е СЦИ-02 ч.7 гл.2, таб.1602-0702-04 п.1	Полный анализ воды, состав определений: физичсеские свойства (запах,цветность,взвешенные вещества, вкус), водородный указатель- pH, углекислота свободная, гидрокарбонаты и карбонаты, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, аммоний, гидрокорбанат- и карбонат-ионы, кальций, магний, калий, натрий, железо закисное, железо окисное, кремневая кислота, сухой остаток, окисляемость, виды жесткости (расчетом)		2	19565	0	39130	0	39130	0	42260
				1 проба		0	0	0	0		3130	
41	41	Е СЦИ-02 ч.8 гл.3, таб.1602-0803-01 п.1	Составление отчета//Составление паспорта скважины, 18%		2	9203,67	0	18407	0	18407	0	19880
				сфр		0	0	0	0		1473	
			ИТОГО:					13088141	6176301	4301159	3695257	18126071
								2590711	1760052		1342670	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,6 %		290017				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**18416087**
			Зимние удорожания			**3,63 %**		**668504**				
			Итого с зимними удорожаниями									**19084591**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**381692**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19466283**
			НДС			**12 %**		**2335954**				
			Итого с НДС									**21802237**
			Всего по акту с учётом понижающего коэф. 0,76									**16678711**

Заказчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" _____ Ткаченко В.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алвис" _____ Билялов Н.Е.

Заказчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: ТОО "Алвис"
Стройка: "Реконструкция системы водоснабжения в селе Торт-Кудук сельской зоны города Экибастуза"
Объект: Насосная станция 2-го подъема
Договор подряда: №21-04-01/02 от 01.04.2021 г.

Форма 2В

Акт №4 от 12.05.2022 г.
приемки выполненных работ за май 2022 г.
(локальная смета 2-3-2)
Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1		**Насосная станция двух уровневого блочно-модульного исполнения из "сэндвич" панелей, в том числе: блок-модуль из "сэндвич" панелей толщиной80-150 мм, с отоплением, вентиляцие, освещением, пожарно-охранной сигнализацией, шкафом для инструменотов, столом, стулом, вешалкой для одежды; насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения НСЕ2 CM5-3, расходом 5,0 м3/ч, напор Н 17м, насосная станция пожаротушения НСК-2 CR15-3, производ-ть 14,9 м3/ч, напором Н 35,5м; тельфер для проведения ремонтных работ**		1	12946428,57		12946429				12946429
				компл						12946429		
			Отпускная цена			12946429		12946429				
			Сметная стоимость оборудования					*12946429*				
			ИТОГО:					12946429	0			
								0	0	12946429		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							12946429		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,6 %**		0				
			Итого с временными									12946429
			Зимние удорожания			**3,63 %**		0				
			Итого с зимними удорожаниями									12946429
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12946429

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**1553571**				
			Итого с НДС									**14500000**
			Всего по акту с учётом понижающего коэф. 0,76									**11092500**

Заказчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" _____ Ткаченко В.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алвис" _____ Билялов Н.Е.