Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял : ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А.
Подрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование стройки : "Строительство детского сада на 150 мест"

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь__2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/1	25.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	59 000 000	23 853 198	52 678 571	23 853 198					6 321 429	59 000 000
за отчётный месяц,в том числе :		23 853 198	23 853 198	23 853 198					2 862 384	26 715 582
Акты № 3 - 7:		23 853 198	23 853 198	23 853 198					2 862 384	26 715 582

Место печати (при наличии)

Заказчик ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А.

ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "ABYROI Group"

Директор Жумашев Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А., Актюбинская область, Темирский район, улица Нарен Имашев 20.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка: «Строительство детского сада на 150 мест»
(наименование , адрес)

Объект: «Строительство детского сада на 150 мест»

Договор подрядных работ № 1/1 от 25 апреля 2021 г.

АКТ № 3
выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		Тип 1									
55	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	117,4	395,68	53,68	46453	6302	25334	16154	67616
		НР - 94%; СП - 8%			126,21	20,17	14817	2368		5008	
56	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	$м^3$ изоляции	14,088	17821,65	2713,95	251071	38234	119869	100159	379328
		НР - 94%; СП - 8%			6599,12	964,18	92968	13583		28098	
57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	9,392	34527,34	13,10	324281	123	263665	56863	411636
		НР - 94%; СП - 8%			6440,87	--	60493	--		30492	
58	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой	117,4	3127,06	126,86	367117	14894	215765	130589	537522
		НР - 94%; СП - 8%			1162,33	21,01	136458	2467		39816	
59	С121-100401-0101	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	$м^2$	131,488	241,00	--	31689	--	31689	--	34224
		СП - 8%			--	--	--	--		2535	

60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	117,4	948,53	43,48	111357	5105	36563	68195	193916
		НР - 94%; СП - 8%			593,60	24,36	69689	2860		14364	
61	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м^2 покрытия	117,4	5012,84	69,35	588507	8142	527931	52572	692365
		НР - 94%; СП - 8%			446,63	29,75	52434	3493		51286	
62	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	126,792	382,16	3,52	48455	446	29265	17797	71551
		НР - 94%; СП - 8%			147,83	1,49	18744	189		5300	
				Тип 2							
63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2	47,41	395,68	53,68	18759	2545	10230	6524	27305
		НР - 94%; СП - 8%			126,21	20,17	5984	956		2023	
64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	7,1115	34527,34	13,10	245541	93	199644	43056	311685
		НР - 94%; СП - 8%			6440,87	--	45804	--		23088	
65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2	47,41	3522,42	126,86	166998	6014	105878	52736	237313
		НР - 94%; СП - 8%			1162,33	21,01	55106	996		17579	
66	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2	47,41	2155,90	62,99	102211	2986	65976	31788	144719
		НР - 94%; СП - 8%			701,31	11,98	33249	568		10720	
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	47,41	948,53	43,48	44970	2061	14766	27540	78310
		НР - 94%; СП - 8%			593,60	24,36	28143	1155		5801	
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	47,41	646,24	51,87	30638	2459	25743	3547	36919
		НР - 94%; СП - 8%			51,38	28,21	2436	1337		2735	
69	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	47,41	3225,18	31,55	152906	1496	21994	122245	297163
		НР - 94%; СП - 8%			2729,72	13,32	129416	632		22012	
70	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие	м^2	48,3582	2240,00	--	108322	--	108322	--	116988
		СП - 8%			--	--	--	--		8666	
71	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	51,2028	558,33	2,83	28588	145	1164	25709	58640
		НР - 94%; СП - 8%			532,77	1,38	27279	71		4344	
72	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м^2	3,072168	2240,00	--	6882	--	6882	--	7433
		СП - 8%			--	--	--	--		551	

РАЗДЕЛ 2.Проемы

Окна

73	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ**	м^2	21,6	6506,51	296,02	140541	6394	83512	48483	204146
		НР - 90%; СП - 8%			2344,19	149,78	50635	3235		15122	
74	С121-090201-0807	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:**	м^2	21,6	31294,00	--	675950	--	675950	--	730026
		СП - 8%			--	--	--	--		54076	
75	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	м^2	32,4	5428,05	295,36	175869	9570	96405	67325	262650
		НР - 90%; СП - 8%			2157,22	151,60	69894	4912		19456	
76	С121-090201-0908	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом**	м^2	32,4	22623,00	--	732985	--	732985	--	791624
77	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	38,4	4834,17	16,36	185632	628	169733	14027	215632
		НР - 90%; СП - 8%			397,68	8,20	15271	315		15973	
78	С121-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	24	111,00	--	2664	--	2664	--	2877
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
79	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	38,4	2038,04	6,61	78261	254	47954	24103	110553
		НР - 80%; СП - 8%			782,63	1,96	30053	75		8189	
80	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м^2	2,88	7810,33	294,51	22494	849	13735	7502	32396
		НР - 90%; СП - 8%			2746,58	147,75	7910	426		2400	
81	С121-090201-0705	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные**	м^2	2,88	33555,00	--	96638	--	96638	--	104369
		СП - 8%			--	--	--	--		7731	
				Двери наружные металлические							
82	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м^2	12,42	5971,92	80,31	74171	998	20504	36654	119691
		НР - 69%; СП - 8%			4240,66	36,44	52669	453		8866	
83	С121-090402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м^2	12,42	40518,00	--	503234	--	503234	--	543493
		СП - 8%			--	--	--	--		40259	
84	С121-090404-0307	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	5729,00	--	11458	--	11458	--	12375
		СП - 8%			--	--	--	--		917	
				Двери внутренние деревянные							
85	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2 проемов	41,16	3297,53	138,36	135726	5695	45413	78474	231337
		НР - 90%; СП - 8%			2055,82	62,59	84618	2576		17136	
86	С121-090102-0602	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м^2	30,24	11596,00	--	350663	--	350663	--	378716

		СП - 8%			--	--	--	--		28053	
87	С121-090102-0601	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	$м^2$	5,88	16119,00	--	94780	--	94780	--	102362
		СП - 8%			--	--	--	--		7582	
88	С121-090102-0602	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-12П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	$м^2$	5,04	11596,00	--	58444	--	58444	--	63120
		СП - 8%			--	--	--	--		4676	
89	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	44	668,00	--	29392	--	29392	--	31743
		СП - 8%			--	--	--	--		2351	
90	С121-090404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	28	5658,00	--	158424	--	158424	--	171098
		СП - 8%			--	--	--	--		12674	
91	С121-090404-0901	**Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78**	шт.	28	726,00	--	20328	--	20328	--	21954
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
92	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	5,04	3604,96	299,84	18169	1511	7628	8815	29143
		НР - 90%; СП - 8%			1791,74	151,60	9030	764		2159	
93	С121-090202-0104	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	$м^2$	5,04	28533,00	--	143806	--	143806	--	155311
		СП - 8%			--	--	--	--		11505	
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
		Потолки									
94	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	$м^2$ потолка	164,81	3905,07	23,53	643595	3878	274411	330259	1051763
		НР - 90%; СП - 8%			2216,53	10,00	365306	1648		77909	
95	С121-130207-1006	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	шт.	24,639095	10,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
96	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$	164,81	1132,39	2,71	186629	447	38244	118475	329513
		НР - 80%; СП - 8%			897,63	0,94	147938	155		24408	
97	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$	164,81	811,78	5,04	133789	831	44277	71272	221466
		НР - 80%; СП - 8%			538,08	2,48	88681	409		16405	
		Стены									
98	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$	409,838	2181,01	131,45	893861	53874	166795	573400	1584643
		НР - 80%; СП - 8%			1642,58	106,28	673192	43558		117382	

99	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$	22	1804,35	124,34	39696	2735	6826	25904	70848
		НР - 80%; СП - 8%			1369,78	102,06	30135	2245		5248	
100	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$	145,87	2273,28	27,51	331603	4013	158624	136355	505394
		НР - 80%; СП - 8%			1158,33	10,13	168966	1478		37436	
101	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$	--	725,89	5,04	--	--	--	--	--
					478,07	2,48	--	--		--	
102	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	22	6096,56	25,25	134124	555	64421	55527	204823
		НР - 80%; СП - 8%			3143,11	11,82	69148	260		15172	
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка									
103	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности	38	6427,71	47,76	244253	1815	14697	182975	461407
		НР - 80%; СП - 8%			5993,19	25,73	227741	978		34178	
104	С122-020301-0102	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93	$м^2$	38	3044,00	--	115672	--	115672	--	124926
		СП - 8%			--	--	--	--		9254	
		РАЗДЕЛ 5.Главный вход									
105	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5,6628	14961,40	2934,35	84723	16617	35818	37061	131527
		НР - 94%; СП - 8%			5701,75	1260,68	32288	7139		9743	
106	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство	$м^3$	22,1	33939,66	3392,93	750066	74983	568864	113854	933033
		НР - 91%; СП - 8%			4806,29	854,99	106219	18895		69114	
107	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,516	245773,00	--	126819	--	126819	--	136965
		СП - 8%			--	--	--	--		10146	
108	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	60,6	3225,18	31,55	195446	1912	28113	156255	379837
		НР - 94%; СП - 8%			2729,72	13,32	165421	807		28136	
109	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	61,812	1678,00	--	103721	--	103721	--	112019
		СП - 8%			--	--	--	--		8298	
110	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,31	24153,46	141,26	297329	1739	283602	15035	337353
		НР - 118%; СП - 8%			973,81	61,26	11988	754		24989	
111	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03992	443381,84	2283,38	17700	91	--	16061	36462
		НР - 91%; СП - 8%			441098,46	1028,17	17609	41		2701	
112	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции козырька массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,7066	190048,48	11688,10	134288	8259	10172	80316	231772
		НР - 69%; СП - 8%			163963,87	768,53	115857	543		17168	

113	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,7066	293832,80	66579,46	207622	47045	4768	119219	352988
		НР - 69%; СП - 8%			220504,83	24019,53	155809	16972		26147	
114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	29,6772	142,46	3,37	4228	100	1849	1582	6275
		НР - 69%; СП - 8%			76,79	0,46	2279	14		465	
115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	29,6772	125,16	2,49	3714	74	2308	929	5014
		НР - 69%; СП - 8%			44,89	0,46	1332	14		372	
116	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,197628	253061,84	--	50012	--	50012	--	54013
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
117	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001548	222272,64	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
118	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	6362,00	--	31810	--	31810	--	34355
		СП - 8%			--	--	--	--		2545	
119	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	25	1375,52	35,53	34388	888	2526	28828	68274
		НР - 92%; СП - 8%			1238,96	14,44	30974	361		5057	
120	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подшивка потолка профнастилом	$м^2$	12	681,39	20,16	8177	242	229	5390	14652
		НР - 69%; СП - 8%			642,20	8,76	7706	105		1085	
121	С121-100104-0511	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	28,75	2217,00	--	63739	--	63739	--	68838
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
122	С121-050109-0211	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	13,8	2017,59	--	27843	--	27843	--	30070
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
		РАЗДЕЛ 6.Вход № 1,№ 2									
123	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,528	14961,40	2934,35	7900	1550	3339	3456	12264
		НР - 94%; СП - 8%			5701,75	1260,68	3011	666		908	
124	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство	$м^3$	3,4	33939,66	3392,93	115395	11536	87518	17516	143544
		НР - 91%; СП - 8%			4806,29	854,99	16341	2907		10633	
125	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	245773,08	--	9831	--	9831	--	10617
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
126	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	8,6	3225,18	31,55	27737	272	3989	22175	53905
		НР - 94%; СП - 8%			2729,72	13,32	23476	115		3993	

127	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	8,772	1678,00	--	14719	--	14719	--	15897
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
128	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,2	24153,46	141,26	222212	1300	211953	11237	252125
		НР - 118%; СП - 8%			973,81	61,26	8959	564		18676	
129	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0386	131494,04	2283,38	5076	88	--	4575	10423
		НР - 91%; СП - 8%			129210,66	1028,17	4988	40		772	
130	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции козырька массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,2281	190048,48	11688,10	43350	2666	3284	25927	74819
		НР - 69%; СП - 8%			163963,87	768,53	37400	175		5542	
131	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2281	293832,80	66579,46	67023	15187	1539	38485	113949
		НР - 69%; СП - 8%			220504,83	24019,53	50297	5479		8441	
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,5802	142,46	3,37	1365	32	597	511	2026
		НР - 69%; СП - 8%			76,79	0,46	736	4		150	
133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,5802	125,16	2,49	1199	23	746	300	1619
		НР - 69%; СП - 8%			44,89	0,46	430	4		120	
134	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,197628	253061,84	--	50012	--	50012	--	54013
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
135	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001548	222272,64	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
136	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	4	1375,52	35,53	5502	142	404	4613	10924
		НР - 92%; СП - 8%			1238,96	14,44	4956	58		809	
137	С121-100104-0511	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	4,6	2217,00	--	10198	--	10198	--	11014
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		РАЗДЕЛ 7.Отмостка									
138	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,1112	14961,40	2934,35	61509	12064	26004	26906	95489
		НР - 94%; СП - 8%			5701,75	1260,68	23441	5183		7073	
139	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5,139	11730,30	13,10	60282	67	27115	31114	98707
		НР - 94%; СП - 8%			6440,87	--	33100	--		7312	
140	С121-020101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	5,24178	24444,10	--	128131	--	128131	--	138381
		СП - 8%			--	--	--	--		10250	

		ИТОГО :									**16 857 663**
		НДС	**12 %**				**2 022 919**				
		Итого с НДС									**18 880 582**

АКТ № 4
выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-2
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	50	2053,09	17,64	102655	883	736	99026	217816
		НР - 98%; СП - 8%			2020,71	0,23	101036	12		16135	
2	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	206	2189,33	20,99	451002	4324	2837	435023	956907
		НР - 98%; СП - 8%			2154,57	0,29	443841	60		70883	
3	С123-010602-0203	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные**	м	49,6795	220,00	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
4	С123-010602-0204	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные**	м	203,94	359,00	--	73214	--	73214	--	79071
		СП - 8%			--	--	--	--		5857	
5	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	23,52	3975,56	24,40	93505	574	65371	27230	130394
		НР - 98%; СП - 8%			1171,76	9,60	27560	226		9659	
6	С123-051001-0237	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	196	1968,00	--	385728	--	385728	--	416586
		СП - 8%			--	--	--	--		30858	
7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	**Краны воздушные. Установка**	шт.	30	330,23	--	9907	--	750	8974	20392
		НР - 98%; СП - 8%			305,24	--	9157	--		1511	
8	С123-040905-1815	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	30	287,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
9	С123-040905-1002	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	30	1218,00	--	36540	--	36540	--	39463

		СП - 8%			--	--	--	--		2923	
10	С123-020401-1201	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	шт.	30	15,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
11	С123-020401-1202	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25**	шт.	8	29,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
12	С123-020401-2502	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25**	шт.	30	46,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание**	м трубопровода	128	154,90	1,78	19827	228	436	18780	41696
		НР - 98%; СП - 8%			149,71	--	19163	--		3089	
14	С123-040501-0103	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	134,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
15	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности	4	9967,45	87,05	39870	349	26624	12783	56865
		НР - 98%; СП - 8%			3224,21	36,66	12897	147		4212	
16	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности	0,67	9967,45	87,05	6678	59	4459	2141	9525
		НР - 98%; СП - 8%			3224,21	36,66	2160	25		706	
17	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	3	3869,24	91,67	11608	275	4358	6907	19996
		НР - 98%; СП - 8%			2325,14	24,07	6975	72		1481	
18	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка**	решетка	1	2797,44	91,67	2797	92	380	2302	5507
		НР - 98%; СП - 8%			2325,14	24,07	2325	24		408	
19	С123-050301-1201	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301**	$м^2$	0,02	3518,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
				В1							
20	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1	18852,02	1844,04	18852	1844	4902	12636	34007
		НР - 98%; СП - 8%			12105,99	787,41	12106	787		2519	
21	С123-050401-0113	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Omax 250 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	26241,00	--	26241	--	26241	--	28340
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
22	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,8	9967,45	87,05	17941	157	11980	5752	25589
		НР - 98%; СП - 8%			3224,21	36,66	5804	66		1895	
23	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,14	9967,45	87,05	1395	12	932	447	1990
		НР - 98%; СП - 8%			3224,21	36,66	451	5		147	

24	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	1	2860,45	91,67	2860	92	443	2302	5575
		НР - 98%; СП - 8%			2325,14	24,07	2325	24		413	
25	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка**	решетка	1	2797,44	91,67	2797	92	380	2302	5507
		НР - 98%; СП - 8%			2325,14	24,07	2325	24		408	
26	С123-050301-1201	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301**	м^2	0,02	3518,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
				ВЕ-1							
27	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	2	2889,57	54,62	5779	109	1020	4604	11214
		НР - 98%; СП - 8%			2325,14	24,07	4650	48		831	
28	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	28366,04	94,73	56732	189	53076	3445	64991
		НР - 98%; СП - 8%			1733,51	24,07	3467	48		4814	
		ИТОГО :									**2 196 069**
		НДС		**12 %**				**263 528**			
		Итого с НДС									**2 459 597**

АКТ № 5
выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-3

Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно -питьевой									
1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6	2953,69	29,98	17722	180	90	17106	37614
		НР - 98%; СП - 8%			2908,65	0,46	17452	3		2786	
2	С123-010501-1506	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,94	333,00	--	1978	--	1978	--	2136
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
3	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	36	2505,22	20,94	90188	753	532	87131	191505

		НР - 98%; СП - 8%			2469,52	0,18	88903	6		14185	
4	С123-010601-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные**	м	35,64	278,00	--	9908	--	9908	--	10701
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
5	1116-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	8	2093,27	3,45	16746	28	158	16231	35615
		НР - 98%; СП - 8%			2070,04	0,23	16560	2		2638	
6	С123-010601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м	7,92	173,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
7	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	2	28398,27	--	56797	--	55380	1388	62840
		НР - 98%; СП - 8%			708,28	--	1417	--		4655	
8	С123-040902-3124	**Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre**	шт.	2	11251,00	--	22502	--	--	--	22502
					--	--	--	--		--	
9	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	1010,99	48,62	1011	49	25	942	2109
		НР - 98%; СП - 8%			937,38	23,61	937	24		156	
10	С123-030301-0302	**Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 $м^3$/ч**	шт.	1	30751,00	--	30751	--	30751	--	33211
		СП - 8%			--	--	--	--		2460	
11	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фильтр для очистки воды , диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	22295,25	253,75	22295	254	20326	1753	25972
		НР - 98%; СП - 8%			1714,72	73,86	1715	74		1924	
12	С123-041001-0801	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1563	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	28	154,90	1,78	4337	50	95	4108	9121
		НР - 98%; СП - 8%			149,71	--	4192	--		676	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1412,94	5,64	28259	113	674	26959	59635
		НР - 98%; СП - 8%			1373,59	1,85	27472	37		4417	
15	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1449,06	2,30	2898	5	28	2809	6164
		НР - 98%; СП - 8%			1432,46	0,81	2865	2		457	
16	С123-010801-0103	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	м	1,98	400,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

17	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	19,8	832,00	--	16474	--	16474	--	17792
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
18	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	--	--	1106
					--	--	--	--		--	
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8	21378,86	97,65	171031	781	141225	28819	215838
		НР - 98%; СП - 8%			3628,11	47,76	29025	382		15988	
20	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	16837,00	--	134696	--	134696	--	145472
		СП - 8%			--	--	--	--		10776	
21	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16	5204,53	150,55	83272	2409	7203	73404	169211
		НР - 98%; СП - 8%			4603,78	77,63	73660	1242		12534	
22	С123-030102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	16	10604,00	--	169664	--	169664	--	183237
		СП - 8%			--	--	--	--		13573	
23	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16	879,00	--	14064	--	14064	--	15189
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
24	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	16	3372,00	--	53952	--	53952	--	58268
		СП - 8%			--	--	--	--		4316	
		ИТОГО :									1 307 571
		НДС		12 %				156 909			
		Итого с НДС									1 464 480

АКТ № 6
выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-4

Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	22687,38	1519,78	45375	3039	32538	7879	57514
		НР - 72%; СП - 8%			4898,88	572,62	9798	1145		4260	
2	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5893,00	--	11786	--	11786	--	12729
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	5150,32	40,05	144209	1121	78072	46812	206302
		НР - 72%; СП - 8%			2322,00	--	65016	--		15282	
4	С123-070204-0860	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3133,00	--	6266	--	6266	--	6767
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
5	С123-070204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	14	4122,00	--	57708	--	57708	--	62325
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
6	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	519,00	--	6228	--	6228	--	6726
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2299,78	128,69	4600	258	80	3151	8371
		НР - 72%; СП - 8%			2131,01	57,26	4262	115		620	
8	С123-070501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3х230/400	шт.	2	21993,00	--	43986	--	43986	--	47505
		СП - 8%			--	--	--	--		3519	
9	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	72	990,16	6,61	71292	476	7774	45543	126182
		НР - 72%; СП - 8%			875,59	2,94	63042	212		9347	
10	С123-070106-0837	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1607, мощность 18 Вт, световой поток 1100 лм, цветовая	шт.	12	3085,00	--	37020	--	37020	--	39982
		СП - 8%			--	--	--	--		2962	
11	С123-070106-0419	Светильник промышленный светодиодный модель ДБО 1306, 36 Вт, световой поток 2880 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	60	6353,00	--	381180	--	381180	--	411674
		СП - 8%			--	--	--	--		30494	
12	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	3225,48	135,48	6451	271	379	4261	11569
		НР - 72%; СП - 8%			2900,32	58,85	5801	118		857	
13	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
14	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4473,00	--	8946	--	8946	--	9662
		СП - 8%			--	--	--	--		716	

15	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	2	531,00	--	1062	--	1062	--	1147
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
16	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	102	509,13	0,55	51931	57	4750	33949	92750
		НР - 72%; СП - 8%			462,00	0,27	47124	28		6871	
17	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками,	шт.	62	393,00	--	24366	--	24366	--	26315
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
18	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	330,00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
19	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	60	42,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
20	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	18	580,81	4,84	10455	87	294	7255	19127
		НР - 72%; СП - 8%			559,64	0,15	10074	3		1417	
21	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	18	164,92	1,69	2969	31	2969	1902	5260
		НР - 72%; СП - 8%			146,65	0,09	2640	2		390	
22	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1182	230,75	2,65	272747	3133	272747	169227	477328
		НР - 72%; СП - 8%			198,33	0,52	234426	615		35354	
23	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,618	180023,00	--	111254	--	111254	--	120154
		СП - 8%			--	--	--	--		8900	
24	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	618	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
25	С123-060902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-	км	0,58	541432,00	--	314031	--	314031	--	339153
		СП - 8%			--	--	--	--		25122	
26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5298,78	256,98	31793	1542	20662	7250	42167
		НР - 72%; СП - 8%			1598,18	80,17	9589	481		3123	
27	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	24	833,92	34,61	20014	831	10416	6500	28636
		НР - 72%; СП - 8%			365,30	10,88	8767	261		2121	
		ИТОГО :									**2 200 596**
		НДС		**12 %**				**264 072**			
		Итого с НДС									**2 464 668**

АКТ № 7
выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-5

Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	2	57842,98	2,94	115686	6	919	70004	200545
		НР - 61%; СП - 8%			57380,40	--	114761	--		14855	
2	С123-080303-0304	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5**	шт.	2	22162,00	--	44324	--	44324	--	47870
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	
3	С123-080306-0210	**Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч**	шт.	2	6917,00	--	13834	--	13834	--	14941
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
4	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	2	12879,83	2,39	25760	5	353	15495	44555
		НР - 61%; СП - 8%			12700,80	--	25402	--		3300	
5	С123-080306-0313	**Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz,ББП-20М Out 24VAC 50VA**	шт.	2	13323,00	--	26646	--	26646	--	28778
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	14	4811,81	2,94	67365	41	1310	40268	116244
		НР - 61%; СП - 8%			4715,28	--	66014	--		8611	
7	С123-080302-0304	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	14	1653,00	--	23142	--	23142	--	24993
		СП - 8%			--	--	--	--		1851	
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	48	2411,53	1,10	115753	53	2533	69032	199568
		НР - 61%; СП - 8%			2357,64	--	113167	--		14783	
9	С123-080302-0202	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	48	1334,00	--	64032	--	64032	--	69155
		СП - 8%			--	--	--	--		5123	
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	**Прибор 1349или аппарат. Установка**	шт.	8	2553,49	--	20428	--	245	14532	37757
		НР - 72%; СП - 8%			2522,92	--	20183	--		2797	
11	С123-080302-0604	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

12	С123-080306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**									
			шт.	**20**	**44,00**	**--**	**880**	**--**	**880**	**--**	**950**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70**	
13	1121-0102-0101	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**360**	**465,86**	**4,86**	**167710**	**1749**	**7453**	**114145**	**304402**
		НР - 72%; СП - 8%			**440,30**	**0,07**	**158508**	**25**		**22547**	
14	С123-061710-0101	**Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм**									
			м	**363,6**	**65,00**	**--**	**23634**	**--**	**23634**	**--**	**25525**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1891**	
15	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**360**	**164,32**	**1,94**	**59155**	**698**	**7693**	**36684**	**103507**
		НР - 72%; СП - 8%			**141,01**	**0,52**	**50764**	**187**		**7668**	
16	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**90**	**395,51**	**2,80**	**35596**	**252**	**6833**	**20535**	**60621**
		НР - 72%; СП - 8%			**316,79**	**0,11**	**28511**	**10**		**4490**	
17	С123-060408-0511	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**									
			км	**0,4635**	**23748,00**	**--**	**11007**	**--**	**11007**	**--**	**11888**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**881**	
		ИТОГО :									**1 291 299**
		НДС		**12 %**				**154 956**			
		Итого с НДС									**1 446 255**
		ВСЕГО по актам 3-7 :									**26 715 582**
		В том ччисле НДС -12% :									**2 862 384**

Заказчик : ИП ЖАЙЛЫШЕВ У.А., Актюбинская область, Темирский район, улица Нарен Имашев 20.

_____ Жайлышев У.А.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Подрядчик ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ Жумашев Б.Е.
(должность,подпись,расшифровка подписи)