Форма 4

Наименование стройки - Средный ремонт улицы Акментай баба, в с.Жарынбетов с/о Кемербастау, Тюлькубаского района, Туркестанской области

АКТ № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 04 сентябрь 2024 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата Тюлькубасского района
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью"GAOKAZAKHSTAN" , Договор №104 от 12.07.2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ул.Акментай баба 0,000км-1,625км									
		Участок-1 0,000км-1,086км									
4	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Розлив вяжущих материалов.Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 расход на м^2 0,0007т	т	3,801	192257,00	169,00	730769	643	730126	--	730769
					--	47,00	--	179		--	
5	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 5см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	5430	2646,00	266,00	14367780	1444380	12483570	--	14367780
					81,00	56,00	439830	304080		--	
6	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	5430	922,00	338,00	5006460	1835340	3095100	--	5006460
					14,00	95,00	76020	515850		--	
7	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Укрепление обочин ПГС,толщина 5 см	м^2	1086	254,00	198,00	275844	215028	--	--	275844
					56,00	50,00	60816	54300		--	
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	67,332	2499,00	--	168263	--	168263	--	168263
					--	--	--	--		--	
		Участок-2 1,086км-1,445км									
11	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Розлив вяжущих материалов.Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 расход на м^2 0,0007т	т	1,2565	192257,00	169,00	241571	212	241359	--	241571
					--	47,00	--	59		--	
12	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 5см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1795	2646,00	266,00	4749570	477470	4126705	--	4749570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	1795	81,00 922,00	56,00 338,00	145395 1654990	100520 606710	1023150	-- --	1654990
14	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Укрепление обочин ПГС,толщина 5 см	м²	359	14,00 254,00	95,00 198,00	25130 91186	170525 71082	--	-- --	91186
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	22,258	56,00 2499,00 --	50,00 -- --	20104 55623 --	17950 -- --	55623	-- -- --	55623
				Участок-3 1,445км-1,625км							
19	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Розлив вяжущих материалов.Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 расход на м² 0,0007т	т	0,441	192257,00 --	169,00 47,00	84785 --	75 21	84710	-- --	84785
20	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 5см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	630	2646,00 81,00	266,00 56,00	1666980 51030	167580 35280	1448370	-- --	1666980
21	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	630	922,00 14,00	338,00 95,00	580860 8820	212940 59850	359100	-- --	580860
22	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Укрепление обочин ПГС,толщина 5 см	м²	180	254,00 56,00	198,00 50,00	45720 10080	35640 9000	--	-- --	45720
23	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	11,16	2499,00 --	-- --	27889 --	-- --	27889	-- --	27889
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								29748290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2716072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9927102			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2481129			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						23843965		
		Итого по смете	Тенге			29 748 289,81					
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 487 414,49					
		итого				31 235 704,30					
		2024 год - 100 %, К=1,075				33 578 382,12					
		НДС 12%	Тенге			4 029 405,85					
		итого	Тенге			37 607 787,98					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,770000005616538	Тенге			28 957 996,95					

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата Тюлькубасского района
Главный специалист _____ Конысбаев Р.Ж.
ТОО "RIZIM engineering"
Тех.надзор _____ Билисбеков Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО "GAO Kazakhstan"
Директор _____ Сарыбекова А.О.
Начальник участка _____ Досалиев Б.Р.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
Технадзор: ТОО "RIZIM engineering"
МЕРДІГЕР: "GAO Kazakhstan" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
Средный ремонт улицы Акментай баба, в с.Жарынбетов с/о Кемербастау, Тюлькубаского района, Туркестанской области
2024 жылғы 12 шілдедегі №104 келісім шарт бойынша құны- **38 386 633.95** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2024 жылғы 04 қыркүйек айындағы №2 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4583504	**"GAO Kazakhstan" ЖШС-і**	**№ 104**	**12.07.2024ж.**	**062 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша**	**062-028-159**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средный ремонт улицы Акментай баба, в с.Жарынбетов с/о Кемербастау, Тюлькубаского района, Туркестанской области	**38 386 633,95**	**25 855 354,42**							**3 102 643**	**28 957 996,95**
Аванс ұстап қалу										
Ұстап қалу 5%										
Төленетін сомасы	**38 386 633,95**	**25 855 354,42**							**3 102 642,53**	**28 957 996,95**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
басшысы
_____ **Телгараев М.Т.**
М.О.

Технадзор:
"RIZIM engineering" ЖШСі
директоры
_____ **Мамадияров Д.Т.**
М.О.

МЕРДІГЕР:
"GAO Kazakhstan" ЖШСі
директоры
_____ **Сарыбекова А.О.**
М.О.