Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт улицы Кенжетаева, в с.Елтай, с/о Кемербастау, Тюлькубаского района, Туркестанской области

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 05 сентябрь 2024 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата Тюлькубасского района

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью"GAOKAZAKHSTAN" , Договор №106 от 12.07.2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ул.Кенжетаев 0,000км-1,810км									
4	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Розлив вяжущих материалов	т	6,0	192229,00	141,00	1155596	848	1154748	--	1155596
					--	39,00	--	234		--	
5	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8587,9	2618,00	238,00	22483222	2043929	19706242	--	22483222
					81,00	48,00	733050	434400		--	
6	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	8587,9	867,00	283,00	7445742	2430386	4282306	--	7445742
					14,00	79,00	733050	434400		--	
7	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Укрепление обочин ПГС,толщина 5 см	м^2	1810	241,00	184,00	436210	333040	--	--	436210
					56,00	46,00	101360	83260		--	
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	112,22	2499,00	--	280438	--	280438	--	280438
					--	--	--	--		--	
		Трубапровод пропускная труба диам 300мм,L=6,0м-5,0м									
11	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3	37,8	50	50	1890	1890	--	--	1890
					--	15	--	567		--	
12	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3	5,4	8 378	50	45241	270	--	--	45241
					8 328	15	44971	81		--	
13	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3	3,78	9 079	50	34319	189	17797	--	34319
					4 321	15	16333	57		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	У6122-0301-0103 6122-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие трубопроводов битумной мастикой,диаметр 300 мм	м	16	4 819 1 648	69 21	77104 26368	1104 336	49632	-- --	77104
15	Е11-010108-0901 1101-0108-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении,диаметр труб 300 мм.Укладка	м трубопровода	16	4 437 4 293	69 21	70992 68688	1104 336	1200	-- --	70992
16	С1241-102-0241 241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	16	30 303 --	-- --	484848 --	-- --	484848	-- --	484848
17	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$	3,15	3 673 3 623	50 15	11570 11412	157 47	--	-- --	11570
18	Е11-300104-103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Портальные стены и откосные стены из монолитного бетона.Устройство	$м^3$	9	74 152 48 851	117 16	667368 439659	1053 144	226656	-- --	667368
19	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9	27 582 --	-- --	248238 --	-- --	248238	-- --	248238
20	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,12	27 582 --	-- --	30892 --	-- --	30892	-- --	30892
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								33473669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге			383,00	6114180				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4159380			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					999120			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26482997		
		Итого по смете	Тенге			33 473 669					
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 673 683					
		итого				35 147 353					
		2024 год - 100 %, К=1,075				37 783 404					
		НДС 12%	Тенге			4 534 008					
		итого	Тенге			42 317 412					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,769999999922909	Тенге			32 584 407,92					

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата Тюлькубасского

Главный специалист _____ Конысбаев Р.Ж.

ТОО "RIZAM engineering"

Тех.надзор _____ Билисбеков Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО "GAO Kazakhstan"

Директор _____ Сарыбекова А.О.

Начальник участка _____ Досалиев Б.Р.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
Технадзор: ТОО "RIZIM engineering"
МЕРДІГЕР: "GAO Kazakhstan" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Средний ремонт улицы Кенжетаева, в с.Елтай, с/о Кемербастау, Тюлькубаского района, Туркестанской области

2024 жылғы 12 шілдедегі №106 келісім шарт бойынша құны- **43 948 232,57** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2024 жылғы 05 қыркүйек айындағы
№2 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс берушi	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4583504	**"GAO Kazakhstan" ЖШС-і**	**№ 106**	**12.07.2024ж.**	**062 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша**	**062-028-159**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Кенжетаева, в с.Елтай, с/о Кемербастау, Тюлькубаского района, Туркестанской области	**43 948 233**	**29 093 221,36**							**3 491 187**	**32 584 407,92**
Аванс ұстап қалу										
Ұстап қалу 5%										
Төленетін сомасы	**43 948 232,57**	**29 093 221,36**							**3 491 186,56**	**32 584 407,92**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ басшысы

Телгараев М.Т.

М.О.

Технадзор:

"RIZIM engineering" ЖШС-і директоры

Мамадияров Д.Т.

М.О.

МЕРДІГЕР:

"GAO Kazakhstan" ЖШС-і директоры

Сарыбекова А.О.

М.О.