Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» марта 2024 год

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнерго Құрылыс», г.Шымкент, Г.Орманова, здание 15/2;

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Парманов Баглан Берикбаевич;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей теплоснабжения к зданию по ул. Кобыланды батыра, 29";

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", в лице заместителя руководителя Сабитова Данияра Кайратовича;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Центр-Turkistan», Государственная лицензия № 014996 от 17.04.2020 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора – Баймбетов Мухтар Махсутулы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью , «Институт Агропромпроект», №57-23;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", № от . .202 г.г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность теплосети	м	75,6		75,6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Источник теплоснабжения объекта-котельная №2 города Костаная. Протяженность теплосети – 75,6 м. Система теплоснабжения – открытая. Регулирование отпуска тепловой энергии принято центральное, качественное. Теплоноситель – вода, с параметрами 95-70°С, соответственно в прямом и обратном трубопроводах. Выполнены устройство воздушных узлов теплосети ВУ1 и ВУ2 и подключение здания автомойки. Проектируемая теплосеть проложена надземно на скользящих опорах по опорным конструкциям. Для компенсации тепловых деформаций трубопровода тепловых сетей предусмотрено использование на участках между неподвижными опорами естественной самокомпенсации за счет углов поворота трассы и компенсационных устройств. Трубопроводы тепловых сетей предусмотрены стальные электросварные, принимаемые проектом, относятся к категории IV, согласно пособию, к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети», и принимаются по ГОСТ 10704-91.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ с 21 декабря 2023 года;

месяц, год

окончание работ по марта 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 3;

фактически 3 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов Да;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» _____ Бекпаганбетов А.У.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение не требуются);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не требуются;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс» считает объект

«Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей теплоснабжения к зданию по ул. Кобыланды батыра, 29";

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»

директор – Парманов Баглан Берикбаевич; _____ ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподряд: ТОО «Строй Центр-Turkistan»

директор: Баймбетов Мухтар Махсутулы _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись Место печати