Вернуть акт тех

Цены региона

Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик : **ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу» БИН 020240004191**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ритм Строй ЭК" БИН 070640014717**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт ГКП на ПВХ Каратальская районная больница прачечная, благоустройство Каратальского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140 ГЗ 01.03.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			См. 2-1-1 Архитектурно-строительные работы (усиление стен)									
			Раздел 1 Усиление стен									
1	1	1201-0101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления НР =72 %	м3 грунта	155,3	3690,52	0,29	573138	45	–	412644	1064645
						3690,23	0,15	573093	23	–	78863	
2	2	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	678,9	234,13	–	158951	–	–	114446	295269
						234,13	–	158953	–	–	21872	
3	3	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие		68,2	0,89	60630	791	–	43084	
					889	67,31	–	59839	–	–	8297	112011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	41219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,000;	отверстие	2667	65,59	0,86	174929	2294	–	124297	323164
						64,73	–	172635	–	–	23938	
5	5	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	730	68,2	0,89	49786	650	–	35378	91977
						67,31	–	49136	–	–	6813	
6	6	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление.Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,000;	отверстие	1460	65,59	0,86	95761	1256	–	68044	176909
						64,73	–	94506	–	–	13104	
7	7	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	оштукатуриваемой поверхности	680	1343,81	100,64	913791	68435	161180	532523	1562019
						1006,14	81,53	684175	55440	–	115705	
8	8	81107-0112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами НР = 72 %	т болтов	0,25892	206699,28	1323,68	53519	53519	343	38216	99074
						204322,8	677,1	52903	52903	175	7339	
9	9	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25892	226611		58674		58674	–	63368
						–		–		–	4694	
10	10	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР =72 %	т арматуры	2,84867	69729,9	1609,88	198637	4586	–	141406	367246
						68120,02	823,5	194051	2346	–	27203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21104	224534		47386		47386	–	51177
						–		–		–	3791	
12	12	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		218745		576968		576968	–	
					2,63763	–		–		–	46157	623125
13	13	1107-0112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами НР = 72 %	т болтов	0,16824	206699,28	1323,68	34775	223	177	24832	64376
						204322,8	677,1	34375	114	–	4769	
14	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16824	224534		37776		37776	–	40798
						–		–		–	3022	
15	15	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 %	т арматуры	3,19084	69729,9	1609,88	222497	5137	–	158391	411359
						68120,02	823,5	217360	2628	–	30471	
16	16	12105-0309-0301	Сетки арматурные сварные1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 из арматурной проволоки В-Р	т	3,19084	273377		872302		872302	–	942086
						–		–		–	69784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	32,31	63795,63	2201,59	2061237	71133	1179257	606923	2881613
						25095,84	993,56	810847	32102	–	213453	
18	18	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	4,01653	248556		998333		998333	–	1078200
						–		–		–	79867	
19	19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	323,08	949,34	24,98	306713	8071	185060	82630	420490
						351,56	3,66	113582	1182	–	31147	
			Локальная смета 2-1-2 Архитектурно-строительные работы (КЖ, АР)									
		Раздел 1. Кровля										
		1,1 Демонтаж кровли и работы по венткамере										
20	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	435,7	178,87	0,24	77934	105	-	56037	144689
						178,63	-	77829	-	–	10718	
21	2	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	3,525	26174,4	5018,36	92265	17690	-	59653	164071
						21156,04	2347,72	74575	8276	–	12153	
22	4	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки. (Демонтаж разрушенного киричного карниза на 1-м,2-м этаже и парапета) НР=72 %	м3 кладки	6,36	26174,4	5018,36	166469	31917	-	107628	296025
						21156,04	2347,72	134552	14932	–	21928	
			Раздел 2 Проемы 2.1 Окна									
23	68	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	26	1507,48	60,55	39194	1574	–	27644	72185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1446,93	29,81	37620	775	-	5347	
24	69	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	62,571	521,73	21,44	32645	1342	–	23052	60153
						500,29	11,4	31304	713	–	4456	
25	70	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	18,99	1030,42	–	19568	–	–	14089	36350
						1030,42	–	19568	–	–	2693	
		2.2 Двери										
26	78	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	41	2248,52	121,59	92189	4985	–	64503	169227
						2126,93	58,12	87204	2383	–	12535	
27	79	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	76,44	386,38	–	29535	–	–	21265	54864
						386,38	–	29535	–	–	4064	
28	80	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	281	44,84	–	12600	–	–	9072	23406
						44,84	–	12600	–	–	1734	
		Раздел 3 Полы	**3.1. Демонтажные работы**									
29	90	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	48,9	119,86	3	5861	147	–	4170	10833
						116,86	1,59	5714	78	–	802	
30	91	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	311,93	889,8	33,19	277555	10353	–	196350	511817
						856,61	17,65	267202	5506	–	37912	
31	92	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м	54,62	38,68	–	2113	–	–	1521	3925
						38,68	–	2113	–	–	291	
32	93	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	318,73	146,51	–	46697	–	–	33622	86745
						146,51	–	46697	–	–	6426	
		3.2 Утепление пола по периметру здания										
33	94	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	129,72	1992,9000	629,59	258519	81670	–	155646	447298
						1363,31	303,16	176849	39326	–	33133	
		Раздел 4 Внутренняя отделка										
		4.1 Демонтажные работы										
34	117	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	1321,2	234,13	–	309333	–	–	222723	574620
						234,13	–	309337	–	–	42564	
35	118	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	483,5	834,74	58,3	403597	28188	–	280146	738442
						776,44	28,3	375409	13683	–	54699	
		4.3 Стены и перегородки										
36	123	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-цементным раствором по камню и бетону улучшенное известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	673,15	1428,22	85,58	961406	57608	197448	541490	1623128
						1049,32	67,92	706350	45720	–	120232	
		См. 2-1-3 Водопровод и канализация. Раздел 1 Демонтажные работы										
37	1	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода	4	751,02	5,46	3004	22	206	2004	5409
						693,98	2,08	2776	8	–	401	
38	2	21215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода	1	955,98	7,75	956	8	59	642	1726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						889,06	3,19	889	3	–	128	
39	3	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	79	436,59	3,2000	34491	253	2366	23018	62110
						403,44	1,23	31872	97	–	4601	
40	4	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 72 %ктрр1=0,4; ктрм1=0,4;кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	13	829,36	37,91	10782	493	–	7463	19705
						791,45	5,86	10289	76	–	1460	
41	5	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	1	175,68	–	176	–	–	127	327
						175,68	–	176	–	–	24	
42	6	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 72 %ктрр1=0,4; ктрм1=0;кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровод	6	342,08	1,38	2052	8	–	1474	3808
						340,7	0,47	2044	3	–	282	
43	7	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	5	355,88	0,57	1779	3	–	1280	3304
						355,31	0,20	1777	1	–	245	
44	8	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка трубопровода НР = 72 %	т фасонными частями	12	1033,54	7,38	12402	89	–	8900	23006
						1026,16	3,92	12314	47	–	1704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	9	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными и частями	10	831,35	3,69	8314	37	–	5974	15431
						827,66	1,96	8277	20	–	1143	
46	10	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары.Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	789,36	6,68	2368	20	–	1698	4391
						782,68	3,56	2348	11	–	325	
47	11	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж (Поддон прим.) НР = 72 %	прибор	2	3652,8000	60,62	7306	121	–	5219	13527
						3592,18	32,24	7184	64	–	1002	
			Локальная смета № 2-1-4 Отопление и вентиляция									
			Раздел 1 Демонтажные работы 1.1 Демонтаж отопления									
48	1	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	24	1201,13	51,63	28827	1239	–	–	31133
						1149,5000	27,46	27588	659	–	2306	
49	2	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	286	436,59	3,2000	124865	915	8566	–	134854
50	3	1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	1617,05	310,13	1617	310	–	–	1746
						1306,92	149,1000	1307	149	–	129	
			Локальная ресурсная смета № 2-1-5									
			Электроосвещение и электрооборудование									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
51	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 % ктрр1=0,3;ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	5	1208,26	295,66	6041	1478	–	3669	10487
						912,6000	106,68	4563	533	–	777	
52	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	79	59,92	–	4734	–	–	3408	8793
						59,92	–	4734	–	–	651	
53	3	1217-0101-0701	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	1262,5	99,14	0,23	125164	290	–	90019	232398
						98,91	0,12	124874	152	–	17215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	4	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	95	195,95	1,84	18615	175	–	13344	34516
						194,11	0,98	18440	93	–	2557	
55	5	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами (Демонтаж прим.) НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	1192	133,59	10,22	159239	12182	–	108902	289592
						123,37	3,52	147057	4196	–	21451	
			Раздел 4 Кабельные изделия									
56	51	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	904	106,54	1,68	96312	1519	17881	55839	164323
						85,08	0,71	76912	642	–	12172	
57	52	1308-0206-1503	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	42	801,28	76,38	33654	3208	7219	17541	55291
						553,02	27,03	23227	1135	–	4096	
58	53	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	177811		72547		72547	–	78351
						–		–		–	5804	
59	54	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	276392		53896		53896	–	58208
						–		–		–	4312	
60	55	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	296187		3258		3258	–	3519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	56	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,084	461872		38797		38797	261 – 3104	41901
62	57	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	713891		35695		35695	– 2856	38551
63	58	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	1030543		80382		80382	– 6431	86813
64	59	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	1712115		71909		71909	– 5753	77662
65	60	2306-0144-0912	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	4268454		204886		204886	– 16391	221277
66	61	2306-0144-1023	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	20849431		625483		625483	– 50039	675522
			Раздел 5 Изоляционные изделия, крепежные изделия									
67	62	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	740	385,64	15,21	285374	11255	43268	168295	489962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	63	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	585	29		16965		16965	–	18322
						–		–		–	1357	
69	64	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	155	40		6200		6200	–	6696
						–		–		–	496	
70	65	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	164	504,23	34,07	82694	5587	9666	49942	143247
71	66	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	89	59		5251		5251	–	5671
						–		–		–	420	
72	67	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	45	91		4095		4095	–	4423
						–		–		–	328	
73	68	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	30	132		3960		3960	–	4277
			См. 6-1-1 Наружные сети канализации									
			Раздел 2 Прокладка трубопроводов 2.1 Земляные работы									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
74	1	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Установка (Демонтаж прим.) НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,58	295902,98	92868,98	171624	53864	–	96806	289904
						203034	28781,21	117760	16693	–	21474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	2	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Демонтаж прим.) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных конструкций колодца	67,859	16723,46	7693,35	1134837	522063	–	602483	1876306
						9030,11	3301,08	612774	224008		– 138986	
			Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
			Земляные работы									
76	3	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12547,41	116,63	110,64	1463405	1388246	–	294152	1 898 161
						5,99	26,57	75159	333385	–	140605	
77	4	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1(1-1,2) м3 (Мокрый грунт) НР=72 %т.ч. п.3.56: ктрр1=1,4;ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м3 грунта	705,521	163,29	154,9	115205	109285	–	23159	149 432
						8,39	37,2	5919	26245	–	11069	
78	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР =72 % т.ч. п.3.176.1:ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	388,06437	2516,24	-	976463	-	–	703053	1 813 878
						2516,24	-	976463	-	–	134361	
79	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	54,1	3265,98	163,7	176690	8856	–	46654	241 211
						1146,48	51,24	62025	2772	–	17867	
80	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов из местного пягкого грунта под стальные трубы) НР=72 %	м3 грунта	0,45	866,42	-	390	-	–	281	724
						866,42	-	390	-	–	54	
81	8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (Подбивка пазух) НР = 72 %	м3 грунта	11,6992	866,42	-	10136	-	–	7298	18 829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						866,42	-	10136	-	–	1395	
82	9	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Засыпка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 НР=72 %	м3 грунта	3393,68770	166,52	157,17	565117	533386	–	124054	744 305
						9,35	41,42	31731	140567	–	55134	
83	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнвматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненн ого грунта	3393,6877	171,86	79,20	583239	268780	–	320313	975 836
						92,66	38,43	314459	130419	–	72284	
84	11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10181,0631	15,96	15,96	162490	162490	–	48747	228 136
						–	6,65	-	67704	–	16899	
85	12	11101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	#########	103,62	103,62	1054962	1054962	–	309635	1 473 764
						–	42,24	-	430048	–	109168	
86	13	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	705,521	1338,48	1338,48	944326	944326	–	447465	1 503 134
						–	880,88	-	621479	–	111343	
		2.2 Укладка трубопроводов										
87	15	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,036	7292		65891		65891	–	71162
						–		–		–	5271	
88	18	2304-0201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	188541		188541		188541	–	203624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	15083	
89	24	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,438	500807,08	154781,64	219354	67794	245	121842	368491
						338390	47968,68	148215	21010	–	27296	
90	25	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р54475-2011	м	442,38	1350		597213		597213	–	644990
						–		–		–	47777	
91	26	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 72 %	км рубопровод	0,467	605288,17	201074,99	282670	93902	5788	152781	470286
						391820	62560,42	182980	29216	–	34836	
92	27	2301-0603-0104	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	471,67	2220		1047107		1047107	–	1130876
						–		–		–	83769	
		Раздел 3 Водопроводные колодцы										
		3.1 Земляные работы по колодцам										
93	33	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.56:ктрр1=1,4; ктрм1=1,4;кэкс1=1,4; в отвал экскаваторами	м3 грунта	1774,58	294,35	277,83	522348	493032	426	114661	687969
						16,52	73,22	29316	129935	–	50961	
94	34	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	291,82	158,15	–	46151	–	426	33229	85731
						158,15	–	46151	–	–	6350	
95	35	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Группа грунтов 1 НР = 72 %									
				м3 грунта	124,208	866,42	–	107616,295	–	–	77484	199908
						866,42		107616,295			14808,00224	
96	36	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1650,192	15,96	15,96	26337	26337	426	7901	36977
						–	6,65	–	10974	–	2739	
97	37	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1650,192	103,62	103,62	170993	170993	426	50187	238874
						–	42,24	–	69704	–	17694	
98	38	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	292	37,71	37,71	11011	11011	426	2908	15032
						–	13,83	–	4038	–	1114	
		3.2 Устройство сборных железобетонных колодцев										
99	39	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 72 %	м3 конструкций колодца	1,62	54171,99	11569,65	87759	18743	34415	30517	127738
						21358,33	4805,13	34600	7784	–	9462	
100	40	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные., диаметр 1,5.м. Устройство грунты мокрые НР = 72 %	м3 конструкций колодца	72,20	43652,31	7829,20	3151697	565268	1501886	954836	4435056
						15021,36	3346,53	1084542	241619	–	328523	
101	41	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 72 %	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	2,26	44085,91	9726,64	99634	21982	34415	38275	148942
						19376,6000	4145,38	43791	9369	–	11033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	42	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	11798		35394		35394	–	38226
						–		–		–	2832	
103	43	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	24207		968280		968280	–	1045742
						–		–		–	77462	
104	44	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10236		30708		30708	–	33165
						–		–		–	2457	
105	45	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	38	11324		430312		430312	–	464737
106	46	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	93	15749		1464657		1464657	–	1581830
						–		–		–	117173	
107	47	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2016	шт.	3	8918		26754		26754	–	28894
						–		–		–	2140	
108	48	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	24242		969680		969680	–	1047254
						–		–		–	77574	
109	49	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	1852		83340		83340	–	90007
						–		–		–	6667	
110	50	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3139		3139		3139	–	3390
						–		–		–	251	
111	55	2303-0101-0314	Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99	комплект	26	24577		639002		639002	–	690122
						–		–		–	51120	
112	56	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	17	19383		329511		329511	–	355872
						–		–		–	26361	
			Локальная ресурсная смета № 7-1-1									
			Благоустройство территории									
		Раздел 1 Демонтажные работы										
113	1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	2296,6	832,2	–	1911231	–	–	1376086	3550294
						832,2	–	1911231	–	–	262985	
114	2	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 %К=0,060;	м3 конструкции	48,828	3096,01	1291,81	151172	63077	–	83730	253694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1804,2	577,45	88095	28196	–	18792	
115	3	1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	9	665,72 149,73	515,99 193,03	5991 1348	4644 1737	– –	2221 657	8869
116	7	1146,0401-0103	Фундаменты железобетонные Разборка (демонтаж ж/б чаши фонтана прим.) НР=72 %	м3	3	28191,43	13848,45	84574	41545	34415	45224	140182
						14343,0	6593,86	43029	19782	–	10384	
117	22	1127-0201-1002	Раздел 3 Покрытия Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	154	1643,9000	32,68	253160,6	5032,72	1530793	94585,0752	375565
						839,69	13,35	129312,26	2055,9	–	27819,65402	
118	23	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,622	54924		363707		363707	–	392803
						–		–		–	29097	
			ИТОГО ПО АКТУ:									**48 936 886**
			Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	**Тенге**								**587 243**
			Итого	**Тенге**								**49 524 129**
			Затраты на производство смр в зимнее время (1,35 %)									668 576
			Итого с зимними затратами	Тенге								50 192 705
			Непредвиденные затраты 2 %	Тенге								1 003 854
			Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	Тенге								**51 196 559**
			в том числе с разбивкой по годам									
			2021 г. -64 % (МРП =2917)	Тенге								**32 765 798**
			2022 г. - 36 % (МРП=3063 тенге)	Тенге								**18 430 761**
			в том числе с разбивкой по годам									
			2021 г. -64 % (Иинф.=1,050)	Тенге								34 404 087
			2022 г. -36 % (Иинф. -1,100)	Тенге								20 273 837
			итого в прогнозных ценах									**54 677 925**
			НДС 12 %	Тенге								6 561 351
			Итого с НДС	Тенге								**61 239 276**
			Скидка 2 %	Тенге								1 224 786
			Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**60 014 490**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ритм Строй ЭК", БИН 070640014717

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Жакипов Дарибай Жанабергенович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу» БИН 020240000191

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Кумаров Биржан Аскарович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

технадзор-эксперт **Асанов Медет Алмасович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор ТОО "Мурагер-М"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт авторского надзора **Исабеков Ильяс Муратович**

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)