Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070140013304

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ШАХ"
г.Алматы, Алмалинский район, Толе би 83

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

120440023572

Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строи"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абая 163

Исполнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №56 от 12.07.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000027	15.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт дома Культуры в селе Аксу Аксуского района Алматинской области, который находится с Аксу			работа	1	52411115,00	52411115,00
				Итого	1	x	52411115,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / / Орысбаев М.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата получения (принятия) работ (услуг)

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
БИН 070140013304
Субподрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**
БИН 120440023572

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома Культуры в селе Аксу Аксуского района, Алматинской области

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№ 56	12.07.2022г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	88 487 047	46 795 638,00							5 615 476,61	52 411 115

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ" **/Директор Кайржанулы Р.**

Субподрядчик: **ТОО «Доминал Строй»** **/Директор Орысбаев М.О.**

Заказчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Доминад Строй»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт зданий Дома Культуры с.Аксу Аксуйского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Ремонтные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 12.07.2022

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. ПРОЕМЫ/ АС-22,24										
1	43	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21	3183,67	14,39	66857	302	41530	18078	91730	
						1191,67	3,95	25025	83		6795		
	43.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1197	342297				40972,95			Казахстан 100%
2	46	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9/ДВ-4, на чердаке/	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3147,43	50,32	11897	190	2019	7035	20447	
						2563,03	22,02	9688	83		1515		
	46.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,9072	1630				1478,74			
	46.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5902	314				499,34			
3	47	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,623	2864,45	53,1	21836	405	3254	13216	37856	
						2384,42	23,46	18176	179		2804		
	47.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,3721	1630				2236,39			
	47.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,9737	314				933,75			
4	48	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,644	3147,43	50,32	24059	384	4083	14227	41349	
						2563,03	22,02	19592	168		3063		
	48.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,8348	1630				2990,13			
	48.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,2158	314				1009,77			
5	49	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9/ВЛ-1/	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,86	2864,45	53,1	25377	497	3996	16227	46481	
						2384,42	23,46	21118	220		3443		
	49.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,3348	1630				2746,22			
	49.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,6513	314				1146,52			
6	53	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с каркасами металлическими каркасно-обшивочной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство	м2 перегородки (за вычетом проемов)	50,0347997	2303,19	39,86	115299	1455	45255	49172	176656	
						1351,19	13,09	67689	685		13086		
	53.1	2205-0108-0103	Смеси сухие для штукатурных гипсовых систем СТ РК 1168-2006	т	45,3936	78				3556,3			
	53.2	2113-0109-1303	Болты установочные для направляющих профилей 6100	т	10,3976	305				3515,38			
	53.3	2106-0907-1303	Профили направляющие ПН для гипсокартона, оцинкованные, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2021-2015	т	63,8388	1500				100857,6			
	53.4	2106-0907-1305	Профили стоечные ПС для гипсокартона, оцинкованные, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2021-2015	т	103,6406					21041,32			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	64	Е11-150108-1603 Изм. и доп. вып. 17/Арм.трион/	Потолки. Облицовка плитами типа Аскингран по деревянному каркасу и алюминевым направляющим без отхода	м2	142,0532994	17050,36 13769,58	84,99 43,26	2422060 1956014	12073 6145	453972	1412755 306785	4141600	
	64.1	2107-0201-0201	Брусок обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4916	53047				79122,76			
	64.2	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4916	56115				83698,87			
	64.3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,074	633905				46915,16			Казахстан 100%
	64.4	2113-0704-2301	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,0838	527042				44172,15			
	64.5	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,108	1148547				123997,72			
8	66	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе м2 отделываемой поверхности		337,18	835,4 592,03	4,94 1,68	281680 199621	1665 566	80394	144135 34065	459880	
	66.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	809,232	88				71212,42			
9	70	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе м2 отделываемой поверхности		1174,94	1067,09 804,01	12,41 4,19	1253767 944664	14581 4923	294522	683702 154998	2092467	
	70.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2819,856	88				248147,33			
10	82	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухимисмесями на гипсовой основе м2 отделываемой поверхности		343,03	835,4 592,03	4,94 1,68	286567 203084	1694 576	81789	146635 34656	467858	
	82.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	823,272	88				72447,94			
11	84	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное . м2 оштукатуриваемой поверхности		416,9070035	2167,23 1575,5	36,51 17,99	903533 656837	15221 7500	231475	478323 110548	1492405	
	84.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	12,9241	15320				197997,47			
12	85	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе м2 отделываемой поверхности		751,02	1067,09 804,01	12,41 4,19	801406 603828	9320 3147	188258	437022 99074	1337502	
	85.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1802,448	88				158615,42			
13	94	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 м3		1,75	29410,68 16444,12	19,2 0	51469 28777	34 0	22658	20720 5775	77964	
	94.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,7	24581				17206,7			
14	95	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича . Сверление отверстие		2936	68,2 67,31	0,89 0	200235 197622	2613 0	0	142288 27402	369925	
15	96	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверстие		2144	131,47 129,46	1,71 0	307461 303454	4008 0	0	218487 42076	568025	
16	97	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м т		0,3181	377473,69 375122	2351,69 1064,68	118980 118238	742 336	0	85373 16348	220701	
17	151	Е11-120101-1503 /Юнафол/	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой м2 изолируемой поверхности		1666,3	283,65 88,42	12,83 3,39	264804 89154	12536 3418	18,9914	66652 28212	380868	
	151.1	2116-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г-110.1 2889-80	кг	504,15	136				68564,4			Казахстан 100%
	151.2	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полипропиленовых полос/	м2	1109,13	104				115349,52			Казахстан 100%
18	152	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с сеткой м2 кровли		1008,3	4927,71 2137,8	101,8 30,17	4968610 2155241	102653 30422	2709716	1573822 523395	7065827	
	152.1	2110-0101-0401	Металлочерепица полимер-полимерной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия не 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2085-2011	м2	1133,1198	2116				2397129,46			Казахстан 100%
	152.2	2113-0501-0503	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1063	1588698				168798,87			Казахстан 100%
19	154	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение переливами м ограждения		74	107,97 76,58	21,41 6,99	7990 5667	1586 517	517	4453 595	13438	
	154.1	2113-0906-1503	Ремни крепежные	кг	7,6	1443				439,83			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	156	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, разлиты, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		5,75853	970,1	1,09	5586	6	751	3479	9790	
			м2 окрашиваемой поверхности			838,51	0,56	4829	3		725		
	156.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,4166	461				653,05			
21	165	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка		81	48,75	5,28	3949	428	174	2542	7010	
				мходов		41,32	2,26	3347	183		519		
22	166	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		1,4418	8423,78	43,58	12145	63	8629	2507	15824	
			м3 древесины в конструкции			2395,12	20,08	3453	29		1172		
	166.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	14,1296	600				8477,78			
23	167	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка		64	48,75	5,28	3120	338	138	2008	5538	
				мходов		41,32	2,26	2644	145		410		
24	168	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		2,0096	8423,78	43,58	16928	87	12028	3495	22057	
			м3 древесины в конструкции			2395,12	20,08	4813	40		1634		
	168.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	19,6941	600				11816,45			
25	169	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		3	8796,19	885,71	26389	2657	1369	16946	46802	
				слуховое окно		7454,08	391,16	22362	1173		3467		
26	170	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,861	8928,33	60,2	7687	52	6796	622	8974	
			м3 древесины в конструкции			975	28,03	839	24		665		
	170.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0058	1148547				6625,62			
27	171	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		17,43	4598,42	102,8	80150	1791	46113	23598	112048	
				м2 кровли		1850	30,37	32246	529		8300		
	171.1	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	19,2776	2116				40791,36			Казахстан 100%
	171.2	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	1588690				2935,23			Казахстан 100%
	171.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,007	342297				2386,49			Казахстан 100%
28	172	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		9,48	914,74	2,52	8672	24	1860	4896	14653	
			м2 окрашиваемой поверхности			716,07	1,29	6788	12		1085		
	172.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,8627	461				397,7			
	172.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,6024	88				317,01			
	172.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4458	461				1127,53			
			Итого по разделу: 8. ПРОЕМЫ/ АС-22,24									19345675	
			ИТОГО:					12320248	189024	4425210	5592415	19345675	
								7706010	61226		1433012		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		232148					
			Итого с временными									19577825	
			Зимние удорожания			1,35 %		264301					
			Итого с зимними удорожаниями									19842126	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		396843					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20238969	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									21251645	
			Итого с учетом индексной скидки			0,95						20189063	
			НДС			12 %							
			Итого с НДС									22611750,28	
			Коэффициент к договорной цене			9,83						18767753	

Сдал Шпаратова

Принял (Заказчик)

Форма по стр. 4 (приложение 3-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт Дома Культуры в селе Аксу Аксуйского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-04 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	43	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		780	124,82	3,36	97360	2621	17316	56542	166214	
				м		99,26	1,42	77423	1108		12312		
2	44	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		185	175,35	6,72	32440	1243	4964	19266	55842	
				м		141,8	2,84	26233	525		4136		
3	48	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		965	385,64	15,21	372143	14677	56424	219466	638938	
				м		311,96	3,91	301041	3773		47329		
4	52	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям		18	499,53	22,31	8992	402	4506	3028	12982	
				м		226,88	6,76	4084	122		962		
			Итого по разделу: 3. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									873976	
			Раздел: 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
5	53	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3354,07	58,12	3354	58	954	1704	5463	
				шкаф		2342,11	24,18	2342	24		405		
	53.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				636			Казахстан 100%
	53.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	345				200,1			
6	87	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		1205	217,38	2,08	261943	2506	28800	166111	462298	
				м		191,4	0,06	230637	72		34244		
	87.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт	1446	8				11568			Казахстан 100%
	87.2	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	4,82	1868				9003,76			
			Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									467761	
			ИТОГО:					776232	21507	112964	466117	1341737	
								641760	5624		99388		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		16101					
			Итого с временными									1357836	
			Зимние удорожания			1,35 %		18331					
			Итого с зимними удорожаниями									1376167	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27523					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1403690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1473925	
			Итого с учетом тендерной скидкой			0,95						1400229	
			НДС			12 %		168027					
			Итого с НДС									1568256	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						**1 301 653**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 12 апреля 2019 года № 178

Заказчик ТОО "Строительная компания ШАХ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО «Доминал Строй»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт Дома Культуры в селе Аксу Аксуйского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект НАРУЖНЫЕСЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 12.07.2022

Акт выполненных работ №5

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛценах 2020 года работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
1	1	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38175,13	9440,37	38175	9440	10669	15566	58040	
						18065,3	3554,04	18065	3554		4299		
	1.1	2113-0406-0103	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2341871				2341,87			Казахстан 100%
	1.2	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352				7920			Казахстан 100%
2	4	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3,298	224,82	213,64	741	704	0	233	1052	
						11,18	87,15	37	287		78		
3	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кпр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованы и траншеи, разработанных механизированным способом, при менен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,102	2188,03	0	223	0	0	161	415	
						2188,03	0	223	0		31		
4	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8915	36,29	36,29	69	69	0	19	95	
						0	14,1	0	27		7		
5	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0585	951,59	0	56	0	0	40	104	
						951,59	0	56	0		8		
6	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	16025,12	1125,96	3686	259	3108	273	4276	
						1385,1	265,42	319	61		317		
	8.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2346	11550				2709,63			
7	9	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,63	20469,65	1377,51	33366	2246	25374	4528	40926	
						3525	333,46	5746	544		3032		
	9.1	2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6545	14136				23387,31			
8	11	Е11-060301-0410	Стеновые панели и перегородки. Армирование	т	0,0866	16545,16	1457	109	9	0	75	199	
						15656,8	656,8	99	4		15		
	11.1	2105-0107-1007	Прокат из низколегированной конструкционной стали общего назначения высшего качества, термически обработанный, категории 11 по ГОСТ 3282-74	т	0,0018	117				0,21			Казахстан 100%
9	12	Е11-060301-0107 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01464	9236,70,67	1376,67	135,09	20	9586	2816	176,30	
						366,508	621,24	19,02	9		1306		
	12.1	2106-0105-1403	Заготовки деталей и детали крепления массой более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, сборочные наплавки ГОСТ 23118-2012	т	0,0146	654,786				9586,07			Казахстан 100%
10	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты, гидроизоляционные и оклеечная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетон	м2 поверхности	5,6	808,18	139,98	1438	252	1393	1699	5198	
						365,7	3,84	2153	22		681		
	13.1	2120-0501-1404	Мастика горячая полимерно-битумная МБП-50 ГОСТ 30693-2000	т	18,24	233				4667,52			Казахстан 100%
11	14	Е11-060101-0101 (коэффициент)	Подготовка бетонная. Устройство		0,24	16025,12	1125,96	3856	271	3255	285	4460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1385,1	265,42	332	64		347		
	14.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2448	12415				3039,92			
12	15	Ц13-080301-0905 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 2 т. Установка		1	77538,82	41614,66	77539	41615	2462	37065	123772	
				вт.		33462	18016,6	33462	18017		9168		
13	17	Е11-010101-0405	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	7,275	224,82 11,18	213,64 87,15	1636 81	1554 634	0	515 172	2323	
14	18	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Группы 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,225	2188,03 2188,03	0 0	492 492	0 0	0	354 68	914	
15	19	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,432	36,29 0	36,29 14,1	197 0	199 77	0	55 20	272	
16	20	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,168	951,59 951,59	0 0	160 160	0 0	0	115 22	297	
17	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,43	16625,12 1385,1	1125,96 265,42	6891 596	484 114	5811	511 592	7994	
	21.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4386	11550				5065,83			
18	22	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,038	20469,65 3525	1377,51 333,46	41717 7184	2808 680	31726	5662 3790	51169	
	22.1	2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0686	14136				29241,31			
19	23	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,392	20649,69 4113,84	7,68 0	8095 1613	3 0	6479	1161 740	9996	
	23.1	2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3998	14136				5652,14			
20	25	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01267	16545,16 15056,8	1457 656,8	210 191	18 8	0	143 28	381	
	25.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0035	112				0,4			Казахстан 100%
21	26	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,9	727,53 379,14	30,72 15,57	3565 1858	150 76	1557	1393 397	5355	
	26.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1	15524				1551,78			Казахстан 100%
22	27	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме111-0101-1101	м2 стяжки	4,9	178,14 9,38	10,42 5,15	873 46	51 25	776	51 74	998	
	27.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,05	15524				775,89			Казахстан 100%
23	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	14,1	898,48 305,7	19,98 2,93	12669 4310	281 41	8076	3133 1264	17066	
	28.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	33,84	223				7546,32			Казахстан 100%
24	29	Е11-060101-0101 /отмостка/	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,38	16907,42 1385,1	1125,96 265,42	23332 1911	1554 366	19867	1640 1998	26970	
	29.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4076	12415				17475,35			
			Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									384132	
			Раздел: 6. ВЛЗ-10кВ										
			Раздел: 7. КЛ 0,4КВ										
			ИТОГО:					278195	61886	133299	77483	384132	51 273 652,00
								83006	24610		28454		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4610					
			Итого с временными									388742	
			Зимние удорожания			1,35 %		5248					
			Итого с зимними удорожаниями									393988	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7888					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									401868	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									421976	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						400877	
			НДС			12 %		48105,264					
			Итого с НДС									448982	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						372655	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма № ОС-2а/КС-2а
Приказ Министра по инвестициям и инфраструктурному развитию Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-03 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	42	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	73	860,67 851,76	3,46 1,15	62829 62178	253 84	398	44829 8613	116271	
	42.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	188520				366,07			Казахстан 100%
	42.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,1461	28				32,09			Казахстан 100%
2	45	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37	892,05 888,26	1,42 0,5	33006 32866	52 18	88	23677 4535	61218	
	45.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	188520				83,7			Казахстан 100%
	45.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1443	28				4,04			Казахстан 100%
3	48	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16/упор/	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,351	7204,55 4739,82	1039,94 398,32	2529 1664	365 140	500	1299 306	4134	
4	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10,5	658,5 320,93	71,55 36,6	6914 3370	751 384	2793	2703 769	10386	
	50.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1502	3969				595,95			
	50.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	1,575	1363				2146,72			
5	70	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	3163,61 2854,8	93,21 48,15	44291 39967	1305 674	3018	29262 5884	79437	
	70.1	2105-0302-0101	Полотна ножовочные по металлу	т	0,005	216144				1089,37			Казахстан 100%
	70.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	2,8	357				999,6			Казахстан 100%
	70.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,503	809				407,74			
6	73	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2677,46 2283,84	70,31 36,43	2677 2284	70 36	323	1671 348	4696	
	73.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	357				71,4			Казахстан 100%
	73.2	2113-0804-0401	Кабеллка	т	0,0001	1358592				190,2			Казахстан 100%
	73.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	809				29,12			
7	76	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11	3981,95 3201,24	185,66 96,33	43897 35214	2043 1060	5843	26117 5537	74751	
	76.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,1	357				1570,8			Казахстан 100%
	76.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0009	1176843				1035,62			Казахстан 100%
	76.3	2113-0804-0401	Кабеллка	т	0,0011	1358592				1494,45			Казахстан 100%
	76.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная из одного слоя (ПРП-1) 75 ГОСТ 7338-90	кг	1,008	1357				1101,76			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	80	Е11-170101-0108 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка		1	4474,62	124,69	4475	124	324	2945	8014	
				комплект		4026	64,25	4026	64		594		
	80.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8			Казахстан 100%
	80.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182357				36,47			
	80.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	1358592				95,1			Казахстан 100%
9	82	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка		2	840,55	35,54	1681	71	263	996	2891	
				комплект		673,44	18,32	1347	37		214		
			Итого по разделу: 7. КАНАЛИЗАЦИЯ									**361798**	
			ИТОГО:					**201499**	**5034**	**13548**	**133499**	**361798**	
								182916	**2497**		**26800**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**4342**					
			Итого с временными									**366140**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**4943**					
			Итого с зимними удорожаниями									**371083**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7422**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**378505**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**397444**	
			Итого с учетом тендерной скидкой			**0,95**						*377572*	
			НДС			**12 %**		**45308,6**					
			Итого с НДС							-		**422880**	
			Коэффициент к договорной цене			**0,83**						**350 991**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кайржанулы Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Водопроводные сети В2										
1	1	Е11-010104-0101 /срезка насып.грунта/	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м		54,1	44,3	44,3	2397	2397	0	671	3313	
				м3 грунта		0	17,22	0	932		245		
2	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		198,2	175,23	167,8	34731	33258	0	8926	47150	
				м3 грунта		7,43	55,12	1473	10925		3493		
3	3	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		148,216	135,74	129,98	20119	19265	0	5171	27313	
				м3 грунта		5,76	42,7	854	6329		2023		
4	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,584	1676,54	0	7685	0	0	5533	14275	
				м3 грунта		1676,54	0	7685	0		1057		
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		5,145	3265,98	163,7	16803	843	10063	4437	22939	
				м3 основания		1146,48	51,24	5899	264		1699		
	5.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,6595	1778				10062,59			Казахстан 100%
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		20,73	866,41	0	17961	0	0	12932	33364	
				м3 грунта		866,41	0	17961	0		2471		
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		355,77	36,29	36,29	12911	12911	0	3612	17845	
				м3 грунта		0	14,1	0	5016		1322		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		355,77	171,86	79,2	61143	28177	0	33579	102300	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	32966	13672		7578		
9	9	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,031	564359,15	115310,45	17495	3575	478	10694	30444	
				км трубопровода		433620	45509,02	13442	1411		2255		
	9.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0056	25080				139,95			Казахстан 100%
	9.2	2113-0812-1033	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211235				261,93			Казахстан 100%
10	11	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,045	1224331,35	541439,2	55095	24364	3557	25582	87131	
				км трубопровода		603856	185697,5	27174	8356		6454		
	11.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неочищенной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	м	2,25	734				1651,5			
	11.2	2113-0812-1033	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0059	211235				1235,72			Казахстан 100%
	11.3	2113-0765-1404	Водолитвевая ГОСТ 2874-82	м	18,76	[illegible]				443,68			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,066	882060,78	246973,98	58216	16300	3757	31723	97134	
				км трубопровода		578160	89469,94	38159	5901		7195		
	13.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,64	734				1937,76			
	13.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0053	211235				1115,32			Казахстан 100%
	13.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,376	157				373,03			Казахстан 100%
12	15	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0735	500807,08	154781,64	36809	11377	561	20446	61835	
				км трубопровода		338390	47968,68	24872	3526		4580		
	15.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,528	157				553,9			Казахстан 100%
13	17	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,031	1555856,72	38871,28	48232	1205	38015	6494	59104	
				км трубопровода		290690	263,52	9011	8		4378		
	17.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	102,92	263				27067,96			
	17.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,542	3736				9496,91			
14	18	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции1**		0,066	2358932,52	215324,58	155690	14211	117520	19236	188920	
				км трубопровода		363008	41787,6	23959	2758		13994		
	18.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	318,78	263				83839,14			
	18.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,92	3736				29589,12			
15	19	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,045	3090313,62	242929,42	139064	10932	110393	14252	165581	
				км трубопровода		394204	45684,96	17739	2056		12265		
	19.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	298,35	263				78466,05			
	19.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,56	3736				28244,16			
16	20	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10/футляр/	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,011	1966479,76	861610,46	21631	9478	1289	10164	34339	
				км трубопровода		987690	295693,9	10865	3253		2544		
	20.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,77	734				565,18			
	20.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	211235				325,3			Казахстан 100%
	20.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,134	157				335,04			Казахстан 100%
17	21	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**		11	191,79	1,22	-2110	-13	-1075	-735	-3073	
				м трубопровода		92,84	0	-1021	0		-228		
	21.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0022	461				1,01			
	21.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,82	157				1070,74			Казахстан 100%
	21.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	461				2,54			
18	23	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр**		11	1533,72	8,31	16871	92	2334	19423	29477	
				м трубы, уложенной в футляре		1313,21	2,78	14445	31		2183		
	23.1	2113-0816-2504	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,41	621				2117,61			Казахстан 100%
19	24	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4/гильза/	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка		0,003	1019527,73	369642,73	3059	1109	125	1566	4995	
				км трубопровода		608280	116553,12	1825	350		370		
	24.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,795	157				124,82			Казахстан 100%
20	25	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое		3	191,79	1,22	-575	-4	-293	-201	-838	
				м трубопровода		92,84	0	-279	0		-62		
	25.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0006	461				0,28			
	25.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,86	157				293,02			Казахстан 100%
	25.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0015	461				0,69			
21	27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,037439	1092451,14	526505,06	81267	39167	1393	38115	128933	
				т фасонных частей		547225	164399,66	40708	12220		9551		
22	34	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,0155	309533,39	153317,32	7451	3689	2223	3699	11297	
				т фасонных частей		480810,3	98963,66	3709	871		877		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	39	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		3	1501,47	944,23	4504	2833	0	1804	6813	
				отг.		557,24	277,84	1672	834		505		
24	42	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		2	3267,63	200,34	6535	401	939	3888	11257	
				задвижка или клапан		2597,78	102,48	5196	205		834		
	42.1	2113-0201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759-0-87	т	0,0044	193141				849,82			Казахстан 100%
25	43	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		3	2230,44	85,86	6691	258	982	4020	11568	
				задвижка или клапан		1817,2	43,92	5452	132		857		
	43.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759-0-87	т	0,0045	188520				848,34			Казахстан 100%
26	49	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		2	2975,22	189,28	5950	379	1109	3337	10030	
				отг.		2231,32	85,76	4463	172		743		
	49.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759-0-87	т	0,0056	188520				1055,71			Казахстан 100%
27	51	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101		2	949,69	0	1899	0	208	1218	3366	
				отг.		845,94	0	1692	0		249		
	51.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	216144				207,5			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Водопроводные сети В2									**1206812**	
			Раздел: 7. Водопроводные сети В1										
28	53	Е11-010104-0101 /срезка насып.грунта/	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м		40,5	44,3	44,3	1794	1794	0	502	2480	
				м3 грунта		0	17,22	0	697		184		
29	54	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ствал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		148,4	175,23	167,8	26004	24902	0	6683	35302	
				м3 грунта		7,43	55,12	1103	8180		2615		
30	55	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		91,568	135,74	129,98	12429	11902	0	3195	16874	
				м3 грунта		5,76	42,7	527	3910		1250		
31	56	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,832	1676,54	0	4748	0	0	3419	8820	
				м3 грунта		1676,54	0	4748	0		653		
32	57	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		11,06	3265,98	163,7	36122	1811	21631	9538	49313	
				м3 основания		1146,48	51,24	12680	567		3653		
	57.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,166	1778				21631,15			Казахстан 100%
33	58	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		13,05	866,41	0	11307	0	0	8141	21004	
				м3 грунта		866,41	0	11307	0		1556		
34	59	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		245,25	36,29	36,29	8900	8900	0	2490	12301	
				м3 грунта		0	14,1	0	3458		911		
35	60	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		245,25	171,86	79,2	42149	19424	0	23148	70521	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	22725	9425		5224		
36	61	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,16	318312,02	76328,86	50930	12212	131	30451	87891	
				км трубопровода		241162	23170,06	38586	3707		6510		
	61.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,8	157				125,6			Казахстан 100%
37	64	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,16	65204,72	0	10433	0	331	7274	19124	
				км трубопровода		63139	0	10102	0		1417		
	64.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,883	157				296,42			Казахстан 100%
38	65	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10/футляр/	Трубыводопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,028	1370771,41	570246,46	38382	15966	2584	18297	61213	
				км трубопровода		708246	199336,16	19831	5581		4534		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	65.1	2204-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с немедленной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,68	734				1233,12			
	65.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	211235				768,9			Казахстан 100%
	65.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,7664	157				434,32			Казахстан 100%
39	66	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	28	96,02 92,84	1,22 0	-2689 -2600	-34 0	-55 2,58	-1872 -365	-4926	
	66.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0056	461				43,96			Казахстан 100%
	66.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,28	157				6,45			
	66.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,014	461							
40	68	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	28	1398,89 1235,62	7,73 2,49	39169 34597	217 70	4355	24960 5130	69259	
	68.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,328	621				3929,69			Казахстан 100%
41	69	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1343,98 1142,24	28,62 14,64	1344 1142	29 15	173	833 174	2351	
	69.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	188520				150,82			Казахстан 100%
42	73	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4/гильзы/	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка** -	км трубопровода	0,004	650898,84 405520	226077,66 71099,52	2604 1622	904 284	77	1373 318	4295	
	73.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,472	157				74,1			Казахстан 100%
43	74	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4	191,79 92,84	1,22 0	-767 -371	-5 0	-391	-267 -83	-1117	
	74.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0008	461				0,37			
	74.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,48	157				389,36			Казахстан 100%
	74.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,002	461				0,92			
44	76	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,012036	1092451,14 547225	526505,06 164398,66	13149 6586	6337 1979	225	6167 1545	20861	
45	88	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	19	1501,47 557,24	944,23 277,84	28528 10588	17940 5279	0	11424 3196	43148	
46	91	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0085	199283,02 106317,9	50918,52 1840,3,16	1694 904	432 156	357	763 197	2654	
	91.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,935	263				245,91			
	91.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0238	3736				88,92			
47	92	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0275	236860,06 106317,9	51329,61 18534,92	6514 2924	1412 510	2178	2472 719	9705	
	92.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5,775	263				1518,83			
	92.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1458	3736				544,52			
48	93	Е11-220601-0605 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0085	286978 114227,1	55988,26 20657,92	2439 971	476 176	992	825 261	3525	
	93.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2,635	263				693			
	93.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0663	3736				247,7			
49	94	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**		1	5140,56 4,19	121,96 43,92	5141 4,19	122 44	3701	980 480	6611	
	94.1	2203-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2-5,0Па (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53329-2009	шт	1	4,19	43,92	4,19	44	2412			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Водопроводные сети В1									541209	
			Раздел: 8. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ В1,В2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	98	Е11-010104-0101 /срезка насып.грунта/	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м		11,8	44,3	44,3	523	523	0	146	723	
				м3 грунта		0	17,22	0	203		54		
51	99	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		43,3	175,23	167,8	7587	7266	0	1950	10300	
				м3 грунта		7,43	55,12	322	2387		763		
52	100	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		30,55575	135,74	129,98	4148	3972	0	1066	5631	
				м3 грунта		5,76	42,7	176	1305		417		
53	101	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,54425	1676,54	0	912	0	0	657	1695	
				м3 грунта		1676,54	0	912	0		126		
54	102	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		5,19	866,41	0	4497	0	0	3238	8354	
				м3 грунта		866,41	0	4497	0		619		
55	103	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		46,71	36,29	36,29	1695	1695	0	474	2343	
				м3 грунта		0	14,1	0	659		174		
56	104	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		46,71	171,86	79,2	8028	3699	0	4409	13432	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	4328	1795		995		
57	105	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,43	23606,1	9616,69	57363	23369	6565	26968	91077	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11287,64	4126,35	27429	10027		6746		
	105.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5492	2815				1545,94			Казахстан 100%
	105.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3232	12415				4012,4			
58	114	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,68208	970,1	1,09	662	0	89	412	1160	
				м2 окрашиваемой поверхности		838,51	0,56	572	0		86		
	114.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1678	461				77,35			
59	115	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,73	23606,1	9616,69	135263	55104	15481	63592	214763	
				м3 железобетонныхи бетонных конструкций колодца		11287,64	4126,35	64678	23644		15908		
	115.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,295	2815				3645,37			Казахстан 100%
	115.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7621	12415				9461,35			
60	123	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,49532	970,1	1,09	481	0	65	299	842	
				м2 окрашиваемой поверхности		838,51	0,56	415	0		62		
	123.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	461				56,17			
61	124	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01	236860,06	51329,61	2369	513	792	899	3529	
				км трубопровода		106317,9	18534,92	1063	185		261		
	124.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2,1	263				552,3			
	124.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,053	3736				198,01			
62	126	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,17706	769613,19	6964,11	136268	1233	123104	8782	156654	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	11930	267		11604		
	126.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 25118-2012	т	0,1771	686948				121631,01			Казахстан 100%
63	127	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,13474	95,38	2,45	490	-12	225	-182	-726	
				м2		49,06	0,29	252	1		-54		
	127.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	419514				203,11			
64	128	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		5,13474	190,6	2,73	979	14	771	140	1209	
				м2		37,47	0,12	192	2		90		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	128.1	2204-0101-0901	Грунтовка химостойкая. ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	814409				593,81			
	128.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0007	609695				178,45			Казахстан 100%
65	129	Е11-130301-1417 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784		5,13474	639,24	4,05	3282	21	3071	141	3697	
				м2		37,14	0,88	191	5		274		
	129.1	2204-0501-1305	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,362	982				2319,46			
66	130	Е11-060101-0101 /отмостка/	Подготовка бетонная. Устройство		0,801	16907,42	1125,96	13543	902	11531	952	15655	
				м3		1385,1	265,42	1109	213		1160		
	130.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,817	12415				10143,3			
			Итого по разделу: 8. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ В1,В2									**530338**	
			Раздел: 9. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ										
67	131	Е11-010104-0101 /срезка насып.грунта/	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м		29,4	44,3	44,3	1302	1302	0	365	1800	
				м3 грунта		0	17,22	0	506		133		
68	132	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		108,1	175,23	167,8	18942	18139	0	4868	25715	
				м3 грунта		7,43	55,12	803	5958		1905		
69	133	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		25,511	135,74	129,98	3463	3316	0	890	4701	
				м3 грунта		5,76	42,7	147	1089		348		
70	134	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,789	1676,54	0	1323	0	0	952	2457	
				м3 грунта		1676,54	0	1323	0		182		
71	135	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7,105	3265,98	163,7	23205	1163	13896	6127	31679	
				м3 основания		1146,48	51,24	8146	364		2347		
	135.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,8155	1778				13895,96			Казахстан 100%
72	136	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		15,47	866,41	0	13403	0	0	9650	24897	
				м3 грунта		866,41	0	13403	0		1844		
73	137	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		139,23	36,29	36,29	5053	5053	0	1413	6983	
				м3 грунта		0	14,1	0	1963		517		
74	138	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		139,23	171,86	79,2	23928	11027	0	13141	40035	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	12901	5351		2966		
75	139	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметрдо 100 мм. Прокладка в траншеях		27,5	1420,07	43,72	39052	1203	11477	19407	63136	
				м трубопровода		959	21,15	26372	582		4677		
	139.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4318	28				12,09			Казахстан 100%
76	141	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы изполимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка		0,1015	58885,32	5437,8	5977	552	114	4027	10804	
				км трубопровода		52324,2	2781,6	5311	282		800		
77	143	Е11-220701-0205 /испытание на герметичность прим./	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции		0,1015	40455,8	0	4106	0	1033	2213	6825	
				км трубопровода		30282,2	0	3074	0		506		
	143.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,5772	157				1032,62			Казахстан 100%
78	144	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10/футляр/	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,018	1966479,76	861610,46	35397	15508	2109	16633	56192	
				км трубопровода		987690	295693,9	17778	5322		4162		
	144.1	2105-0502-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,76	731				924,84			
	144.2	2113-0812-1075	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	[illegible]				532,31			Казахстан 100%
	144.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,492	157				548,24			Казахстан 100%
79	145	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Вычитаетсипозиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое		18	191,79	1,22	3452	22	-1759	-1203	-5027	
				м трубопровода		92,80	0	1671	0		572		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	145.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0036	461				1,66			
	145.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,36	157				1752,12			Казахстан 100%
	145.3	2204-0701-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,009	461				4,15			
80	147	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр		18	1533,72	8,31	27607	150	3820	17055	48235	
			м трубы, уложенной в футляре			1313,21	2,78	23638	50		3573		
	147.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная щелевая	кг	5,58	621				3465,18			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ									**318432**	
			Раздел: 10. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ										
81	148	Е11-010104-0101 /сетка насып.грунта/	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) при перемещении грунта до 10 м		11,6	44,3	44,3	514	514	0	144	711	
				м3 грунта		0	17,22	0	200		53		
82	149	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		42,6	175,23	167,8	7465	7148	0	1919	10135	
				м3 грунта		7,43	55,12	317	2348		751		
83	150	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		14,7375	135,74	129,98	2000	1915	0	514	2715	
				м3 грунта		5,76	42,7	85	629		201		
84	151	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2625	1676,54	0	440	0	0	317	818	
				м3 грунта		1676,54	0	440	0		61		
85	152	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		5,41	866,41	0	4687	0	0	3375	8707	
				м3 грунта		866,41	0	4687	0		645		
86	153	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		48,69	36,29	36,29	1767	1767	0	494	2442	
				м3 грунта		0	14,1	0	687		181		
87	154	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		48,69	171,86	79,2	8368	3856	0	4596	14001	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	4512	1871		1037		
88	155	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		7,88	38324,42	11200,72	301996	88262	66634	132425	469175	
				м3 конструкций колодца		18667,67	4672,91	147101	36823		34754		
	155.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2308	13713				44303,96			
	155.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0134	901914				12082,04			Казахстан 100%
89	165	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,0619	970,1	1,09	2000	2	269	1246	3506	
				м2 окрашиваемой поверхности		838,51	0,56	1729	1		260		
	165.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5072	461				233,83			
90	166	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,29856	76961,19	6964,11	229776	2079	207579	14808	264151	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	20117	450		19567		
	166.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2986	686948				205095,19			Казахстан 100%
91	167	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,65824	95,38	2,45	826	22	300	308	1225	
				м2		49,06	0,29	425	3		91		
	167.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	439514				342,49			
92	168	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		8,65824	190,6	2,73	1650	24	1302	236	2037	
				м2		37,47	0,44	324	4		151		
	168.1	2204-0101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0017	814409				1061,29			
	168.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-5 ГОСТ 7827-74	т	0,0005	609695				300,9			Казахстан 100%
93	169	Е11-130301-1417 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784		8,65824	630,24	4,85	5455	35	5178	237	6234	
				м2		37,14	0,85	322	8		462		
	169.1	2204-0501-1305	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,9828	982				3911,1			
94	170	Е11-060101-0101 /основной/	Подготовка бетонная. Устройство		5,28	16907,42	1125,96	89271	5945	76013	6275	103190	
				м3		1355,1	265,42	7153	1401		7644		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	170.1	2103-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,3856	12415				66862,22			
			Итого по разделу: 10. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ									886597	
			ИТОГО:					2408907	625890	878498	816451	3483388	
								904519	229447		258030		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		41801					
			Итого с временными									3525187	
			Зимние удорожания			1,35 %		47590					
			Итого с зимними удорожаниями									3572777	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		71456					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3644233	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3826576	
			Итого с учетом тендерной скидкой			0,95						*3635247*	
			НДС			12 %		436230					
			Итого с НДС									4071477	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						3 379 326	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **06-02 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0101 /срезка насып.грунта/	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м										
				м3 грунта	64,7	44,3	44,3	2866	2866	0	802	3961	
						0	17,22	0	1114		293		
2	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет										
				м3 грунта	237,5	175,23	167,8	41617	39853	0	10696	56498	
						7,43	55,12	1765	13091		4185		
3	3	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет										
				м3 грунта	54,071	135,74	129,98	7340	7028	0	1887	9965	
						5,76	42,7	311	2309		738		
4	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
				м3 грунта	1,229	1676,54	0	2060	0	0	1484	3828	
						1676,54	0	2060	0		284		
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1										
				м3 грунта	24,92	866,41	0	21591	0	0	15545	40107	
						866,41	0	21591	0		2971		
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
				м3 грунта	224,28	36,29	36,29	8139	8139	0	2277	11249	
						0	14,1	0	3162		833		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
				м3 уплотненного грунта	224,28	171,86	79,2	38545	17763	0	21169	64491	
						92,66	38,43	20782	8619		4777		
8	8	Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1, воды в непроходном канале при условном давлении 1, 6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм.Прокладка										
				км трубопровода	0,2	1150298,21	467816,8	230060	93563	2305	116351	374124	
						670954,2	137039,56	134191	27408		27713		
	8.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01	211235				2112,35			Казахстан 100%
9	13	Е11-240105-0102 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка										
				компенсатор	2	6158,2	1328,78	12316	2658	365	7809	21735	
						4647	775,92	9294	1552		1610		
	13.1	2113-0701-0201	Вентили, клапаны и краны латунные, муфтовые, проходные, 15кч18р, 15 мм	шт	0,0441	5717				251,53			Казахстан 100%
	13.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00864	211235				76,01			Казахстан 100%
10	15	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм.Укладка										
				км трубопровода	0,0021	612405,36	3705,27	1306	8	278	737	2206	
	15.1	2113-0804-0401	Кабеля	т	0,0005	485906	1679,13	1020	4		163		
11	19	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска компазицией ОС-51-03			2113542				248,21			Казахстан 100%
				м2	50,8	1302,29	13,05	66156	614	61056	2862	74540	
						75,92	1,34	3857	119		5522		
	19.1	2204-1002-0201	Композиция органосиликатная краскальная ОС-51-03	кг	36,576	1675				61263,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	20	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	4,23	40366,65	1194,84	170751	5054	46652	87541	278955	
	20.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0406	28143,05	600,24	119045	2539		20663		
	20.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1121	132014				5360,82			Казахстан 100%
						319402				35803,37			
13	22	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции . Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	118,52	580,12	27,96	68756	3313	18064	34700	111732	
	22.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0561	399,75	6,88	47378	815		8276		
	22.2	2110-0901-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	35,556	132014				7400,7			Казахстан 100%
						223				7928,99			Казахстан 100%
14	24	Е11-260101-1002 /на выходе трубопроводов/	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	40366,65	1194,84	4037	119	1103	2070	6595	
	24.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,001	28143,05	600,24	2814	60		488		
	24.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0027	132014				126,73			Казахстан 100%
						319402				846,42			
15	26	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,12	2563,95	166,06	2872	186	202	1801	5047	
	26.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0	2217,4	15,81	2483	18		374		
	26.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0005	1588690				30,25			Казахстан 100%
						319402				153			
16	28	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	7,86	3895,41	1058,69	30618	8321	15406	7494	41161	
	28.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,646	876,72	447,44	6891	3517		3049		
						1778				15372,59			Казахстан 100%
17	29	Е11-070601-0101 Изм. и доп. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	23,527	13043,98	2846,33	306886	66966	132588	93507	432424	
	29.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,7999	4562,1	958	107333	22539		32031		
						148604				118871,01			Казахстан 100%
18	34	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9/угловые стены лотков/	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2	21880,7	2229,12	43761	4458	25452	10732	58852	
	34.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,8	6925,8	527,04	13852	1054		4359		
						24581				19664,8			
19	35	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,77	3895,41	1058,69	6895	1874	3469	1688	9270	
	35.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,947	876,72	447,44	1552	792		687		
						1778				3461,77			Казахстан 100%
20	36	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	4,37	44811,89	7293,36	195828	31872	87698	63700	280290	
	36.1	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,236	17450,4	2795,01	76258	12214		20762		
						45796				10806,94			Казахстан 100%
	36.2	2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,4356	14259				63246,51			
21	38	Е11-070107-0103 /Б-1/	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1 стальных элементов	0,07242	82665,19	6964,11	5987	504	603	3592	10345	
						67380,6	1507,92	4880	109		766		
22	40	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,10018	970,1	1,09	2037	2	274	1269	3570	
	40.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3166	838,51	0,56	1761	1	238,17	264		
						461							
23	41	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3895,41	1058,69	2506	953	1764	858	4713	
	41.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,99	876,72	447,44	789	403		349		
						1778				1760,22			Казахстан 100%
24	42	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	9	15419,19	1226,23	138773	11036	35235	68817	224197	
	42.1	2101-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	16,2	10280,16	339,74	92521	3058		16607		
						1778				28808			
25	51	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,25	16025,12	1125,98	4006	281	3879	297	4647	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1385,1	265,42	346	66		344		
	51.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,255	11550				2945,25			
26	52	**Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**		2,73	23362,05	3593,49	63778	9810	13515	31820	103246	
				м3		14818,1	1370,44	40453	3741		7648		
	52.1	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1245	50417				6276,31			Казахстан 100%
27	55	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**		0,12	17703,52	4838,51	2124	581	235	1034	3411	
				м3		10906,5	1063,89	1309	128		253		
28	57	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4кг. Установка**		0,0014	922670,67	1376,67	1292	2	917	269	1686	
				т		266508	621,24	373	1		125		
	57.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0014	654786				916,7			Казахстан 100%
29	58	**Е11-070201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**		0,22	14596,69	7690,99	3211	1692	85	1493	5080	
			м3 сборных железобетонных конструкций			6521,43	2905,09	1435	639		376		
	58.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	12943				51,25			Казахстан 100%
	58.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0002	216144				33,29			Казахстан 100%
30	59	**Е11-231201-0101**	**Люки. Установка**		1	1941,38	200,34	1941	200	104	1253	3450	
				шт.		1637,5	102,48	1638	102		256		
	59.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	12943				103,54			Казахстан 100%
31	65	**Е11-061401-0403**	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка щебнем**		0,63	5742,4	965,07	3618	608	1919	938	4920	
				м3 загрузки		1730,86	337,68	1090	213		364		
	65.1	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6489	2948				1912,96			Казахстан 100%
	65.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	25080				6,32			Казахстан 100%
32	66	**Е11-061401-0402**	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием**		14,4	5726,62	995,64	82463	14338	43202	21473	112251	
				м3 загрузки		1730,86	340,25	24924	4900		8315		
	66.1	2101-0301-0205	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,832	2903				43057,3			Казахстан 100%
33	67	**Е11-080101-0401**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**		1,5	10741,13	1731,3	16112	2597	2849	8596	26685	
				м3 изолирующего слоя		7110,18	849,12	10665	1274		1977		
	67.1	2101-0102-0101	Глина	м3	1,725	1647				2841,08			Казахстан 100%
34	68	**Е11-060101-0101 /отмостка/**	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,44	16907,42	1125,96	7439	496	6334	523	8599	
				м3		1385,1	265,42	609	117		637		
	68.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4488	12415				5571,85			
35	69	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,0025	488038,28	72353,18	1220	181	23	781	2161	
				км трубопровода		406318	27568,16	1016	69		160		
	69.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	25080				11,29			Казахстан 100%
	69.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235				10,56			Казахстан 100%
36	71	**Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0025	971726,08	36826,92	2429	92	1618	518	3183	
				км трубопровода		287854	146,4	720	0		236		
	71.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4,325	263				1137,48			
	71.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1075	3736				401,62			
37	72	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16/гильза/**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,0281386	79444,67	1376,67	2235	38	0	1594	4135	
				т		78068	621,24	2197	17		306		
38	74	**Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**		2	3176,56	0	6353	0	0	4574	11801	
				сальник		3176,56	0	6353	0		874		
39	76	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,003	1092451,14	526505,00	68824	33170	1179	32279	109191	
				т фасонных частей		547225	164398,66	34475	10357		8088		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	81	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16/монолитный участок/	Лотки между сооружениями при толщине стенде 100 мм. Устройство		0,048	30339	7293,36	1456	350	269	700	2328	
				м3		17450,4	2795,01	838	134		172		
	81.1	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	45796				118.7			Казахстан 100%
41	83	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150мм. Устройство		1,45	13850,75	3256,76	20084	4722	1976	10904	33467	
				м3		9231,18	1213,41	13385	1759		2479		
42	89	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,0596	64127,25	2667,6	3822	159	258	2474	6800	
				т конструкций		57131,6	529,2	3405	32		504		
	89.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633905				124.68			Казахстан 100%
	89.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0894	196				17.52			Казахстан 100%
	89.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219558				18.32			Казахстан 100%
	89.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	404907				46.87			
43	91	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177серебристой		1,52	84,96	3,16	129	5	92	24	165	
				м2		21,54	0,44	33	1		12		
	91.1	2204-0501-0804	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1368	628				85.91			
44	92	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		1,3333333	1261,57	3,01	1682	4	1410	194	2026	
				м2 покрытия		200,74	1,15	268	2		150		
	92.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0067	1778				11.85			Казахстан 100%
	92.2	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0952	13507				1285.87			Казахстан 100%
	92.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0008	140890				112,71			
45	93	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16/хомут,коырек,фа ртук/	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,0036809	64127,25	2667,6	236	10	16	153	420	
				т конструкций		57131,6	529,2	210	2		31		
	93.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	633905				7.7			Казахстан 100%
	93.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	196				1,08			Казахстан 100%
	93.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	219558				1,13			Казахстан 100%
	93.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0	404907				2,89			
			ИТОГО:					1707157	376486	512504	681279	2579507	
								818170	128051		191071		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30954					
			Итого с временными									2610464	
			Зимние удорожания			1,35 %		35241					
			Итого с зимними удорожаниями									2645705	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52914					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2698619	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2833647	
			Итого с учетом тендерной скидкой			0,95						2691965	
			НДС			12 %		323036					
			Итого с НДС									3015000	
			Коэффициент к договорной цене									2 502 450	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»

Принял (Заказчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Строительная компания ШАХ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Доминал Строй»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Р ЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 250М3 (2 шт.)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 12.07.2022

Акт выполненных работ №9

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 06- 04 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 250М3 (2 шт.) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0101 /срезка насыпн.грунта/	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м		66,9	44,3	44,3	2964	2964	0	829	4096	
				м3 грунта		0	17,22	0	1152		303		
2	2	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		194,8	175,23	167,8	34135	32687	0	8773	46341	
				м3 грунта		7,43	55,12	1447	10737		3433		
3	3	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		322,4958	135,74	129,98	43776	41918	0	11252	59430	
				м3 грунта		5,76	42,7	1858	13771		4402		
4	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзгр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах траншеях, разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,7442	1676,54	0	9630	0	0	6934	17889	
				м3 грунта		1676,54	0	9630	0		1325		
5	5	Е11-010104-0402 /подушка из местного грунта/	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		147,25	36,29	36,29	5344	5343	0	1495	7386	
				м3 грунта		0	14,1	0	2076		547		
6	6	Е11-010201-0501 /подушка из местного грунта/	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		147,25	171,86	79,2	25306	11662	0	13898	42340	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	13644	5659		3136		
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		41,387	866,41	0	35858	0	0	25818	66610	
				м3 грунта		866,41	0	35858	0		4934		
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		372,483	36,29	36,29	13517	13517	0	3781	18682	
				м3 грунта		0	14,1	0	5252		1384		
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		372,483	171,86	79,2	64015	29501	0	35157	107106	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	34514	14315		7934		
10	10	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		8,125	2350,72	155,86	19100	1267	15389	2088	22883	
				м2 покрытия		300,87	55,97	2445	455		1695		
	10.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1495	2757				412,17			Казахстан 100%
	10.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2421	2478				583,94			Казахстан 100%
	10.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1008	140890				14194,67			
11	11	Е11-061301-0104 Изм. п.доп. вып. 16	Стены индоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		72,92	28323,64	3256,76	2065360	237483	1154739	548366	2822824	
				м3		9231,38	2213,41	673138	88482		209098		
	11.1	2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 1743-2010	м3	74,0138	14219				1055562,77			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	16	Е11-060301-0404 Изм.	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,21996	47201,96	2226,89	10383	490	93	7179	18967	
				т		44552,6	777,85	9800	171		1405		
13	18	Е11-060301-0406 (1,1)	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,02121	81941,93	18243,29	1738	387	31	1065	3027	
				т		62220	7511,32	1320	159		224		
14	20	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16(1,1)	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0492	922670,67	1376,67	45395	68	32215	9463	59247	
				т		266508	621,24	13112	31		4389		
	20.1	2105-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0492	654786				32215,47			Казахстан 100%
15	21	Е11-060301-0406 (1,1)/1,1/	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,00776	81941,93	18243,29	636	141	11	390	1108	
				т		62220	7511,32	483	58		82		
16	23	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		1,97	31553,19	4838,51	62160	9532	31142	16979	85470	
				м3		10986,5	1063,89	21486	2096		6331		
	23.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9996	13645				27283,86			
17	26	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,03776	47201,96	2226,89	1782	84	16	1232	3255	
			-	т		44552,6	777,85	1682	29		241		
18	28	Е11-070505-0107 Изм. и доп. вып. 16	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка		8	7832,2	1559,61	62658	12477	17036	25895	95637	
				шт. сборных конструкций		4143,12	352,53	33145	2820		7084		
	28.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02	686948				13738,96			Казахстан 100%
19	30	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором		34,26	444,31	2,86	15222	98	177	10798	28102	
				м шва		436,27	1,46	14947	50		2082		
	30.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0137	12943				177,37			Казахстан 100%
20	31	Е11-070201-0202	Опоры из плит колец диаметром более 1000 мм. Установка		0,28	8900,05	4536,64	2492	1271	92	1175	3960	
				м3 сборных железобетонных конструкций		4035,31	1794,92	1130	503		293		
	31.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0048	12943				61,61			Казахстан 100%
	31.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216144				30,26			Казахстан 100%
21	35	Е11-231201-0101	Люки. Установка		1	1941,38	200,34	1941	200	104	1253	3450	
				шт.		1637,5	102,48	1638	102		256		
	35.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	12943				103,54			Казахстан 100%
22	37	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,002	489611,27	3705,27	979	7	0	702	1816	
				км трубопровода		485906	1679,64	972	3		135		
	37.1	2113-0804-0401	Каболка	т		1358592							
	37.2	2301-1399-9914	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м									
23	39	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		1	3149,48	45,27	3149	45	2586	384	3816	
				100		517,86	15,37	518	15		283		
	39.1	2305-0301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт	1	2464				2464			Казахстан 100%
24	42	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		0,2	22780,85	4165,24	4556	833	2626	920	5914	
				м3		5486,3	964,88	1097	181		438		
	42.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,203	12415				2520,25			
25	45	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,02439	82665,19	6964,11	2016	170	203	1210	3484	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	1643	37		258		
26	46	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,015	39801,37	1087,66	597	16	181	293	961	
				м3 древесины в конструкции		26640	527,04	400	8		71		
	46.1	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,1125	1050				118,13			
27	48	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов этажей. Обшившитом		0,015	8423,78	43,58	126	0	90	26	164	
				м3 древесины в конструкции		2395,12	20,08	36	0		12		
	48.1	2216-0205-0301	Краска водно-дисперсионная перхлорвиниловая для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 015-1-2011	кг	0,117	960				89,5			
28	49	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 7	Двери. Обивка хризелей оцинкованной сталью по ней пвх с двух сторон		0,09	5 436,7	20,53	1954	34	2898	801	6421	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1784,64	9,29	1231	6		476		
	49.1	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0031	402975				1256,8			Казахстан 100%
	49.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0074	342297				2527,18			Казахстан 100%
29	50	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		4	161,03	0,86	644	4	0	463	1196	
				болт		160,17	0,44	641	2		89		
30	53	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,05822	79918,09	27128,87	4653	1580	688	2104	7298	
				т конструкций		40980,2	9216,63	2386	537		541		
	53.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	633905				494,54			Казахстан 100%
	53.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219558				51,13			Казахстан 100%
	53.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	404907				45,73			
31	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,68838	95,38	2,45	161	4	74	60	239	
				м2		49,06	0,29	83	0		18		
	55.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439514				66,79			Казахстан 100%
32	56	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,68838	159,98	3,48	270	6	167	70	367	
				м2		57,34	0,59	97	1		27		
	56.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	493943				150,11			Казахстан 100%
33	57	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16/обвязка/	Поясав опалубке. Устройство		1,37	31026,41	4838,51	42506	6629	20936	11808	58659	
				м3		10906,5	1063,89	14942	1458		4345		
	57.1	2102-0101-0409	Бетон тяжелый класса В10, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3906	13126				18252,36			
34	58	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		36	749,36	82,97	26977	2987	2805	16212	46644	
				м ограждения		588,47	37,01	21185	1332		3455		
35	60	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4/стены, днище/	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону		199,24	1995,51	72,47	397585	14439	180396	154176	595902	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1017,62	57,13	202751	11383		44141		
	60.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	5,1802	15739				81531,8			Казахстан 100%
	60.2	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	10,5597	1147				12112			
36	61	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		167,4	1994,91	44,96	333948	7526	285169	30937	394076	
				м2 поверхности		246,43	10,25	41252	1716		29191		
	61.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	368,28	226				83231,28			Казахстан 100%
	61.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	703,08	223				156786,84			Казахстан 100%
37	62	Е11-260101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления		17,8	93269,48	6290,34	1660197	111968	681055	630744	2474216	
				м3 изоляции		48717,63	497,76	867174	8860		183275		
	62.1	2113-0816-0901	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	762,552	438				333997,78			Казахстан 100%
	62.2	2113-0816-0903	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	732,648	340				249100,32			
38	63	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		174	1196,42	28,83	204588	4930	169678	22577	245338	
				м2поверхности		175,32	8,05	29980	1377		18173		
	63.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,275	9285				39693,38			Казахстан 100%
	63.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	188,1	226				42510,6			Казахстан 100%
	63.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	376,2	223				83892,6			Казахстан 100%
39	64	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		72	599,73	105,17	43181	7572	17657	14397	62184	
				м2 стяжки		149,32	78,3	17951	2047		4606		
	64.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,2016	11939				13152			Казахстан 100%
40	65	Е11-120101-1702 К=5	Вычитается полиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		72	73,26	2,77	-5275	-559	-4384	-353	-6078	
				м2 стяжки		4,6	2,3	-331	-358		-450		
	65.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	[illegible]	11939				-4384			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	66	E11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		72	749,35	26,52	53953	1910	36219	11629	70829	
			м2 изолируемой поверхности			219,79	4,54	15825	327		5247		
	66.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	79,2	161				12751,2			Казахстан 100%
	66.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	141,12	136				19192,32			Казахстан 100%
42	67	E11-120101-1502	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**		72	609,93	23,05	43915	1660	31944	7623	55661	
			м2 изолируемой поверхности			143,22	3,83	10312	276		4123		
	67.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	79,2	161				12751,2			Казахстан 100%
	67.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	141,12	136				19192,32			Казахстан 100%
43	68	E11-260101-2101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыленейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления**		7,2	93269,48	6290,34	671540	45291	275483	255133	1000807	
			м3 изоляции			48717,63	497,76	350767	3584		74134		
	68.1	2113-0816-0901	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	308,448	438				135100,22			Казахстан 100%
	68.2	2113-0816-0903	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	296,352	340				100759,68			
44	69	E11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		72	749,35	26,52	53953	1910	36219	11629	70829	
			м2 изолируемой поверхности			219,79	4,54	15825	327		5247		
	69.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	79,2	161				12751,2			Казахстан 100%
	69.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	141,12	136				19192,32			Казахстан 100%
45	70	E11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		72	599,73	105,17	43181	7572	17657	14397	62184	
			м2 стяжки			249,32	28,4	17951	2045		4606		
	70.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,1016	11939				13152			Казахстан 100%
46	71	E11-120101-1702 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		72	146,53	15,55	10550	1120	8768	705	12155	
			м2 стяжки			9,2	4,39	662	316		900		
	71.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,7344	11939				8768			Казахстан 100%
47	72	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,24336	16545,16	1457	4026	355	8	2753	7321	
			т			15056,8	656,8	3664	160		542		
	72.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0681	112				7,63			Казахстан 100%
48	74	E11-061401-0501	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**		250	199,87	2,58	49968	645	27582	15890	71127	
			м3 емкости			86,96	1,32	21740	330		5269		
	74.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,1	182357				18235,7			
	74.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	312,5	28				8750			Казахстан 100%
			ИТОГО:					6180410	619724	3048660	1941200	8771340	
								2512031	184086		649730		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		105256					
			Итого с временными									8876597	
			Зимние удорожания			1,35 %		119834					
			Итого с зимними удорожаниями									8996431	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		179929					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9176360	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									9635650	
			Итого с учетом тендерной скидкой			0,95						9153868	
			НДС			12 %		1098464					
			Итого с НДС									10 252 332	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						8 509 435	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»

(наименование организации, ведомственная, ведомственный номер или индивидуальный предприниматель номер)

Принял (Заказчик)

ТОО «Строительная компания ШАХ»

(наименование организации, ведомственная, ведомственный номер или индивидуальный номер)

Страница 5

Форма по предложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Выгреб 10м3 РП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №10

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на Выгреб 10м3 РП работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010104-0101 /срезка насып.грунта/	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м		57,1	44,3	44,3	2530	2529	0	708	3497	
				м3 грунта		0	17,22	0	983		259		
2	2	E11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		101,4	175,23	167,8	17768	17015	0	4567	24122	
				м3 грунта		7,43	55,12	753	5589		1787		
3	3	E11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		224,5995	135,74	129,98	30487	29193	0	7837	41390	
				м3 грунта		5,76	42,7	1294	9590		3066		
4	4	E11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,0005	1676,54	0	6707	0	0	4829	12459	
				м3 грунта		1676,54	0	6707	0		923		
5	5	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		36,92	866,41	0	31988	0	0	23031	59421	
				м3 грунта		866,41	0	31988	0		4402		
6	6	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		332,28	36,29	36,29	12058	12058	0	3373	16666	
				м3 грунта		0	14,1	0	4685		1235		
7	7	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		332,28	171,86	79,2	57106	26317	0	31362	95545	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	30789	12770		7077		
8	8	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,3	16025,12	1125,96	20833	1464	17568	1545	24168	
				м 3		1385,1	265,42	1801	345		1790		
	8.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,326	11550				15315,3			
9	9	E11-061301-0104 Изм. в доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		16,85	28137,89	3256,76	474123	54876	263702	126714	648904	
				м3		9231,18	1213,41	155545	20446		48067		
	9.1	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	17,1028	14076				240738,31			
10	13	E11-060801-0102 Изм. в доп. вып. 16	Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		2,31	45639,37	1877,41	105427	4337	56045	33201	149718	
				м3		19500	462,23	45045	1068		11090		
	13.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3447	13664				36726,6			
	13.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0139	497928				6901,28			Казахстан 100%
	13.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1437	23080				3603,54			Казахстан 100%
11	16	E11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,22	14596,69	7800,99	3211	1692	85	1493	5080	
				м3 сборных железобетонных конструкций		6521,43	2905,09	1435	639		376		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										51.25			Казахстан 100%
	16.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	12943				33.29			Казахстан 100%
	16.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0002	216144				104	1253	3450	
12	19	E11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1941,38	200,34	1941	200		256		
						1637,5	102,48	1638	102	103.54			Казахстан 100%
	19.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	12943							
13	21	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,56	346,35	12,83	4004	148	2833	764	5149	
						88,42	3,39	1022	39	2047.28	381		Казахстан 100%
	21.1	2110-0401-0403	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	12,716	161				786.08			Казахстан 100%
	21.2	2116-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	5,78	136							
14	23	E11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,2	22780,85	4165,24	4556	833	2626	920	5914	
						5486,3	904,88	1097	181		438		
	23.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,203	12415				2520.25			
15	25	E11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	3149,48	45,27	3149	45	2586	384	3816	
						517,86	15,37	518	15		283		
	25.1	2305-0301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2464				2464			Казахстан 100%
16	28	E11-060101-0101 /отмостка/	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,801	16907,42	1125,96	13543	902	11531	952	15655	
						1385,1	265,42	1109	213		1160		
	28.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,817	12415				10143.3			
17	29	E11-080101-0301 /днище/	Стены, фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	6,76	969,04	11,45	6551	78	3307	2308	9568	
						468,33	5,86	3166	40		709		
	29.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,2096	9285				1945.76			Казахстан 100%
	29.2	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0034	402731				1361.23			
18	30	E11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4/внут.стены/	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	1599,22	72,47	41580	1884	13237	20119	66635	
						1017,62	57,13	26458	1485		4936		
	30.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,676	15739				10639.56			Казахстан 100%
	30.2	2103-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,378	1147				1580.57			
19	31	E11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	32,76	445,53	0,86	14596	28	707	9990	26553	
						423,1	0,44	13861	14		1967		
	31.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0229	24191				554.75			Казахстан 100%
	31.2	2113-0803-1001	Встошь	кг	1,638	90				147.42			Казахстан 100%
20	32	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9/нар.стены, горловина, ДУ/	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,53	898,48	19,98	40009	889	25507	9895	53896	
						305,7	2,93	13613	130		3992		
	32.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	106,872	223				23832.46			Казахстан 100%
21	33	E11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	10	199,87	2,58	1999	26	1103	636	2846	
						86,96	1,32	870	13		211		
	33.1	2113-0101-1901	Цемент пылеугольный расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,004	18235?				729.43			Казахстан 100%
	33.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	12,5	28				350			
			ИТОГО:					894166	154514	400941	285881	1274452	
								338709	58347		94405		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		15293				1289745	
			Итого с временными					17412				1307157	
			Зимние удорожания			1,35 %							
			Итого с зимними удорожаниями					26143				1333300	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %							
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1400013	
			Итого с учетом тендерной скидкой			0,95						*1330012*	
			НДС			12 %		159601					
			Итого с НДС									1489614	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						**1 236 379**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **КОТЕЛЬНАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №11

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 06-07 КОТЕЛЬНАЯ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010104-0101 /срезка насып.грунта/	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м		14,5	44,3	44,3	642	643	0	180	888	
				м3 грунта		0	17,22	0	250		66		
2	2	E11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		53,1	175,23	167,8	9305	8910	0	2391	12632	
				м3 грунта		7,43	55,12	395	2927		936		
3	3	E11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		9,312	135,74	129,98	1264	1211	0	325	1716	
				м3 грунта		5,76	42,7	54	398		127		
4	4	E11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,288	1676,54	0	483	0	0	348	897	
				м3 грунта		1676,54	0	483	0		66		
5	5	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		6,24	866,41	0	5406	0	0	3893	10043	
				м3 грунта		866,41	0	5406	0		744		
6	6	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		56,16	36,29	36,29	2038	2038	0	570	2817	
				м3 грунта		0	14,1	0	792		209		
7	7	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		56,16	171,86	79,2	9652	4448	0	5301	16149	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	5204	2158		1196		
8	8	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,77	16025,12	1125,96	28364	1993	23920	2103	32904	
				м3		1385,1	265,42	2452	470		2437		
	8.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8054	11550				20852,37			
9	9	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		21,3	20469,65	1377,51	436004	29341	331580	59173	534791	
				м3		3525	333,46	75082	7103		39614		
	9.1	2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	21,6195	14136				305613,25			
10	10	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,11763	16545,16	1457	1946	171	4	1331	3539	
				т		15056,8	656,8	1771	77		262		
	10.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0779	112				3,69			Казахстан 100%
11	11	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,07119	734230,67	1376,67	52270	98	46614	4033	60807	
				т		7806,8	621,24	5558	44		4504		
	11.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой ж. более 50 кг с преобладанием полосовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединение из сварки ГОСТ 23118-2012	т	0,0717	65176				46614,22			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,06451	95,38 46,06	2,45 0,29	197 101	5 1	91 81,66	73 22	292	Казахстан 100%
	12.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439514							
13	13	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,06451	159,98 57,34	3,48 0,59	330 118	7 1	205 183,56	86 33	449	Казахстан 100%
	13.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0004	493613							
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	98,3	898,48 305,7	19,98 2,93	88321 30050	1964 288	56306 52610,16	21844 8813	118978	Казахстан 100%
	14.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50.1 ОСТ 30693-2000	кг	235,92	221							
15	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,29	16025,12 1385,1	1125,96 265,42	4647 402	327 77	3919 3416,49	345 399	5391	
	15.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2958	11550							
16	16	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,94	21969,66 4303,26	1506,29 361,63	86560 16955	5935 1425	63671 56809,76	13233 7984	107777	
	16.1	2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,0188	14136							
17	17	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и на бетонах. Армирование	т	0,05476	16545,16 15056,8	1457 656,8	906 825	80 36	2 1,72	620 122	1648	Казахстан 100%
	17.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0153	112							
18	18	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,04954	47201,96 44552,6	2226,89 777,85	2338 2207	111 39	21	1617 316	4271	
19	19	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00224	81941,93 62220	18243,29 7511,32	184 139	41 17	3	112 24	320	
20	20	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,113	950,37 555,24	5,96 2,41	107 63	0 0	44	45 12	164	
	20.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	15524				35,79			Казахстан 100%
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	16025,12 1385,1	1125,96 265,42	1282 111	90 21	1081 942,48	95 110	1487	
	21.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	11550							
22	22	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,38	28198,79 9231,18	3256,76 1213,41	10716 3508	1237 461	5970 5452,26	2858 1086	14660	
	22.1	2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3857	14136							
23	23	Е11-061401-0403	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка щебнем	м3 загрузки	0,05	5742,4 1730,86	965,07 337,68	287 87	48 17	152	74 29	390	
	23.1	2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0515	2948				151,82			Казахстан 100%
	23.2	2107-0201-0301	Брусок обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	25080				0,5			Казахстан 100%
24	24	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16/крышка приямка/	Конструкции дверей, люков, лазов для автокотлов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,01866	107404,02 100654,6	4906,75 2093,8	2004 1878	91 39	34 1,83	1380 271	3655	Казахстан 100%
	24.1	2113-0701-0301	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0093	196				3,48			Казахстан 100%
	24.2	2113-0803-0501	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863719				2,87			Казахстан 100%
	24.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	219558				6,83			Казахстан 100%
	24.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	600695				14,66			
	24.5	2105-0204-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У - 30У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0	404467							
25	25	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска местная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,6431	291,05 144,08	1,09 0,58	187 93	0 0	94	67 20	274	
	25.1	2204-0201-0106	Грунтовка масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,1756	461				80,94			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	Е11-080101-0367 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2	898,48	19,98	11860	264	7561	2933	15976	
						305,7	2,93	4035	39		1183		
	26.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	31,68	222				7064,64			Казахстан 100%
27	27	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из сборных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	12,065	30817,79	16177,79	371817	195185	0	171366	586638	
						14640	5087,21	176632	61377		43455		
	27.1	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		50417							
	27.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		206133							
			ИТОГО:					**1129117**	**254238**	**541272**	**296396**	**1539553**	
								333609	**78057**		**114040**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**18475**					
			Итого с временными									**1558029**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**21033**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1579062**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**31581**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1610643**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1691233**	
			Итого с учетом тендерной скидкой			**0,95**						**1606671**	
			НДС			**12 %**		**192801**					
			Итого с НДС									**1799472**	
			Коэффициент к договорной цене			**0,83**						**1 493 562**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №12

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на Благоустройство Добавить работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. МАФ										
1	3	У86-010602-0404 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		56	130906	603	7330736	33768	6033944	891968	8880536	
				секция		22554	166	1263024	9296		657832		
			Итого по разделу: 2. МАФ									8880536	
			ИТОГО:					7330736	33768	6033944	891968	8880536	
								1263024	9296		657832		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		106566					
			Итого с временными									8987102	
			Зимние удорожания			1,35 %		121326					
			Итого с зимними удорожаниями									9108428	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		182169					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9290597	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9755461	
			Итого с учетом тендерной скидкой			0,95						9267688	
			НДС			12 %		1112123					
			Итого с НДС									10 379 810,50	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						177 210	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайрмаханы Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №14

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **Благоустройство Добавить** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. МАФ										
1	3	У86-010602-0404 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		56	130906	603	7330736	33768	6033944	891968	8880536	
				секция		22554	166	1263024	9296		657832		
			Итого по разделу: 2. МАФ									8880536	
			ИТОГО:					7330736	33768	6033944	891968	8880536	
								1263024	9296		657832		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		106566					
			Итого с временными									8987102	
			Зимние удорожания			1,35 %		121326					
			Итого с зимними удорожаниями									9108428	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		182169					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9290597	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9755461	
			Итого с учетом тендерной скидкой			0,95						9267688	
			НДС			12 %		1112123					
			Итого с НДС									10 379 810,50	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						8 615 243	

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

ТОО «Доминал Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Опысбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайраллаев Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктуры Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №13

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Фасад										
1	5	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19/Аспол/	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**		917	868,3	4,91	796231	4502	44419	539627	1442727	
				м2		814,95	2,37	747309	2173		106869		
	5.1	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	265,93	167				44410,31			Казахстан 100%
2	7	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов поподготовленной поверхности, поливинилацетатная**		782,2	174,27	1,48	136314	1158	67770	48929	200062	
			м2окрашиваемой поверхности			86,15	0,73	67387	571		14819		
	7.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	297,236	228				67769,81			
3	8	Е11-080401-0307 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м**		29,7	4189,42	126,62	124426	3761	58684	58488	197547	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2086,91	30,6	61981	909		14633		
	8.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,6831	12979				8865,95			Казахстан 100%
	8.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,4969	22798				34125,87			Казахстан 100%
	8.3	2106-0405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прообладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0086	621303				5351,28			Казахстан 100%
	8.4	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	4,752	1630				7745,76			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Фасад									1840336	
			Раздел: 8. Отделочные работы										
			Раздел: 9. Полы 1 этаж										
4	10	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**		18,4	8885,99	1794,19	163502	33013	66376	74193	256711	
			м3 подстилающего слоя			3484,4	805,2	64113	14816		19016		
	10.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,552	2815				66298,88			Казахстан 100%
5	11	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		37,12	17731,13	1677,69	658180	62275	439352	168651	892977	
				м3 изоляции		4217,44	615,96	156551	22864		66146		
	11.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	40,832	10760				439352,32			Казахстан 100%
6	12	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		181	[illegible]	30,72	129921	5653	54506	68269	214045	
				м2 стяжки		379,14	15,57	69762	2865		15855		
	12.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,3536	[illegible]				54375,85			Казахстан 100%
7	13	Е11-110101-1102 К=6	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		184	502,28	31,27	92420	5754	81488	7539	107956	
				м2 стяжки		[illegible]	15,45	5176	2843		7997		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,6304	14473				81488,78			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Полы 1 этаж									1471689	
			Раздел: 10. Полы 2 этаж										
8	16	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	37,12	17731,13 4217,44	1677,69 615,96	658180 156551	62275 22864	439352 439352,32	168651 66146	892977	
	16.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	40,832	10760							Казахстан 100%
9	17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	371,2	706,09 379,14	30,72 15,57	262101 140737	11404 5780	109961 109596,5	137725 31986	431812	
	17.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,5725	14473							Казахстан 100%
10	18	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	371,2	502,28 28,14	31,27 15,45	186446 10446	11607 5735	164393 164394,75	15210 16132	217788	
	18.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	11,3587	14473							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. Полы 2 этаж									1542577	
			ИТОГО:					3207721	201402	1526301	1287282	4854602	
								1480015	81420		359599		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		58255					
			Итого с временными									4912855	
			Зимние удорожания			1,35 %		66324					
			Итого с зимними удорожаниями									4979179	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		99584					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5078763	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5332884	
			Итого с учетом тендерной скидкой			0,95						5066240	
			НДС			12 %		607949					
			Итого с НДС									5674189	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						4 709 577	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)