Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ШАХ"
г.Алматы, Алмалинский район, Толе би 83 — 070140013304

Заказчик
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абая 163 — 120440023572

Исполнитель
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №56 от 12.07.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	22.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт дома Культуры в селе Аксу Аксуского района Алматинской области, который находится с.Аксу			работа	1	49323631,32	49323631,32
				Итого	1	x	49323631,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____ / Орысбаев М.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
БИН 070140013304
Субподрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**
БИН 120440023572

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома Культуры в селе Аксу Аксуского района, Алматинской области

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

				Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
						номер	дата	наименование	код	наименование	код
						№ 56	12.07.2022г.				
Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1		3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		137 810 678,22	44 038 956,45							5 284 674,77	49 323 631,22

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ" **Директор:Кайржанулы Р.**

Субподрядчик: **ТОО «Доминал Строй»** **Директор:Орысбаев М.О.**

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Домишал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт зданий Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №15

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ПРОЕМЫ/ АС-22,24										
1	44	Е11-090403-0203 /В-1,В-2/	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	25,8	8981,32 / 7574,58	500,4 / 251,47	208498 / 195424	12910 / 6488	164	145377 / 28310	382185	
	44.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633905				163,55			Казахстан 100%
2	45	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16/ДВ-1,ДВ-2,ДВ-3/	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	90,62696	1790,03 / 1242,53	80,72 / 37,82	162225 / 112607	7316 / 3428	49442	83545 / 19662	265432	
	45.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	21,7595	1630				35453,27			
3	50	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16/ОЛ-1/	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкции	0,20692	79918,09 / 40980,2	27128,87 / 9216,63	16537 / 8480	5613 / 1907	2444	7478 / 1921	25936	
	50.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	633905				1757,65			Казахстан 100%
	50.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	219558				181,72			Казахстан 100%
	50.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0004	40197				162,54			
4	53	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19/	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	209,7612003	2285,29 / 1352,19	29,06 / 12,09	479365 / 283637	6095 / 2536	189633	206044 / 54832	740242	
	53.1	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	191,0505	78				14901,94			
	53.2	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	294,6096	50				14730,48			
	53.3	2106-0902-1403	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	263,3132	170				44763,25			
	53.4	2106-0902-1502	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	430,0944	205				88169,34			
5	54	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19/	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,26	39816,37 / 26640	1087,66 / 527,04	10352 / 6926	283 / 137	3143	5086 / 1235	16673	
	54.1	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1,95	1052				2051,4			
6	55	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10/	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3	0,26	8423,78 / 2395,12	43,58 / 20,08	2190 / 623	11 / 5	1556	452 / 211	2853	
	55.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкции из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 15-1-2011	кг	2,548	600				1528,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	58	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19 /Асвест	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2.5 мм	м2	134,8	868,3	4,91	117047	661	6530	79326	212083	
						814,95	2,37	109855	319		15710		
	58.1	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	39,092	167				6528,36			
8	62	Е11-150112-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича	м2	29,8	9433,12	197,94	281107	5899	35451	174432	491982	
						8045,56	84,19	239758	2509		36443		
	62.1	2113-0101-0161	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2593	24191				6271,76			
	62.2	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	151,682	59				8949,24			
	62.3	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0685	273477				18737,26			
9	63	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	372,41	2058,46	41,67	766591	15518	621526	98113	933880	
						347,86	18,05	129547	6722		69176		
	63.1	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,7944	45796				448543,56			
	63.2	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,2681	605514				162359,62			
10	64	Е11-150108-1603 Изм. и доп. вып. 17/Армстронг	Потолки. Облицовка плитами типа Армстрон по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без отпуска	м2	231,964201	17050,36	84,99	3955073	19715	741309	2306941	6762976	
						13769,58	43,26	3194849	10034		500961		
	64.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4356	53947				129262,55			
	64.2	2107-0201-0202	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 160 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4356	56115				136675,05			
	64.3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1209	633965				76609,51			Казахстан 100%
	64.4	2113-0704-2301	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,1369	527042				72130,38			
	64.5	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1763	1148547				202480,56			
11	65	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4/затирка швов/	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	416,93	417,26	2,54	173968	1059	5674	120814	318365	
						401,11	1,35	167235	563		23583		
	65.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,2502	15591				3900,21			
	65.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,0853	575				1774,04			
12	67	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	337,18	494,48	3,09	166729	1042	49791	83831	270695	
						343,72	1,59	115896	536		20045		
	67.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2327	211543				49216,37			
13	68	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	79,75	58,03	0,8	4628	63	620	2864	8091	
						49,46	0,42	3944	33		599		
	68.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0167	34015				569,67			
	68.2	2204-0201-9909	Краска сухая ЭВС-17 для внутренних работ	кг	0,3988	126				50,24			
14	71	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	800,55	443,45	3,09	355004	2474	108058	176936	574495	
						305,38	1,59	244472	1273		42555		
	71.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5043	211543				106690,97			
15	73	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	54,63	3707,55	36,11	202543	1973	112443	64173	288053	
						1613,17	18,34	88127	1002		21337		
	73.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные. I сорта ГОСТ 6141-91	м2	54,63	1812				98989,56			
16	74	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	252,89	113,42	0,8	28683	202	2329	18905	51395	
						103,41	0,42	26151	106		3807		
	74.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,043	34015				1462,35			
	74.2	2204-0201-9909	Краска сухая ЭВС-17 для внутренних работ	кг	1,2645	126				159,32			
	74.3	2204-0301-9991	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,0462	88				356,07			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	75	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		360,38	645,39	3,29	232586	1185	76274	111971	372122	
			м2 отделываемой поверхности			430,45	1,08	155126	389		27565		
	75.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпаклевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	755,5555	88				66471,37			
18	76	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		75,59	443,45	3,09	33520	233	10203	16707	54245	
			м2 окрашиваемой поверхности			305,38	1,59	23084	120		4018		
	76.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0476	211543				10074,04			
19	77	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраскаулучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		82,2	607,87	1,38	49967	113	15555	24737	80680	
			м2 окрашиваемойповерхности			417,26	0,71	34299	58		5976		
	77.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0062	616366				3799,9			
	77.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,2886	461				4282,04			
	77.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,11	88				361,68			
	77.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,1091	461				6961,16			
20	78	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		78,83	437,44	3,09	34483	243	10167	17423	56059	
			м2 окрашиваемой поверхности			305,38	1,59	24073	125		4153		
	78.1	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая противопожарная для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	49,6629	202				10031,91			Казахстан 100%
21	79	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическимиплитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		101,76	3707,55	36,11	380988	3711	211508	120711	541835	
			м2 поверхности облицовки			1613,17	18,34	165769	1885		40136		
	79.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	102,76	1812				186201,12			
22	81	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4(затирка швов)	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		343,03	417,26	2,54	143133	871	4669	99400	261936	
			м2 отделываемой поверхности			401,11	1,35	137593	463		19403		
	81.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,2058	15891				3208,91			
	81.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,5384	575				1459,59			
23	83	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям		343,03	494,48	3,09	169621	1060	58655	85285	275299	
			м2 окрашиваемой поверхности			343,72	1,59	117906	545		20393		
	83.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2367	211543				50070,26			
24	86	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		355,86	443,45	3,09	157806	1100	48034	78652	255575	
			м2 окрашиваемой поверхности			305,38	1,59	108673	566		18917		
	86.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2242	211543				47426,21			
25	87	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		353,04	607,87	1,38	214602	488	66806	106243	346513	
			м2 окрашиваемой поверхности			417,26	0,71	147309	251		25668		
	87.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0265	616366				16320,14			
	87.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	39,8935	461				18390,91			
	87.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	17,652	88				1553,38			
	87.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	64,8534	461				29897,44			
26	88	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		42,12	3707,55	36,11	156162	1520	86694	49478	222091	
			м2 поверхности облицовки			1613,17	18,34	67947	772		16451		
	88.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	42,12	1812				76321,44			
27	89	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		97,54	645,39	3,29	62951	321	20644	30306	100718	
			м2 отделываемой поверхности			430,45	1,08	41986	105		7461		
	89.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпаклевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	201,1438	88				17991,66			
28	90	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		24,49	443,45	3,09	10860	76	3306	5413	17575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			305,38	1,59	7479	39		1302		
	90.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0154	211543				3263,83			
29	91	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		22,72	437,44	3,09	10376	74	3059	5243	16868	
			м2 окрашиваемой поверхности			305,38	1,59	7244	38		1249		
	91.1	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая пропрыскивания для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,9436	202				3018,61			Казахстан 100%
30	92	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		18,87	607,87	1,38	11471	26	3571	5679	18522	
			м2 окрашиваемой поверхности			417,26	0,71	7874	13		1372		
	92.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014	616366				872,31			
	92.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,1323	461				982,99			
	92.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,9435	88				83,03			
	92.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,4664	461				1598,92			
31	93	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		30,46	3707,55	36,11	112932	1100	62695	35781	160610	
			м2 поверхности облицовки			1613,17	18,34	49137	559		11897		
	93.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	30,46	1812				55193,52			
32	98	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		287,65	227,38	32,91	65406	9467	32746	19367	91555	
			м2 площади уплотнения			80,63	12,88	23193	3705		6782		
	98.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,6702	2231				32729,1			Казахстан 100%
33	103	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		59,78	227,38	32,91	13593	1967	6895	4025	19027	
			м2 площади уплотнения			80,63	12,88	4820	770		1409		
	103.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,0488	2231				6801,83			Казахстан 100%
34	104	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		4,7824	18894,27	7,68	90360	37	70649	14165	112887	
			м3 подстилающего слоя			4113,84	0	19674	0		8362		
	104.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,878	12415				60560,97			
35	105	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		59,78	706,09	30,72	42210	1837	17709	16989	63935	
			м2 стяжки			379,14	15,57	22665	931		4736		
	105.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,2195	14473				17650			Казахстан 100%
36	106	Е11-110101-0401 изол	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумномастике. Устройство первого слоя		59,78	1595,38	86,28	95372	5158	45849	32521	138124	
			м2 изолируемой поверхности			742,14	13,42	44365	802		10231		
	106.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2068	108652				22473,45			
	106.2	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	66,9536	228				15265,42			Казахстан 100%
37	107	Е11-110101-0402 изол	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		59,78	978,73	42,82	58508	2559	29180	19602	84359	
			м2 изолируемой поверхности			447,78	7,65	26768	457		6249		
	107.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0903	108652				9807,78			
	107.2	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	66,9536	228				15265,42			Казахстан 100%
38	108	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		59,78	3454,59	77,87	206515	4655	121131	59742	287558	
			м2 покрытия			1350,44	37,57	80729	2246		21301		
	108.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,8967	14473				12977,94			Казахстан 100%
	108.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	1,8293	3155				5771,34			Казахстан 100%
	108.3	2206-0301-0659	Плитки керамические нешлифованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	60,9756	1678				102317,06			
39	109	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		105,25	1547,47	1,72	162871	181	126873	25855	203824	
			м плинтусов			349,31	0,88	35818	93		15098		
	109.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1684	12943				2179,6			Казахстан 100%
	109.2	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размером 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	106,3025	1173				124692,83			
40	110	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		63,4	227,38	32,91	14416	2087	7217	4269	20180	
			м2 площади уплотнения			80,63	12,88	5112	817		1495		
	110.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,2334	2231				7213,72			Казахстан 100%
41	111	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		5,072	18894,27	7,68	95832	39	74927	15023	119723	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя			4113,84	0	20865	0		8868		
	111.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 74?-2010	м3	5,1731	12415				64228,26			
42	112	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной20 мм. Устройство		63,4	706,09	30,72	44766	1948	18781	18018	67807	
				м2 стяжки		379,14	15,57	24037	987		5023		
	112.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,2934	14473				18718,8			Казахстан 100%
43	113	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей Устройство		63,4	4880,13	138,15	309400	8759	226710	56232	394883	
				м2 покрытия		1166,12	65,74	73932	4168		29251		
	113.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2005	кг	485,01	59				28615,59			
	113.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	64,668	2998				193874,06			Казахстан 100%
44	114	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		47,28	1547,47	1,72	73164	82	56993	11615	91561	
				м плинтусов		340,31	0,88	16090	42		6782		
	114.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0756	12943				979,11			Казахстан 100%
	114.2	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	47,7528	1173				56014,03			
45	132	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		20,34	706,09	30,72	14362	625	6025	5780	21753	
				м2 стяжки		379,14	15,57	7712	317		1611		
	132.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,4149	14473				6005,37			Казахстан 100%
46	133	E11-110101-0401 /изол/	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		20,34	1595,38	86,28	32450	1755	15600	11065	46996	
				м2 изолируемой поверхности		742,14	13,42	15095	273		3481		
	133.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0704	108652				7646,54			
	133.2	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	22,7808	228				5194,02			Казахстан 100%
47	134	E11-110101-0402 /изол/	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумномастике. Устройство последующего слоя		20,34	978,73	42,82	19907	871	9929	6670	28703	
				м2 изолируемой поверхности		447,78	7,65	9108	156		2126		
	134.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0307	108652				3337,07			
	134.2	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	22,7808	228				5194,02			Казахстан 100%
48	135	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		20,34	706,09	30,72	14362	625	6025	5780	21753	
				м2 стяжки		379,14	15,57	7712	317		1611		
	135.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,4149	14473				6005,37			Казахстан 100%
49	136	E11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		20,34	3454,59	77,87	70266	1584	41215	20327	97840	
				м2 покрытия		1350,44	37,57	27468	764		7247		
	136.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,3051	14473				4415,71			Казахстан 100%
	136.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,6224	3155				1963,68			Казахстан 100%
	136.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	20,7408	1678				34813,13			
50	137	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		41,4	1547,47	1,72	64174	71	49990	10187	80310	
				м плинтусов		340,31	0,88	14113	36		5949		
	137.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0664	12943				858,79			Казахстан 100%
	137.2	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	41,8847	1173				49130,75			
51	157	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением . Монтаж		0,04352	79918,09	27128,87	3478	1181	514	1573	5455	
				т конструкций		40980,2	9216,63	1783	401		404		
	157.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	633905				369,67			Казахстан 100%
	157.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, ?346 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219558				38,22			Казахстан 100%
	157.3	2105-0201-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	401907				34,19			
52	158	E11-070107-0103 /Ск-1, крепление стремянки/	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,01648	769613,19	6964,11	12683	115	11458	817	14580	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	1110	25		1080		
	158.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0165	686948				11320,9			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	159	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная, количество окрасок 2		1,74	970,1	1,09	1688	2	227	1051	2958	
				м2 окрашиваемой поверхности		838,51	0,56	1459	1		219		
	159.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,428	461				197,33			
54	160	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		15,5	3053,17	14,39	47324	223	28630	13343	65520	
				м2 покрытия		1191,67	3,95	18471	61		4853		
	160.1	2105-0101-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0884	319402				28219,17			
55	161	Е11-07-0107-0103 /костыль/	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00408	769613,19	6964,11	3140	28	2837	202	3609	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	275	6		267		
	161.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0041	686948				2802,75			Казахстан 100%
56	162	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,11832	970,1	1,09	115	0	15	71	201	
				м2 окрашиваемой поверхности		838,51	0,56	99	0		15		
	162.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0291	461				13,42			
57	163	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19/бруски - пробки/	- Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,066	98588,92	1087,66	6507	72	4677	1291	8422	
				м3 древесины в конструкции		26640	527,04	1758	35		624		
	163.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0614	56115				3444,34			
	163.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,485	1052				520,74			
58	164	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,066	8928,33	60,2	589	4	521	48	688	
				м3древесины в конструкции		975	28,03	64	2		51		
	164.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0004	1148547				507,89			
59	177	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,14734	64127,25	2667,6	9449	393	638	6117	16811	
				т конструкций		57131,6	529,2	8418	78		1245		
	177.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	643005				308,22			Казахстан 100%
	177.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,221	196				43,32			Казахстан 100%
	177.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219558				45,29			Казахстан 100%
	177.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003	404907				115,74			
60	178	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		4,27286	970,1	1,09	4145	4	558	2581	7264	
				м2 окрашиваемой поверхности		838,51	0,56	3583	2		538		
	178.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,0511	461				484,57			
61	179	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		3,9	21122,45	1039,94	82378	4055	59836	14428	104550	
				м3		4739,82	398,32	18485	1553		7744		
	179.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,978	13615				54279,81			
62	180	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,09426	16545,16	1457	1560	137	3	1066	2836	
				т		15056,8	656,8	1419	62		210		
	180.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0264	112				2,96			Казахстан 100%
63	181	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		15,12	3405,75	77,87	51495	1177	29899	15110	71933	
				м2 покрытия		1350,44	37,57	20419	568		5328		
	181.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1966	12943				2544,08			Казахстан 100%
	181.2	2107-0510-0501	Опалки древесные	м3	0,4627	3155				1459,73			Казахстан 100%
	181.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	15,4224	1678				25878,79			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	182	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по нетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе		5,08	5865,04	33,04	29794	168	10177	14064	47367	
			м2 поверхности облицовки			3828,6	16,44	19449	84		3509		
	182.1	2102-0102-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный Т-100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1016	15739				1599,08			Казахстан 100%
	182.2	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазированные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,08	1678				8521,24			
65	183	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий каркасных эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,29092	26757,78	11776,84	7784	3427	632	3423	12104	
				т конструкций		12809,5	3532,24	3727	1028		897		
	183.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	473461				55,1			Казахстан 100%
	183.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2036	196				39,91			Казахстан 100%
	183.3	2113-0801-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863719				54,22			Казахстан 100%
	183.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439514				39,64			Казахстан 100%
	183.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002	609695				106,42			Казахстан 100%
	183.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0006	404967				228,52			
66	184	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до25 м		0,046	46165,32	20288,93	2124	933	289	836	3197	
				т конструкций		19591	5659,5	901	260		237		
	184.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473464				87,12			Казахстан 100%
	184.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633905				81,65			Казахстан 100%
	184.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211235				33,04			Казахстан 100%
	184.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	404967				36,13			
67	185	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных противостенных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,33692	3285,53	471,52	1107	158	96	614	1859	
				т		2528,58	1,46	852	0		138		
	185.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219558				96,17			Казахстан 100%
68	186	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		9,77068	159,98	3,48	1563	34	969	408	2129	
				м2		57,34	0,59	560	6		158		
	186.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0018	493043				868,71			Казахстан 100%
69	187	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с его устройством		11	4927,71	102,8	54205	1131	29562	17170	77085	
				м2 кровли		2137,5	30,37	23512	334		5710		
	187.1	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,166	2316				25743,26			Казахстан 100%
	187.2	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	1588690				1852,41			Казахстан 100%
70	188	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		11	311,22	2,79	3423	30	2986	303	4024	
			м2 обработанной поверхности			36,95	1,3	406	14		298		
	188.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0025	1148517				2905,82			
71	189	Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка		12,4	1410,49	89,39	17490	1109	6342	7589	27085	
				м ограждения		809,68	40,31	10040	500		2006		
72	190	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01386	922670,67	1376,67	12788	19	9075	2666	16690	
				т		266508	621,24	3694	9		1236		
	190.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0139	651786				9075,33			Казахстан 100%
73	191	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,01492	159,98	3,48	322	7	200	84	439	
				м2		57,34	0,59	116	1		33		
	191.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0004	493043				179,15			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	192	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,18112	26757,78	11776,84	4846	2133	393	2131	7535	
						12809,5	3532,24	2320	640		558		
	192.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	473464				31,3			Казахстан 100%
	192.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1268	196				24,85			Казахстан 100%
	192.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863719				33,76			Казахстан 100%
	192.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439514				24,68			Казахстан 100%
	192.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	609695				66,26			Казахстан 100%
	192.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0004	404907				142,27			
75	193	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,15796	46165,32	20288,93	7292	3205	993	2872	10977	
						19591	5659,5	3095	894		813		
	193.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	473464				299,15			Казахстан 100%
	193.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633905				280,37			Казахстан 100%
	193.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211235				113,45			Казахстан 100%
	193.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003	404907				124,08			
76	194	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1032	32745,19	10529	3379	1086	439	1577	5353	
						17963,4	3259,51	1854	336		397		
	194.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633905				196,26			Казахстан 100%
	194.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211235				56,68			Казахстан 100%
	194.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	609695				37,75			Казахстан 100%
	194.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	404907				81,07			
77	195	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12497	96486,7	22116,77	12058	2764	299	7050	20637	
						71981	6366,61	8995	796		1529		
	195.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633905				34,86			Казахстан 100%
	195.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,15	196				29,39			Казахстан 100%
	195.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863719				23,29			Казахстан 100%
	195.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				17,03			Казахстан 100%
	195.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	609695				45,72			Казахстан 100%
	195.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	404907				98,17			
78	196	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов(колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,56725	3285,53	471,52	1864	268	162	1033	3129	
						2528,58	1,46	1434	1		232		
	196.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	219558				161,91			Казахстан 100%
79	197	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,45025	159,98	3,48	2632	58	1631	686	3583	
						57,34	0,59	943	10		265		
	197.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003	493943				1462,59			Казахстан 100%
80	198	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,032	68261,68	1388,92	2184	44	277	1355	3822	
						58227	600,32	1863	19		283		
81	199	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	8	2591	14,79	20728	118	9892	7752	30758	
						1339,72	6,05	10718	48		2278		
	199.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	14,24	63				897,12			Казахстан 100%
	199.2	2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	8,24	419				3452,56			Казахстан 100%
	199.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,72	809				582,48			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	199.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45мм СТ РК 2621-2015	м	22.9072	138				3161,19			Казахстан 100%
82	200	Е11-150206-0207 Пзм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8	786,48 571,54	3,29 1,08	6292 4572	27 9	1693	3298 767	10357	
	200.1	2205-0101-0302	Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1108-2006	кг	16.768	88				1475,58			
83	201	Е11-150405-0106 Пзм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8	499,32 343,72	3,09 1,59	3995 2750	25 13	1220	1989 479	6463	
	201.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0055	211543				1167,72			
84	202	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	36,29 0	36,29 14,1	17 0	18 7	0	5 2	24	
85	203	Е11-010201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,48	171,86 92,66	79,2 38,43	82 44	38 18	0	45 10	137	
86	204	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,12	951,59 951,59	0 0	114 114	0 0	0	82 16	212	
87	205	Е11-060201-0101 Пзм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,89	20906,21 4739,82	1039,94 398,32	39513 8958	1966 753	28589	6992 3720	50225	
	205.1	2102-0104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9278	13433				25896,14			Казахстан 100%
88	206	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01203	16545,16 15056,8	1457 656,8	199 181	18 8	0	136 27	362	
	206.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали: общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0034	112				0,38			Казахстан 100%
89	207	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина30 мм. Устройство	м2 покрытия	5,4	959,27 384,46	99,81 39,6	5180 2076	539 214	2565	1649 546	7375	
	207.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1692	13713				2265,94			
90	208	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5,4	171,05 22,16	9,02 4,66	924 120	49 25	755	104 82	1110	
	208.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0593	13713				755,31			
91	209	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7776	36,29 0	36,29 14,1	28 0	28 11	0	8 3	39	
92	210	Е11-010201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,7776	171,86 92,66	79,2 38,43	134 72	62 30	0	73 17	224	
93	211	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1944	951,59 951,59	0 0	185 185	0 0	0	133 25	343	
94	212	Е11-060201-0101 Пзм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,76	20906,21 4739,82	1039,94 398,32	15889 3602	791 303	11496	2812 1496	20197	
	212.1	2102-0104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7752	13433				10413,26			Казахстан 100%
95	213	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00474	16545,16 15056,8	1457 656,8	78 71	7 3	0	54 11	143	
	213.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали: общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0013	112				0,15			Казахстан 100%
96	214	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2,15	959,27 384,46	99,81 39,6	2062 827	214 85	1021	656 218	2936	
	214.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0658	13713				902,18			
97	215	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	2,15	171,05 22,16	9,02 4,66	368 48	19 10	301	42 33	443	
	215.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0219	13713				300,73			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	216	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2		1,836	36.29	36.29	67	67	0	19	93	
				м3 грунта		0	14.1	0	26		"		
99	217	E11-010201-0501	Грунт I, I группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,836	171,86	79,2	316	146	0	173	528	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38.43	170	71		39		
100	218	E11-010205-0502	Траншеи, ямы и котлованы вручную. Засыпка вручную. I группа грунтов 2		0,459	951,59	0	437	0	0	314	811	
				м3 грунта		951,59	0	437	0		60		
101	219	E11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,059553	20906,21	1039,94	22151	1102	16027	3920	28157	
				м3		4739,82	398,32	5022	422		2986		
	219.1	2102-0101-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0897	13433				14517,63			Казахстан 100%
102	295	E11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		4,173	39816,37	1087,66	166154	4538	50446	81625	267601	
				м3 древесины в конструкции		26640	527,04	111169	2199		19822		
	295.1	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	31,2975	1652				52924,97			
103	296	E11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам		1,93	24016,66	1378,36	46352	2660	6956	27313	79558	
				м3 древесины в конструкц.досок. укладка по фермам		19034,4	621,24	36736	1199		5893		
104	297	E11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		1,33	992,03	11,63	1319	15	779	384	1839	
				м2 пола		394,77	6,01	525	8		136		
	297.1	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40, 100x60, 120x60, 100-150x40-60 мм	м3	0,0109	65631				715,77			Казахстан 100%
105	298	E11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство		144	4886,05	50,33	703591	7247	590240	79030	845231	
				м2 покрытия		736,83	25,42	106104	3660		62610		
	298.1	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	5,3424	108180				577940,83			
106	299	E11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		10,2	682,07	16,07	6957	164	2165	3393	11178	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		453,75	8,2	4628	84		828		
107	300	E11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		52,2	395,01	2,29	20620	119	15604	3569	26124	
				м плинтусов		93,79	1,17	4896	61		1935		
	300.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПП-2, размер 19x51 мм ГОСТ 8242-88	м	52,722	295				15552,99			Казахстан 100%
108	301	E11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16/раскладка прим./	Наличники. Установка и крепление		19	413,91	1,14	7864	21	6173	1211	9801	
				м коробок		87,9	0,59	1670	11		726		
	301.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	21,28	288				6128,64			Казахстан 100%
109	302	E11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		144	850,26	3,61	122437	520	31402	65364	202825	
				м2 окрашиваемой поверхности		628,58	1,86	90516	268		15024		
	302.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	16,704	461				7700,54			
	302.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	77,76	88				6842,88			
	302.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	36	461				16596			
110	303	E11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		10,2	914,74	2,52	9330	26	2001	5268	15766	
				м2 окрашиваемой поверхности		716,07	1,29	7304	13		1168		
	303.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,9282	461				427,9			
	303.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,876	88				341,09			
	303.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,6316	461				1213,17			
111	304	E11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		8,04	39816,37	1087,66	320124	8744	97193	157265	515580	
				м3 древесины в конструкции		26640	527,04	214186	4237		38191		
	304.1	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	60,3	1052				63435,6			
112	305	E11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам		3,66	24016,66	1378,36	87901	5045	13190	51797	150874	
				м3 древесины в конструкции		19034,4	621,24	69666	2274		11176		
113	306	E11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		183	3735,97	50,33	683683	9211	539632	100434	846846	
				м2 покрытия		736,83	25,42	134840	4652		62729		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	306.1	2107-0701-0101	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,235	63631				524091,28			Казахстан 100%
114	307	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		12,5	682,07	16,07	8526	200	2653	4158	13699	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			453,75	8,2	5672	102		1015		
115	308	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		66,3	395,01	2,29	26189	152	19819	4533	33180	
				м плинтусов		93,79	1,17	6218	78		2458		
	308.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х34 мм ГОСТ 8242-88	м	66,963	295				19754,09			Казахстан 100%
116	309	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16 раскладка прям./	Наличники. Установка и крепление		25	413,91	1,14	10348	29	8122	1593	12896	
				м коробок		87,9	0,59	2198	15		955		
	309.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	28	288				8064			Казахстан 100%
117	310	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		183	850,26	3,61	155598	660	39907	8306,7	257758	
			м2 окрашиваемой поверхности			628,58	1,86	115030	340		19093		
	310.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	21,228	461				9786,11			
	310.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	98,82	88				8696,16			
	310.3	2201-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	45,75	461				21090,75			
118	311	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраскаулучшенная масляными составами по дереву		12,5	914,74	2,52	11434	31	2452	6456	19321	
			м2 окрашиваемой поверхности			716,07	1,29	8951	16		1431		
	311.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1375	461				524,39			
	311.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,75	88				418			
	311.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,225	461				1486,73			
			Итого по разделу: 4. ПРОЕМЫ/ АС-22,24									**20138221**	
			ИТОГО:					**13093940**	**205708**	**5272823**	**5552561**	**20138222**	
								7622551	**89337**		**1491719**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**241659**					
			Итого с временными									**20379883**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**275128**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20655011**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**413100**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21068111**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**22122275,82**	
			Итого с учетом тендерной скидкой									21016162	
			НДС			**12 %**		**2521939**					
			Итого с НДС									**23538101**	
			Коэффициент к договорной цене			*0,83*						**19536624,22**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Оразбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нач. уч-ка Сулейменов Н.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №16

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-03 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ВОДОПРОВОД										
1	3	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 50 мм. Прокладка		32	3240,06	37,72	103682	1207	82190	14980	128155	
				м трубопровода		633,91	16,25	20288	520		9493		
	3.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	32	2552				81664			Казахстан 100%
2	4	Е11-160301-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 90 мм. Прокладка		119	5936,42	79,17	706434	9422	584522	83787	853439	
				м трубопровода		945,3	32,61	112491	3881		63218		
	4.1	2301-1306-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=90 мм	м	119	4870				579530			
3	5	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		27,18	970,1	1,09	26367	29	3547	16420	46210	
				м2 окрашиваемой поверхности		838,51	0,56	22791	15		3423		
	5.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,6863	461				3082,38			
4	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		32	94,73	1,22	3031	39	21	2139	5584	
				м трубопровода		92,84	0	2971	0		414		
	6.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0064	461				2,95			
	6.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,32	28				8,96			Казахстан 100%
	6.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,016	461				7,38			
5	7	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		119	95,51	1,22	11366	145	173	7955	20867	
				мтрубопровода		92,84	0	11048	0		1546		
	7.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0238	461				10,97			
	7.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,522	28				126,62			Казахстан 100%
	7.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0595	461				27,43			
6	8	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		40	1747,76	21,54	69910	861	49314	14471	91131	
				м трубопровода		493,37	9,08	19735	363		6750		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	40	1223				48920			Казахстан 100%
7	9	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		25,8	1821,05	21,54	46983	555	33698	9334	60822	
				м трубопровода		493,37	9,08	12729	234		4505		
	9.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	25,8	1296				33436,8			Казахстан 100%
8	10	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка		31	2104,45	21,54	65238	667	49276	11215	82569	
				м трубопровода		493,37	9,08	15294	281		6116		
	10.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	31	1579				48949			Казахстан 100%
9	11	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		35,7	2367,14	21,54	84507	769	66125	12915	105216	
				м трубопровода		493,37	9,08	17613	324		5794		
	11.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	35,7	1841				65723,7			Казахстан 100%
10	12	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		23,85	970,1	1,09	23137	26	3112	14409	40550	
				м2 окрашиваемой поверхности		838,51	0,56	19998	13		3004		
	12.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,8671	461				2704,73			
11	13	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		132,5	94,73	1,22	12552	162	89	8857	23122	
				м трубопровода		92,84	0	12301	0		1713		
	13.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0265	461				12,22			
	13.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,325	28				37,1			Казахстан 100%
	13.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0663	461				30,54			
12	14	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		1	1055,98	0,14	1056	0	31	738	1938	
				шт.		1024,8	0	1025	0		144		
	14.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	461				5,99			
	14.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	461				11,99			
	14.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	809				8,9			
13	15	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм. диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	10655,53	303,44	10656	303	2370	5804	17777	
				узел		7981,78	79,48	7982	79		1317		
	15.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМП-100	комплект	1	2179				2179			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ВОДОПРОВОД									**1477380**	
			Раздел: 5. ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЗ										
			ИТОГО:					**1164919**	**14185**	**874468**	**203024**	**1477380**	
								276263	**5710**		**109437**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**17729**					
			Итого с временными									**1495109**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**20184**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1515293**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**30306**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1545599**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									16229,35	
			Итого с учетом тендерной скидкой									1541788,25	
			НДС			12 %		185014,59					
			Итого с НДС									1726802,84	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						1 433 246	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нач.уч-ка Сулейменов Н.

Форма по приложению 1-4
Правила Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №17

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-04 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	27836,68	3640,56	55673	7281	36224	10860	71856	
						6084	1457,96	12168	2916		5323		
2	2	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1432,89	84	2866	168	51	1957	5209	
						1323,27	35,56	2647	71		386		
3	3	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 1.0 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	4226,56	415,34	25359	2492	5299	13369	41826	
						2928	166,76	17568	1001		3098		
4	4	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27833,03	6720	27833	6720	2081	15751	47071	
						19032	2844,8	19032	2845		3487		
5	5	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10171,86	943,95	10172	944	6186	2446	13627	
						3042	355,6	3042	356		1009		
6	6	Ц13-080304-0501 /выключатель автоматический прим./	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1533,68	0	7668	0	63	5476	14196	
						1521	0	7605	0		1052		
7	7	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10171,86	943,95	10172	944	6186	2446	13627	
						3042	355,6	3042	356		1009		
8	8	Ц13-080304-0501 /выключатель автоматический прим./	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	1533,68	0	23005	0	190	16427	42587	
						1521	0	22815	0		3155		
9	9	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10171,86	943,95	10172	944	6186	2446	13627	
						3042	355,6	3042	356		1009		
10	10	Ц13-080304-0501 /выключатель автоматический прим./	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1533,68	0	16870	0	139	12046	31229	
						1521	0	16731	0		2313		
11	11	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише		1	10171,86	943,95	10172	944	6186	2446	13627	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3042	355,6	3042	356		1009		
12	12	Ц13-080304-0501 /выключатель автоматический прим./	Прибор или аппарат. Установка		9	1533,68	0	13803	0	114	9856	25552	
				шт.		1521	0	13689	0		1893		
13	13	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установкапа конструкции на стене или колонне		7	7134,39	109,13	49941	764	19903	21257	76894	
				шт.		4182	35,56	29274	249		5696		
14	14	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленноготипа. Монтаж при скрытой проводке		25	545,71	3,36	13643	84	630	9334	24815	
				шт.		517,14	1,42	12928	36		1838		
15	15	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полутерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		2	1139,92	18,85	2280	38	174	1496	4078	
				шт.		1034,28	4,27	2069	9		302		
			Итого по разделу: 5. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									439821	
			Раздел: 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
16	21	Ц13-080304-0501 /выключатель автоматический прим./	Прибор или аппарат. Установка		17	1533,68	0	26073	0	216	18617	48265	
				шт.		1521	0	25857	0		3575		
17	22	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3354,07	58,12	3354	58	954	1704	5463	
				шкаф		2342,11	24,18	2342	24		405		
	22.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	22.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	345				200,1			
18	23	Ц13-080304-0501 /выключатель автоматический прим./	Прибор или аппарат. Установка		10	1533,68	0	15337	0	127	10951	28391	
				шт.		1521	0	15210	0		2103		
19	24	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3354,07	58,12	3354	58	954	1704	5463	
				шкаф		2342,11	24,18	2342	24		405		
	24.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				636			Казахстан 100%
	24.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	345				200,1			
20	25	Ц13-080304-0501 /выключатель автоматический прим./	Прибор или аппарат. Установка		7	1533,68	0	10736	0	89	7666	19874	
				шт.		1521	0	10647	0		1472		
			Итого по разделу: 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									107456	
			ИТОГО:					338483	21439	91952	168255	547277	
								225092	8599		40539		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**6567**					
			Итого с временными									**553844**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**7477**					
			Итого с зимними удорожаниями									**561321**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**11226**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**572547**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**601195**	
			Итого с учетом тендерной скидкой									**571135**	
			НДС			**12 %**		**68536**					
			Итого с НДС									**639671**	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						**530 927**	

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО «Доминал Строй»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО"Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каиржанулы Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нат. уч-ко Сулейменов Ш.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт Дома Культуры с.Аксу Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **НАРУЖНЫЕСЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №18

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛценах 2020 года работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. ВЛЗ-10кВ										
1	25	Е11-330206-0104	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1909,76	200,34	1910	200	0	1305	3472	
						1709,42	102,48	1709	102		257		
2	26	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7797,83	3260,38	7798	3261	639	4031	12775	
						3898,44	1700,72	3898	1701		946		
	26.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1361				136,1			Казахстан 100%
	26.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	45				270			
	26.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	461				184,4			
3	27	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15794,33	7536,8	15794	7537	639	8317	26040	
						7618,52	3932,8	7619	3933		1929		
	27.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1361				136,1			Казахстан 100%
	27.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	45				270			
	27.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	461				184,4			
4	28	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2660,71	1435,85	5321	2871	0	2622	8578	
						1224,86	596,2	2450	1192		635		
5	29	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	12658,57	1058,94	12659	1059	106	8665	23030	
						11493,58	541,68	11494	542		1706		
	29.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	1361				13,61			Казахстан 100%
	29.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	306995				43,93			
	29.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	345				34,5			
6	30	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	24237,83	12132,82	24238	12133	639	12815	40017	
						11466	6332,24	11466	6332		2964		
	30.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1361				136,1			Казахстан 100%
	30.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	45				270			
	30.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	461				184,4			
7	31	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2660,71	1435,85	7982	4308	0	3933	12868	
						1224,86	596,2	3675	1789		953		
8	32	Е11-330204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,103	115022,38	10389,06	11847	1070	368	7889	21315	
						101065	5314,32	10410	547		1579		
	32.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 862-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,3502	423				148,13			Казахстан 100%
	32.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	544446				196,27			Казахстан 100%
9	33	Е11-330105-1101 Пзм. и доп. вып. 4 К=3	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		3	9297,2	4531,44	27892	13594	9235	6681	37339	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1 заземлитель		1687,5	1405,44	5062	4216		2766		
	33.1	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	226611				9177,75			Казахстан 100%
10	34	Е11-330105-1002	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м		60	302,93	87,59	18176	5256	8387	4457	24444	
				м заземления		75,55	27,63	4533	1658		1811		
	34.1	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0369	226611				8361,95			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. ВЛЗ-10кВ									209878	
			Раздел: 10. КЛ-0,4КВ										
			ИТОГО:					133617	51289	20013	60715	209878	
								62316	22012		15546		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		2519					
			Итого с временными									212397	
			Зимние удорожания			1,35 %		2867					
			Итого с зимними удорожаниями									215264	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4305					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									219569	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									230555	
			Итого с учетом тендерной скидкой									*219027,25*	
			НДС			12 %		26283,27					
			Итого с НДС									245310,52	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						203608	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Домиал Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.О
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Директор Кайрожанулы Ер
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
ТОО «Строительная компания ШАХ»
БСН/БИН 070140013304
Республика Казахстан г. Алматы

Нач. уч-ка Сулейменов М.

Формы по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома Культуры в селе Аксу Аксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №19

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Демонтажные работы										
1	1	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка		180,2	19433,38	8698,92	3501895	1567545	0	2254206	6216589	
				м3		10734,46	4157,76	1934350	749228		460488		
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы									**6216589**	
			Раздел: 7. Фасад										
2	4	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19/Аспол/	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		-134,8	868,3	4,91	-117047	-662	-6530	-79326	-212083	
				м2		814,95	2,37	-109855	-320		-15710		
	4.1	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	-39,092	167				-6528,36			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Фасад									**-212083**	
			Раздел: 8. Отделочные работы										
			Раздел: 9. Полы 1 этаж										
3	9	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		61,098	8885,99	1794,19	542916	109622	220405	246361	852419	
				м3 подстилающего слоя		3484,4	805,2	212890	49196		63142		
	9.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	78,2054	2815				220148,31			Казахстан 100%
4	10	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		122,196	17731,13	1677,69	2166673	205007	1446312	555185	2939607	
				м3 изоляции		4217,44	615,96	515355	75268		217749		
	10.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	131,4156	10760				1446311,86			Казахстан 100%
5	11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		610,98	706,09	30,72	431407	18769	180991	226690	710744	
				м2 стяжки		379,14	15,57	231647	9513		52648		
	11.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	12,464	14473				180391,36			Казахстан 100%
6	12	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		610,98	502,28	31,27	306883	19105	270585	25035	358471	
				м2 стяжки		28,14	15,45	17193	9439		26553		
	12.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	18,696	14473				270587,03			Казахстан 100%
7	13	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		310	5153,52	77,87	1597591	24140	1154815	404466	2162222	
				м2 покрытия		1350,44	37,57	418636	11647		160165		
	13.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,03	14473				58326,19			Казахстан 100%
	13.2	2107-0510-0501	Плитки древесные	м3	9,486	3155				29928,33			Казахстан 100%
	13.3	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	316,2	3372				1066226,4			
			Итого по разделу: 9. Полы 1 этаж									**7023465**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Полы 2 этаж										
8	18	Е11-110101-4301 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные . Устройство	м2	371,2	1870,31	20,11	694259	7465	136253	518654	1309946	
						1483,14	3,28	550542	1218		97033		
	18.1	2204-0101-1001	Двухкомпонентная пропитка - грунтовка на основе эпоксидной смолы, содержащая растворитель СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2227								
	18.2	2205-0103-0301	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	1,1136	122352				136251,19			
9	19	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	371,2	2941,98	22,38	1092063	8308	918701	159202	1351366	
						444,65	11,61	165054	4310		100101		
	19.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновеГОСТ 7251-77	м2	378,624	2275				861369,6			
10	20	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КП-2, КП-3	м плинтусов	216	358,61	0,86	77460	186	48282	27341	113185	
						134,22	0,44	28992	95		8384		
	20.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	218,16	192				41886,72			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. Полы 2 этаж									2774497	
			ИТОГО:					10294100	1959486	4369814	4337814	15802466	
								3964803	909596		1170553		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**189630**					
			Итого с временными									**15992097**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**215893**					
			Итого с зимними удорожаниями									**16207990**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**324160**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16532150**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**17359353**	
			Итого с учетом тендерной скидкой									16491385	
			НДС			**12 %**		**1978966**					
			Итого с НДС									**18470352**	
			Коэффициент к договорной цене			*0,83*						**17 177 427**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ормысбаев М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанов Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нач. уч-ка Сулейменов Н.

Форма по приложению 54
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Доминал Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт Дома Культуры в селе Аксу Аксуского района**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ №20

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. МАФ										
1	1	Е11-010207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с) с перемещением пней до 5 м	пень	36	280,3	280,3	10091	10091	0	2767	13887	
						0	106,75	0	3843		1029		
2	2	Е11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	яма	36	106,42	106,42	3831	3832	0	1150	5379	
						0	44,35	0	1597		398		
3	3	У86-010602-0404.0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 2,5 м х 2,0 м, труба 108х3,2 м2,15х15х1,5**	секция	64	130906	603	8377984	38592	6895936	1019392	10149184	
						22554	166	1443456	10624		751808		
4	4	У86-010605-0103.0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	179704	1488	179704	1488	148093	21593	217401	
						30123	509	30123	509		16104		
5	5	У86-010605-0503.0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитки металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	91463	819	91463	819	73402	12518	112299	
						17242	236	17242	236		8318		
6	9	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	312	107		33384				36055	
											2671		
7	10	С341-020101-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т-км	6240	34		212160				229133	
											16973		
			Итого по разделу: 2. МАФ									10763338	
			ИТОГО:					8908617	54822	7117431	1057420	10763338	
								1490821	16809		797301		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**129160**					
			Итого с временными									**10892498**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**147049**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11039547**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		220791					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11260338	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11 823 760	
			Итого с учетом тендерной скидкой									11 232 572	
			НДС			12 %		1347909					
			Итого с НДС									12 580 481	
			Коэффициент к договорной цене			0,83						10 441 799	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Доминал Строй»
(наименование организации (бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орысбаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайржанулы Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нач. уч-ка Сулейменов Н.