Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполнных работ
за июль 2014г.

Заказчик: **ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО Construction Company "KazConstructionGroup"**

Договор №2 от 26 февраля 2014г.

Наименование объекта: СМР **"Реконструкция водопровода райцентра с. Жымпиты Сыромского района ЗКО"**

Наименования объекта	Стоимость выполненных работ, тенге				
	с начало года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	в т.ч.		
			СМР	Дополнительные затраты	НДС 12% из гр.3
1	2	3	4	5	6
СМР "Реконструкция водопровода райцентра с. Жымпиты Сыромского района ЗКО"	267 863 426	193 786 584	173 023 736		20 762 848
Удержание 5%	13 393 171	9 689 329	8 651 187		
Всего к оплате	254 470 255	184 097 255	164 372 549		19 724 706

Всего к оплате: Сто восемьдесят четыре миллиона девяносто семь тысяч двести пятьдесят пять тенге

Заказчик

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства»
ЗКО, Сырымский р-н п.Жымпиты,
ул.Мендалиева,14
БИН 101 240 020 044
ИИК KZ34070103KSN2711000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет казначейства МФ РК

Подрядчик

ТОО Construction Company
«KazConstructionGroup»
г. Астана,
Жирентаева 1/1, ВП-4
БИН 030 140 005 712
ИИК KZ28998BTB0000125003
БИК TSESKZKA
АО «Цеснабанк»

И.о. руководителя отдела

А.С. Искаков

Директор ТОО

М.К. Адильгереев

Заказчик ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостраительства и строительства"
Подрядчик ТОО Construction Company "KazConstructionGroup"
Наименование Реконструкция водопровода райцентра с.Жымпиты Сырымского района, ЗКО

А К Т

приемки выполненных работ №5
за июль 2014 года

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.	Материалов	Всего	Экспл.	Материало			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих	
										%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,57	398,48	102,53	144,3	1423	366	515	722	0,9	3
			м2	151,65	35,67	0	541	127	0	97,2	0,14	0
2	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		4010	7579		7579			
			м2									
3	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		4250	7140		7140			
			м2									
4	6-9-45	Наличники	15,6	74		74	1154		1154			
			м									
5	9-24-1	Монтаж металлических перемычек	0,0286	13734,97	3892,39	752,58	393	111	22	235	56,5	2
			т	9090	1044,68	0	260	30	0	72,9	3,81	0
6	2-1-237	Стоимость металлических перемычек из уголка	0,0286	154400		154400	4419		4419			
			т									
7	56-10-1	Установка подоконников	5,6	77,24	0,47	51,68	433	3	289	152	0,16	1
			м	25,09	0,09	0	141	1	0	108	0	0
8	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	5,6	3680		3680	20608		20608			
			м									
9	58-18-4	Устройство сливов из листовой стали	5,6	253,64	0,56	212,22	1420	3	1188	246	0,26	1
			м	40,86	0,09	0	229	1	0	107,1	0	0
10	46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,5244	2975,47	1238,47	0	1560	649	0	1156	10,6	6
			м3	1737	468	0	911	245	0	100	2,28	1
11	62-36-1	Очистка вручную потолка и стен от известковой окраски с земли и лесов	99,1	25,7	0	0	2547	0	0	2407	0,18	18
			м2	25,7	0	0	2547	0	0	94,5	0	0
12	69-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	5	74,07	0,81	8,77	370	4	44	291	0,33	2
			м	64,49	0,14	0	322	1	0	90	0	0
13	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36	256,96	1,96	146,29	9250	71	5266	3720	0,61	22

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2	108,9	0,45	0	3920	16	0	85,05	0,03	1
14	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	1,76	1087,34	73,75	2489,15	1914	130	4381	70	0,14	0
			м3	21,38	11,67	0	38	21	0	107,73	0,04	0
15	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,76	8195,17	66,01	7943,61	14423	116	13981	367	1,35	2
			м3	195,75	24,93	0	345	44	0	85,05	0,12	0
16	12-10-1	Устройство фронтона из профлиста	13	161,83	1,24	7,36	2104	16	96	2140	0,97	13
			м2	153,23	0,47	0	1992	6	0	96,39	0	0
17	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	13	896		896	11648		11648			
			м2									
		Итого по разделу:					91045					
		Раздел: Существующее здание для уставки ДВУ1-20										
18	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	0	321	30	0	317	1,96	2
			шт	290,7	2,9	0	291	3	0	108	0,19	0
19	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	0	216	21	0	213	1,29	1
			шт	194,33	3,31	0	194	3	0	108	0,03	0
20	10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	1,44	378,28	18,53	203,67	545	27	293	252	0,93	1
			м2	156,07	6,18	0	225	9	0	97,2	0,03	0
21	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	1,44	8050		8050	11592		11592			
			м2									
22	56-10-1	Установка подоконников	1,3	77,24	0,47	51,68	100	1	67	35	0,16	0
			м	25,09	0,09	0	33	0	0	108	0	0
23	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	1,3	3680		3680	4784		4784			
			м									
24	58-18-4	Устройство сливов из листовой стали	1,3	253,64	0,56	212,22	330	1	276	57	0,26	0
			м	40,86	0,09	0	53	0	0	107,1	0	0
25	62-36-1	Очистка вручную потолка и стен от известковой окраски с земли и лесов	65,88	25,7	0	0	1693	0	0	1600	0,18	12
			м2	25,7	0	0	1693	0	0	94,5	0	0
26	61-10-1	Отбивка штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	30	493,17	15,7	174,87	14795	471	5246	8648	1,74	52
			м2	302,6	2,43	0	9078	73	0	94,5	0,01	0
27	61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	23	553,45	33,79	171,7	12729	777	3949	7685	2,06	47
			м2	347,96	5,62	0	8003	129	0	94,5	0,03	1
28	9-53-1	Монтаж рамы РМ1	0,0447	14806,01	1133,15	780,36	662	51	35	481	82,1	4
			т	12892,5	398,25	0	576	18	0	72,9	1,95	0
29	СПрайс39000руб.х4,8тт/1.12/1,02/1,06/2,389	Труба профильная 50х25	0,0269	64709,14	0	0	1741	0	0	0	0	0
			тн	0	0	0	0	0	0		0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0178	63600		63600	1132		1132			
			т									
31	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,6	20,36	0,02	16,18	114	0	91	19	0,02	0
			м2	4,16	0	0	23	0	0	72,9	0	0
32	1-1-816	Замок накладной	1	583		583	583		583			
			шт									
33	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	0,28	63		63	18		18			
			м									
34	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0011	45800		45800	51		51			
			т									
35	1-2-116	Фанера строительная из утолщенного шпона хвойных пород, марка ФК, толщина 8-9,5 мм	0,0144	45500		45500	655		655			
			м3									
36	1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка SOliMATE BE-AN 300-50	0,08	26800		26800	2144		2144			
			м3									
37	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	0,01	13800		13800	138		138			
			м3									
38	10-14-1	Установка стропил, балок перекрытия	0,0686	21304,82	334,28	17573,04	1462	23	1206	261	22,1	2
			м3	3397,5	126	0	233	9	0	97,2	0,62	0
39	12-7-1	Устройство кровель из проф- листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	24	236,84	8,2	160,91	5684	197	3862	1820	0,42	10
			м2	67,73	3,08	0	1626	74	0	96,39	0,02	0
40	1-1-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	24	793		793	19032		19032			
			м2									
41	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм	11	28		28	308		308			
			кг									
42	1-1-2094	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х120 мм	28	11,01		11,01	308		308			
			шт									
43	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубироида	44	207,96	1,19	179,77	9150	52	7910	1294	0,16	7
			м2	27	0,45	0	1188	20	0	96,39	0	0
44	12-10-1	Устройство карнизов из профлиста	8	161,83	1,24	7,36	1295	10	59	1317	0,97	8
			м2	153,23	0,47	0	1226	4	0	96,39	0	0
45	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	8	896		896	7168		7168			
			м2									
46	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и пр.	0,0686	573,75	28,11	421,88	39	2	29	10	0,78	0
			м3	123,75	10,58	0	8	1	0	97,2	0,05	0
47	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	17	201,26	5,9	113,85	3421	100	1935	1525	0,46	8
			м2	81,51	2,23	0	1386	38	0	96,39	0,01	0
48	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщиной 150мм	2,55	2890		2890	7370		7370			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3									
49	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции покрытия в один слой из полиэтиленовой пленки	10	37,08	0,99	24,5	371	10	245	128	0,07	1
			м2	11,59	0,38	0	116	4	0	96,39	0	0
50	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0032	184000		184000	589		589			
			т									
		Итого по разделу: Существующее здание для уставки ДВУ1-20					110540					
		Раздел: Существующее здание для установки электрооборудования, аварийной ЭДС и цехом по текущему ремонту										
51	56-10-1	Установка подоконников	4,2	77,24	0,47	51,68	324	2	217	114	0,16	1
			м	25,09	0,09	0	105	0	0	108	0	0
52	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	4,2	3680		3680	15456		15456			
			м									
53	58-18-4	Устройство сливов из листовой стали	4,2	253,64	0,56	212,22	1065	2	891	184	0,26	1
			м	40,86	0,09	0	172	0	0	107,1	0	0
54	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,56	398,48	102,53	144,3	3013	775	1091	1529	0,9	7
			м2	151,65	35,67	0	1146	270	0	97,2	0,14	1
55	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010		4010	30316		30316			
			м2									
56	6-9-45	Наличники	20	74		74	1480		1480			
			м									
57	9-24-1	Монтаж металлических перемычек	0,0227	13734,97	3892,39	752,58	312	88	17	186	56,5	1
			т	9090	1044,68	0	206	24	0	72,9	3,81	0
58	2-1-237	Стоимость металлических перемычек из уголка	0,0227	154400		154400	3505		3505			
			т									
59	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	2,8	2584,28	73,75	2489,15	7236	207	6970	111	0,14	0
			м3	21,38	11,67	0	60	33	0	107,73	0,04	0
60	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,45	8205,37	66,01	7943,61	20103	162	19462	511	1,35	3
			м3	195,75	24,93	0	480	61	0	85,05	0,12	0
61	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	66	201,26	5,9	113,85	13283	389	7514	5919	0,46	31
			м2	81,51	2,23	0	5380	147	0	96,39	0,01	1
62	1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	10,197	2890		2890	29469		29469			
			м3									
63	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубироида	147	207,96	1,19	179,77	30569	175	26425	4322	0,16	23
			м2	27	0,45	0	3969	66	0	96,39	0	0
64	10-12-3	Подшивка потолков гипсокартонными листами толщиной 5 мм	70,2	117,12	4,48	5,99	8222	314	420	8214	0,67	47
			м2	106,65	1,69	0	7487	119	0	97,2	0,01	1
65	1-1-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	70,2	373,8		373,8	26241		26241			
			м2									
66	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1214,2	27,84	26,18	0	33797	31782	0	10435	0,01	14
			м3	1,66	7,2	0	2016	8742	0	97	0,03	30
67	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54,4	262,72	0	0	14292	0	0	16150	1,85	101
			м3	262,72	0	0	14292	0	0	113	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	33,2	8062,57	66,01	7800,81	267677	2192	258987	7693	1,35	45
			м3	195,75	24,93	0	6499	828	0	105	0,12	4
		Итого по разделу: Существующее здание для установки электрооборудования, аварийной ЭДС и цехом по текущему ремонту					506360					
		Раздел: Колонны										
69	7-35-1	Сборка и установка колонн при массе блока 50-65 т	0,96	7024,14	2648,42	3261,97	6743	2542	3131	2027	5,61	5
			м3	1113,75	394,62	0	1069	379	0	140	1,36	1
70	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	0,96	20500		20500	19680		19680			
			м3									
71	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,04	59100		59100	2364		2364			
			т									
72	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,014	64100		64100	897		897			
			т									
73	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	0,008	122100		122100	977		977			
			т									
74	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,032	40200		40200	1286		1286			
			т									
		Итого по разделу: Колонны					31948					
		Раздел: Ригели										
75	7-36-1	Установка ригелей массой до 20 т	7,32	4554,36	1377,61	1754,76	33338	10084	12845	16738	6,57	48
			м3	1422	211,34	0	10409	1547	0	140	0,84	6
76	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	7,32	22300		22300	163236		163236			
			м3									
77	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,296	45300		45300	13409		13409			
			т									
78	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,882	59100		59100	52126		52126			
			т									
79	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,242	40200		40200	9728		9728			
			т									
		Итого по разделу: Ригели					271837					
		Раздел: Стеновые панели										
80	7-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	43,68	4953,46	1085,26	2839,95	216367	47404	124049	86140	6	262
			м3	1028,25	380,37	0	44914	16615	0	140	1,7	74
81	30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	43,68	23900		23900	1043952		1043952			
			м3									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм	0,196	45300		45300	8879		8879			
			т									
83	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм	2,564	59100		59100	151532		151532			
			т									
84	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм	0,536	64100		64100	34358		34358			
			т									
85	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	0,614	122100		122100	74969		74969			
			т									
86	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,15	40200		40200	6030		6030			
			т									
		Итого по разделу: Стеновые панели					1536088					
		Раздел: Угловые панели										
87	7-30-3	Установка угловых блоков	13,28	4953,46	1085,26	2839,95	65782	14412	37715	26189	6	80
			м3	1028,25	380,37	0	13655	5051	0	140	1,7	23
88	30-18-20	Панели-блоки угловые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B15	13,28	27500		27500	365200		365200			
			м3									
89	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм	1,284	59100		59100	75884		75884			
			т									
90	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	0,342	122100		122100	41758		41758			
			т									
91	4-1-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,096	50800		50800	4877		4877			
			т									
		Итого по разделу: Угловые панели					553501					
		Раздел: Плиты покрытий										
92	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B22,5	20,94	29500		29500	617730		617730			
			м3									
93	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм	0,076	45300		45300	3443		3443			
			т									
94	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм	0,916	59100		59100	54136		54136			
			т									
95	4-1-30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса A-IV, A-V, A-VI d 10 мм	0,329	58800		58800	19345		19345			
			т									
96	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм	0,73	64100		64100	46793		46793			
			т									
97	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	0,164	122100		122100	20024		20024			
			т									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,126	40200		40200	5065		5065			
			т									
99	33-103-2	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	73	2074,48	1393,18	90	151437	101702	6570	74828	3,59	262
			опора	591,3	384,93	0	43165	28100	0	105	1,6	117
100	67-4-4	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением до 70 мм2	11910	22,77	0,13	0	271191	1548	0	262324	0,16	1872
			м	22,64	0,02	0	269642	238	0	97,2	0	2
101	8-11-1	Демонтаж разъединителя РЛНД-1-10/400У1 с приводом типа ПРНЗ-10У1	2	5014,7	2139,9	809	10029	4280	1618	4787	11,4	23
			компл	2065,8	453,59	0	4132	907	0	95	2,63	5
102	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	67	1534,11	878,23	149,63	102785	58841	10025	52950	3,06	205
			опора	506,25	246,42	0	33919	16510	0	105	1,03	69
103	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	3155,76	1990,26	180	22090	13932	1260	11285	5,98	42
			опора	985,5	549,9	0	6899	3849	0	105	2,29	16
104	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	83	20400		20400	1693200		1693200			
			шт									
105	33-107-6	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,65 м3	17	797,3	518,3	0	13554	8811	0	7512	1,59	27
			шт	279	141,84	0	4743	2411	0	105	0,52	9
106	30-14-3	Опорно-анкерная плита	0,2125	21400		21400	4548		4548			
			м3									
107	41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	268,158	174,84	7,38	77,23	46885	1979	20710	25942	0,57	153
			м2	90,23	2,79	0	24196	748	0	104	0,01	4
108	33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	3	1725,14	231,14	108	5175	693	324	4635	7,42	22
			шт	1386	85,5	0	4158	257	0	105	0,42	1
109	Спрайс-лист 37100 тг	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	3	12824,3		12824,3	38473		38473			
			шт									
110	СООО"ПК ПРОМЭЛЕКТРОСНАБ"138руб.х4,8/1,12/1,02/2,389	ИЗОЛЯТОР ШС10Г	423	299	0	0	126477	0	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0	0	0		0	0
111	СООО"ПК ПРОМЭЛЕКТРОСНАБ"280руб.х4,8/1,12/1,02/2,389	ИЗОЛЯТОР ШС70-Д	66	603	0	0	39798	0	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0	0	0		0	0
112	СООО"ПК ПРОМЭЛЕКТРОСНАБ"3,4руб.х4,8/1,12/1,02/2,389	КОЛПАЧЕК К6	417	10	0	0	4170	0	0	0	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт	0	0	0	0	0	0		0	0
113	СООО"ПК ПРОМЭЛЕКТРОСНАБ"3,4руб. х4,8/1,12/1,02/2,389	КОЛПАЧЕК К9	6	10	0	0	60	0	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0	0	0		0	0
114	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	11,817	7259,41	4310,78	203,63	85784	50940	2406	48570	16,1	190
			1км	2745	1169,46	0	32438	13820	0	105	4,45	53
115	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 (195кг/км)	2,308	315700		315700	728636		728636			
			т									
116	1-4-101	Траверсы стальные	75	545		545	40875		40875			
			шт									
117	1-4-100	Накладка	22	530		530	11660		11660			
			шт									
118	1-7-53	Хомут Х1	0,0924	147300		147300	13611		13611			
			т									
119	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0042	149300		149300	627		627			
			т									
120	1-4-100	Кронштейны	30	530		530	15900		15900			
			шт									
121	2-1-281	Стяжки	0,0969	45000		45000	4361		4361			
			т									
122	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм(Вал привода)	6	148		148	888		888			
			м									
123	1-7-53	Хомут Х7	0,0098	147300		147300	1444		1444			
			т									
124	1-7-53	Хомут Х8	0,0072	147300		147300	1061		1061			
			т									
125	4-1-9	Проводник.Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0304	44300		44300	1348		1348			
			т									
126	1-4-87	Сталь угловая 80х80мм /ГОСТ 8509-86/	0,034	44300		44300	1506		1506			
			т									
127	8-15-2	Разрядник вентильный, напряжение 110 кВ	6	15292	8073	2741	91752	48438	16446	35836	26	156
			компл	4478	1809	0	26868	10854	0	95	10,49	63
128	18-3-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	4	84		84	336		336			
			шт									
129	16-10-1	Муфта КН	2	1550		1550	3100		3100			
			шт									
130	1-1-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 3 мм	22,018	26		26	572		572			
			кг									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	СООО"ПК ПРОМЭЛЕКТРОСНАБ"20,7руб.х4,8/1,12/1,02/2,389	Зажим ПА-2-2	436	44,5	0	0	19402	0	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0	0	0		0	0
132	СООО"ПК ПРОМЭЛЕКТРОСНАБ"47руб. х4,5/1,13/1,02/1,06/2,389	Зажим ПС-2-1	83	115	0	0	9545	0	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0	0	0		0	0
133	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0079	149300		149300	1182		1182			
			т									
134	СООО"ПК ПРОМЭЛЕКТРОСНАБ"203,9руб.х5/1,12/1,02/2,389	Зажим аппаратный А1А-50-7	6	427	0	0	2562	0	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0	0	0		0	0
135	СООО"ПК ПРОМЭЛЕКТРОСНАБ"203,9руб.х5/1,12/1,02/2,389	Зажим аппаратный А2А-50-7	18	427	0	0	7686	0	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0	0	0		0	0
136	СООО"ПК ПРОМЭЛЕКТРОСНАБ"102,7руб.х4,5/1,12/1,02/1,06/2,389	Ушко У1-7-16	33	232	0	0	7656	0	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0	0	0		0	0
137	СООО"ПК ПРОМЭЛЕКТРОСНАБ"298,7руб.х4,8/1,12/1,02/2,389	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	33	643	0	0	21219	0	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0	0	0		0	0
138	2-1-281	Скоба СК-7	0,0132	45000		45000	594		594			
			т									
139	2-1-281	Серьга СРС-7-17	0,0099	45000		45000	446		446			
			т									
140	16-7-28	Оцинковка.Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2(195кг/км)	0,003	315700		315700	934		934			
			т									
141	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	370	51,7	2,8	21,4	19129	1036	7918	9772	0,16	59
			м	27,5	0,3	0	10175	111	0	95	0	1
142	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8190	7,91	7,91	0	64786	64786	0	20403	0	0
			м3	0	2,57	0	0	21034	0	97	0,01	81

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8190	7,32	7,32	0	59980	59980	0	18889	0	0
			м3	0	2,38	0	0	19473	0	97	0,01	75
144	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	19413	7,91	7,91	0	153564	153564	0	48362	0	0
			м3	0	2,57	0	0	49857	0	97	0,01	191
145	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	19413	7,32	7,32	0	142172	142172	0	44774	0	0
			м3	0	2,38	0	0	46158	0	97	0,01	177
146	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	128682	28,89	27,85	0	3717108	3583279	0	1182771	0,01	932
			м3	1,04	8,44	0	133829	1085523	0	97	0,03	4053
147	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3980	262,72	0	0	1045610	0	0	1181539	1,85	7355
			м3	262,72	0	0	1045610	0	0	113	0	0
148	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38701	134,1	0	0	5189804	0	0	5864479	0,97	37617
			м3	134,1	0	0	5189804	0	0	113	0	0
149	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	93961	6,48	6,48	0	608814	608814	0	191732	0	0
			м3	0	2,1	0	0	197662	0	97	0,01	757
150	1-166-1	Обсыпка оголовка колодца	72,63	122,18	0	0	8874	0	0	10028	0,89	64
			м3	122,18	0	0	8874	0	0	113	0	0
151	1-90-5	Планировка обсыпки	890	8,28	0	0	7369	0	0	8327	0,05	47
			м2	8,28	0	0	7369	0	0	113	0	0
152	1-134-1	Обратная засыпка колодцев	2536	21,55	4,52	0	54641	11453	0	41892	0,11	274
			м3	17,03	0	0	43188	0	0	97	0	0
153	1-164-2	Доработка грунта под колодцы	3756	218,93	0	0	822301	0	0	929200	1,54	5784
			м3	218,93	0	0	822301	0	0	113	0	0
154	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	64	134,1	0	0	8582	0	0	9698	0,97	62
			м3	134,1	0	0	8582	0	0	113	0	0
155	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1250	6,48	6,48	0	8099	8099	0	2551	0	0
			м3	0	2,1	0	0	2630	0	97	0,01	10
156	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	1,025	139706,75	90794,12	537,63	143199	93064	551	90554	286	293
			км	48375	19582,83	0	49584	20072	0	130	84,07	86
157	C130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1944,8	1942		1942	3776802		3776802			
			м									
158	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	11,784	58881,69	25695,31	111,38	693862	302794	1313	611059	194	2286
			км	33075	6813,45	0	389756	80290	0	130	26,38	311
159	C130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11901,8	468		468	5570042		5570042			
			м									
160	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,766	51202,26	20326,01	51,25	39221	15570	39	36026	179	137
			км	30825	5353,43	0	23612	4101	0	130	20,64	16
161	C130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	773,76	163		163	126123		126123			
			м									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (крест,тройник, переход,отвод) мм	0,5	247994,13	49389,75	135829,38	123997	24695	67915	52931	312,7	156
			т	62775	18657	0	31388	9328	0	130	91,12	46
163	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	216,57	8656,16	1879,87	5340,79	1874665	407123	1156655	555742	8,86	1919
			м3	1435,5	538,43	0	310886	116608	0	130	2,06	446
164	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	224,23	7810		7810	1751236		1751236			
			м									
165	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	48,45	10000		10000	484500		484500			
			м									
166	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	102,08	3610		3610	368509		368509			
			м									
167	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	88,43	22600		22600	1998518		1998518			
			м3									
168	6-1-13	Устройство бетонных упоров	1,53	9630,95	95,97	8763,23	14735	147	13408	1298	4,9	7
			м3	771,75	36,25	0	1181	55	0	105	0,18	0
169	СТОО"Антей" 7000тг/1,12/1,02 /1,06/2,2335	Люк ЛЛ	116	2588,14	0	0	300224	0	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0	0	0		0	0
170	4-1-24	Лестница Л1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,596	52400		52400	31230		31230			
			т									
171	41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двaслоя	2662,23	97,88	7,38	0,27	260583	19647	722	257546	0,57	1520
			м2	90,23	2,79	0	240213	7428	0	104	0,01	36
172	46-33-6	Заделка отверстий бетоном В7,5	0,3629	21938,21	332,71	12416,5	7961	121	4506	3380	60,8	22
			м3	9189	126	0	3335	46	0	100	0,61	0
173	46-33-6	Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,1375	21938,21	332,71	12416,5	3017	46	1707	1281	60,8	8
			м3	9189	126	0	1263	17	0	100	0,61	0
174	1-1-457	Пакля пропитанная	173,175	195		195	33769		33769			
			кг									
175	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодцы	40,133	2584,28	73,75	2489,15	103715	2960	99897	1764	0,14	6
			м3	21,38	11,67	0	858	468	0	133	0,04	2
176	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,388	9630,95	95,97	8763,23	32630	325	29690	2874	4,9	17
			м3	771,75	36,25	0	2615	123	0	105	0,18	1
177	46-33-6	Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	57,269	21938,21	332,71	12416,5	1256379	19054	711081	533461	60,8	3482
			м3	9189	126	0	526245	7216	0	100	0,61	35
178	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	67,434	2584,28	73,75	2489,15	174269	4974	167853	2964	0,14	10
			м3	21,38	11,67	0	1442	787	0	133	0,04	3

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	6-1-13	Устройство бетонных упоров на сети	0,868	9630,95	95,97	8763,23	8360	83	7606	736	4,9	4
			м3	771,75	36,25	0	670	31	0	105	0,18	0
180	46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2,829	91,62	43,92	0	259	124	0	182	0,27	1
			отверст.	47,7	16,58	0	135	47	0	100	0,08	0
181	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	31,295	47611,09	17877,09	34	1489989	559464	1064	1399459	173	5414
			км	29700	4698,68	0	929462	147045	0	130	18,1	566
182	C130804-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30158,6	32		32	965075		965075			
			м									
183	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
184	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
185	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	38	831,44	781,34	0,26	31595	29691	10	4496	0,28	11
			м	49,84	63,92	0	1894	2429	0	104	0,3	11
186	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	38	1089,57	1024,24	1,25	41404	38921	48	5958	0,36	14
			м	64,08	86,68	0	2435	3294	0	104	0,41	16
187	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	38	1823,56	1713,61	3,15	69295	65117	120	9989	0,6	23
			м	106,8	145,97	0	4058	5547	0	104	0,68	26
188	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,35	6450		6450	2258		2258			
			т									
189	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,019	180000		180000	3420		3420			
			т									
190	C130804-958	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	38,38	7730		7730	296677		296677			
			м									
191	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	38	5063,58	4756,84	7,7	192416	180760	293	27597	1,68	64
			м	299,04	399,26	0	11364	15172	0	104	1,87	71

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
193	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
194	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	34	831,44	781,34	0,26	28269	26565	9	4023	0,28	10
			м	49,84	63,92	0	1695	2173	0	104	0,3	10
195	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	34	1089,57	1024,24	1,25	37045	34824	43	5331	0,36	12
			м	64,08	86,68	0	2179	2947	0	104	0,41	14
196	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	34	1823,56	1713,61	3,15	62001	58263	107	8938	0,6	20
			м	106,8	145,97	0	3631	4963	0	104	0,68	23
197	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,32	6450		6450	2064		2064			
			т									
198	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,019	180000		180000	3420		3420			
			т									
199	С130804-958	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,34	7730		7730	265448		265448			
			м									
200	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	34	5063,58	4756,84	7,7	172162	161732	262	24692	1,68	57
			м	299,04	399,26	0	10167	13575	0	104	1,87	64
201	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
202	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,44	781,34	0,26	16629	15627	5	2366	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	997	1278	0	104	0,3	6
204	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,57	1024,24	1,25	21791	20485	25	3136	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1282	1734	0	104	0,41	8
205	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	1823,56	1713,61	3,15	36471	34272	63	5258	0,6	12
			м	106,8	145,97	0	2136	2919	0	104	0,68	14
206	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,21	6450		6450	1355		1355			
			т									
207	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,01	180000		180000	1800		1800			
			т									
208	С130804-958	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	7730		7730	156146		156146			
			м									
209	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	20	5063,58	4756,84	7,7	101272	95137	154	14525	1,68	34
			м	299,04	399,26	0	5981	7985	0	104	1,87	37
210	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
211	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
212	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	27	831,44	781,34	0,26	22449	21096	7	3194	0,28	8
			м	49,84	63,92	0	1346	1726	0	104	0,3	8

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	27	1089,57	1024,24	1,25	29418	27655	34	4233	0,36	10
			м	64,08	86,68	0	1730	2340	0	104	0,41	11
214	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	27	1823,56	1713,61	3,15	49236	46267	85	7098	0,6	16
			м	106,8	145,97	0	2884	3941	0	104	0,68	18
215	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,3	6450		6450	1935		1935			
			т									
216	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,015	180000		180000	2700		2700			
			т									
217	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	27,27	3773		3773	102890		102890			
			м									
218	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	27	5063,58	4756,84	7,7	136717	128435	208	19608	1,68	45
			м	299,04	399,26	0	8074	10780	0	104	1,87	50
219	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
220	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
221	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	24	831,44	781,34	0,26	19954	18752	6	2839	0,28	7
			м	49,84	63,92	0	1196	1534	0	104	0,3	7
222	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	24	1089,57	1024,24	1,25	26150	24582	30	3763	0,36	9
			м	64,08	86,68	0	1538	2080	0	104	0,41	10

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	24	1823,56	1713,61	3,15	43765	41127	76	6309	0,6	14
			м	106,8	145,97	0	2563	3503	0	104	0,68	16
224	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,25	6450		6450	1613		1613			
			т									
225	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,013	180000		180000	2340		2340			
			т									
226	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24,24	3773		3773	91458		91458			
			м									
227	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	24	5063,58	4756,84	7,7	121526	114164	185	17430	1,68	40
			м	299,04	399,26	0	7177	9582	0	104	1,87	45
228	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
229	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
230	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	24	831,44	781,34	0,26	19954	18752	6	2839	0,28	7
			м	49,84	63,92	0	1196	1534	0	104	0,3	7
231	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	24	1089,57	1024,24	1,25	26150	24582	30	3763	0,36	9
			м	64,08	86,68	0	1538	2080	0	104	0,41	10
232	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	24	1823,56	1713,61	3,15	43765	41127	76	6309	0,6	14
			м	106,8	145,97	0	2563	3503	0	104	0,68	16
233	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,25	6450		6450	1613		1613			
			т									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,013	180000		180000	2340		2340			
			т									
235	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24,24	3773		3773	91458		91458			
			м									
236	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	24	5063,58	4756,84	7,7	121526	114164	185	17430	1,68	40
			м	299,04	399,26	0	7177	9582	0	104	1,87	45
237	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
238	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
239	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	23	831,44	781,34	0,26	19123	17971	6	2721	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	1146	1470	0	104	0,3	7
240	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	23	1089,57	1024,24	1,25	25060	23558	29	3606	0,36	8
			м	64,08	86,68	0	1474	1994	0	104	0,41	9
241	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	23	1823,56	1713,61	3,15	41942	39413	72	6046	0,6	14
			м	106,8	145,97	0	2456	3357	0	104	0,68	16
242	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,25	6450		6450	1613		1613			
			т									
243	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,013	180000		180000	2340		2340			
			т									
244	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,23	3773		3773	87647		87647			
			м									
245	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	23	5063,58	4756,84	7,7	116462	109407	177	16703	1,68	39
			м	299,04	399,26	0	6878	9183	0	104	1,87	43

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
247	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
248	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	23	831,44	781,34	0,26	19123	17971	6	2721	- 0,28	6
			м	49,84	63,92	0	1146	1470	0	104	0,3	7
249	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	23	1089,57	1024,24	1,25	25060	23558	29	3606	0,36	8
			м	64,08	86,68	0	1474	1994	0	104	0,41	9
250	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	23	1823,56	1713,61	3,15	41942	39413	72	6046	0,6	14
			м	106,8	145,97	0	2456	3357	0	104	0,68	16
251	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,25	6450		6450	1613		1613			
			т									
252	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,013	180000		180000	2340		2340			
			т									
253	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,23	3773		3773	87647		87647			
			м									
254	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	23	5063,58	4756,84	7,7	116462	109407	177	16703	1,68	39
			м	299,04	399,26	0	6878	9183	0	104	1,87	43
255	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
256	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	22	831,44	781,34	0,26	18292	17189	6	2603	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	1096	1406	0	104	0,3	7
258	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	22	1089,57	1024,24	1,25	23971	22533	28	3449	0,36	8
			м	64,08	86,68	0	1410	1907	0	104	0,41	9
259	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	22	1823,56	1713,61	3,15	40118	37699	69	5783	0,6	13
			м	106,8	145,97	0	2350	3211	0	104	0,68	15
260	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,25	6450		6450	1613		1613			
			т									
261	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,013	180000		180000	2340		2340			
			т									
262	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	22,22	3773		3773	83836		83836			
			м									
263	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	22	5063,58	4756,84	7,7	111399	104650	169	15977	1,68	37
			м	299,04	399,26	0	6579	8784	0	104	1,87	41
264	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
265	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
266	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	21	831,44	781,34	0,26	17460	16408	5	2485	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	1047	1342	0	104	0,3	6

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	21	1089,57	1024,24	1,25	22881	21509	26	3293	0,36	8
			м	64,08	86,68	0	1346	1820	0	104	0,41	9
268	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	21	1823,56	1713,61	3,15	38295	35986	66	5520	0,6	13
			м	106,8	145,97	0	2243	3065	0	104	0,68	14
269	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									
270	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
271	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,21	3773		3773	80025		80025			
			м									
272	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	21	5063,58	4756,84	7,7	106335	99894	162	15251	1,68	35
			м	299,04	399,26	0	6280	8385	0	104	1,87	39
273	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
274	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
275	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	21	831,44	781,34	0,26	17460	16408	5	2485	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	1047	1342	0	104	0,3	6
276	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	21	1089,57	1024,24	1,25	22881	21509	26	3293	0,36	8
			м	64,08	86,68	0	1346	1820	0	104	0,41	9

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
277	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	21	1823,56	1713,61	3,15	38295	35986	66	5520	0,6	13
			м	106,8	145,97	0	2243	3065	0	104	0,68	14
278	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									
279	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
280	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,21	3773		3773	80025		80025			
			м									
281	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	21	5063,58	4756,84	7,7	106335	99894	162	15251	1,68	35
			м	299,04	399,26	0	6280	8385	0	104	1,87	39
282	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
283	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
284	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,44	781,34	0,26	16629	15627	5	2366	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	997	1278	0	104	0,3	6
285	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,57	1024,24	1,25	21791	20485	25	3136	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1282	1734	0	104	0,41	8
286	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	1823,56	1713,61	3,15	36471	34272	63	5258	0,6	12
			м	106,8	145,97	0	2136	2919	0	104	0,68	14
287	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
289	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	3773		3773	76215		76215			
			м									
290	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	20	5063,58	4756,84	7,7	101272	95137	154	14525	1,68	34
			м	299,04	399,26	0	5981	7985	0	104	1,87	37
291	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
292	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
293	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,44	781,34	0,26	16629	15627	5	2366	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	997	1278	0	104	0,3	6
294	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,57	1024,24	1,25	21791	20485	25	3136	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1282	1734	0	104	0,41	8
295	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	1823,56	1713,61	3,15	36471	34272	63	5258	0,6	12
			м	106,8	145,97	0	2136	2919	0	104	0,68	14
296	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									
297	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
298	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	3773		3773	76215		76215			
			м									
299	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	20	5063,58	4756,84	7,7	101272	95137	154	14525	1,68	34
			м	299,04	399,26	0	5981	7985	0	104	1,87	37

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
300	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
301	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
302	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,44	781,34	0,26	16629	15627	5	2366	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	997	1278	0	104	0,3	6
303	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,57	1024,24	1,25	21791	20485	25	3136	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1282	1734	0	104	0,41	8
304	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	1823,56	1713,61	3,15	36471	34272	63	5258	0,6	12
			м	106,8	145,97	0	2136	2919	0	104	0,68	14
305	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									
306	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
307	C130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	3773		3773	76215		76215			
			м									
308	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	20	5063,58	4756,84	7,7	101272	95137	154	14525	1,68	34
			м	299,04	399,26	0	5981	7985	0	104	1,87	37
309	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
310	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
311	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,44	781,34	0,26	16629	15627	5	2366	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	997	1278	0	104	0,3	6
312	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,57	1024,24	1,25	21791	20485	25	3136	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1282	1734	0	104	0,41	8
313	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	1823,56	1713,61	3,15	36471	34272	63	5258	0,6	12
			м	106,8	145,97	0	2136	2919	0	104	0,68	14
314	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									
315	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
316	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	3773		3773	76215		76215			
			м									
317	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	20	5063,58	4756,84	7,7	101272	95137	154	14525	1,68	34
			м	299,04	399,26	0	5981	7985	0	104	1,87	37
318	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
319	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
320	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,44	781,34	0,26	16629	15627	5	2366	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	997	1278	0	104	0,3	6

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,57	1024,24	1,25	21791	20485	25	3136	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1282	1734	0	104	0,41	8
322	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	1823,56	1713,61	3,15	36471	34272	63	5258	0,6	12
			м	106,8	145,97	0	2136	2919	0	104	0,68	14
323	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									
324	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
325	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	3773		3773	76215		76215			
			м									
326	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	20	5063,58	4756,84	7,7	101272	95137	154	14525	1,68	34
			м	299,04	399,26	0	5981	7985	0	104	1,87	37
327	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
328	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
329	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,44	781,34	0,26	16629	15627	5	2366	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	997	1278	0	104	0,3	6
330	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,57	1024,24	1,25	21791	20485	25	3136	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1282	1734	0	104	0,41	8

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
331	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	1823,56	1713,61	3,15	36471	34272	63	5258	0,6	12
			м	106,8	145,97	0	2136	2919	0	104	0,68	14
332	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									
333	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
334	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	3773		3773	76215		76215			
			м									
335	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	20	5063,58	4756,84	7,7	101272	95137	154	14525	1,68	34
			м	299,04	399,26	0	5981	7985	0	104	1,87	37
336	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
337	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
338	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,44	781,34	0,26	16629	15627	5	2366	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	997	1278	0	104	0,3	6
339	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,57	1024,24	1,25	21791	20485	25	3136	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1282	1734	0	104	0,41	8
340	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	1823,56	1713,61	3,15	36471	34272	63	5258	0,6	12
			м	106,8	145,97	0	2136	2919	0	104	0,68	14
341	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
342	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
343	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	3773		3773	76215		76215			
			м									
344	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	20	5063,58	4756,84	7,7	101272	95137	154	14525	1,68	34
			м	299,04	399,26	0	5981	7985	0	104	1,87	37
345	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
346	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
347	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,44	781,34	0,26	16629	15627	5	2366	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	997	1278	0	104	0,3	6
348	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,57	1024,24	1,25	21791	20485	25	3136	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1282	1734	0	104	0,41	8
349	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	1823,56	1713,61	3,15	36471	34272	63	5258	0,6	12
			м	106,8	145,97	0	2136	2919	0	104	0,68	14
350	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									
351	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
352	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	3773		3773	76215		76215			
			м									
353	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	20	5063,58	4756,84	7,7	101272	95137	154	14525	1,68	34
			м	299,04	399,26	0	5981	7985	0	104	1,87	37

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
354	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
355	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
356	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	19	831,44	781,34	0,26	15797	14845	5	2248	0,28	5
			м	49,84	63,92	0	947	1215	0	104	0,3	6
357	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	19	1089,57	1024,24	1,25	20702	19461	24	2979	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1218	1647	0	104	0,41	8
358	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	19	1823,56	1713,61	3,15	34648	32559	60	4995	0,6	11
			м	106,8	145,97	0	2029	2773	0	104	0,68	13
359	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,2	6450		6450	1290		1290			
			т									
360	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,01	180000		180000	1800		1800			
			т									
361	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19,19	3773		3773	72404		72404			
			м									
362	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	19	5063,58	4756,84	7,7	96208	90380	146	13798	1,68	32
			м	299,04	399,26	0	5682	7586	0	104	1,87	36
363	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
364	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
365	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	19	831,44	781,34	0,26	15797	14845	5	2248	0,28	5
			м	49,84	63,92	0	947	1215	0	104	0,3	6
366	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	19	1089,57	1024,24	1,25	20702	19461	24	2979	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1218	1647	0	104	0,41	8
367	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	19	1823,56	1713,61	3,15	34648	32559	60	4995	0,6	11
			м	106,8	145,97	0	2029	2773	0	104	0,68	13
368	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,2	6450		6450	1290		1290			
			т									
369	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,01	180000		180000	1800		1800			
			т									
370	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19,19	3773		3773	72404		72404			
			м									
371	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	19	5063,58	4756,84	7,7	96208	90380	146	13798	1,68	32
			м	299,04	399,26	0	5682	7586	0	104	1,87	36
372	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
373	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
374	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	19	831,44	781,34	0,26	15797	14845	5	2248	0,28	5
			м	49,84	63,92	0	947	1215	0	104	0,3	6

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
375	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	19	1089,57	1024,24	1,25	20702	19461	24	2979	0,36	7
			м	64,08	86,68	0	1218	1647	0	104	0,41	8
376	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	19	1823,56	1713,61	3,15	34648	32559	60	4995	0,6	11
			м	106,8	145,97	0	2029	2773	0	104	0,68	13
377	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,2	6450		6450	1290		1290			
			т									
378	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,01	180000		180000	1800		1800			
			т									
379	C130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19,19	3773		3773	72404		72404			
			м									
380	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	19	5063,58	4756,84	7,7	96208	90380	146	13798	1,68	32
			м	299,04	399,26	0	5682	7586	0	104	1,87	36
381	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
382	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
383	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	18	831,44	781,34	0,26	14966	14064	5	2130	0,28	5
			м	49,84	63,92	0	897	1151	0	104	0,3	5
384	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	18	1089,57	1024,24	1,25	19612	18436	23	2822	0,36	6
			м	64,08	86,68	0	1153	1560	0	104	0,41	7

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
385	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	18	1823,56	1713,61	3,15	32824	30845	57	4732	0,6	11
			м	106,8	145,97	0	1922	2627	0	104	0,68	12
386	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,2	6450		6450	1290		1290			
			т									
387	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,01	180000		180000	1800		1800			
			т									
388	C130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,18	3773		3773	68593		68593			
			м									
389	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	18	5063,58	4756,84	7,7	91144	85623	139	13072	1,68	30
			м	299,04	399,26	0	5383	7187	0	104	1,87	34
390	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
391	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
392	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	21	831,44	781,34	0,26	17460	16408	5	2485	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	1047	1342	0	104	0,3	6
393	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	21	1089,57	1024,24	1,25	22881	21509	26	3293	0,36	8
			м	64,08	86,68	0	1346	1820	0	104	0,41	9
394	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	21	1823,56	1713,61	3,15	38295	35986	66	5520	0,6	13
			м	106,8	145,97	0	2243	3065	0	104	0,68	14
395	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
396	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
397	С130804-954	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	21,21	3082		3082	65369		65369			
			м									
398	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскиваниетрубопровода	21	5063,58	4756,84	7,7	106335	99894	162	15251	1,68	35
			м	299,04	399,26	0	6280	8385	0	104	1,87	39
399	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	0	1699	722	0	1304	2,7	5
			установ.	488,46	138,6	0	977	277	0	104	0,56	1
400	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	0	1353	503	0	1085	2,35	5
			установ.	425,14	96,53	0	850	193	0	104	0,39	1
401	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	21	831,44	781,34	0,26	17460	16408	5	2485	0,28	6
			м	49,84	63,92	0	1047	1342	0	104	0,3	6
402	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	21	1089,57	1024,24	1,25	22881	21509	26	3293	0,36	8
			м	64,08	86,68	0	1346	1820	0	104	0,41	9
403	4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	21	1823,56	1713,61	3,15	38295	35986	66	5520	0,6	13
			м	106,8	145,97	0	2243	3065	0	104	0,68	14
404	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,22	6450		6450	1419		1419			
			т									
405	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,012	180000		180000	2160		2160			
			т									
406	С130804-954	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	21,21	3082		3082	65369		65369			
			м									
407	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскиваниетрубопровода	21	5063,58	4756,84	7,7	106335	99894	162	15251	1,68	35
			м	299,04	399,26	0	6280	8385	0	104	1,87	39

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: Плиты покрытий					**45414348**					
		ИТОГО:					**48515662**	**11103846**				**73193**
							10715227	**2325794**				**9232**
		Накладные расходы :										
		На монтажные работы					**365924**					
		На общестроительные работы					**14261261**					
		На металломонтажные работы					**903**					
		Всего накладных расходов:					**14628088**					
		Итого с накладными					**63143750**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**3788625**					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**66932375**					
		Итого с временными, 2,72 %					**68752936**					
		Итого с зимними удорожаниями, 4,455 %					**71815879**					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**72090891**					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**72778420**					
		Пересчет в текущих ценах, К-2,33079					**169631114**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**3392622**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**173023736**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					**20762848**					
		Итого с НДС					**193786584**					

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостраительства и

Руководитель отдела _____ Жакиев К. М.
(подпись)

Гл. специалист _____ Искаков А.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО Construction Company "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Адильгиреев М.К.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "КИУС"
Эксперт _____ Исенгалиев М.Т.
(подпись)