Форма 2В

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Дин Тараз Құрылыс"

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «КАЗПАК»»

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 мкр-оне в г.Тараз. Участок 20, пятно 3

Объект : Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 мкр-оне в г.Тараз. Участок 20, пятно 3

Договор подряда (контракт) № 141 от 03.10.2022г.

Акт выполненных работ за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,6631	22108,03	1411,99	58876	3761	766	50486	118111
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	54349	1131		8749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,9893	96,00				767		
4	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	122,12873	36988,69	3806,58	4517382	464892	2921837	1122145	6090689
		НР - 91%; СП - 8%			9257,88	839,06	1130653	102473		451162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	123,96066	20727,00				2569333		
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	18,56862	22327,01	1040,29	414582	19317	5348	360923	837546
		НР - 91%; СП - 8%			20998,72	360,91	389917	6702		62040	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	55,70586	96,00				5348		
6	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,39194	16973,75	986,47	40600	2359	689	34958	81602
		НР - 91%; СП - 8%			15699,28	360,91	37552	863		6045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,17582	96,00				689		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4972564	486568	2927874	1518026	7127948
		Всего по смете	тенге				7 127 948				
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				64 152				
		Итого по главе	тенге				7 192 100				
		Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 0,63%	тенге				--				
		Итого по главе	тенге				7 192 100				
		Непредвиденные работ и затраты 2%	тенге				143 842				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге				7 335 942				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге				880 313				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге				8 216 255				

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Ай-Дин Тараз Құрылыс"

Директор Есдаулетов Г.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Производственно-коммерческая фирма «КАЗПАК»»

Директор Сыздыкова Р.