Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №
189

Генподрядчик : ТОО "Агроспецстрой"
Субподрядчик : ТОО «Производственно-коммерческая фирма «КАЗПАК»»
Стройка : Строительство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №17, пятно 1
Объект : 5-ти этажный 80-ти кв.жилой дом
Договор подряда (контракт) № 6/А от 1.03.2022г.

Акт выполненных работ за март 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		691,926	2177,73	90,06	1506828	62315	140253	1227305	2952864
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1884,97	22,29	1304260	15423		218731	
4	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,345825	30183,08	10628,44	10438	3676	458	5140	16824
			т конструкций		18231,3	3307,96	6305	1144		1246	
	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211214				189,91		

	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				135,19		
5	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		1,65	19842,6	1392,69	32740	2297	24538	5881	41711
			м3		3578,58	338,47	5905	558		3090	
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6748	13416				22468,45		
6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,04595	76693,58	2414,78	3524	111	0	3208	7271
			т металлических изделий		74278,8	802,44	3413	37		539	
7	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		1,98	1134,04	12,62	2245	25	1279	886	3382
			м2 поверхности		475,21	5,94	941	12		251	
8	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		28,08	2919,26	274,95	81973	7720	11649	60095	153433
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		2229,46	71,77	62603	2015		11365	
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,6458	18033				11646,43		
9	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		1,415232	46167		65337		65337		70564

			1000 шт.							5227	
10	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,455	28784,57	4838,55	13097	2202	7924	3169	17567
			м3		6529,65	1124,31	2971	512		1301	
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4618	15850				7319,93		
11	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,05655	22327,01	1040,29	1263	58	16	1099	2551
			т		20998,72	360,91	1187	20		189	
	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1697	96				16,29		
12	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,065	36335,8	4893,24	2362	318	1324	719	3327
			м3		11071,5	1079,88	720	70		246	
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,066	18033				1189,73		
13	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд		32,7	163,18	3,15	5336	103	2405	3394	9428
			м шва		86,47	1,49	2828	49		698	

	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	4,251	508				2159,51		
	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,3434	716				245,84		
14	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,05442	84053,5	7371,12	4574	401	453	4488	9787
			т стальных элементов		68362,7	1530,58	3720	83		725	
15	Е11-080401-0301 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		11,58	2079,28	137,8	24078	1596	4619	16974	44336
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1542,56	33,58	17863	389		3284	
16	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,340452	46167		15718		15718		16975
			1000 шт.							1257	
17	Е11-060701-0202	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок		0,015	26373,27	4213,56	396	63	249	89	524
			м3		5569,3	918,48	84	14		39	
	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,0152	15825				240,94		
18	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м(МС4). Устройство		0,07	26664,24	4838,55	1866	339	1071	488	2542
			м3		6529,65	1124,31	457	79		188	
	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,0711	13761				977,72		

19	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01055	22327,01	1040,29	236	11	3	205	476
			т		20998,72	360,91	222	4		35	
	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0317	96				3,04		
20	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,005	45723,08	4521,42	229	23	123	80	334
			м3		16623,9	1003,12	83	5		25	
21	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,001715	22327,01	1040,29	38	2	0	33	77
			т		20998,72	360,91	36	1		6	
	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0051	96				0,49		
		Итого по разделу: 1. ПерегородкиБлок1									3353973
		ИТОГО:									3353973
		В том числе :									
		Временные здания и сооружения			1 %		33 540				

		Итого с временными									3387513
		Зимние удорожания			0,63 %		21 341				
		Итого с зимними удорожаниями									3408854
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		68 177				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3477031
		Итого сметная стоимость									3477031
		НДС 12%			12%						417244
		ИТОГО с НДС 12%									3894275

Генподрядчик:
ТОО "Агроспецстрой"

Рахимбердиев М.С

Субподрядчик:
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «КАЗПАК»»

Сыздыкова Р.