Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2024 жылғы 01 шілде № 36 келісім шарт бойынша жалпы құны - 178 362 452,58 теңге

2024 жылғы 15 шілде № 7760220 хабарлама

Тапсырыс берушы: "Сайрам аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і.

Инженер: "Саулет-16" ЖШС

Мердігер: "EL-KZ 2020" ЖШС

Құрылыстың атауы және мекенжайы:

Сайрам ауд Көлкент а/о Г.Муратбаев вс.М.Оразалиев; ул.Ел Тутка в.с.Теспе; ул. Жантаксай вс.Колкент; ул. Пахтазарибдар в с.Косбулак; ул. Айшуак вс.Шапырашты; ул.Рустемов жолдарын орта жөндеу жұмыстары

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы, 2024 жылғы қыркүйек айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру құқықтық
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
4853503	13468	кел.шарт №36	01.07.2024	Бюджеттік қаржыландыру	052-028-159	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге					
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Сайрам ауданы Көлкент ауылы Жантақсай көшесін орта жөндеу жұмыстары	63 941 343,65							29 914 894,65
Ұстап қалу 5%	3 197 067							1 495 745
Қайтарым 5%	3 197 067							1 495 745
Төленетін сомасы	63 941 343,65							**29 914 894,65**

Тапсырыс беруші:
"Сайрам аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы

_____ Б.Бейсембаев

м.о (лауазымы,аты-жөні,қолы)

Инженер:
"Саулет-16" ЖШС-нің директоры

_____ Ж.М.Абдрахманов

м.о (лауазымы,аты-жөні,қолы)

Мердігер:
"EL-KZ 2020" ЖШС-нің директоры

_____ Б.Х.Хайрулла

м.о (лауазымы,аты-жөні,қолы)

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"

Инженер: ТОО "Саулет-16"

Подрядчик: ТОО "EL-KZ 2020"

Объект: Средний ремонт улиц Г.Муратбаев км 0-0,940 в п.М.Оразалиев; Ел Тутка км 0-1,050 в п.Теспе ; Жантаксай км 0-1,210 в п.Колкент; Пахтазарибдар км 0-1,551 в п.Косбулак; Айшуак км 0-1,150 в п.Шапырашты; Рустемов км 0-1,325 в п.Аксуабад, Колкентский с/о, Сайрамского района, Туркестанской области

Договор №36 от 01.07.2024 г.

АКТ
приемки выполненных работ (Ф №2)
за сентябрь месяц 2024 года

	Раздел 3.	**улица Жантаксай 1210м**				
51	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала 15см**	**м²**	**5452,5**	**526**	**2868015**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			179,00	975998
		в том числе оплата труда рабочих			89,00	485273
51.1.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	272,625	3591,00	978996
51.2		машины и механизмы			346,00	1886565
		в том числе оплата труда машинистов			79,00	430748
51.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	49,42146	10438,00	515861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*49,42146*	*2711,00*	*133982*
51.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	35,94288	13180,00	473727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*35,94288*	*3240,00*	*116455*
51.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,98572	9459,00	84996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,98572*	*2711,00*	*24360*
51.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	32,573235	18069,00	588566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*32,573235*	*3240,00*	*105537*
51.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	17,4098325	10799,00	188009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,4098325*	*2268,00*	*39486*
51.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,0544675	7148,00	36129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,0544675*	*2268,00*	*11464*
51.3		материалы, изделия и конструкции			1,00	5451
51.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	81,7875	33,00	2699
52	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**709,9155**	**1245**	**883845**
53	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**360,682875**	**7410**	**2672660**
54	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания. Розлив битумной эмульсии**	**т**	**2,181**	**5239**	**11426**
		из них:				
54.1		машины и механизмы			5239,00	11426
		в том числе оплата труда машинистов			1635,00	3566
54.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,6577896	17371,00	11426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*1,3155792*	*5422,00*	*3567*
55	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**2,181**	**178635**	**389603**
56	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	**5452,5**	**371**	**2022878**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			81,00	441653
		в том числе оплата труда рабочих			40,00	218100
56.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	101,96175	4334,00	441902
56.2		машины и механизмы			288,00	1570320
		в том числе оплата труда машинистов			42,00	229005
56.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,56706	1495,00	848
56.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,170118	137,00	23
56.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	21,54828	19265,00	415128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,54828*	*2711,00*	*58417*
56.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	32,32242	17673,00	571234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*32,32242*	*3240,00*	*104725*
56.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	6,80472	7055,00	48007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,80472*	*2268,00*	*15433*
56.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,53648	10799,00	48989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,53648*	*2268,00*	*10289*
56.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,226824	8994,00	2040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,226824*	*2711,00*	*615*
56.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	11,90826	40349,00	480486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,90826*	*3240,00*	*38583*
56.3		материалы, изделия и конструкции			2,00	10905
56.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,058887	186493,00	10982
56.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	5,4525	33,00	180
57	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**532,164**	**22678**	**12068415**
58	**1127-0602-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м² покрытия**	**5452,5**	**30**	**163575**

		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			29,00	158123
		в том числе оплата труда рабочих			14,00	76335
58.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	31,6245	4902,00	155023
58.2		машины и механизмы				
58.3		материалы, изделия и конструкции			1,00	5452
58.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,030534	186493,00	5694
59	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**131,9505**	**22678**	**2992373**
60	**1127-0801-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см**	**$м^2$ покрытия обочин**	**1210**	**460**	**556600**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			117,00	141570
		в том числе оплата труда рабочих			57,00	68970
60.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	39,93	3558,00	142071
60.2		машины и механизмы			343,00	415030
		в том числе оплата труда машинистов			79,00	95590
60.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	18,37264	10438,00	191774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,37264*	*2711,00*	*49808*
60.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	4,932928	18069,00	89133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,932928*	*3240,00*	*15983*
60.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	10,293712	10164,00	104625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,293712*	*2268,00*	*23346*
60.2.4	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,13256	14720,00	16671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,13256*	*3240,00*	*3669*
60.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,145144	10799,00	12366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,145144*	*2268,00*	*2597*
60.3		материалы, изделия и конструкции				
60.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,47	33,00	280
61	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**150,04**	**1245**	**186800**
		ИТОГО				**24816190**
		Сметная прибыль 5%				**26057000**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079				**28115502**
		С коэфициентом понижения по договору - 0,95				**26709727**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				3205167
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**29914894,65**

Инженер:

Инженер эксперт ТОО "Саулет-16"

Н.Темирбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "EL-KZ 2020"

Б.Х.Хайрулла