Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в жилом массиве Кызылтобе -2 сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района ".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор № 40/22	от 26 .09. 2022г				
		Доп.соглашение № 08	от 22 .04. 2024г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в	дополнительные затраты на приобретение	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	3 780 780 064,90		3 366 732 410,30		414 047 654,60				453 693 607,79	4 234 473 672,69
в том числе за отчетный месяц		16 020 872,11		-584 736,12	16 605 608,23				1 922 504,65	17 943 376,76
Удержано 30% аванс		4 806 261,63							576 751,40	5 383 013,03
удержано 5% за текущий месяц 2024г	211 723 683,63	801 043,61							96 125,23	897 168,84
Итого к оплате :		10 413 566,87							1 249 628,02	11 663 194,89
Извлечено удержание аванса										83 999 999,52
Всего к оплате :										95 663 194,41

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
И.о.руководителя:
_____ **Дербисов Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
_____ **Керелбаев А.С.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Доп.соглашение : № 08 от 22.04.2024г.к договору №40/22 от26.09.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в жилом массиве Кызылтобе-2 сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района ".

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2024г.

по объекту: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в жилом массиве Кызылтобе-2 сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района".

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Смета № 2-1-4									
			Заполнение проемов окна									
1	108	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная 108	$м^2$	174	4971,00	--	864954	--	864954	--	934150
						--	--	--	--		69196	
			Полы									
			Тип 1 68,8$м^2$									
2	172	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 пропущено 172	$м^3$	1,40352	39193,00	--	55008	--	55008	--	59409
						--	--	--	--		4401	
			Тип 5 747,9$м^2$									
3	231	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 231	$м^3$	15,2388	-39193,00	--	-597254	--	-597254	--	-645034
						--	--	--	--		-47780	
4	231	С1212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010	$м^3$	15,25716	39193,00	--	597974	--	597974	--	645812
						--	--	--	--		47838	

5	233	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 233	$м^3$	68,5746	-39193,00 --	-- --	-2687644 --	-- --	-2687644	-- -215012	-2902656
6	233	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 233	$м^3$	68,65722	39193,00 --	-- --	2690882 --	-- --	2690882	-- 215271	2906153
7	234	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 234	$м^2$ стяжки	0,9	1193,01 724,79	47,32 29,74	1074 652	43 27	379	638 137	1849
8	235	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101235	$м^2$ стяжки	0,9	121,27 8,96	7,99 4,92	109 8	7 4	94	12 10	130
			Тип 11 132$м^2$									
9	316	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 Вычесть обьем , позиция взята в июне без стоимости 316	$м^3$	-2,6929	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
10	316	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 316	$м^3$	2,6929	39193,00 --	-- --	105543 --	-- --	105543	-- 8443	113986
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			ПОТОЛКИ									
11	376	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе 376	$м^2$	100	18445,00 --	-- --	1844500 --	-- --	1844500	-- 147560	1992060
			Откосы окон									

12	415	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (Ошибочно взято в июнь 11 второй раз) 415	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	526	-5874,53	-73,75	-3090003	-38792	-543685	-2026320	-5525630
						-4767,16	-48,24	-2507526	-25374		-409307	
13	416	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Откосы. Окраска акриловыми составами улучшенная по штукатурке 416	$м^2$ окрашиваемой поверхности	526	1052,48	8,37	553604	4402	31118	416434	1047639
						984,95	4,67	518084	2456		77601	
14	458	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой Взято повтрно в мае 458	$м^2$ изолируемой поверхности	86	-512,95	-15,32	-44114	-1318	-22949	-18491	-67614
						-230,78	-2,93	-19847	-252		-5009	
			КРЫЛЬЦО №2,козырек К-1 АР73-75									
15		Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02722	521449,62	2325,30	14194	63	--	12889	29249
						519124,32	1210,44	14131	33		2167	
16	612	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2,1	Детали закладные весом до 4 кг.	т	0,0272	-1981508,58	-8836,16	-53937	-240	--	-48977	-111148
						-1972672,42	-4599,65	-53696	-125		-8233	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				253756	-35835	2338920	-1663815	-1522869
								-2048194	-23231	--	-112808	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				253756				
		Материалы		Тенге				-535042				
		Всего заработная плата		Тенге					-2071425			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2872829				
			Накладные расходы	Тенге				-1663815				
			Сметная прибыль	Тенге				-112808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1522867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-784
			Сметная заработная плата	Тенге					-2071425			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-1522867				-784
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					-2071425			
			РАЗДЕЛ 2. Смета № 2-1-8 Электроснабжение и электроосвещение									
			кабельная продукция									
17	261	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	300	1614,02	40,24	484206	12072	111024	263703	807741
						1203,70	17,15	361110	5145		59832	
18	262	Ц13-80206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	605	191,47	2,66	115839	1609	14925	72098	202971
						164,14	1,37	99305	829		15034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				600045	13681	125949	335801	1010712
								460415	5974	--	74866	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				600045				
		Материалы		Тенге				125949				
		Всего заработная плата		Тенге					466389			
			Накладные расходы	Тенге				335801				
			Сметная прибыль	Тенге				74866				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1010712				175
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					466389			
			Сметная заработная плата	Тенге				1010712				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3. Смета № 2-1-11 Технологические решения (накопительная 1вариант)									
			Первый этаж									
			Кабинет информатики и вычислительной техники									
19	262	ПРАЙС	Ноутбук 262	шт.	25	275921,17	--	6898029	--		--	6898029
			Отпускная цена - 272649,38			--	--	--	--	6898029	--	
			УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНЧЕНИЯ НА 25 УЧАЩИХСЯ									
20	277	ПРАЙС	Кресло рабочее 277	шт.	1,9928	24676,75	--	49176	--		--	49176
			Отпускная цена - 24384,14			--	--	--	--	49176	--	
			ВТОРОЙ ЭТАЖ									
			РЕКРЕАКЦИЯ									
21	371	ПРАЙС	Диван371	шт	6	117990,89	--	707945	--		--	707945

			Отпускная цена - 116591,79			--	--	--	--	707945	--		
			ЛАБОРАНТСКАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КАБИНЕТА И КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ										
22	376	ПРАЙС	Шкаф тележка для хранения и зарядки не менее 32 ноутбуков 376	шт.	2	365458,50	--	730917	--		--	730917	
			Отпускная цена - 361125,00			--	--	--	--	730917	--		
			ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА										
23	414	522-101-0503 522-101-0503 СпрСЦ 05.2023	Система управления кабинетом 414	шт.	2	52857,00	--	105714	--		--	105714	
						--	--	--	--	105714	--		
24	418	ПРАЙС	Ноутбук418	шт.	25	275921,17	--	6898029	--		--	6898029	
						--	--	--	--	6898029	--		
			Отпускная цена - 272649,38					15389811	--	--	--	15389811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--	--	15389811	--		
				Тенге				15208578					
		Стоимость оборудования		Тенге				181235					
		Заготов.складские расходы		Тенге				15389813					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15389813					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										

РАЗДЕЛ 4. Смета № 4-1-1 Внеплощадочные сети электроснабжения

			ОПОРА УА10-1										
25	47	Е11-330202-103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка п47	опора	6	46206,67	22947,62	277240	137686	5556	166416	479149	
						22332,96	12337,14	133998	74023		35493		
26	47	Е11-330202-103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0,9995	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка п47	опора	6	-46183,56	-22936,15	-277101	-137617	-5553	-166333	-478909	
						-22321,79	-12330,97	-133931	-73986		-35475		
			ОПОРА П164-1										
27	69	Е11-330202-101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	14679,45	6160,15	117436	49281	7409	69803	202218	
						7593,21	3313,53	60746	26508		14979		

28	69	Е11-330202-101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0,9991	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	-14666,22	-6154,60	-117330	-49236	-7403	-69740	-202036
						-7586,37	-3310,55	-60691	-26484		-14966	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				245	114	9	146	422
								122	61	--	31	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				245				
		Материалы		Тенге				10				
		Всего заработная плата		Тенге					183			
			Накладные расходы	Тенге				146				
			Сметная прибыль	Тенге				31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				422				
			Сметная заработная плата	Тенге					183			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				422				
			Сметная заработная плата	Тенге					183			
			РАЗДЕЛ 5. Смета № 7-1-1 Благоустройство									
29	36	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок п 36	$м^3$	0,396	-23483,00	--	-9299	--	-9299	--	-10043
						--	--	--	--		-744	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-9319	--	-9299	--	-10043
								--	--	--	-746	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-9319				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-9319				
			Сметная прибыль	Тенге				-746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-10043				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-10043				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14868036
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-1564273				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-21983			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-17171			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2409725		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						15389813		
			- Накладные расходы	Тенге							-1306588	
			- Сметная прибыль	Тенге							-38656	

		Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего
	ИТОГО по смете	Тенге	-521 776,76	15 389 813,00		14 868 036,24
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	-7 826,65	0,00	0,00	-7 826,65
	ИТОГО:	Тенге	-529 603,41	15 389 813,00	0,00	14 860 209,59

ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%	Тенге	-1 694,73	0,00	0,00	-1 694,73			
	ИТОГО	Тенге	-531 298,14	15 389 813,00	0,00	14 858 514,86			
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	-10 625,96	0,00	0,00	-10 625,96			
	ИТОГО:	Тенге	-541 924,12	15 389 813,00	0,00	14 847 888,88			
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	-584 736,12	16 605 608,23	0,00	16 020 872,11			
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге		--	1922504,65	1922504,65			
	ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	-584736,12	16605608,23	1922504,65	17943376,76			
	удержание аванса 30%					5383013,03			
	удержано 5% за текущий месяц 2024г					897168,84			
	ИТОГО К ОПЛАТЕ С НДС :					11663194,89			
	Возврат 30% аванса (удержания)					83999999,52			
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :					95663194,41			

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
И.о.руководителя:

_____ **Дербисов Е.К.**

Технадзор:
ТОО "Нурәлем-Құрылыс"

_____ **Нысанбаев Ә.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "ПК Проект"
Директор:

_____ **Яхиин Д.Д.**

ТОО "Альянс LTD"
Директор:

_____ **Керелбаев А. С.**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Мангистауской области"
Мангистауская область, г.Актау,
Микрорайон 14, 1
БИН 180940017282
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ820701FSKSN4301010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292432025
И.о.руководителя Дербисов Ербол Калимович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Альянс LTD"
Мангистауская область, Тупкараганский
район, с.Акшукур, II квартал, 143/3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980740001739
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070G000150N00714
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292400309
Директор Керелбаев Аскарбек Сайынович