Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генеральный подрядчик: ТОО "Дуэт СТ", БИН 040840006143

Субподрядчик: ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" БИН 180340021761

Стройка: Капитальный ремонт системы отопления здания школы-интерната по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Щедрина, 58

Объект: Капитальный ремонт системы отопления здания школы-интерната по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Щедрина, 58

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь от 16.10.2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		72-14-5	05.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы отопления здания школы-интерната по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Щедрина, 58	90 347,05	80 667,01							9 680,04	90 347,05
ИТОГО К ОПЛАТЕ	90 347,05	80 667,01							9 680,04	90 347,05

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дуэт СТ"

БИН 040840006143

Директор _____ Сексенбаев Д.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Теплоэнергомонтажстрой"

БИН 180340021761

Директор _____ Зиннатуллин Р.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генеральный подрядчик: **ТОО "Дуэт СТ", БИН 040840006143**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" БИН 180340021761**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления здания школы-интерната по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Щедрина, 58

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы отопления здания школы-интерната по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Щедрина, 58

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72-14-5 от 05.05.2020

Акт № 1

приемки выполненных работ за октябрь от 16.10.2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Блочно-модульная котельная									
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР.= 98 %	м трубопровода	15	338,48	16,53	5077	248	0	4817	10686
					321,95	5,75	4829	86	0	792	
2	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР.= 98 %	м трубопровода	13	338,48	16,53	4400	215	0	4175	9261
					321,95	5,74	4185	75	0	686	
3	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР.= 98 %	м трубопровода	12	647,19	36,12	7766	433	0	7325	16299
					611,07	11,82	7333	142	0	1207	
4	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР.= 98 %	м трубопровода	11	864,48	63,35	9509	697	0	8848	19826
					801,13	19,65	8812	216	0	1469	
5	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	12,45	804,33	136,65	10014	1701	0	8900	20427
					667,68	61,77	8313	769	0	1513	
6	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении. НР = 98 %	шт	4	365,12	0,49	1460	2	0	1430	3122

					364,63	0,22	1459	1	0	231	
7	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	4	265,17	27,13	1061	109	0	977	2201
					238,04	11,19	952	45	0	163	
8	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,3	864	63	259	19	0	241	541
					801	20	240	6	0	40	
9	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	247,69	0	248	0	0	243	530
					247,69	0	248	0	0	39	
10	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа. Монтаж оборудования НР = 40,6 %	шт	1	247,69	0	248	0	0	101	376
					247,69	0	248	0	0	28	
11	1312-0901-0101	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	4	244,8	136,4	979	546	0	420	1511
					108,4	37,48	434	150	0	112	
		Итого по акту					**84 779**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					37 477				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 280				
		Временные здания и сооружения		**1,5*0,8=1,2 %**		**1 017**					
		Итого с временными					**85 796**				
		Зимние удорожания		**2,42%**		**2076**					
		Итого с зимними удорожаниями					**87 873**				
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1 757**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**89 630**				
		Итого со скидкой предоставленной подрядчиком (k=0,9)					**80 667,01**				
		НДС		**12%**			**9 680,04**				
		Всего по акту с учетом НДС					**90 347,05**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дуэт СТ"

БИН 040840005143

Директор _____ **Сексенбаев Д.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Теплоэнергомонтажстрой"

БИН 180340021761

Директор _____ **Зиннатуллин Р.С.**