Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик: **ТОО "Доминал Строй"**

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№120140007708/220043/00-126	19.10.2022 г				

Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		222 898 523,72	65 520 672,14							7 862 480,66	73 383 152,80

Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Директор _____ Клешов Б.А.

Субподрядчик: **ТОО "Доминал Строй"**

Директор Орысбаев М.О.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №7-1-1. Генплан**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.04.2023

Акт приемки выполненных работ №17
за апрель месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №7-1-1. Генплан									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**2**	85,34	85,34	171	171	–	37	225
					–	25,66	–	51	–	17	

2 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м под покрытия НР=72 %	м3 грунта	107,1	85,34	85,34	9140	9140	–	1979	12009
				–	25,66	–	2748	–	890	
3 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	145,9	238,65	228,42	34819	33326	–	7277	45464
				10,23	59,04	1493	8614	–	3368	
4 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.750; kстм=10;	т·км	255,325	360		91917		–	–	99270
				–		–		–	7353	
5 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	255	93,71	93,71	23896	23896	–	4643	30822
				–	25,29	–	6449	–	2283	
6 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	255	33,28	33,28	8486	8486	–	1834	11146
				–	9,99	–	2547	–	826	
7 1101-0104-0101	Срезка растительного слоя грунта. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для озеленения) НР=72 %	м3 грунта	201,5	61,75	61,75	12443	12443	–	2694	16348
				–	18,57	–	3742	–	1211	

8 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (Отодвижка грунта во временный отвал) НР=72 % К=4 000·	м3 грунта	806	57,17	57,17	46079	46079	–	9976	60539
				–	17,19	–	13855	–	4484	
9 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (Придвижка грунта из временного отвала) НР=72 % К=4 000·	м3 грунта	806	57,17	57,17	46079	46079	–	9976	60539
				–	17,19	–	13855	–	4484	
	Итого по разделу 1					336 362				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 493				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					179 620				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 861				
	- перевозка грузов, тенге					91 917				
	- накладные расходы, тенге					38 416				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 457				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					24 916				
Раздел 2 Покрытия										
2.1 Тип 1										
18 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	9,99	65902		658361		658361	–	711030
				–		–		–	52669	
2.2 Тип 2										
21 255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	498,597128	3140		1565594,982		1565594,98	–	1690843

	–	–	–	125248

Итого по разделу 2	**2 401 873**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 223 956
- накладные расходы, тенге	0
в т.ч. зарплата, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	177 917
Итого по смете	**2 738 235**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 493
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 861
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 315 873
- накладные расходы, тенге	38 416
в т.ч. зарплата, тенге	3 457
- сметная прибыль (8 %), тенге	202 833
Итого по локально-ресурсной смете №7-1-1	**2 738 234,58**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**32 858,81**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 771 093,40**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**19 397,65**
Итого:	**2 790 491,05**
Непредвиденные затраты - 2%	**55 809,82**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**2 846 300,87**
НДС - 12%	**341 556,10**
Итого с НДС:	**3 187 856,97**
Тендерная скидка - 5 %	**159 392,85**

Итого со скидкой	3 028 464,13
Скидка субподряда - 21 %	635 977,47
Итого со скидкой	2 392 486,66
в том числе НДС -12%	256 337,86

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминат Строй"
Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор
Касимов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.04.2023

Акт приемки выполненных работ №16
за апрель месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуат а-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0363	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0.970:**	**м3 грунта**	**870,65683**	561,36	561,36	488752	488752	–	89405	624410

				–	142,62	–	124173	–	46253	
2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	26,92753	4538,4	–	122208	–	–	87990	227014
				4538,4	–	122208	–	–	16816	
3 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72 %	м3 грунта	422,39264	194,04	194,04	81961	81961	–	14677	104369
				–	48,26	–	20385	–	7731	
4 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	31,53255	72,03	72,03	2271	2271	–	441	2929
				–	19,44	–	613	–	217	
5 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	393,03587	304,84	304,84	119813	119813	–	22764	153983
				–	80,44	–	31616	–	11406	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	835,20123	50,58	50,58	42244	42244	–	9146	55501
				–	15,21	–	12703	–	4111	
7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1228,2371	139,5	139,5	171339	171339	–	36824	224816
				–	41,64	–	51144	–	16653	

8 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72 %	м3 грунта	60,20735	269,92	269,92	16251	16251	–	2910	20694
				–	67,13	–	4042	–	1533	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	60,20735	228,21	108,76	13740	6548	–	7325	22750
				119,45	49,53	7192	2982	–	1685	
10 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1288,44445	107,19	90,6	138108	116733	3994	33870	185736
				13,49	23,02	17381	29660	–	13758	
11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	11,69	6403,76	409,18	74860	4783	52799	18487	100815
				1477,98	119,43	17278	1396	–	7468	
	Итого по разделу 1					**1 723 017**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					164 059				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 050 695				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					278 714				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					56 793				
	- накладные расходы, тенге					323 839				
	в т.ч. зарплата, тенге					29 146				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					127 631				
Раздел 2 Водоснабжение										
12 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2703,55	121,11	2704	121	307	2309	5414
				2275,28	56,61	2275	57	–	401	

13 242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28854		28854		28854	–	31162
				–		–		–	2308	
14 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 32 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	1674,46	40,37	1674	40	162	1476	3402
				1472,24	18,87	1472	19	–	252	
15 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527		2527		2527	–	2729
				–		–		–	202	
16 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 25 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	1674,46	40,37	3349	81	324	2952	6805
				1472,24	18,87	2944	38	–	504	
17 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3337		6674		6674	–	7208
				–		–		–	534	
18 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	1	50599,61	250,25	50600	250	47474	2957	57842
				2875,6	110,53	2876	111	–	4285	
19 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,05	112388,28	4238,85	5619	212	2082	3391	9731
				66518	1981,35	3326	99	–	721	
20 241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884		151884		151884	–	164035

				–		–		–	12151	
21 241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207562		207562		207562	–	224167
				–		–		–	16605	
22 261-404-0560	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	458		458		458	–	495
				–		–		–	37	
23 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0012	1822350,05	642465,72	2187	771	569	1090	3539
				705451,2	211932,69	847	254	–	262	
24 241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	1079		1079		1079	–	1165
				–		–		–	86	
25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	3	1890,27	1171,98	5671	3516	–	3197	9577
				718,29	358,07	2155	1074	–	709	
26 241-208-1305	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 90 мм	шт.	3	2456		7368		7368	–	7957
				–		–		–	589	
27 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0005	671318,93	112180,67	336	56	17	282	667
				525780	44953,61	263	22	–	49	

28 241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3.5 мм	м	0,5	3341		1671		1671	–	1805
				–		–		–	134	
29 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0005	1549231,98	48009,28	775	24	564	184	1036
				372708	245,31	186	–	–	77	
30 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 38 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0004	645366,81	91088,53	258	36	12	221	517
				523710	35536,67	209	14	–	38	
31 241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3.0 мм	м	0,4	1155		462		462	–	499
				–		–		–	37	
32 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 38 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0004	1266873,59	47836,06	507	19	339	147	706
				370881	188,7	148	–	–	52	
33 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка (футляр) НР=99 %	км трубопровода	0,01	2053605,09	884405,83	20536	8844	1259	13520	36780
				1043280	322395,85	10433	3224	–	2724	
34 241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6.0 мм	м	10	22814		228140		228140	–	246391

				–		–		–	18251	
35 1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,01	4239726,44	277371,14	42397	2774	34819	5305	51518
				480501	55445,86	4805	554	–	3816	
36 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,159	541905,66	246793,93	86163	39240	–	58712	156465
				295111,73	77871,17	46923	12382	–	11590	
37 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,008	406680,82	94976,58	3253	760	8	2698	6427
				310708	29860,64	2486	239	–	476	
38 241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм К=1.010:	м	160,59	1123		180343		180343	–	194770
				–		–		–	14427	
39 241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2 мм К=1.010:	м	8,08	248		2004		2004	–	2164
				–		–		–	160	
40 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,159	90935,57	–	14459	–	1521	12809	29449
				81370	–	12938	–	–	2181	
41 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 40 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,008	83771,57	–	670	–	19	644	1419
				81370	–	651	–	–	105	

42 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые. Установка НР=99 %	шт.	6	2786,13	1726,04	16717	10356	–	9431	28240
				1060,09	527,43	6361	3165	–	2092	
43 241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	5	1006		5030		5030	–	5432
				–		–		–	402	
44 241-214-0103	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	591		591		591	–	638
				–		–		–	47	
45 241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	2031		10155		10155	–	10967
				–		–		–	812	
46 241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	879		879		879	–	949
				–		–		–	70	
47 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	3	1518,75	84,24	4556	253	243	4020	9262
				1353,6	–	4061	–	–	686	
48 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99 %	фланец	5	1162,32	63,18	5812	316	307	5137	11825
				1037,76	–	5189	–	–	876	
49 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка НР=99 %	фланец	1	791,94	42,12	792	42	28	715	1628
				721,92	–	722	–	–	121	
50 241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2374		7122		7122	–	7692

				–		–		–	570	
51 241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	2031		10155		10155	–	10967
				–		–		–	812	
52 241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	879		879		879	–	949
				–		–		–	70	
53 1134-0201-0804	Установка указателя НР=76 %	шт.	1	930,25	–	930	–	–	707	1768
				930,25	–	930	–	–	131	
54 248-304-0101	Указатель стрелочный с отражателем, прим.	шт.	1	831		831		831	–	897
				–		–		–	66	
55 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06252	1029630		64372		64372	–	69522
				–		–		–	5150	
56 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06252	144002		9003		9003	–	9723
				–		–		–	720	
57 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	10220,32	5418,03	10220	5418	495	6145	17674
				4307,43	1900,41	4307	1900	–	1309	
58 1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,167	33802,64	21221,54	5645	3544	–	1912	8162

				12581,1	6185,42	2101	1033	–	605	
59 249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	167	82		13694		13694	–	14790
				–		–		–	1096	
60 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,21	35504,21	1529,01	7456	321	6760	407	8492
				1784,7	342,11	375	72	–	629	
61 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	808,94	40,37	809	40	20	753	1687
				749,07	18,87	749	19	–	125	
62 244-301-0502	Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 7/25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 40 °С	шт.	1	34134		34134		34134	–	36865
				–		–		–	2731	
63 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	3	2703,55	121,11	8111	363	921	6926	16240
				2275,28	56,61	6826	170	–	1203	
64 242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	28854		57708		57708	–	62325
				–		–		–	4617	

65 519-101-0102 (об)	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	305741		305741		–	–	305741
				–		–		305741	–	
66 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	1674,46	40,37	3349	81	324	2952	6805
				1472,24	18,87	2944	38	–	504	
67 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1722		1722		1722	–	1860
				–		–		–	138	
68 261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887		887		887	–	958
				–		–		–	71	
69 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	3320,7	–	3321	–	2890	422	4042
				431,2	–	431	–	–	299	
70 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0022	1372645,05	642465,72	3020	1413	54	1998	5419
				705451,2	211932,69	1552	466	–	401	
71 241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х3 мм	шт.	2	1074		2148		2148	–	2320

				–		–		–	172	
72 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,002	673972,93	112972,67	1348	226	70	1131	2677
				525780	44953,61	1052	90	–	198	
73 241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3.5 мм К=1.004:	м	2,008	3341		6709		6709	–	7246
				–		–		–	537	
74 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,002	1549231,98	48009,28	3098	96	2257	738	4143
				372708	245,31	745	–	–	307	
75 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,002	86764,71	–	174	–	11	161	362
				81370	–	163	–	–	27	
76 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 28 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,001	646918,81	91880,53	647	92	31	554	1297
				523710	35536,67	524	36	–	96	
77 241-102-0109	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 28х3.0 мм К=1.004:	м	1,004	560		562		562	–	607
				–		–		–	45	

78 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 28 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,001	1266873,59	47836,06	1267	48	848	367	1765
				370881	188,7	371	–	–	131	
79 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 28 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,001	83771,57	–	84	–	2	80	177
				81370	–	81	–	–	13	
80 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0002	646918,81	91880,53	129	18	6	111	259
				523710	35536,67	105	7	–	19	
81 241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2.5 мм К=1.004:	м	0,2008	536		108		108	–	117
				–		–		–	9	
82 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 15 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0002	1266873,59	47836,06	253	10	170	73	352
				370881	188,7	74	–	–	26	
83 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 15 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,0002	83771,57	–	17	–	–	16	36
				81370	–	16	–	–	3	
84 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые. Установка НР=99 %	шт.	2	2786,13	1726,04	5572	3452	–	3143	9412

				1060,09	527,43	2120	1055	–	697	
85 241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1006		2012		2012	–	2173
				–		–		–	161	
86 241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2031		16248		16248	–	17548
				–		–		–	1300	

Итого по разделу 2	**1 977 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 736
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 833
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 168 888
- оборудование, тенге	305 741
- накладные расходы, тенге	159 793
в т.ч. зарплата, тенге	14 381
- сметная прибыль (8 %), тенге	123 857

Раздел 3 Строительство колодца д. 1500 мм - 2 шт

87 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.1500мм НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,13	28206,57	12370,69	88287	38720	4031	61559	161834
				14548,12	5317,97	45536	16645	–	11988	
88 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35349		70698		70698	–	76354
				–		–		–	5656	
89 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	25974		103896		103896	–	112208

				–		–		–	8312	
90 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17832		17832		17832	–	19259
				–		–		–	1427	
91 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7018		14036		14036	–	15159
				–		–		–	1123	
92 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	42813		42813		42813	–	46238
				–		–		–	3425	
93 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	36398		36398		36398	–	39310
				–		–		–	2912	
94 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3321		9963		9963	–	10760
				–		–		–	797	
95 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	–	37964
				–		–		–	2812	
96 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	–	27604
				–		–		–	2045	
97 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=2.000:	т	0,0324	1004968		32561		32561	–	35166
				–		–		–	2605	
98 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29.000:	м2	0,9396	95,01	2,12	89	2	53	24	122
				36,96	0,38	35	–	–	9	
99 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09	30167		2715		2715	–	2932

				–		–		–	217	
	Итого по разделу 3					**584 910**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 571				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 722				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 645				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					395 707				
	- накладные расходы, тенге					61 583				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 542				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					43 328				

Раздел 4 Строительство колодца д. 2000 мм - 1 шт

100 1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.2000мм НР=99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,9**	28206,57	12370,69	81799	35875	3735	57036	149942
				14548.12	5317,97	42190	15422	–	11107	
101 225-101-0603	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**1**	71061		71061		71061	–	76746
				–		–		–	5685	
102 225-101-0111	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**2**	41024		82048		82048	–	88612
				–		–		–	6564	
103 225-101-0614	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	**шт.**	**1**	80857		80857		80857	–	87326
				–		–		–	6469	
104 225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	3321		6642		6642	–	7173
				–		–		–	531	

105 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7018		7018		7018	–	7579
				–		–		–	561	
106 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	–	27604
				–		–		–	2045	
107 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0162	1004968		16280		16280	–	17582
				–		–		–	1302	
108 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	0,4698	95,01	2,12	45	1	26	12	61
				36,96	0,38	17	–	–	4	

Итого по разделу 4	**462 625**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 876
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 422
- материалы, изделия и конструкции, тенге	293 226
- накладные расходы, тенге	57 048
в т.ч. зарплата, тенге	5 134
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 268

Итого по смете	**4 748 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	388 573
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 208 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	336 919
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 914 614
- оборудование, тенге	305 741
- накладные расходы, тенге	602 263
в т.ч. зарплата, тенге	54 203

- сметная прибыль (8 %), тенге	329 084
Итого по локально-ресурсной смете №6-1-1.	**4 748 403,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**53 311,94**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 801 714,94**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**31 471,82**
Итого:	**4 833 186,76**
Непредвиденные затраты - 2%	**90 548,92**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**4 923 735,68**
НДС - 12%	**590 848,28**
Итого с НДС:	**5 514 583,96**
Тендерная скидка - 5 %	**275 729,20**
Итого со скидкой	**5 238 854,76**
Скидка субподряда - 21 %	**1 100 159,50**
Итого со скидкой	**4 138 695,26**
в том числе НДС -12%	**443 431,64**

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"
Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор

Касимов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №4-1-3. Фундамент под ТП**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.04.2023

Акт приемки выполненных работ №15
за апрель месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуат а-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №4-1-3. Фундамент под ТП									
1	**1101-0101-0362**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0.970:**	**м3 грунта**	**9,7**	194,04	194,04	1882	1882	–	337	2397
					–	48,26	–	468	–	178	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,3	2818,2	–	845	–	–	608	1569
				2818,2	–	845	–	–	116	
3 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,850;	м3 грунта	6,715	28,97	28,97	195	195	–	42	256
				–	8,57	–	58	–	19	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,150;	м3 грунта	1,185	1115,99	–	1322	–	–	952	2456
				1115,99	–	1322	–	–	182	
5 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	2,1	72,03	72,03	151	151	–	30	195
				–	19,44	–	41	–	14	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	7,9	228,21	108,76	1803	859	–	961	2985
				119,45	49,53	944	391	–	221	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,4	35504,21	1529,01	14202	612	12876	774	16174
				1784,7	342,11	714	137	–	1198	
8 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,7	41799,76	1865,45	71060	3171	60165	7693	85053
				4543,02	429,8	7723	731	–	6300	

9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	5,5	1175,06	26,13	6463	144	4153	2034	9177
				393,9	3,77	2166	21	–	680	

Итого по смете	**120 262**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 714
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 014
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 847
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 194
- накладные расходы, тенге	13 431
в т.ч. зарплата, тенге	1 209
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 908
Итого по локально-ресурсной смете №4-1-3	**120 262,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**1 443,14**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**121 705,14**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**851,94**
Итого:	**122 557,08**
Непредвиденные затраты - 2%	**2 451,14**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**125 008,22**
НДС - 12%	**15 000,99**
Итого с НДС:	**140 009,21**
Тендерная скидка - 5 %	**7 000,46**
Итого со скидкой	**133 008,75**

Скидка субподряда - 21 %	27 931,84
Итого со скидкой	105 076,91
в том числе НДС -12%	11 258,24

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминат Строй"

Директор

_____ Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

_____ Касимов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №4-1-2. Фундамент под ДЭС**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.04.2023

Акт приемки выполненных работ №14
за апрель месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №4-1-2. Фундамент под ДЭС									
1	**1101-0101-0362**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0.970:**	**м3 грунта**	**9,7**	194,04	194,04	1882	1882	–	337	2397
					–	48,26	–	468	–	178	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,3	2818,2	–	845	–	–	608	1569
				2818,2	–	845	–	–	116	
3 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,850;	м3 грунта	6,375	28,97	28,97	185	185	–	40	243
				–	8,57	–	55	–	18	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,150;	м3 грунта	1,125	1115,99	–	1255	–	–	904	2332
				1115,99	–	1255	–	–	173	
5 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	2,5	72,03	72,03	180	180	–	35	232
				–	19,44	–	49	–	17	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	7,5	228,21	108,76	1712	816	–	912	2834
				119,45	49,53	896	371	–	210	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,3	36783,29	1529,01	11035	459	10041	581	12545
				1784,7	342,11	535	103	–	929	
8 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	2	38139,11	2343,71	76278	4687	65934	6150	89022
				2828,2	551	5656	1102	–	6594	
9 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0219	331233		7254		7254	–	7834

				–		–		–	580		
10 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017	408502		694		694	–		750
				–		–		–	56		
11 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10493	389901		40912		40912	–		44185
				–		–		–	3273		
12 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=4,000;	т	0,02392	1062068,32	1816,32	25405	43	22954	2208		29822
				100630	800,67	2407	19	–	2209		

Итого по смете	**193 765**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 252
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147 789
- накладные расходы, тенге	11 775
в т.ч. зарплата, тенге	1 060
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 353
Итого по локально-ресурсной смете №4-1-2	**193 765,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**2 325,18**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**196 090,18**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**1 372,63**
Итого:	**197 462,81**
Непредвиденные затраты - 2%	**3 949,26**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**201 412,07**

НДС - 12%	24 169,45
Итого с НДС:	225 581,52
Тендерная скидка - 5 %	11 279,08
Итого со скидкой	214 302,44
Скидка субподряда - 21 %	45 003,51
Итого со скидкой	169 298,93
в том числе НДС -12%	18 139,17

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминант Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Касимов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №3-2-2. Фундамент под котельную. Дымовая труба**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.04.2023

Акт приемки выполненных работ №13
за апрель месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №3-2-2. Фундамент под котельную. Дымовая труба									
		Раздел 1 Фундамент под котельную									
1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %, К=0,970;**	**м3 грунта**	**24,25**	194,04	194,04	4705	4705	–	842	5991

				–	48,26	–	1170	–	444	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179; ktpp1=1,2;	м3 грунта	**0,75**	3045,41	227,21	2284	170	–	1569	4161
				2818,2	87,31	2114	65	–	308	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	**17,25**	50,58	50,58	873	873	–	189	1147
				–	15,21	–	262	–	85	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	**17,25**	520,59	401,14	8980	6920	–	3494	13472
				119,45	161,88	2061	2792	–	998	
5 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	**7,75**	93,71	93,71	726	726	–	141	936
				–	25,29	–	196	–	69	
6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	**7,75**	36366,11	1529,01	281837	11850	256156	14999	320583
				1784,7	342,11	13831	2651	–	23747	
7 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	**67**	38139,11	2343,71	2555320	157029	2208802	206029	2982257
				2828,2	551	189489	36917	–	220908	

8 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4746	331233		488436		488436	–	527511
				–		–		–	39075	
9 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4176	408502		170590		170590	–	184237
				–		–		–	13647	
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	24,4	1175,06	26,13	28671	638	18423	9024	40711
				393,9	3,77	9611	92	–	3016	
11 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0384	1062068,32	1816,32	40783	70	36849	3544	47873
				100630	800,67	3864	31	–	3546	
12 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0384	144002		5530		5530	–	5972
				–		–		–	442	

Итого по разделу 1	**4 134 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	220 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	182 981
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 184 786
- накладные расходы, тенге	239 831
в т.ч. зарплата, тенге	21 585
- сметная прибыль (8 %), тенге	306 285

Раздел 2 Фундамент под дымовую трубу

13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,32	36366,11	1529,01	11637	489	10577	619	13236
				1784,7	342,11	571	109	–	980	
14 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	4	45988,99	2215,34	183956	8861	145075	29176	230183
				7505	510,54	30020	2042	–	17051	
15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	8,7	1175,06	26,13	10223	227	6569	3218	14516
				393,9	3,77	3427	33	–	1075	
16 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09084	391464		35561		35561	–	38406
				–		–		–	2845	
17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	408502		10294		10294	–	11118
				–		–		–	824	

Итого по разделу 2	**307 459**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 018
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 577

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 184				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					208 076				
	- накладные расходы, тенге					33 013				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 971				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					22 775				

Раздел 3 Пандус П1 - 2 шт

18 1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %**	м3	**3,1**	36772,92	2343,71	113996	7266	97963	9532	133410
				2828,2	551	8767	1708	–	9882	
19 214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,01772**	456152		8083		8083	–	8730
				–		–		–	647	
20 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	м2 поверхности	**11,6**	1175,06	26,13	13631	303	8758	4290	19355
				393,9	3,77	4569	44	–	1434	
	Итого по разделу 3					**161 495**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 336				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 569				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 752				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					114 804				
	- накладные расходы, тенге					13 822				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 244				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					11 963				

Раздел 4 Приямок

21 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,21	36772,92	2343,71	7722	492	6636	646	9037
				2828,2	551	594	116	–	669	
22 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00562	456152		2564		2564	–	2769
				–		–		–	205	
23 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93 %	т металлических изделий	0,01444	1096008,19	13065,36	15826	189	14616	1014	18187
				70767,9	4698,63	1022	68	–	1347	
24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	0,41876	95,01	2,12	40	1	23	10	54
				36,96	0,38	15	–	–	4	

Итого по разделу 4	**30 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	184
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 839
- накладные расходы, тенге	1 670
в т.ч. зарплата, тенге	150
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 225

Раздел 5 Дымовая труба

25 1109-0607-0102	Монтаж дымвой трубы НР=69 %	т	0,5191	135174,99	12687,55	70169	6586	5162	41654	120769
				112543,2	3751,49	58421	1947	–	8946	
26 241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х5,0 мм	м	10	30722		307220		307220	–	331798
				–		–		–	24578	
27 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,0801	1110583,87	8874,96	88958	711	83134	6215	102787
				63836,2	1924,74	5113	154	–	7614	
28 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,00708	1136559,99	9130,61	8047	65	7368	742	9492
				86809,1	1943,61	615	14	–	703	
29 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=4,000;	т	0,0384	1062068,32	1816,32	40783	70	36849	3544	47873
				100630	800,67	3864	31	–	3546	
30 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=4,000;	т	0,0384	144002		5530		5530	–	5972
				–		–		–	442	

Итого по разделу 5	**618 691**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 146

- материалы, изделия и конструкции, тенге	445 263
- накладные расходы, тенге	52 155
в т.ч. зарплата, тенге	4 694
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 829
Итого по смете	**5 252 543**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	337 968
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	208 241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 442
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 976 768
- накладные расходы, тенге	340 491
в т.ч. зарплата, тенге	30 644
- сметная прибыль (8 %), тенге	389 077
Итого по локально-ресурсной смете №3-2-2	**5 252 543,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**63 030,52**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**5 315 573,52**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**37 209,01**
Итого:	**5 352 782,53**
Непредвиденные затраты - 2%	**107 055,65**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**5 459 838,18**
НДС - 12%	**655 180,58**
Итого с НДС:	**6 115 018,76**
Тендерная скидка - 5 %	**305 750,94**
Итого со скидкой	**5 809 267,82**

Скидка субподряда - 21 %	1 219 946,24
Итого со скидкой	4 589 321,58
в том числе НДС -12%	491 713,03

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Каспмов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №3-2-1. Блочно-модульная котельная БМК**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.04.2023

Акт приемки выполненных работ №12
за апрель месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуат а-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №3-2-1. Блочно-модульная котельная БМК									
1	1125-0130-0102	**Установка БМК НР=91 %**	**т блок-боксов**	**5**	42194,15	19230,38	210971	96152	20469	115692	352796
					18870	6556,76	94350	32784	–	26133	

2 585-000-0100 (пл) (об)	Стоимость блочно-модульной котельной с доставкой согласно ценового предложения без дымовой трубы	БМК	1	26474628	26474628	–	–	26474628
				–	–	26474628	–	

Итого по смете	26 827 424
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 152
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 469
- оборудование, тенге	26 474 628
- накладные расходы, тенге	115 692
в т.ч. зарплата, тенге	10 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 133

Итого по локально-ресурсной смете №3-2-1	**26 827 424,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**4 233,55**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**26 831 657,55**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**2 499,21**
Итого:	**26 834 156,76**
Непредвиденные затраты - 2%	**7 190,58**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**26 841 347,33**
НДС - 12%	**3 220 961,68**
Итого с НДС:	**30 062 309,01**

Тендерная скидка - 5 %	1 503 115,45
Итого со скидкой	28 559 193,56
Скидка субподряда - 21 %	5 997 430,65
Итого со скидкой	22 561 762,92
в том числе НДС -12%	2 417 331,74

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Касимов Б.А.

*

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-2. Архитектурно-строительные решения**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.04.2023

Акт приемки выполненных работ №11
за апрель месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуат а-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локально-ресурсная смета №2-1-2. Архитектурно-строительные решения.

Раздел 1 .Фасад

1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	1118,1	1341,88	74,68	1500356	83500	515780	676879	2351414
					805,9	34,91	901077	39033	–	174179	
2	1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=72 %	м2	898	1012,49	5,11	909216	4589	512489	283517	1288152
					436,68	1,82	392139	1634	–	95419	
11	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	898	4083,08	51,13	3666606	45915	1523376	1528804	5611043
					2335,54	28,98	2097315	26024	–	415633	

Итого по разделу 1 **9 250 609**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 390 531
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 134 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 66 691
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 551 645
- накладные расходы, тенге 2 489 200
  в т.ч. зарплата, тенге 373 380
- сметная прибыль (8 %), тенге 685 231

Раздел 4 .Внутренняя отделка помещений

4.1 Внутренняя отделка помещений

27	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	63	1723	125,85	108549	7929	18915	63594	185914

				1296,91	105,08	81705	6620	–	13771	
28 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1859,5	1753,9	54,67	3261377	101659	694207	1838629	5508006
				1325,9	47,4	2465511	88140	–	408000	
	Итого по разделу 4					5 693 920				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 547 216				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 588				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					94 760				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					713 122				
	- накладные расходы, тенге					1 902 223				
	в т.ч. зарплата, тенге					285 333				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					421 771				
Раздел 9 .Заполнение оконных проемов										
89 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	29,92	3177,66	285,52	95076	8543	40402	36356	141947
				1541,81	145,83	46131	4363	–	10515	
90 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	10,2	3610,72	288,76	36829	2945	14173	15276	56273
				1932,49	147,61	19711	1506	–	4168	

91 223-102-0602	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками Котм=1,04;	м2	**10,2**	37058,32		377995		377995	–	408235
				–		–		–	30240	
92 223-102-0502	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка Котм=1,04;	м2	**29,92**	34164		1022187		1022187	–	1103962
				–		–		–	81775	
93 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	**3,54**	5406,76	24,54	19140	87	12801	4518	25551
				1766,12	6,37	6252	23	–	1893	
94 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м2	**23,6**	2408,52	8,83	56841	208	47546	6616	68534
				385,03	4,33	9087	102	–	5077	
	Итого по разделу 9					**1 804 502**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 515 104
- накладные расходы, тенге	62 766
в т.ч. зарплата, тенге	5 649
- сметная прибыль (8 %), тенге	133 668
Итого по смете	**16 749 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 018 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	255 375
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 779 871
- накладные расходы, тенге	4 454 189
в т.ч. зарплата, тенге	664 362
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 240 670
Итого по локально-ресурсной смете №2-1-2	**16 749 031,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**200 988,37**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**16 950 019,37**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**118 650,14**
Итого:	**17 068 669,51**
Непредвиденные затраты - 2%	**341 373,39**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**17 410 042,90**
НДС - 12%	**2 089 205,15**
Итого с НДС:	**19 499 248,05**
Тендерная скидка - 5 %	**974 962,40**

Итого со скидкой	18 524 285,64
Скидка субподряда - 21 %	3 890 099,99
Итого со скидкой	14 634 185,66
в том числе НДС -12%	1 567 948,46

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Касимов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.04.2023

Акт приемки выполненных работ №10
за апрель месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения.									
		Раздел 1 Входные группы. Узлы. Пандус									
1	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ВГ-1 НР=72 %**	**м3**	**20,9**	37783,08	2929,64	789666	61229	660461	59307	916891
					3252,43	688,76	67976	14395	–	67918	

2 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	**0,11556**	456152		52713		52713	–	56930
				–		–		–	4217	
3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=6.000;	м3	**0,6**	37016,07	1911,26	22210	1147	19831	1071	25143
				2052,41	427,65	1231	257	–	1862	
4 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 % К=6,000;	м3	**1,74**	51892,63	3336,18	90293	5805	64444	15394	114142
				11519,78	768,52	20044	1337	–	8455	
5 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6.000:	т	**0,0192**	391464		7516		7516	–	8117
				–		–		–	601	
6 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 % К=6.000;	т	**0,07356**	1077616,9	2270,4	79269	167	70590	6183	92288
				115724,5	1000,84	8513	74	–	6836	
7 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=6.000:	т	**0,07356**	144002		10593		10593	–	11440
				–		–		–	847	
8 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	**0,0177**	1077616,9	2270,4	19074	40	16985	1488	22207
				115724,5	1000,84	2048	18	–	1645	

9 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	**0,0177**	144002		2549		2549	–	2753
				–		–		–	204	
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	**24,7**	1240,67	32,66	30645	807	18649	8140	41888
				452,98	4,72	11189	117	–	3103	
			0,06175	1887	116,58					
11 1109-0302-0101	Фермы. Монтаж НР=72 % К=2,000;	т конструкций	**0,75078**	87052,5	38409,93	65357	28837	2682	31234	104318
				45070,8	12709,59	33838	9542	–	7727	
12 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=2,000;	т	**0,20614**	458447		94504		94504	–	102064
				–		–		–	7560	
13 214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более К=2,000;	т	**0,54464**	461071		251118		251118	–	271207
				–		–		–	20089	
14 1109-0302-0112	Стойки, консоли. Монтаж НР=72 %	т конструкций	**1,5167**	36469,79	19700,96	55314	29880	7957	19363	80651
				11522,45	6208,61	17476	9417	–	5974	

15 214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 x 180 мм и более	т	1,02376	493547		505274		505274	–	545696
				–		–		–	40422	
16 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	0,4063	458447		186267		186267	–	201168
				–		–		–	14901	
17 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=8.000·	т	0,08664	578162		50092		50092	–	54099
				–		–		–	4007	
18 1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР=72 %	т конструкций	1,18448	46814,61	15860,89	55451	18787	5127	27185	89247
				26625,03	5250,87	31537	6220	–	6611	
19 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	1,18448	458447		543021		543021	–	586463
				–		–		–	43442	
20 1109-0302-0201	Связи. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,12392	118129,1	21719,43	14639	2691	224	9050	25584
				94603,83	6824,17	11723	846	–	1895	

21 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=2,000;	т	0,11104	458447		50906		50906	–	54978
				–		–		–	4072	
22 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=2,000;	т	0,01288	578162		7447		7447	–	8043
				–		–		–	596	
23 1109-0301-0301	Балки. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,27168	63858,77	30128,1	17349	8185	1274	7465	26799
				29041,87	9119,6	7890	2478	–	1985	
24 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,27168	456814		124107		124107	–	134036
				–		–		–	9929	
25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	111,57924	101,08	2,64	11278	295	6241	3454	15911
				42,51	0,48	4743	54	–	1179	
26 1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	75,5	7762,79	37,5	586091	2831	445582	99539	740480
				1823,54	7,58	137677	572	–	54850	

27 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	75,5	413,48	21,23	31218	1603	19721	7421	41730
				131,05	5,47	9894	413	–	3091	
28 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	4	1205,99	15,15	4824	61	2608	1567	6902
				538,72	5,22	2155	21	–	511	
29 224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1989		7956		7956	–	8592
				–		–		–	636	
30 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	18,8	5768,54	24,54	108449	461	74784	23993	143037
				1766,12	6,37	33203	120	–	10595	
31 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ВГ-2 НР=72 %	м3	4,9	37783,08	2929,64	185137	14355	154845	13905	214965
				3252,43	688,76	15937	3375	–	15923	
32 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03439	456152		15687		15687	–	16942
				–		–		–	1255	
33 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,03848	1077616,9	2270,4	41467	87	36926	3234	48277

				115724,5	1000,84	4453	39	–	3576	
34 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03848	144002		5541		5541	–	5984
				–		–		–	443	
35 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	10,7	1240,67	32,66	13275	349	8079	3527	18146
				452,98	4,72	4847	51	–	1344	
36 1109-0302-0101	Фермы. Монтаж НР=72 % К=3,000;	т конструкций	0,07908	87052,5	38409,93	6884	3037	282	3290	10988
				45070,8	12709,59	3564	1005	–	814	
37 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=3,000;	т	0,07908	472577		37371		37371	–	40361
				–		–		–	2990	
38 1109-0302-0112	Стойки. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,45884	36469,79	19700,96	16734	9040	2407	5858	24399
				11522,45	6208,61	5287	2849	–	1807	
39 214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,4192	493547		206895		206895	–	223447
				–		–		–	16552	

40 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=4,000;	т	0,03964	578162		22918		22918	–	24751
				–		–		–	1833	
41 1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,28973	46814,61	15860,89	13564	4595	1254	6649	21830
				26625,03	5250,87	7714	1521	–	1617	
42 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,28973	458447		132826		132826	–	143452
				–		–		–	10626	
43 1109-0301-0301	Балки. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,20784	63858,77	30128,1	13272	6262	975	5710	20501
				29041,87	9119,6	6036	1895	–	1519	
44 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,20784	456814		94944		94944	–	102540
				–		–		–	7596	
45 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	30,02921	101,08	2,64	3035	79	1680	930	4282
				42,51	0,48	1277	14	–	317	

46 1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	24,6	7762,79	37,5	190965	923	145183	32432	241269
				1823,54	7,58	44859	186	–	17872	
47 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	24,6	413,48	21,23	10172	522	6426	2418	13597
				131,05	5,47	3224	135	–	1007	
48 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	4,4	5768,54	24,54	25382	108	17503	5615	33477
				1766,12	6,37	7771	28	–	2480	
49 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ВГ-3 НР=72 %	м3	1,9	37783,08	2929,64	71788	5566	60042	5392	83354
				3252,43	688,76	6180	1309	–	6174	
50 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01188	456152		5419		5419	–	5853
				–		–		–	434	
51 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	5,7	1240,67	32,66	7072	186	4304	1878	9666
				452,98	4,72	2582	27	–	716	

52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4.000:	т	0,00856	389901		3338		3338	–	3605
					–		–		–	267	
53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4.000:	т	0,00124	408502		507		507	–	548
					–		–		–	41	
54	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12.000:	т	0,0168	389901		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
55	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12.000:	т	0,0018	408502		735		735	–	794
					–		–		–	59	
56	1109-0302-0101	Фермы. Монтаж НР=72 % К=3,000;	т конструкций	0,16056	87052,5	38409,93	13977	6167	573	6680	22310
					45070,8	12709,59	7237	2041	–	1653	
57	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=3,000;	т	0,04977	462977		23042		23042	–	24885
					–		–		–	1843	

58	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=3.000:	т	**0,01128**	578162		6522		6522	–	7044
					–		–		–	522	
59	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3.000:	т	**0,04977**	389901		19405		19405	–	20957
					–		–		–	1552	
60	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=3.000:	т	**0,04974**	458447		22803		22803	–	24627
					–		–		–	1824	
61	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	**4,65624**	101,08	2,64	471	12	260	144	664
					42,51	0,48	198	2	–	49	
62	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	**3,75**	7762,79	37,5	29110	141	22132	4944	36778
					1823,54	7,58	6838	28	–	2724	
63	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	**3,75**	413,48	21,23	1551	80	980	369	2074
					131,05	5,47	491	21	–	154	

64 1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**1,95**	5406,76	24,54	10543	48	7051	2488	14073
				1766,12	6,37	3444	12	–	1042	
	Итого по разделу 1					**6 006 318**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					533 076				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					214 383				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 419				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 386 628				
	- накладные расходы, тенге					427 317				
	в т.ч. зарплата, тенге					38 459				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					444 909				

Раздел 9 Усиление стен

122 1115-0203-0201	**Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3395**	2040,92	125,85	6928923	427261	2098653	3427024	11184423
				1296,91	105,08	4403009	356747	–	828476	
123 1115-0203-0201	**Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3395**	2040,92	125,85	6928923	427261	2098653	3427024	11184423
				1296,91	105,08	4403009	356747	–	828476	
	Итого по разделу 9					**22 368 846**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 806 018				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	854 522
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	713 494
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 197 306
- накладные расходы, тенге	6 854 048
в т.ч. зарплата, тенге	1 028 107
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 656 952
Итого по смете	**28 375 164**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 339 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 068 905
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	773 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 583 934
- накладные расходы, тенге	7 281 365
в т.ч. зарплата, тенге	1 066 566
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 101 861
Итого по локально-ресурсной смете №2-1-1	**28 375 164,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**340 501,97**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**28 715 665,97**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**201 009,66**
Итого:	**28 916 675,63**
Непредвиденные затраты - 2%	**578 333,51**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**29 495 009,14**
НДС - 12%	**3 539 401,10**
Итого с НДС:	**33 034 410,24**
Тендерная скидка - 5 %	**1 651 720,51**
Итого со скидкой	**31 382 689,73**
Скидка субподряда - 21 %	**6 590 364,84**
Итого со скидкой	**24 792 324,88**
в том числе НДС - 12%	**2 656 320,52**

Сдал: **Принял:**

Субподрядчик: **Подрядчик:**