ф2, кс-3

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью ГрадСтройСервис** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140003505**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй",Алматинская область, г.Талдыкорган, Абая 163** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120440023572**

Договор (контракт) Договор подряда №120140007708/220043/00-126 от 19.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
2	**05.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт СДК в селе Жоламан, Кербулакского района, расположенный по адресу: область Жетісу	-	-	работа	1	73 357 142,86	73 357 142,86
				Итого	1	x	73 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Ертісбаев М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / / Касимов Б.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.06.2023

М.П.

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик ТОО "Доминал Строй"

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
					№120140007708/220043/00-126	19.10.2022 г				

Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		296 255 666,58	65 497 448,98							7 859 693,88	73 357 142,86

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор Асимов Б.А.

Субподрядчик: ТОО "Доминал Строй"

Директор Орысбаев М.О.

Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу

(наименование, адрес)

Объект Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
20.05.2023

Акт приемки выполненных работ №18
за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения.									
		Раздел 17 Лестница ЛМ-1. 2 шт									
169	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=8,000;	м3	0,64	37016,07	1911,26	23690	1223	21154	1143	26820

				2052,41	427,65	1314	274	–	1987	
170	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 % К=8,000;	м3	2,24	51892,63	3336,18	116239	7473	82962	19818	146942
					11519,78	768,52	25804	1721	–	10885	
171	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 % К=8,000;	т	0,1688	1077616,9	2270,4	181902	383	161984	14186	211775
					115724,5	1000,84	19534	169	–	15687	
172	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=8,000;	т	0,1688	144002		24308		24308	–	26253
					–		–		–	1945	
173	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,192	37016,07	1911,26	7107	367	6346	343	8046
					2052,41	427,65	394	82	–	596	
174	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 %	м3	0,56	51892,63	3336,18	29060	1868	20741	4954	36735
					11519,78	768,52	6451	430	–	2721	
175	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,02636	1077616,9	2270,4	28406	60	25296	2215	33071
					115724,5	1000,84	3050	26	–	2450	
176	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02636	144002		3796		3796	–	4100

					–		–		–	304	
177	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 %	т конструкций	2,17552	118349,36	41930,1	257471	91220	34153	118374	405913
					60720,35	14851,69	132098	32310	–	30068	
178	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,17552	1004968		2186328		2186328	–	2361234
					–		–		–	174906	
179	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	63,09008	101,08	2,64	6377	167	3529	1953	8996
					42,51	0,48	2682	30	–	666	
		Итого по разделу 17					3 269 885				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					191 327				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 761				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 042				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 570 597				
		- накладные расходы, тенге					162 986				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 669				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					242 215				

Раздел 20 Кровля

20.1 Блок А, в осях 2 и 4

212	1112-0101-2003	Снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство, прим. НР=72 % К=2,000;	м планки	24	1205,99	15,15	28943,76	363,6	15650,88	9399	41410

				538,72	5,22	12929,28	125,28	–	3067		
213	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	24	1331	31944		31944	–	34500
					–	–		–	2555,52	
214	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	100,5	5406,76	543379,38	2466,27	363418,05	128257	725368
					1766,12	6,37	177495,06	640,185	–	53731

Итого по разделу 20	**801 278**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	190 424
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	411 013
- накладные расходы, тенге	137 657
в т.ч. зарплата, тенге	20 648
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 354
Итого по смете	**4 071 163**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	381 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 591
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 981 610
- накладные расходы, тенге	300 643
в т.ч. зарплата, тенге	35 317
- сметная прибыль (8 %), тенге	301 569
Итого по локально-ресурсной смете №2-1-1	**4 071 162,70**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**48 853,95**

Итого с временными зданиями и сооружениями	4 120 016,66
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	28 840,12
Итого:	4 148 856,77
Непредвиденные затраты - 2%	82 977,14
Итого в текущих ценах 2022 г:	4 231 833,91
НДС - 12%	507 820,07
Итого с НДС:	4 739 653,98
Тендерная скидка - 5 %	236 982,70
Итого со скидкой	4 502 671,28
Скидка субподряда - 21 %	945 560,97
Итого со скидкой	3 557 110,31
в том числе НДС -12%	381 118,96

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Касымов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу

(наименование, адрес)

Объект Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
20.05.2023

Акт приемки выполненных работ №19
за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локально-ресурсная смета №2-1-2. Архитектурно-строительные решения.

Раздел 1 .Фасад

4	1115-0212-0304	Фасады здания и откосы. Отделка декоративной мюнхенской штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР=72 %	м2	911,9	1559,84	7,23	1422418	6593	370222	754955	2351563
					1146,62	3,23	1045603	2945	–	174190	
5	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Сплиттерная") НР=72 %	м2 поверхности облицовки	106,6	5813,11	46,13	619678	4917	43631	413246	1115558
					5357,68	26,49	571129	2824	–	82634	
6	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	106,6	2979		317561		317561	–	342966
					–		–		–	25405	
7	1115-0109-0502	Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом НР=72 %	поверхности облицовки	99,6	5326,62	13,22	530531	1317	316776	153162	738389
					2132,92	2,87	212439	286	–	54696	

Итого по разделу 1	**4 548 476**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 829 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 055
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 048 190
- накладные расходы, тенге	1 321 363
в т.ч. зарплата, тенге	198 204
- сметная прибыль (8 %), тенге	336 925

Раздел 4 .Внутренняя отделка помещений

4.1 Внутренняя отделка помещений

29	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1859,5	870,11	7,36	1617970	13686	447452	836547	2650878
					622,12	2,71	1156832	5039	–	196361	
30	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1859,5	796,41	7,36	1480924	13686	447303	737982	2396419
					548,5	2,71	1019936	5039	–	177513	
33	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,7	4617,8	65,02	303389	4272	56220	176810	518615
					3697,07	40,69	242897	2673	–	38416	
34	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,7	1937	33,18	127261	2180	16962	78412	222127
					1645,65	11,97	108119	786	–	16454	
		Итого по разделу 4					5 788 039				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 527 784				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 824				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 537				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					967 937				
	- накладные расходы, тенге					1 829 751				
	в т.ч. зарплата, тенге					274 463				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					428 744				
	Раздел 6 .Керамзитовая подсыпка под полы									
62	1111-0101-0803 Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72 %	м3 изоляции	21,4	23091,54	2516,86	494159	53861	306538	111598	654218
				6250,48	992,36	133760	21237	–	48461	
63	1101-0205-0303 Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	57,04	4349,3	–	248084	–	–	178620	460840
				4349,3	–	248084	–	–	34136	
64	1101-0205-0503 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	35,64	2016,28	–	71860	–	–	51739	133487
				2016,28	–	71860	–	–	9888	
65	1101-0205-0503 Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	21,4	2016,28	–	43148	–	–	31067	80152
				2016,28	–	43148	–	–	5937	
	Итого по разделу 6					1 328 697				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					496 852				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 861				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 237				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					306 538				
	- накладные расходы, тенге					373 024				

	в т.ч. зарплата, тенге					33 572				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					98 422				

Раздел 7 .Полы 1 этаж.

7.1 Тип 1

66	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	261,96	1210,97	42,69	317226	11183	158792	110750	462214
					562,11	25,08	147250	6570	–	34238	
67	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=4,000;	м2 стяжки	1047,84	165,52	7,3	173438	7649	158507	8374	196357
					6,95	4,15	7282	4349	–	14545	

7.2 Тип 2

70	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72 %	...– изолируемой поверхности	46,22	267,94	1,01	12384	47	9440	2102	15645
					62,69	0,47	2898	22	–	1159	
71	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	46,22	1210,97	42,69	55971	1973	28017	19541	81553
					562,11	25,08	25981	1159	–	6041	

72	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=4,000;	м2 стяжки	184,88	165,52	7,3	30601	1350	27967	1477	34644
					6,95	4,15	1285	767	–	2566	
7.3 Тип 3											
74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	135,44	1210,97	42,69	164014	5782	82100	57261	238977
					562,11	25,08	76132	3397	–	17702	
75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=4,000;	м2 стяжки	541,76	165,52	7,3	89672	3955	81952	4329	101521
					6,95	4,15	3765	2248	–	7520	
7.4 Тип 4											
78	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	23,5	37433,25	1911,26	879681	44915	786535	41963	995376
					2052,41	427,65	48232	10050	–	73732	
7.5 Тип 5											
81	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	110	37433,25	1911,26	4117658	210239	3681654	196421	4659205
					2052,41	427,65	225765	47042	–	345126	
82	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	249,8	1210,97	42,69	302500	10664	151421	105610	440759

				562,11	25,08	140415	6265	–	32649	
	Итого по разделу 7					**6 567 680**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					679 005				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					297 757				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					81 869				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 166 385				
	- накладные расходы, тенге					547 828				
	в т.ч. зарплата, тенге					82 174				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					535 278				
	Раздел 8 .Полы 2 этаж.									
	8.1 Тип 3									
85	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %**	м2 стяжки	**47,4**	1210,97	42,69	57400	2024	28732	20040	83635
					562,11	25,08	26644	1189	–	6195	
86	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=4,000;**	м2 стяжки	**189,6**	165,52	7,3	31383	1384	28681	1516	35531
					6,95	4,15	1318	787	–	2632	
	Итого по разделу 8					**119 166**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 962				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 408				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 976				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 413				
	- накладные расходы, тенге					21 556				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 233				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 827				
Раздел 11 .Витражи										
11										
108 1109-0403-0104	Установка витражей алюминиевых наружных НР=72 %	м2	31,84	10472,21	1827,55	333435	58189	1812	209739	586628
				8587,74	561,24	273434	17870	–	43454	
109 223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла									
		м2	31,84	102442		3261753		3261753	–	3522693
				–		–		–	260940	
110 1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=72 %	м2	3,36	2921,13	60,65	9815	204	2170	5422	16456
				2214,67	26,78	7441	90	–	1219	

111	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,36	102407		344088		344088	–	371615
					–		–		–	27527	
112	1109-0403-0104	Установка витражей внутренних НР=72 %	м2	98,585	10472,21	1827,55	1032403	180169	5611	649405	1816353
					8587,74	561,24	846622	55330	–	134545	
113	223-301-0103	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	98,585	85544		8433355		8433355	–	9108023
					–		–		–	674668	
114	1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=72 %	м2	7,875	2596,47	60,65	20447	478	3699	11867	34899
					2066,14	26,78	16271	211	–	2585	

115	223-301-0203	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	7,875	85534		673580		673580	–	727466
					–		–		–	53886	
116	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72 %	шт.	6	2065,65	3,18	12394	19	–	8910	23008
					2062,47	–	12375	–	–	1704	
117	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	6	3949		23694		23694	–	25590
					–		–		–	1896	

Итого по разделу 11	**16 232 731**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 156 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	239 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 749 762
- накладные расходы, тенге	885 343
в т.ч. зарплата, тенге	79 681
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 202 424

Раздел 12 .Ограждение крылец

118	1107-0519-0104	Ограждения металлические. Установка НР=72 %	ограждения	28,9	1107,83	140,48	32016	4060	2757	19385	55513
					871,94	59,64	25199	1724	–	4112	
119	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,47786	645236		308332		308332	–	332999

				–		–		–	24667	
120	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	27,71588	101,08	2,64	2802	73	1550	858	3953
					42,51	0,48	1178	13	–	293	
		Итого по разделу 12					392 465				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 377				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 133				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 737				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					312 639				
		- накладные расходы, тенге					20 243				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 822				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 072				

Раздел 13 .Ограждение кровли

121	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72 %	ограждения	76,8	163,09	40,38	12525	3101	707	6900	20979
					113,51	11,26	8718	865	–	1554	
122	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,2169	645236		139952		139952	–	151148
					–		–		–	11196	
123	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	12,5802	101,08	2,64	1272	33	704	390	1795
					42,51	0,48	535	6	–	133	

124	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %	т	0,00816	868736,47	3884,92	7089	32	2520	3277	11195
					556021,55	1715,24	4537	14	–	829	

Итого по разделу 13	**185 117**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	885
- материалы, изделия и конструкции, тенге	143 883
- накладные расходы, тенге	10 567
в т.ч. зарплата, тенге	951
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 712

Итого по смете	**35 162 371**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 757 084
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	648 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	200 797
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 752 747
- накладные расходы, тенге	5 009 675
в т.ч. зарплата, тенге	674 101
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 653 404

Итого по локально-ресурсной смете №2-1-2	**35 162 371,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	421 948,45
Итого с временными зданиями и сооружениями	35 584 319,45
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	249 090,24

условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	249 090,24
Итого:	35 833 409,69
Непредвиденные затраты - 2%	716 668,19
Итого в текущих ценах 2022 г:	36 550 077,88
НДС - 12%	4 386 009,35
Итого с НДС:	40 936 087,23
Тендерная скидка - 5 %	2 046 804,36
Итого со скидкой	38 889 282,87
Скидка субподряда - 21 %	8 166 749,40
Итого со скидкой	30 722 533,46
в том числе НДС -12%	3 291 700,01

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"
Директор
Ортысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор
Касымов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу

(наименование, адрес)

Объект Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
20.05.2023

Акт приемки выполненных работ №20
за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локально-ресурсная смета №2-1-6. Водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водомерный узел

1	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72 %	узел	1	24913,93	498,03	24914	498	12584	8611	36207
					11831,83	128,05	11832	128	–	2682	
2	244-301-0202	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	57975		57975		57975	–	62613
					–		–		–	4638	
3	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	16899		16899		16899	–	18251
					–		–		–	1352	
4	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	2843,09	520,55	2843	521	30	1780	4993
					2292,59	178,6	2293	179	–	370	
5	242-404-0607	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	31227		31227		31227	–	33725
					–		–		–	2498	

6	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	6174,56	470,97	12349	942	1032	7620	21567
					5187,65	104,47	10375	209	–	1598	
7	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	53772		107544		107544	–	116148
					–		–		–	8604	
8	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100	–	1188
					–		–		–	88	

Итого по разделу 1	294 692
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 500
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	516
- материалы, изделия и конструкции, тенге	228 391
- накладные расходы, тенге	18 011
в т.ч. зарплата, тенге	1 621
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 830

Раздел 2 Водопровод холодной воды В-1 -В2

9	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	кран	2	43153,52	–	86307	–	85005	937	94224
					651,02	–	1302	–	–	6980	
10	1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=72 %	м трубопровода	5	3666,52	965,47	18333	4827	151	10686	31340
					2670,88	297,64	13354	1488	–	2321	
11	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм К=0,974;	м	4,87	1123		5469		5469	–	5907
					–		–		–	438	
12	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	25	2391,69	37,62	59792	941	40569	13427	79077
					731,31	14,63	18283	366	–	5858	
13	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	12,8	2864,52	37,62	36666	482	26824	6875	47024
					731,31	14,63	9361	187	–	3483	

14	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	6,2	4403,2	66,21	27300	411	21064	4311	34140
					939,63	26,18	5826	162	–	2529	
15	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	47,4	5929,5	88,52	281058	4196	223436	39645	346359
					1127,15	34,51	53427	1636	–	25656	
16	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,4	1420,51	1,83	17614	23	2180	11105	31017
					1242,87	0,91	15412	11	–	2298	
17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	44	140,21	1,86	6169	82	33	4359	11370
					137,6	–	6054	–	–	842	

18	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	47,4	141,08	1,86	6687	88	77	4696	12294
					137,6	–	6522	–	–	911	
19	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,9	708		7009		7009	–	7570
					–		–		–	561	
20	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 % К=3,000;	м подводок	1,5	1085,56	–	1628	–	786	606	2413
					561,56	–	842	–	–	179	
21	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	6174,56	470,97	12349	942	1032	7620	21567
					5187,65	104,47	10375	209	–	1598	
22	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	53772		107544		107544	–	116148
					–		–		–	8604	

23	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	1100		9900		9900	–	10692
					–		–		–	792	
24	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3338		6676		6676	–	7210
					–		–		–	534	
25	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	6174,56	470,97	6175	471	516	3810	10784
					5187,65	104,47	5188	104	–	799	
26	519-102-1702 (об)	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70 °С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	444469		444469		–	–	444469
					–		–		444469	–	
		Итого по разделу 2					1 313 605				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					145 946				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 463				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 163				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					538 271				
	- оборудование, тенге					444 469				
	- накладные расходы, тенге					108 077				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 727				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					64 383				
	Раздел 3 Пожарные шкафы - 2 шт									
27	1110-0111-0301	Установка пожарных шкафов НР=72 % К=2,000;	изделие	2	1854,98	179,24	3710	358	1175	1701	5844
					1088,41	92,43	2177	185	–	433	
28	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ К=2,000;	шт.	2	23463		46926		46926	–	50680
					–		–		–	3754	
29	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 % К=4,000;	кран	4	44276,06	209,73	177104	839	168453	5828	197567
					1953,05	70,77	7812	283	–	14635	
30	248-305-0203	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5 К=2,000;	шт.	8	18654		149232		149232	–	161171
					–		–		–	11939	
	Итого по разделу 3						415 262				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						9 989				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 197				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					468				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					365 786				
	- накладные расходы, тенге					7 529				
	в т.ч. зарплата, тенге					678				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					30 761				
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3									
31	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	6,6	2391,69	37,62	15785	248	10710	3545	20876
					731,31	14,63	4827	97	–	1546	
32	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1100		4400		4400	–	4752
					–		–		–	352	
33	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	1420,51	1,83	284	–	35	179	500
					1242,87	0,91	249	–	–	37	
34	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	3	6904,24	73,09	20713	219	306	14603	38141

				6729,18	31,34	20188	94	–	2825	
35	513-106-0103 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	48523	145569		–	–	145569
					–	–		145569	–	
36	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	4	1554,88	0,19	6220	1	143	4375	11443
					1519,04	–	6076	–	–	848	
37	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	8265		24795		24795	–	26779
					–		–		–	1984	
38	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9224		9224		9224	–	9962
					–		–		–	738	
39	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	6,6	140,21	1,86	925	12	5	654	1705
					137,6	–	908	–	–	126	

	Итого по разделу 4					259 727				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 248				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					480				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					191				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					49 618				
	- оборудование, тенге					145 569				
	- накладные расходы, тенге					23 356				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 102				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 456				
	Раздел 5 Канализация К-1									
40	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	27,5	1286,53	16,91	35380	465	203	25127	65348
					1262,24	6,8	34712	187	–	4841	
41	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм К=0,998;	м	27,445	1799		49374		49374	–	53324
					–		–		–	3950	
42	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	7,2	1326,48	7,41	9551	53	20	6841	17703
					1316,34	3,17	9478	23	–	1311	

43	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм К=0,998;	м	7,1856	490	3521	3521	–	3803
					–	–	–	282	
44	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846	846	846	–	914
					–	–	–	68	
45	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846	1692	1692	–	1827
					–	–	–	135	
46	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708	1416	1416	–	1529
					–	–	–	113	

Итого по разделу 5	144 448
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	518
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 072
- накладные расходы, тенге	31 968
в т.ч. зарплата, тенге	2 877
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 700

Раздел 7 Санитарно-технические приборы

47	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР=72 %	комплект	1	4040,84	367,68	4041	368	310	2557	7126
					3363,58	188,42	3364	188	–	528	
48	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	1	12142		12142		12142	–	13113
					–		–		–	971	
49	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	3	4652,55	152,43	13958	457	806	9308	25127
					4231,6	77,57	12695	233	–	1861	
50	244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	3	19859		59577		59577	–	64343
					–		–		–	4766	
51	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	3	5326		15978		15978	–	17256
					–		–		–	1278	
52	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	922		2766		2766	–	2987

				–		–		–	221	
53	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72 %	комплект	3	3718,17	99,92	11155	300	850	7307	19939
					3335,07	47,73	10005	143	–	1477	
54	244-101-0304	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	3	19683		59049		59049	–	63773
					–		–		–	4724	
55	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14800		44400		44400	–	47952
					–		–		–	3552	

Итого по разделу 7	**261 616**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 125
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	564
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195 878
- накладные расходы, тенге	19 172
в т.ч. зарплата, тенге	1 725
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 378

Раздел 8 Прочие работы

56	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=72 %	отверстие	1	4103,29	1732,67	4103	1733	–	2264	6876

				2370,62	773,86	2371	774	–	509	
57	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером 150x150 мм НР=72 %	шт.	4	1119,86	480,39	4479	1922	–	2460	7494
					639,47	214,55	2558	858	–	555	
58	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером 100x100 мм НР=72 %	шт.	2	1119,86	480,39	2240	961	–	1230	3748
					639,47	214,55	1279	429	–	278	
59	1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 400x400 мм НР=72 %	шт.	1	1610,1	668,82	1610	669	–	893	2703
					941,28	298,71	941	299	–	200	
60	1219-0101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка НР=72 %	отверстие	1	1340,95	2,02	1341	2	381	690	2193
					958,27	1,26	958	1	–	162	
61	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР=72 %	отверстие	7	1595,53	1,26	11169	9	2460	6268	18832
					1242,83	0,79	8700	6	–	1395	

Итого по разделу 8 **41 846**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 16 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 296

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 367
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 841
- накладные расходы, тенге	13 805
в т.ч. зарплата, тенге	1 242
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 099

Итого по смете	2 731 196
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	299 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 040
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 479
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 437 857
- оборудование, тенге	590 038
- накладные расходы, тенге	221 918
в т.ч. зарплата, тенге	19 972
- сметная прибыль (8 %), тенге	158 607

Итого по локально-ресурсной смете №2-1-6	**2 731 196,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	25 693,90
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 756 889,90
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	15 167,96
Итого:	2 772 057,86
Непредвиденные затраты - 2%	43 640,40
Итого в текущих ценах 2022 г:	2 815 698,26
НДС - 12%	337 883,79

Итого с НДС:	3 153 582,05
Тендерная скидка - 5 %	157 679,10
Итого со скидкой	2 995 902,94
Скидка субподряда - 21 %	629 139,62
Итого со скидкой	2 366 763,33
в том числе НДС -12%	253 581,78

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Кисимов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу

(наименование, адрес)

Объект Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
20.05.2023

Акт приемки выполненных работ №21
за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локально-ресурсная смета №2-1-7. Внутренние сети электроснабжения

Раздел 1 Внутренние сети электроснабжения

1.1 Силовое электрооборудование

1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	30047,48	1108,98	30047	1109	16222	9496	42706
					12716,19	472,63	12716	473	–	3163	
3	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	2	5262,29	93,88	10525	188	2158	5945	17788
					4089,28	38,96	8179	78	–	1318	
4	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10502		21004		21004	–	22684
					–		–		–	1680	
5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6946,54	161,58	6947	162	3069	2709	10428
					3716	45,83	3716	46	–	772	
6	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	17	3669,08	31,02	62374	527	30261	22742	91925
					1858	–	31586	–	–	6809	
7	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2015		2015		2015	–	2176
					–		–		–	161	

8	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1879		1879		1879	–	2029
					–		–		–	150	
9	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1788		1788		1788	–	1931
					–		–		–	143	
10	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1800		1800		1800	–	1944
					–		–		–	144	
11	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	606		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
12	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	11	4903		53933		53933	–	58248
					–		–		–	4315	
13	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	5071,94	822,68	5072	823	475	2961	8676
					3774	338,18	3774	338	–	643	

14	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329			5329		5329	–	5755
					–			–		–	426	
15	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	35648,34	8572,8		35648	8573	2545	20302	60426
					24531	3666,4		24531	3666	–	4476	
17	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	1	1125,17	27,36		1125	27	9	792	2070
					1089,17	11,46		1089	11	–	153	
18	248-304-0101	Оповещатель световой	шт.	1	831			831		831	–	897
					–			–		–	66	
19	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР=72 %	шт.	4	8540,16	4,14		34161	17	19280	10702	48452
					3716	–		14864	–	–	3589	
20	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54, прим.	шт.	4	1098			4392		4392	–	4743
					–			–		–	351	
21	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	35648,34	8572,8		35648	8573	2545	20302	60426
					24531	3666,4		24531	3666	–	4476	

22	515-301-0102 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	299927		299927		–	–	299927
					–		–		299927	–	
23	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	24	535,2	0,56	12845	13	2899	7155	21600
					413,85	0,26	9932	6	–	1600	
24	247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	24	399		9576		9576	–	10342
					–		–		–	766	
25	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	24	106		2544		2544	–	2748
					–		–		–	204	
26	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	15	642		9630		9630	–	10400
					–		–		–	770	

28	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,1377	511712	70463	70463	–	76100
					–	–	–	5637	
29	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0612	779162	47685	47685	–	51500
					–	–	–	3815	
30	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0561	1214055	68108	68108	–	73557
					–	–	–	5449	
31	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0561	2948282	165399	165399	–	178631
					–	–	–	13232	
32	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	45	88	3960	3960	–	4277
					–	–	–	317	

33	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %								
			м	45	520,36	4,9	23416	221	639	16246	42835
					501,27	0,15	22557	7	–	3173	
34	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %								
			м	45	204,89	2,61	9220	117	1106	5774	16194
					177,71	0,51	7997	23	–	1200	
36	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	10,5	772,2	75,75	8108	795	4819	1986	10902
					237,51	25,21	2494	265	–	808	
37	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 25*4 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	35	772,2	75,75	27027	2651	16063	6620	36339
					237,51	25,21	8313	882	–	2692	
38	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	7216,09	244,55	21648	734	15982	3740	27419
					1644,3	87,07	4933	261	–	2031	

1.2 Светотехническое оборудование

39	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	2	5262,29	93,88	10525	188	2158	5945	17788
					4089,28	38,96	8179	78	–	1318	
40	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7384		14768		14768	–	15949
					–		–		–	1181	
41	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	18	3669,08	31,02	66043	558	32041	24080	97333
					1858	–	33444	–	–	7210	
42	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1788		3576		3576	–	3862
					–		–		–	286	
43	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	16	685		10960		10960	–	11837
					–		–		–	877	
44	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	2201,98	218,22	6606	655	71	4432	11921
					1960	91,66	5880	275	–	883	

45	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	15673			47019		47019	–	50781
					–			–		–	3762	
46	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	35	535,2	0,56		18732	20	4228	10436	31502
					413,85	0,26		14485	9	–	2334	
47	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	384			13440		13440	–	14515
					–			–		–	1075	
48	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	3	376,17	0,48		1129	1	38	785	2067
					362,92	0,21		1089	1	–	153	
49	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	339			1017		1017	–	1098
					–			–		–	81	
50	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	35	106			3710		3710	–	4007

				–	–	–	297	
51	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	50	642	32100	32100	–	34668
					–	–	–	2568	
		Итого по смете				1 605 366			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 325 517			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 959			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 180			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				755 352			
		- оборудование, тенге				299 927			
		- накладные расходы, тенге				183 150			
		в т.ч. зарплата, тенге				27 473			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				92 884			

Итого по локально-ресурсной смете №2-1-7	1 605 366,00
Временные здания и сооружения - 1,2%	15 665,27
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 621 031,27

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	9 247,73
Итого:	1 630 279,00
Непредвиденные затраты - 2%	26 607,04
Итого в текущих ценах 2022 г:	1 656 886,04
НДС - 12%	198 826,32
Итого с НДС:	1 855 712,36
Тендерная скидка - 5 %	92 785,62
Итого со скидкой	1 762 926,74
Скидка субподряда - 21 %	370 214,62
Итого со скидкой	1 392 712,13
в том числе НДС -12%	149 219,16

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"
Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор
Касымов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу

(наименование, адрес)

Объект Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
20.05.2023

Акт приемки выполненных работ №22
за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локально-ресурсная смета №3-1-1. Надворный туалет на 2 очка

Раздел 1 Надворный туалет на 2 очка

1.1 Земляные работы

1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	31,5	495,39	495,39	15605	15605	–	2794	19871
					–	123,21	–	3881	–	1472	
2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,900;	м3 грунта	4,86	194,04	194,04	943	943	–	169	1201
					–	48,26	–	235	–	89	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,162	2818,2	–	457	–	–	329	849
					2818,2	–	457	–	–	63	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	14,4	50,58	50,58	728	728	–	158	957
					–	15,21	–	219	–	71	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	14,4	228,21	108,76	3286	1566	–	1752	5441
					119,45	49,53	1720	713	–	403	
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	14,4	107,19	90,6	1544	1305	45	378	2076
					13,49	23,02	194	331	–	154	

1.2 Выгреб

7	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,79	50605,86	3332,95	444826	29297	327198	86386	573709
					10049,04	750,76	88331	6599	–	42497	
8	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04549	354275		16116		16116	–	17405
					–		–		–	1289	
9	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	...– изолируемой поверхности	6	2276,92	109,77	13662	659	7262	5494	20688
					956,8	17,29	5741	104	–	1532	
10	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	...– изолируемой поверхности	6	1377,47	54,38	8265	326	4475	3312	12503
					577,3	9,86	3464	59	–	926	
11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	12	1175,06	26,13	14101	314	9060	4438	20022
					393,9	3,77	4727	45	–	1483	
12	1110-0102-0601	Стенки и двери. Обшивка досками обшивки НР=90 %	...– обшивки стен (за вычетом проемов)	22,36	3272,59	22,67	73175	507	59592	11981	91968
					584,79	10,57	13076	236	–	6812	

13	1110-0102-0401	Установка деревянных конструкций туалета НР=90 %	древесины в конструкци	0,67	197703	1511,55	132461	1013	108459	21100	165846
					34312,5	679,32	22989	455	–	12285	
14	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	6,34	5472,04	28,03	34693	178	28397	5694	43618
					964,98	11,25	6118	71	–	3231	
15	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	древесины в конструкци	6,34	11743,89	80,73	74456	512	65978	7376	88379
					1256,58	36,12	7967	229	–	6547	
16	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527		2108		2108	–	2277
					–		–		–	169	
17	1115-0403-0101	Стенки туалета. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80 % К=2,000;	окрашивае мой поверхност	24	640,98	2,27	15384	54	5280	8060	25319
					418,71	1,1	10049	26	–	1875	
18	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	1090		4360		4360	–	4709
					–		–		–	349	
19	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	538		1076		1076	–	1162
					–		–		–	86	

Итого по разделу 1	1 098 000
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	164 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 007

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге	639 406
- накладные расходы, тенге	159 421
в т.ч. зарплата, тенге	14 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 333

Итого по локально-ресурсной смете №3-1-1	**1 098 000,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	13 176,00
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 111 176,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	7 778,23
Итого:	1 118 954,23
Непредвиденные затраты - 2%	22 379,08
Итого в текущих ценах 2022 г:	1 141 333,32
НДС - 12%	136 960,00
Итого с НДС:	1 278 293,31
Тендерная скидка - 5 %	63 914,67
Итого со скидкой	1 214 378,65
Скидка субподряда - 21 %	255 019,52
Итого со скидкой	959 359,13
в том числе НДС -12%	102 788,48

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминта Строй"
Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор

Исмаилов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
20.05.2023

Акт приемки выполненных работ №23
за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локально-ресурсная смета №4-1-1. Сети электроснабжения

Раздел 2 Опора ж/б анкерная концевая. Кр10-1(н) - 1 шт

2.1 Опоры

5	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %									
			опора	1	21492,58	10771,6	21493	10772	902	11910	36075
					9819,16	5068,4	9819	5068	–	2672	
6	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	77503		155006		155006	–	167406
					–		–		–	12400	
7	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 % К=2,000;	м3	0,1	13902,14	7205,04	1390	721	–	749	2310
					6697,1	2664,18	670	266	–	171	
8	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9243		18486		18486	–	19965
					–		–		–	1479	
9	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10252		10252		10252	–	11072
					–		–		–	820	
10	290-000-1000	Траверса ТМ 2002	шт	1	14662		14662		14662	–	15835
					–		–		–	1173	
11	290-000-2000	Траверса ТМ 2003	шт	1	5237		5237		5237	–	5656
					–		–		–	419	
12	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ЗП-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1288		3864		3864	–	4173
					–		–		–	309	
13	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8310		16620		16620	–	17950

				–		–		–	1330	
14 217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х260	шт.	4	167		668		668	–	721
				–		–		–	53	
15 261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,04	2189		88		88	–	95
				–		–		–	7	
16 290-000-3000	Изолятор IF27	шт	4	2459		9836		9836	–	10623
				–		–		–	787	
17 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	4	53		212		212	–	229
				–		–		–	17	
18 252-106-0201	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AII	шт.	3	5144		15432		15432	–	16667
				–		–		–	1235	
19 290-000-4000 (пл)	Анкерный зажим DN-35 Rpi с сечением 50мм2	шт	3	4280		12840		12840	–	13867
				–		–		–	1027	
20 252-207-1203	Зажим плашечный типа CD 35, прим.	шт.	3	575		1725		1725	–	1863
				–		–		–	138	
21 290-000-5000	Соединитель UU 7-16	шт	3	1457		4371		4371	–	4721
				–		–		–	350	
22 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %	комплект	1	20569,64	5593,94	20570	5594	158	13789	37108
				14817,74	2418,23	14818	2418	–	2749	

23	515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 с приводом ПРН3 (трехполюсный)	шт.	1	122243	122243	–	–	122243
					–	–	122243	–	
24	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141	3141	3141	–	3392
					–	–	–	251	
25	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	408199	327	327	–	353
					–	–	–	26	
26	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1025	6150	6150	–	6642
					–	–	–	492	
27	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064	15064	15064	–	16269
					–	–	–	1205	
28	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048	3048	3048	–	3292
					–	–	–	244	
29	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909	50727	50727	–	54785
					–	–	–	4058	
30	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309	2309	2309	–	2494

				–		–		–	185		
31	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108		3324		3324	–	3590
					–		–		–	266	
32	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201		1201		1201	–	1297
					–		–		–	96	
33	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	4,65	366,96	22,32	1706	104	243	1000	2922
					292,32	6,41	1359	30	–	216	

Итого по разделу 2	**583 615**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 666
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге	355 893
- оборудование, тенге	122 243
- накладные расходы, тенге	27 448
в т.ч. зарплата, тенге	2 470
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 175

Раздел 3 Повеска СИПа

34	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %									
			км линии	0,03	230245,82	130531,28	6907	3916	143	3308	11032
					94943,8	42891,51	2848	1287	–	817	
35	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 К=3,000;									
			км	0,09	414898		37341		37341	–	40328
					–		–		–	2987	

Итого по разделу 3	**51 360**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 848
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 484
- накладные расходы, тенге	3 308
в т.ч. зарплата, тенге	298
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 804

Раздел 4 Кабельные линии 10 кВ

36	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	15	194,04	194,04	2911	2911	–	521	3707

				–	48,26	–	724	–	275	
37	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	10	269,92	269,92	2699	2699	–	483	3437
				–	67,13	–	671	–	255		
38	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	10	148,42	28,97	1484	290	–	922	2599
				119,45	8,57	1195	86	–	193		
39	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	5	1224,75	108,76	6124	544	–	4196	11146
				1115,99	49,53	5580	248	–	826		
40	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	82	314,67	201,45	25803	16519	–	12244	41091
				113,22	94,16	9284	7721	–	3044		
41	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5	4106		20530		20530	–	22172
				–		–		–	1642		
42	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	82	298,61	185,39	24486	15202	–	11366	38720
				113,22	79,29	9284	6502	–	2868		
43	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,328	54096		17743		17743	–	19162
				–		–		–	1419		
44	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	километр трубопровода	0,006	214847,64	–	1289	–	51	941	2408

				206283	–	1238	–	–	178		
45	241-203-0107	Труба полиэтиленовая ГОСТ 22689-2014 размерами 110*6 мм	м	6	1167		7002		7002	–	7562
					–		–		–	560	
46	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	6	974,65	464,47	5848	2787	344	2717	9250
					452,88	176,14	2717	1057	–	685	
47	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	104	792,6	400,7	82430	41673	5433	36965	128947
					339,66	153,99	35325	16015	–	9552	
48	243-101-0310	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-10	км	0,11	6374035		701144		701144	–	757236
					–		–		–	56092	
49	1308-0201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	29434,59	19925,68	58869	39851	148	27364	93132
					9435	9567,57	18870	19135	–	6899	
50	243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	8332		16664		16664	–	17997
					–		–		–	1333	

	Итого по разделу 4					1 158 566				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 493				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					122 476				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 159				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					769 059				
	- накладные расходы, тенге					97 719				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 795				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					85 821				
	Раздел 5 Заземляющие устройства									
51	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	3604,13	145,17	18021	726	10900	4736	24578
					1278,9	36,67	6395	183	–	1821	
52	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6,66667	3604,13	145,17	24028	968	14534	6314	32769
					1278,9	36,67	8526	244	–	2427	
53	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	20	7216,09	244,55	144322	4891	106545	24931	182793
					1644,3	87,07	32886	1741	–	13540	
54	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	37	985,26	30,89	36455	1143	25848	7083	47021
					255,78	10,08	9464	373	–	3483	
55	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	7216,09	244,55	21648	734	15982	3740	27419

				1644,3	87,07	4933	261	–	2031	
56	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	15	985,26	30,89	14779	463	10479	2871	19062
					255,78	10,08	3837	151	–	1412	

Итого по разделу 5 **333 642**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 66 041
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 953
- материалы, изделия и конструкции, тенге 184 288
- накладные расходы, тенге 49 675
  в т.ч. зарплата, тенге 4 471
- сметная прибыль (8 %), тенге 24 714

Раздел 6 Кабельная линия 0,4 Кв

57	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	27	194,04	194,04	5239	5239	–	938	6671
					–	48,26	–	1303	–	494	
58	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	18	269,92	269,92	4859	4859	–	870	6187
					–	67,13	–	1208	–	458	
59	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	18	148,42	28,97	2672	521	–	1659	4677
					119,45	8,57	2150	154	–	346	

60	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	9	1224,75	108,76	11023	979	–	7553	20062
					1115,99	49,53	10044	446	–	1486	
61	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	73	314,67	201,45	22971	14706	–	10900	36581
					113,22	94,16	8265	6874	–	2710	
62	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9	4106		36954		36954	–	39910
					–		–		–	2956	
63	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	73	298,61	185,39	21799	13533	–	10118	34470
					113,22	79,29	8265	5788	–	2553	
64	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,901	54096		48740		48740	–	52639
					–		–		–	3899	
65	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,105	1363682		143187		143187	–	154642
					–		–		–	11455	
66	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,13	751378		97679		97679	–	105493
					–		–		–	7814	
67	243-116-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КВБбШв 4х1,5 (ок)-1	км	0,115	669616		77006		77006	–	83166
					–		–		–	6160	

68	243-105-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,005	664031			3320		3320	–	3586
					–			–		–	266	
69	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	337	446,95	187,14		150622	63066	17605	67046	235081
					207,57	68,75		69951	23169	–	17413	
70	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	18	423,21	177,21		7618	3190	1031	3292	11783
					188,7	65,27		3397	1175	–	873	
71	1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	27037,61	14994,36		108150	59977	2885	53281	174345
					11322	7178,34		45288	28713	–	12914	
72	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб	шт.	4	10838			43352		43352	–	46820
					–			–		–	3468	

Итого по разделу 6	1 016 113
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 360

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					166 070				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 830				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					471 759				
	- накладные расходы, тенге					155 657				
	в т.ч. зарплата, тенге					14 009				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					75 265				
	Раздел 8 Кабельная линия 0,4 кВ освещения									
76	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	55	194,04	194,04	10672	10672	–	1911	13590
					–	48,26	–	2654	–	1007	
77	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	37	269,92	269,92	9987	9987	–	1788	12717
					–	67,13	–	2484	–	942	
78	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	37	148,42	28,97	5492	1072	–	3411	9615
					119,45	8,57	4420	317	–	712	
79	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	18,2	1224,75	108,76	22290	1979	–	15273	40568
					1115,99	49,53	20311	901	–	3005	
80	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	302	314,67	201,45	95030	60838	–	45092	151332
					113,22	94,16	34192	28436	–	11210	
81	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,2	4106		74729		74729	–	80707
					–		–		–	5978	

82	1134-0201-0301	Трубопровсды из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	километр трубопровода	0,006	214847,64	–	1289	–	51	941	2408
					206283	–	1238	–	–	178	
83	241-203-0107	Труба полиэтиленовая ГОСТ 22689-2014 размерами 110*6 мм	м	6	1167		7002		7002	–	7562
					–		–		–	560	
84	243-113-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,39	407830		159054		159054	–	171778
					–		–		–	12724	
85	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	384	446,95	187,14	171629	71862	20060	76397	267868
					207,57	68,75	79707	26400	–	19842	
86	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	6	423,21	177,21	2539	1063	344	1097	3927
					188,7	65,27	1132	392	–	291	
87	1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,31	33802,64	21221,54	10479	6579	–	3548	15149
					12581,1	6185,42	3900	1917	–	1122	
88	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	310	64		19840		19840	–	21427
					–		–		–	1587	

	Итого по разделу 8					798 648				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					144 900				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					164 052				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 501				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					281 080				
	- накладные расходы, тенге					149 458				
	в т.ч. зарплата, тенге					13 451				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					59 158				
	Раздел 9 Опоры наружного освещения Н=4 м 26 шт									
89	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80 %	опора	26	12888,33	8623,71	335097	224216	–	168501	543886
					4264,62	3836,39	110880	99746	–	40288	
90	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР=80 %	м3	13	34106,72	30	443387	390	412598	24319	505122
					2338,4	–	30399	–	–	37416	
91	1308-0205-0904	Светильник. Установка вне зданий НР=72 %	шт.	26	8450,74	2324,82	219719	60445	89186	71184	314175
					2695,68	1106,86	70088	28778	–	23272	
92	298-000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, парковый, мощностью 36Вт, IP-66 SFERA LED 40 silver 4000K	шт	26	59196		1539096		1539096	–	1662224
					–		–		–	123128	

93	247-105-0814	Парковый столб типа EKTOR 4000, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	26	266218		6921668		6921668	–	7475401
					–		–		–	553733	
94	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	104	137,86	2,15	14337	224	2713	8277	24423
					109,62	0,92	11400	96	–	1809	
95	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	26	59,52	1,07	1548	28	570	693	2420
					36,54	0,46	950	12	–	179	
96	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13	105369		13698		13698	–	14794
					–		–		–	1096	
97	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	26	530,27	22,32	13787	580	5606	5592	20929
					292,32	6,41	7600	167	–	1550	
98	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	26	7216,09	244,55	187618	6358	138508	32412	237632
					1644,3	87,07	42752	2264	–	17602	

	Итого по разделу 9						10 801 006				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						274 069				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						292 241				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						131 063				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						9 123 643				
	- накладные расходы, тенге						310 978				
	в т.ч. зарплата, тенге						27 988				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						800 073				
	Раздел 10 Шкаф управления уличным освещением										
99	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	35648,34	8572,8	35648	8573	2545	20302	60426
					24531	3666,4	24531	3666	–	4476	
100	515-301-0269 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9601-3474, прим.	шт.	1	125519		125519		–	–	125519
					–		–		125519	–	
	Итого по разделу 10						185 945				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						24 531				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						8 573				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 666				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 545				
	- оборудование, тенге						125 519				
	- накладные расходы, тенге						20 302				
	в т.ч. зарплата, тенге						1 827				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						4 476				
	Итого по смете						14 928 895				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	769 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	783 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	331 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 225 751
- оборудование, тенге	247 762
- накладные расходы, тенге	814 545
в т.ч. зарплата, тенге	122 182
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 087 486

Итого по локально-ресурсной смете №4-1-1	**14 928 895,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**176 173,60**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**15 105 068,60**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**104 001,15**
Итого:	**15 209 069,74**
Непредвиденные затраты - 2%	**299 226,15**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**15 508 295,90**
НДС - 12%	**1 860 995,51**
Итого с НДС:	**17 369 291,40**
Тендерная скидка - 5 %	**868 464,57**
Итого со скидкой	**16 500 826,83**
Скидка субподряда - 21 %	**3 465 173,64**
Итого со скидкой	**13 035 653,20**
в том числе НДС -12%	**1 396 677,13**

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Касымов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу

(наименование, адрес)

Объект Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
20.05.2023

Акт приемки выполненных работ №24
за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локально-ресурсная смета №6-2-1. Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	17,74955	561,36	561,36	9964	9964	–	1822	12729
					–	142,62	–	2531	–	943	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,54896	4538,4	–	2491	–	–	1794	4628
					4538,4	–	2491	–	–	343	
3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	20,63449	455,52	455,52	9399	9399	–	1719	12007
					–	115,66	–	2387	–	889	
4	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	4,31775	72,03	72,03	311	311	–	60	401
					–	19,44	–	84	–	30	
5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	14,67212	43,36	43,36	636	636	–	138	836
					–	13,04	–	191	–	62	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13,01113	50,58	50,58	658	658	–	143	865
					–	15,21	–	198	–	64	

7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	27,68325	346,59	346,59	9595	9595	–	1894	12408
					–	95,02	–	2630	–	919	
8	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	6,932	269,92	269,92	1871	1871	–	335	2382
					–	67,13	–	465	–	176	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	уплотненного грунта	6,932	228,21	108,76	1582	754	–	843	2619
					119,45	49,53	828	343	–	194	
10	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	уплотненного грунта	34,61525	438,74	422,15	15187	14613	107	3040	19685
					13,49	108,48	467	3755	–	1458	
		Итого по разделу 1					68 560				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 786				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 801				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 584				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					107				
		- накладные расходы, тенге					11 788				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 061				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 078				
	Раздел 2 Наружные сети канализации К1										
11	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка(Футляр) НР=99 %	км трубопровода	0,09	2463097,27	1051718,03	221679	94655	12450	147389	398594

				1273050	381149.87	114575	34303	–	29526		
12	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x7,0 мм	м	9	31914	287226		287226	–	310204	
					–	–		–	22978		
13	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,09	7043096,1	925926,14	633879	83333	499952	74922	765505
					562148	278728,29	50593	25086	–	56704	
14	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99 %	м трубопровода	17	2508,37	24,06	42642	409	40153	2229	48461
					122,35	10,09	2080	172	–	3590	
15	1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,017	33802,64	21221,54	575	361	–	195	832
					12581,1	6185,42	214	105	–	62	
16	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м x 0,2 м	м	17	82	1394		1394	–	1506	
					–	–		–	112		
17	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06569	1029630	67636		67636	–	73047	

				–	–	–	5411	
18	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06569	144002	9459	9459	–	10216
					–	–	–	757	
19	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,36	30167	10860	10860	–	11729
					–	–	–	869	

Итого по разделу 2	**1 620 094**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 462
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	178,758
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 666
- материалы, изделия и конструкции, тенге	929 130
- накладные расходы, тенге	224 735
в т.ч. зарплата, тенге	20 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 009

Раздел 3 Наружные сети производственной канализации К3

20	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06569	1029630	67636	67636	–	73047
					–	–	–	5411	
21	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06569	144002	9459	9459	–	10216

				–		–		–	757	
	Итого по разделу 3					83 263				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					77 095				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 168				
	Раздел 4 Строительство колодца К1. 1 шт д. 1000 мм									
22	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	1	41122,59	14202,49	41123	14202	2857	29784	76579
					24062,72	6022,24	24063	6022	–	5672	
23	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16215		16215		16215	–	17512
					–		–		–	1297	
24	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	16628		16628		16628	–	17958
					–		–		–	1330	
25	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	16175		16175		16175	–	17469
					–		–		–	1294	
26	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3321		6642		6642	–	7173
					–		–		–	531	
27	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	–	37964
					–		–		–	2812	
28	251-102-0501	Скоба С	шт.	4	1500		6000		6000	–	6480

				–		–		–	480	
	Итого по разделу 4					181 135				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 063				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 202				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 022				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					99 669				
	- накладные расходы, тенге					29 784				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 681				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					13 416				
	Раздел 5 Строительство колодца К3 мокрый 1 шт д. 1000 мм									
29	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые. С битумной гидроизоляцией НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,92	59911,92	14670,32	55119	13497	16294	30716	92702
					27530,98	6192,62	25329	5697	–	6867	
30	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	16628		16628		16628	–	17958
					–		–		–	1330	
31	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	11337		11337		11337	–	12244
					–		–		–	907	
32	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	–	27604
					–		–		–	2045	
33	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16215		16215		16215	–	17512

				–	–	–	1297	
34	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16295	16295	16295	–	17599
				–	–	–	1304	
35	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3321	13284	13284	–	14347
				–	–	–	1063	
36	251-102-0501	Скоба С	шт.	6	1500	9000	9000	–	9720
				–	–	–	720	

Итого по разделу 5	**209 686**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124 612
- накладные расходы, тенге	30 716
в т.ч. зарплата, тенге	2 764
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 533
Итого по смете	**2 162 738**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	220 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	254 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83 969
- материалы, изделия и конструкции, тенге	449 123
- накладные расходы, тенге	297 023
в т.ч. зарплата, тенге	44 553
- сметная прибыль (8 %), тенге	160 204
Итого по локально-ресурсной смете №6-2-1	**2 162 738,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	25 952,86

Итого с временными зданиями и сооружениями	2 188 690,86
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	15 320,84
Итого:	2 204 011,69
Непредвиденные затраты - 2%	44 080,23
Итого в текущих ценах 2022 г:	2 248 091,93
НДС - 12%	269 771,03
Итого с НДС:	2 517 862,96
Тендерная скидка - 5 %	125 893,15
Итого со скидкой	2 391 969,81
Скидка субподряда - 21 %	502 313,66
Итого со скидкой	1 889 656,15
в том числе НДС -12%	202 463,16

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"
Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор
Касымов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу

(наименование, адрес)

Объект Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
20.05.2023

Акт приемки выполненных работ №25
за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локально-ресурсная смета №6-3-1. Теплотрасса (Конструкции металлические)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	106,92814	194,04	194,04	20748	20748	–	3715	26420
					–	48,26	–	5160	–	1957	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	3,30706	2640,88	292,38	8734	967	–	5860	15762
					2348,5	112,35	7767	372	–	1168	
3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	27,5588	229,81	229,81	6333	6333	–	1134	8064
					–	57,16	–	1575	–	597	
4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,950;	м3 грунта	108,66718	43,36	43,36	4712	4712	–	1020	6191
					–	13,04	–	1417	–	459	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,050;	м3 грунта	5,71933	1343,2	227,21	7682	1299	–	4955	13648
					1115,99	87,31	6383	499	–	1011	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,950;	уплотненного грунта	108,66718	228,21	108,76	24799	11819	–	13221	41062
					119,45	49,53	12980	5382	–	3042	
7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	уплотненного грунта	114,3865	107,19	90,6	12261	10363	355	3007	16489

				13,49	23,02	1543	2633	–	1221	
8	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	23,4075	72,03	72,03	1686	1686	–	328	2175
					–	19,44	–	455	–	161	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	основан ия	6,228	6196,67	202,09	38593	1259	28129	9520	51962
					1477,98	66,05	9205	411	–	3849	
		Итого по разделу 1					**181 773**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 878				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59 186				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17,904				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 484				
		- накладные расходы, тенге					42 760				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 848				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 465				
	Раздел 2 Трубопроводы										
10	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	0,1376	1159191,69	373418,33	159505	51382	2464	121313	303283
					767866,09	122671,12	105658	16880	–	22465	

11	241-402-0110	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм К=1,010;	м	138,976	8059		1120008		1120008	–	1209609
					–		–		–	89601	
12	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	трубопровода	0,1396	86764,71	–	12112	–	753	11245	25226
					81370	–	11359	–	–	1869	
13	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм	шт.	6	30870		185220		185220	–	200038
					–		–		–	14818	
14	241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	8	42442		339536		339536	–	366699
					–		–		–	27163	
15	241-414-0106	Комплект изоляции стыка трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм, прим.	шт.	44	30265		1331660		1331660	–	1438193
					–		–		–	106533	
16	1122-0601-0802	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,1376	613514,19	230,96	84420	32	61992	22182	115130

				162760,8	75,48	22396	10	–	8528	
17	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	139,6	122,75	1,49	17136	208	226	16368	36184
					119,64	–	16702	–	–	2680	
18	1124-0201-0102	Ввод цокольный теплопровода диаметром 89 мм в здания. Устройство НР=99 %	газовый ввод	4	22720,28	4293,02	90881	17172	9340	66333	169791
					16092,16	658,56	64369	2634	–	12577	
19	261-404-0577	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	8	12093		96744		96744	–	104484
					–		–		–	7740	
20	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=4,000;	м3	0,2	29322		5864		5864	–	6333
					–		–		–	469	
21	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 25 мм. Установка НР=99 %	комплект	4	7318,55	3717,71	29274	14871	840	17911	50960
					3390,8	1132,3	13563	4529	–	3775	
22	1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	комплект	4	11690,16	5972,31	46761	23889	1233	28554	81340
					5409,6	1800,9	21638	7204	–	6025	
23	242-203-0102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	31063		124252		124252	–	134192

				–		–		–	9940	
24	242-202-4003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	71884		287536		287536	–	310539
					–		–		–	23003	
25	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 38 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,006	1377420,37	594711,98	8265	3568	70	5612	14987
					771070	173794,29	4626	1043	–	1110	
26	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм К=1,010;	м	6,06	1155		6999		6999	–	7559
					–		–		–	560	
27	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 32 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,006	1377420,37	594711,98	8265	3568	70	5612	14987
					771070	173794,29	4626	1043	–	1110	
28	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм К=1,010;	м	6,06	926		5612		5612	–	6061
					–		–		–	449	
29	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %	км трубопровода	0,005	1924955,83	10075,33	9625	50	7190	2386	12972

				476820	5162,39	2384	26	–	961		
30	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	4	3320,7	–	13283	–	11558	1691	16172
				431,2	–	1725	–	–	1198		
31	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	4	662,01	–	2648	–	383	2220	5257
				566,37	–	2265	–	–	389		
32	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	4432		17728		17728	–	19146
				–		–		–	1418		
33	241-413-0106	Элемент трубопровода (заглушка) стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	4	11639		46556		46556	–	50280
				–		–		–	3724		
34	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 76 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,002	1482972,19	620278,39	2966	1241	32	2029	5395
					846560	178204,45	1693	356	–	400	
35	241-402-0110	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм К=1,010;	м	2,02	8059		16279		16279	–	17581
				–		–		–	1302		

36	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм	шт.	4	30870		123480		123480	–	133358
					–		–		–	9878	
37	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией кремнийорганической НР=69 %	м2	4,076	281,02	3,75	1145	15	1030	71	1313
					24,46	0,76	100	3	–	97	
38	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	2	263,46	–	527	–	39	478	1085
					243,96	–	,488	–	–	80	
39	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 20	шт.	2	3744		7488		7488	–	8087
					–		–		–	599	

Итого по разделу 2	**4 866 241**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	273 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 728
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 812 182
- накладные расходы, тенге	304 005
в т.ч. зарплата, тенге	27 360
- сметная прибыль (8 %), тенге	360 461
Итого по смете	5 048 014

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	311 470
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	175 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 632
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 840 666
- накладные расходы, тенге	346 765
в т.ч. зарплата, тенге	31 208
- сметная прибыль (8 %), тенге	373 926

Итого по локально-ресурсной смете №6-3-1	5 048 014,00
Временные здания и сооружения - 1,2%	60 576,17
Итого с временными зданиями и сооружениями	5 108 590,17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	35 760,13
Итого:	5 144 350,30
Непредвиденные затраты - 2%	102 887,01
Итого в текущих ценах 2022 г:	5 247 237,31
НДС - 12%	629 668,48
Итого с НДС:	5 876 905,78
Тендерная скидка - 5 %	293 845,29
Итого со скидкой	5 583 060,49
Скидка субподряда - 21 %	1 172 442,70
Итого со скидкой	4 410 617,79
в том числе НДС -12%	472 566,19

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Домина Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Касымов Б.А.

Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу

(наименование, адрес)

Объект Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
20.05.2023

Акт приемки выполненных работ №26
за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №6-3-2. Теплотрасса (Конструкции железобетонные)									
		Раздел 1 Тепловая камера 1 шт									
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,9	35504,21	1529,01	31954	1376	28971	1742	36392

				1784,7	342,11	1606	308	–	2696	
2	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	9,2	28077,74	1532,36	258315	14098	122316	148597	439465
					13250,16	437,94	121901	4029	–	32553	
4	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3321		6642		6642	–	7173
					–		–		–	531	
5	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7018		14036		14036	–	15159
					–		–		–	1123	
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,86	31922		187063		187063	–	202028
					–		–		–	14965	
7	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2	34095		40914		40914	–	44187
					–		–		–	3273	
8	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	2,89	1152,46	34,16	3331	99	1819	1383	5091
					488,79	20,07	1413	58	–	377	
9	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=5,000;	м2 стяжки	14,45	168,98	5,83	2442	84	2270	127	2774
					6,04	3,32	87	48	–	205	
10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51607	331233		170939		170939	–	184614
					–		–		–	13675	

11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07992	408502		32647		32647	–	35259
					–		–		–	2612	
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00896	389901		3494		3494	–	3774
					–		–		–	280	
13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15778	391464		61765		61765	–	66706
					–		–		–	4941	
		Итого по разделу 1					**1 118 550**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					125 007				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 657				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 443				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					743 180				
		- накладные расходы, тенге					151 849				
		в т.ч. зарплата, тенге					13 666				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					82 855				
	Раздел 2 Приямок 1 шт										
14	1106-1001-	Приямок. Устройство НР=91 %	м3	0,05	42263,22	2796,98	2113	140	1672	318	2625
					6019,8	957,78	301	48	–	194	
15	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00151	456152		689		689	–	744
					–		–		–	55	

Итого по разделу 2	3 369
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 361
- накладные расходы, тенге	318
в т.ч. зарплата, тенге	29
- сметная прибыль (8 %), тенге	249

Итого по смете	1 121 919
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	125 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 797
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 491
- материалы, изделия и конструкции, тенге	745 541
- накладные расходы, тенге	152 167
в т.ч. зарплата, тенге	13 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 104

Итого по локально-ресурсной смете №6-3-2.	**1 121 919,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**13 463,03**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 135 382,03**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**7 947,67**
Итого:	1 143 329,70
Непредвиденные затраты - 2%	22 866,59
Итого в текущих ценах 2022 г:	1 166 196,30
НДС - 12%	139 943,56

Итого с НДС:	1 306 139,85
Тендерная скидка - 5 %	65 306,99
Итого со скидкой	1 240 832,86
Скидка субподряда - 21 %	260 574,90
Итого со скидкой	980 257,96
в том числе НДС -12%	105 027,64

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"
Директор
Орыкбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор
Касимов Л.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-1. Конструктивные решения**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
20.05.2023

Акт приемки выполненных работ №27
за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локально-ресурсная смета №7-1-1. Генплан

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 1

17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	222	3167,32	41	703145	9102	453706	263687	1044179
					1082,6	17,2	240337	3818	–	77347	
	2.2 Тип 2										
19	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	182,1	5972,47	1253,01	1087587	228173	822755	103684	1286573
					201,31	325,89	36659	59345	–	95302	
20	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	1741,893117	1797,23	163,4	3130583	284625	32121	2732443	6332067
					1615,39	53,4	2813837	93017	–	469042	
21	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1322,4029	3140		4152345,106		4152345,106	–	4484533
					–		–		–	332188	
22	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	391	2891,71	41	1130659	16031	691331	464424	1722690
					1082,6	17,2	423297	6725	–	127607	
23	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	6,256	65902		412283		412283	–	445266
					–		–		–	32983	
	2.3 Тип 3										
24	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2 основания	7,5	1380,95	274,27	10357	2057	7868	1147	12424
					57,67	83,8	433	629	–	920	

25	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=-2,000;								
			м2 основания	-15	102,46	15,5	-1537	-233	-1291	-98	-1766
					0,9	5,15	-14	-77	–	-131	
26	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,200;	м3	1,5	38156,21	1529,01	57234	2294	52264	2903	64948
					1784,7	342,11	2677	513	–	4811	
27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	8	3167,32	41	25339	328	16350	9503	37629
					1082,6	17,2	8661	138	–	2787	
28	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	0,36	65902		23725		23725	–	25623
					–		–		–	1898	
	2.4 Тип 4										
29	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2 основания	130	1380,95	274,27	179524	35655	136371	19862	215337
					57,67	83,8	7497	10894	–	15951	
30	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=3,000;								
			м2 основания	390	102,46	15,5	39959	6045	33563	2549	45909

				0,9	5,15	351	2009	–	3401		
31	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,060;	м3	7,8	40372,67	1529,01	314907	11926	289060	15096	356403
					1784,7	342,11	13921	2668	–	26400	

Итого по разделу 2	16 071 815
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 547 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	596 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179 679
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 122 451
- накладные расходы, тенге	3 615 200
в т.ч. зарплата, тенге	542 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 190 506
Итого по смете	16 071 815
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 547 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	596 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179 679
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 122 451
- накладные расходы, тенге	3 615 200
в т.ч. зарплата, тенге	542 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 190 506

Итого по локально-ресурсной смете №7-1-1	16 071 814,88
Временные здания и сооружения - 1,2%	192 861,78
Итого с временными зданиями и сооружениями	16 264 676,66
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	113 852,74
Итого:	16 378 529,39
Непредвиденные затраты - 2%	327 570,59

Итого в текущих ценах 2022 г:	16 706 099,98
НДС - 12%	2 004 732,00
Итого с НДС:	18 710 831,98
Тендерная скидка - 5 %	935 541,60
Итого со скидкой	17 775 290,38
Скидка субподряда - 21 %	3 732 810,98
Итого со скидкой	14 042 479,40
в том числе НДС -12%	1 504 551,36

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"
Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор

Касымов Б.А.