Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Доминал Строй"

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№120140007708/220043/00-126	19.10.2022 г				

Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		369 742 992,57	22 507 834,72							2 700 940,17	25 208 774,89

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Жуматаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "Доминал Строй"

Директор _____ Орысбаев М.О.

*

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-2/2 - Архитектурно-строительные решения (Дополнительные работы не учтенные в смете)**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.08.2023

Акт приемки выполненных работ №40
за август месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №2-1-2/2 - Архитектурно-строительные решения (Дополнительные работы не учтенные в смете)									
	Раздел 1 .Фасад										
1	**1111-0101-3108**	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук НР=72 %**	**м2 покрытия**	**40,455451**	24782,46	518,5	1002586	20976	750915	170237	1266648
					5702,44	142,02	230695	5745	–	93826	
		Итого по разделу 1					**1 266 648**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					230 695				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 976				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 745				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					750 915				
	- накладные расходы, тенге					170 237				
	в т.ч. зарплата, тенге					25 536				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					93 826				
Раздел 4 .Внутренняя отделка помещений										
4.1 Внутренняя отделка помещений										
2 1110-0403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72 %**	**м2 потолка**	**98,4**	4058,38	23,35	399345	2298	201622	141396	584000
				1986,03	9,74	195425	958	–	43259	
	Итого по разделу 4					**584 000**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					195 425				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 298				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					958				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					201 622				
	- накладные расходы, тенге					141 396				
	в т.ч. зарплата, тенге					21 209				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					43 259				
	Итого по смете					**1 850 649**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					426 120				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 274				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 704				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					952 536				
	- накладные расходы, тенге					311 633				
	в т.ч. зарплата, тенге					46 745				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					137 085				
	Итого по локально-ресурсной смете №2-1-2					**1 850 648,57**				
	Временные здания и сооружения - 1,2%					**22 207,78**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**1 872 856,35**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях					**13 109,99**				

температурной зоны по отраслям - 0,7%	[illegible]
Итого:	1 885 966,35
Непредвиденные затраты - 2%	37 719,33
Итого в текущих ценах 2022 г:	1 923 685,68
НДС - 12%	230 842,28
Итого с НДС:	2 154 527,96
Тендерная скидка - 5 %	107 726,40
Итого со скидкой	2 046 801,56
Скидка субподряда - 21 %	429 828,33
Итого со скидкой	1 616 973,23
в том числе НДС -12%	173 247,13

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орыебаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Жуматаев Б.С.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №7-1-1 - Генплан**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.08.2023

Акт приемки выполненных работ №39
за август месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №7-1-1. Генплан									
		Раздел 2 Покрытия									
		2.1 Тип 1									
11	1127-0403-0503	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502. НР=108 %, К=-2 000·**	**м2 основания**	**-2142**	102,46	15,5	-219469	-33201	-184341	-13996	-252142
					0,9	5,15	-1928	-11031	–	-18677	

12 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,7497	2832,72	2832,72	2124	2124	–	1059	3438
				–	1308,48	–	981	–	255	
13 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1071	1896,77	209,55	2031441	224428	1772966	76445	2276517
				31,79	34,3	34047	36735	–	168631	
14 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР=108 % К=4,000	м2 покрытия	4284	208,05	0,02	891286	86	879205	12955	976580
				2,8	–	11995	–	–	72339	
15 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,2142	2832,72	2832,72	607	607	–	302	982
				–	1308,48	–	280	–	73	
16 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1071	2154,43	219,89	2307395	235502	2037845	75474	2573498
				31,79	33,46	34047	35836	–	190629	
2.2 Тип 2										
20 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	79,106883	1797,23	163,4	142173	12926	1459	124092	287566
				1615,39	53,4	127788	4224	–	21301	
	Итого по разделу 2					5 866 439				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					205 949				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					442 472				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 025				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 507 134				
	- накладные расходы, тенге					276 331				
	в т.ч. зарплата, тенге					41 450				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					434 551				
Раздел 3 Озеленение										
32 1147-0113-0201	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=88 %**	м2	279	641,19	–	178892	–	–	157425	363222
				641,19	–	178892	–	–	26905	
33 1147-0113-0202	**Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201 НР=88 % К=-1.000:**	м2	-279	171,92	–	-47966	–	-27203	-18271	-71536
				74,42	–	-20763	–	–	-5299	
34 1147-0113-0301	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка НР=88 %**	м2	279	2774,12	609,67	773979	170098	29448	543537	1422917
				2058,9	154,92	574433	43223	–	105401	
35 1147-0113-0302	**Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 НР=88 % К=-1,500;**	м2	-418,5	112,07	–	-46901	–	-2992	-38640	-92384
				104,92	–	-43909	–	–	-6843	
36 254-102-0101	**Розы, прим.**	шт.	279	984		274536		274536	–	296499
				–		–		–	21963	
	Итого по разделу 3					**1 918 718**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					688 653				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					170 098				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 223				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					273 789				
	- накладные расходы, тенге					644 051				
	в т.ч. зарплата, тенге					96 608				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					142 127				

Раздел 4 МАФ										
48 8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР=91 %	шт.	4	120648	224	482592	896	449308	29728	553306
				8097	70	32388	280	–	40986	
49 8601-0302-0305	Скамья радиусная НР=91 %	шт.	4	80492	196	321968	784	309748	10611	359185
				2859	56	11436	224	–	26606	
50 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0	шт.	17	16546	–	281282	–	281282	–	303785
				–	–	–	–	–	22503	
51 8601-0307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров НР=91 %	шт.	1	289570	356	289570	356	283909	4930	318060
				5305	113	5305	113	–	23560	
52 222-509-1501	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	3	141236		423708		423708	–	457605
				–		–		–	33897	

Итого по разделу 4	**1 991 941**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 747 955
- накладные расходы, тенге	45 269
в т.ч. зарплата, тенге	6 790
- сметная прибыль (8 %), тенге	147 552

Раздел 5 Дорожные знаки										
53 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	1	6720,58	1072,6	6721	1073	592	5865	13593
				5056	375,47	5056	375	–	1007	
54 1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108 %	шт.	1	1227,69	–	1228	–	137	1177	2597

				1090,2	–	1090	–	–	192	
55 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,036	11506,05	2427,9	414	87	282	76	529
				1231,65	1048,5	44	38	–	39	
56 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,054	44102,59	1601,49	2382	86	1877	399	3003
				7742	377,72	418	20	–	222	
57 251-102-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	1	18546		18546		18546	–	20030
				–		–		–	1484	
58 241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х3,5 мм	м	0,8	3473		2778		2778	–	3000
				–		–		–	222	
59 251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7452		7452		7452	–	8048
				–		–		–	596	
60 251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	3991		3991		3991	–	4310
				–		–		–	319	

Итого по разделу 5	**55 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 246

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 655
- накладные расходы, тенге	7 517
в т.ч. зарплата, тенге	677
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 081
Итого по смете	**9 832 208**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	950 339
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	615 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 298
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 564 533
- накладные расходы, тенге	973 168
в т.ч. зарплата, тенге	145 525
- сметная прибыль (8 %), тенге	728 311
Итого по локально-ресурсной смете №7-1-1	**9 832 208,49**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**117 986,50**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**9 950 195,00**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**69 651,36**
Итого:	**10 019 846,36**
Непредвиденные затраты - 2%	**200 396,93**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**10 220 243,29**
НДС - 12%	**1 226 429,19**
Итого с НДС:	**11 446 672,48**
Тендерная скидка - 5 %	**572 333,62**
Итого со скидкой	**10 874 338,86**
Скидка субподряда - 21 %	**2 283 611,16**
Итого со скидкой	**8 590 727,70**

в том числе НДС -12%	920 435,11

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Жуматаев Б.С.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-8 - Отопление и вентиляция**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.08.2023

Акт приемки выполненных работ №38
за август месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №2-1-8 - Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление									
		1.1 Отопление									
10	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	332,77983	2276,61	33,84	757610	11261	525433	162143	993333
					663,85	12,87	220916	4283	–	73580	

11 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	102	1880,32	33,84	191793	3452	120628	49699	260811
				663,85	12,87	67713	1313	–	19319	
12 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	10	2661,16	33,84	26612	338	19635	4873	34004
				663,85	12,87	6639	129	–	2519	
13 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	572	144,36	1,91	82574	1093	429	58357	152205
				141,7	–	81052	–	–	11274	
14 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	8	985,62	3,56	7885	28	686	5169	14098
				896,29	1,07	7170	9	–	1044	
15 242-312-0302	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	57009		57009		57009	–	61570
				–		–		–	4561	
16 242-312-0303	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	72903		72903		72903	–	78735
				–		–		–	5832	
17 242-312-0504	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	81049		162098		162098	–	175066

				–			–		–	12968	
18	242-312-0504	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	81049		324196		324196	–	350132
					–		–		–	25936	
19	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	493	708		349044		349044	–	376968
					–		–		–	27924	
20	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	29	984,35	126,16	28546	3659	11095	11161	42884
					475,59	58,97	13792	1710	–	3177	
21	234-303-1004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 22 мм, К=1,100;	м	17,6	472		8307		8307	–	8972
					–		–		–	665	
22	234-303-1005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм, К=1,100;	м	11	595		6545		6545	–	7069
					–		–		–	524	

23	234-303-1006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм, К=1,100;	м	3,3	697		2300		2300	–	2484
					–		–		–	184	
24	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	129	1420,51	1,83	183246	236	22679	115522	322669
					1242,87	0,91	160330	117	–	23901	
25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	85,13	124,13	3,67	10567	312	4065	4486	16257
					72,71	0,48	6190	41	–	1204	
26	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 НР=72 %	м2	85,13	163,43	4,79	13913	408	10788	1999	17185
					31,92	0,71	2717	60	–	1273	
1.2 Распределительная гребенка											
27	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	6	4082,47	82,78	24495	497	16436	5559	32458
					1260,28	26,49	7562	159	–	2404	
28	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	6	1880,32	33,84	11282	203	7096	2923	15341
					663,85	12,87	3983	77	–	1136	

29 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	3	2661,16	33,84	7983	102	5890	1462	10201
				663,85	12,87	1992	39	–	756	
30 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	6	2836,35	33,84	17018	203	12832	2923	21536
				663,85	12,87	3983	77	–	1595	
31 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	21	144,36	1,91	3032	40	16	2143	5589
				141,7	–	2976	–	–	414	
32 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,24	708		8666		8666	–	9359
				–		–		–	693	
33 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	21	984,35	126,16	20671	2649	8035	8082	31053
				475,59	58,97	9987	1238	–	2300	
34 234-303-1007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм, К=1,100;	м	6,6	790		5214		5214	–	5631
				–		–		–	417	

35	234-303-1005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм, К=1,100;	м	6,6	595		3927		3927	–	4241
					–		–		–	314	
36	234-303-1006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм, К=1,100;	м	3,3	697		2300		2300	–	2484
					–		–		–	184	
37	234-303-1010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 60 мм, К=1,100;	м	6,6	1149		7583		7583	–	8190
					–		–		–	607	
38	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	8	3400,26	–	27202	–	23116	2942	32556
					510,76	–	4086	–	–	2412	
39	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	6	766,51	–	4599	–	574	2898	8097
					670,87	–	4025	–	–	600	

40	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	4432		26592		26592	–	28719
					–		–		–	2127	
41	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	3534,09	209,4	7068	419	607	4420	12407
					3021,02	48,59	6042	97	–	919	
42	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	2	17163		34326		34326	–	37072
					–		–		–	2746	
43	242-203-1404	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10693		10693		10693	–	11548
					–		–		–	855	
44	242-203-1402	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	8852		17704		17704	–	19120
					–		–		–	1416	
45	242-203-1403	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	10068		10068		10068	–	10873
					–		–		–	805	
46	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	6	985,62	3,56	5914	21	515	3876	10573
					896,29	1,07	5378	6	–	783	

47	242-312-0404	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	76039		380195		380195	–	410611
					–		–		–	30416	
48	242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	69410		69410		69410	–	74963
					–		–		–	5553	
49	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=72 %	фильтр	2	2346,62	386,2	4693	772	49	2971	8277
					1935,91	127,03	3872	254	–	613	
50	242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	8194		16388		16388	–	17699
					–		–		–	1311	
	1.3 Трубопроводы теплоснабжения										
51	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	12	5983,53	145,81	71802	1750	50226	14656	93375
					1652,25	44,04	19827	528	–	6917	
52	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	12	145,23	1,91	1743	23	19	1224	3204
					141,7	–	1700	–	–	237	

53 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	12	984,35	126,16	11812	1514	4591	4619	17745
				475,59	58,97	5707	708	–	1314	
54 234-303-1013	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 89 мм. К=1,100	м	13,2	1792		23654		23654	–	25546
				–		–		–	1892	
1.4 Узел управления										
55 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 125 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	84074,31	692,01	168149	1384	151533	11137	193629
				7615,96	118,01	15232	236	–	14343	
56 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=72 %	фильтр	2	3666,08	678,59	7332	1357	103	4523	12803
				2935,76	205,12	5872	410	–	948	
57 242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	43154		86308		86308	–	93213
				–		–		–	6905	
58 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	6344,3	485,08	12689	970	1032	7849	22181
				5343,28	107,6	10687	215	–	1643	

59	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	17470		34940		34940	–	37735
					–		–		–	2795	
60	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	3482,12	157,43	6964	315	607	4386	12258
					3021,02	24,3	6042	49	–	908	
61	242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	7881		15762		15762	–	17023
					–		–		–	1261	
62	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	2357,3	394,16	2357	394	27	1485	4149
					1935,91	126,69	1936	127	–	307	
63	242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	12938		12938		12938	–	13973
					–		–		–	1035	
64	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	3534,09	209,4	10602	628	911	6630	18611
					3021,02	48,59	9063	146	–	1379	
65	242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	23093		69279		69279	–	74821

				–		–		–	5542	
66 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	6	3534,09	209,4	21205	1256	1822	13261	37223
				3021,02	48,59	18126	292	–	2757	
67 242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	8828		52968		52968	–	57205
				–		–		–	4237	
68 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	3482,12	157,43	6964	315	607	4386	12258
				3021,02	24,3	6042	49	–	908	
69 242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	9308		18616		18616	–	20105
				–		–		–	1489	
70 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	3534,09	209,4	10602	628	911	6630	18611
				3021,02	48,59	9063	146	–	1379	
71 242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	8828		26484		26484	–	28603
				–		–		–	2119	

72 1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	1	1264,55	3,56	1265	4	136	811	2242
				1125,06	1,07	1125	1	–	166	
73 245-501-0114	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120 °С, PN 10, DN 32	шт.	1	94811		94811		94811	–	102396
				–		–		–	7585	
74 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	3482,12	157,43	6964	315	607	4386	12258
				3021,02	24,3	6042	49	–	908	
75 242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	7881		15762		15762	–	17023
				–		–		–	1261	
76 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	2	442,13	–	884	–	306	416	1404
				288,97	–	578	–	–	104	
77 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	14	3400,26	–	47604	–	40453	5149	56973
				510,76	–	7151	–	–	4220	
78 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	4	766,51	–	3066	–	383	1932	5398
				670,87	–	2683	–	–	400	
79 245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	4432		17728		17728	–	19146
				–		–		–	1418	

	Итого по разделу 1					4 774 151				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					666 229				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 546				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 565				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 089 596				
	- накладные расходы, тенге					547 088				
	в т.ч. зарплата, тенге					82 063				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					353 638				
	Раздел 2 П1									
	2.1 П1									
80 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72 %	камера	1	97439,43	5304,05	97439	5304	6624	62717	172968
				85511,04	1595,78	85511	1596	–	12812	
81 292-000-0000 (пл)	Вентагрегат в составе согласно проекта AIRNED-M6L/K1/P1/A1.2.P40.R-4x30/P1 (пункты по спецификации П1 - П1.4.5)	комплект	1	3689925		3689925		3689925	–	3985119
				–		–		–	295194	
82 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	10	2511,3	95,17	25113	952	2145	16030	44434
				2201,62	24,77	22016	248	–	3291	
83 246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 250 мм	шт.	10	5306		53060		53060	–	57305
				–		–		–	4245	
84 1120-0101-0210	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	14	11676	67,46	163464	944	128655	24661	203175
				2418,91	27,57	33865	386	–	15050	

85 1120-0101-0211	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	39,6	11288,05	60,07	447007	2379	372550	52482	539448
				1820,14	20,56	72078	814	–	39959	
86 1120-0101-0212	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	42	10968,96	63,67	460696	2674	396233	45158	546322
				1471,18	22,12	61790	929	–	40468	
87 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	1,344	36332,34	2582,09	48831	3470	4277	30744	85941
				30567,92	1202,96	41083	1617	–	6366	
88 234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 К=1.080:	м3	1,45152	28231		40978		40978	–	44256
				–		–		–	3278	
89 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,68	708		22429		22429	–	24223
				–		–		–	1794	
90 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости ФНИКС, прим. НР=72 %	м2	33,6	1917,12	36,42	64415	1224	49642	9773	80123
				403,25	0,71	13549	24	–	5935	
	Итого по разделу 2					5 783 314				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					329 892				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 947				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 614				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 766 518				
	- накладные расходы, тенге					241 565				
	в т.ч. зарплата, тенге					21 741				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					428 392				
Раздел 3 В1										
91 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	12696,4	277,52	12696	278	972	8285	22660
				11447,1	60,16	11447	60	–	1679	
92 291-000-0001 (пл)	Канальный радиальный вентилятор VR 90-50/45.6D , N=3,7кВт	шт	1	882569		882569		882569	–	953175
				–		–		–	70606	
93 1120-1001-0106	Глушители шума вентиляционных установок. Установка НР=72 %	глушитель шума	2	4157,86	148,84	8316	298	665	5365	14775
				3676,67	49,53	7353	99	–	1094	
94 246-201-0308	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели 90-50	шт.	2	152679		305358		305358	–	329787
				–		–		–	24429	
95 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР=72 % К=2,000;	м2	0,48	11663,37	52,99	5598	25	101	3948	10310
				11400,62	24,77	5472	12	–	764	
96 291-000-0002 (пл)	Вставка гибкая FH 90-50	шт	2	27006		54012		54012	–	58333
				–		–		–	4321	
97 1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 %	шт.	1	867,5	–	868	–	–	625	1612
				867,5	–	868	–	–	119	
98 291-000-0003 (пл)	Защитное реле STDT 16 №382029	шт	1	84640		84640		84640	–	91411
				–		–		–	6771	

99	1120-0101-0212	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка перехода НР=72 % К=2.000:	м2 поверхности воздуховодов	2,264	10968,96	63,67	24834	144	21359	2434	29449
					1471,18	22,12	3331	50	–	2181	
100	1120-0101-0210	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	14	11676	67,46	163464	944	128655	24661	203175
					2418,91	27,57	33865	386	–	15050	
101	1120-0101-0211	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	39,6	11288,05	60,07	447007	2379	372550	52482	539448
					1820,14	20,56	72078	814	–	39959	
102	1120-0101-0212	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	47,6	10968,96	63,67	522122	3031	449064	51178	619164
					1471,18	22,12	70028	1053	–	45864	
103	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	10	2511,3	95,17	25113	952	2145	16030	44434
					2201,62	24,77	22016	248	–	3291	
104	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 250 мм	шт.	10	5306		53060		53060	–	57305
					–		–		–	4245	
105	1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	26120,18	111,28	26120	111	24150	1356	29674
					1858,54	24,77	1859	25	–	2198	
106	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,68	708		22429		22429	–	24223
					–		–		–	1794	

107 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	1,344	36332,34	2582,09	48831	3470	4277	30744	85941
				30567,92	1202,96	41083	1617	–	6366	
108 234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 К=1.080:	м3	1,45152	28231		40978		40978	–	44256
				–		–		–	3278	
109 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. НР=72 %	м2	33,6	1917,12	36,42	64415	1224	49642	9773	80123
				403,25	0,71	13549	24	–	5935	
	Итого по разделу 3					3 239 255				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					282 949				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 856				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 388				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 496 626				
	- накладные расходы, тенге					206 881				
	в т.ч. зарплата, тенге					18 619				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					239 944				
Раздел 4 В2										
110 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	12696,4	277,52	12696	278	972	8285	22660
				11447,1	60,16	11447	60	–	1679	
111 291-000-0004 (пл)	Вентилятор KVR 200/1	шт	1	75651		75651		75651	–	81703
				–		–		–	6052	

112	291-000-0005 (пл)	Хомут соединительный НТК 200	шт	2	4779		9558		9558	–	10323
					–		–		–	765	
113	291-000-0006 (пл)	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	шт	1	5996		5996		5996	–	6476
					–		–		–	480	
114	1120-0101-0408	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка перехода НР=72 % К=2.000:	м2 поверхности воздуховодов	0,48	6732,29	74,31	3231	36	2322	638	4179
					1820,14	24,38	874	12	–	310	
115	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,4	9603,01	91,23	61459	584	41334	14244	81759
					3053,38	37,72	19542	241	–	6056	
116	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	3	2511,3	95,17	7534	286	644	4809	13331
					2201,62	24,77	6605	74	–	988	
117	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	5831		17493		17493	–	18892
					–		–		–	1399	
118	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,2	708		5098		5098	–	5506
					–		–		–	408	
119	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,12	36332,34	2582,09	4360	310	382	2745	7673
					30567,92	1202,96	3668	144	–	568	

120 234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 К=1.080:	м3	0,1296	28231		3659		3659	–	3952
				–		–		–	293	
121 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. НР=72 %	м2	2,88	1917,12	36,42	5521	105	4255	837	6867
				403,25	0,71	1161	2	–	509	
122 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	15834,5	82,6	15835	83	14707	770	17933
				1044,91	24,77	1045	25	–	1328	
	Итого по разделу 4					281 254				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 342				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 682				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					558				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					182 071				
	- накладные расходы, тенге					32 328				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 910				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					20 835				
Раздел 5 ВЗ										
123 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	12696,4	277,52	12696	278	972	8285	22660
				11447,1	60,16	11447	60	–	1679	
124 291-000-0004 (пл)	Вентилятор KVR 200/1	шт	1	75651		75651		75651	–	81703
				–		–		–	6052	
125 291-000-0005 (пл)	Хомут соединительный НТК 200	шт	2	4779		9558		9558	–	10323
				–		–		–	765	

126	291-000-0006 (пл)	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	шт	1	5996		5996		5996	–	6476
					–		–		–	480	
127	1120-0101-0408	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка перехода НР=72 % К=2.000:	м2 поверхности воздуховодов	0,48	6732,29	74,31	3231	36	2322	638	4179
					1820,14	24,38	874	12	–	310	
128	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,84	9603,01	91,23	36876	350	24800	8546	49056
					3053,38	37,72	11725	145	–	3634	
129	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	2	2511,3	95,17	5023	190	429	3206	8887
					2201,62	24,77	4403	50	–	658	
130	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	5831		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
131	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	708		4390		4390	–	4741
					–		–		–	351	
132	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,12	36332,34	2582,09	4360	310	382	2745	7673
					30567,92	1202,96	3668	144	–	568	
133	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 К=1.080:	м3	0,1296	28231		3659		3659	–	3952

				–		–		–	293	
134 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. НР=72 %	м2	1,88	1917,12	36,42	3604	68	2778	546	4482
				403,25	0,71	758	1	–	332	
135 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	15834,5	82,6	15835	83	14707	770	17933
				1044,91	24,77	1045	25	–	1328	
	Итого по разделу 5					**234 660**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 920				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 315				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					437				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					157 306				
	- накладные расходы, тенге					24 736				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 226				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					17 383				
Раздел 6 В4										
136 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	12696,4	277,52	12696	278	972	8285	22660
				11447,1	60,16	11447	60	–	1679	
137 291-000-0004 (пл)	Вентилятор KVR 200/1	шт	1	75651		75651		75651	–	81703
				–		–		–	6052	
138 291-000-0005 (пл)	Хомут соединительный НТК 200	шт	2	4779		9558		9558	–	10323
				–		–		–	765	
139 291-000-0006 (пл)	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	шт	1	5996		5996		5996	–	6476
				–		–		–	480	

140 1120-0101-0408	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка перехода НР=72 % К=2.000:	м2 поверхности воздуховодов	0,48	6732,29	74,31	3231	36	2322	638	4179
				1820,14	24,38	874	12	–	310	
141 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	15,36	9603,01	91,23	147502	1401	99201	34185	196222
				3053,38	37,72	46900	579	–	14535	
142 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	6	2511,3	95,17	15068	571	1287	9618	26661
				2201,62	24,77	13210	149	–	1975	
143 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	5831		34986		34986	–	37785
				–		–		–	2799	
144 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	708		4390		4390	–	4741
				–		–		–	351	
145 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,12	36332,34	2582,09	4360	310	382	2745	7673
				30567,92	1202,96	3668	144	–	568	
146 234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 К=1.080:	м3	0,1296	28231		3659		3659	–	3952
				–		–		–	293	

147 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. НР=72 %	м2	3,88	1917,12	36,42	7438	141	5733	1129	9252
				403,25	0,71	1565	3	–	685	
148 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	15834,5	82,6	15835	83	14707	770	17933
				1044,91	24,77	1045	25	–	1328	
	Итого по разделу 6					**429 560**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					78 709				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 820				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					972				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					258 844				
	- накладные расходы, тенге					57 370				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 163				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					31 820				
Раздел 7 ВЕ1										
149 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	3	2511,3	95,17	7534	286	644	4809	13331
				2201,62	24,77	6605	74	–	988	
150 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	5831		17493		17493	–	18892
				–		–		–	1399	
151 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,84	9603,01	91,23	36876	350	24800	8546	49056
				3053,38	37,72	11725	145	–	3634	

152 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,16	9326,31	72,38	20145	156	13950	4394	26502
				2795,64	29,62	6039	64	–	1963	
	Итого по разделу 7					107 781				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 369				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					792				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					283				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					56 887				
	- накладные расходы, тенге					17 749				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 597				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 984				
Раздел 8 ВЕ2										
153 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	2	2511,3	95,17	5023	190	429	3206	8887
				2201,62	24,77	4403	50	–	658	
154 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	5831		11662		11662	–	12595
				–		–		–	933	
155 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0,192	36332,34	2582,09	6976	496	611	4392	12277
				30567,92	1202,96	5869	231	–	909	
156 234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 К=1.080:	м3	0,20736	28231		5854		5854	–	6322

				–		–		–	468	
157 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,8	708		7646		7646	–	8258
				–		–		–	612	
158 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	11170,5	82,6	11171	83	10043	770	12896
				1044,91	24,77	1045	25	–	955	
159 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. НР=72 %	м2	4,88	1917,12	36,42	9356	178	7210	1419	11637
				403,25	0,71	1968	3	–	862	
160 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	10760,3	75,37	51649	362	37869	9747	66308
				2795,64	24,88	13419	119	–	4912	
	Итого по разделу 8					139 180				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 704				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 309				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					428				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					81 324				
	- накладные расходы, тенге					19 534				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 758				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 309				
Раздел 9 Теплоснабжение калорифера П1										
161 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	2	428,47	–	857	–	279	416	1375
				288,97	–	578	–	–	102	
162 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	4	308,47	–	1234	–	78	832	2231

				288,97	–	1156	–	–	165	
163 245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	4	3744		14976		14976	–	16174
				–		–		–	1198	
164 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	6	3534,09	209,4	21205	1256	1822	13261	37223
				3021,02	48,59	18126	292	–	2757	
165 242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	13824		69120		69120	–	74650
				–		–		–	5530	
166 242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	23093		23093		23093	–	24940
				–		–		–	1847	
167 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	3	1148,24	3,56	3445	11	408	2181	6076
				1008,75	1,07	3026	3	–	450	
168 242-312-0905	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	89732		269196		269196	–	290732
				–		–		–	21536	
169 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	4	3400,26	–	13601	–	11558	1471	16278
				510,76	–	2043	–	–	1206	

170 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	4	766,51	–	3066	–	383	1932	5398
				670,87	–	2683	–	–	400	
171 245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	4432		17728		17728	–	19146
				–		–		–	1418	
172 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	40	4082,47	82,78	163299	3311	109576	37059	216387
				1260,28	26,49	50411	1060	–	16029	
173 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	40	144,36	1,91	5774	76	30	4081	10643
				141,7	–	5668	–	–	788	
174 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10,04	124,13	3,67	1246	37	479	529	1917
				72,71	0,48	730	5	–	142	
175 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 % К=2.000:	м2	20,08	163,43	4,79	3282	96	2545	472	4054
				31,92	0,71	641	14	–	300	
176 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51, прим. НР=72 %	м2	6,5	101,08	2,64	657	17	364	201	927
				42,51	0,48	276	3	–	69	
177 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,8	708		18974		18974	–	20492
				–		–		–	1518	

178 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	40	984,35	126,16	39374	5046	15304	15396	59152
				475,59	58,97	19024	2359	–	4382	
179 234-303-1010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 60 мм, К=1,100;	м	44	1149		50556		50556	–	54600
				–		–		–	4044	

Итого по разделу 9	**862 395**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 850
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 736
- материалы, изделия и конструкции, тенге	606 469
- накладные расходы, тенге	77 831
в т.ч. зарплата, тенге	7 005
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 881
Итого по смете	**15 851 550**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 591 476
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 117
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 981
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 695 641
- накладные расходы, тенге	1 225 082

в т.ч. зарплата, тенге	143 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 174 186
Итого по локально-ресурсной смете №2-1-8	**15 851 550,24**
Временные здания и сооружения - 1,2%	190 218,60
Итого с временными зданиями и сооружениями	16 041 768,84
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	112 292,38
Итого:	16 154 061,23
Непредвиденные затраты - 2%	323 081,22
Итого в текущих ценах 2022 г:	16 477 142,45
НДС - 12%	1 977 257,09
Итого с НДС:	18 454 399,54
Тендерная скидка - 5 %	922 719,98
Итого со скидкой	17 531 679,57
Скидка субподряда - 21 %	3 681 652,71
Итого со скидкой	13 850 026,86
в том числе НДС 12%	1 483 931,45

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминант Строй"

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-7 - Внутренние сети электроснабжения**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.08.2023

Акт приемки выполненных работ №37
за август месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №2-1-7 - Внутренние сети электроснабжения									
		Раздел 1 Внутренние сети электроснабжения									
		1.2 Светотехническое оборудование									
54	1121-0401-0107	**Светильники для ламп светодиодных, подвешиваемые на смонтированном тросе. Установка НР=72 %**	шт.	99	1125,75	19,68	111449	1948	30929	57185	182125
					793,66	8,6	78572	851	–	13491	
55	291-000-0000 (пл)	**Светодиодный светильник, 35Вт, для общественных помещений OPL/S ECO Led 1200**	шт	16	38979		623664		623664	–	673557

				–	–	–	49893	
56 292-000-0000 (пл)	Светодиодный светильник, 70Вт, для общественных помещений LED MALL ECO 70 Д30 IP 54 4000K	шт	38	55371	2104098	2104098	–	2272426
				–	–	–	168328	
57 293-000-0000 (пл)	Светодиодный светильник, 30Вт LINER/S LED 1200	шт	20	43089	861780	861780	–	930722
				–	–	–	68942	
58 294-000-0000 (пл)	Светодиодный светильник, 20Вт BUG Led 20	шт	22	18326	403172	403172	–	435426
				–	–	–	32254	
59 295-000-0000 (пл)	Светильник аварийного освещения мощн. 6Вт (время работы в аварийном режиме при исчезновении напряжения в сети-3часа) MARS EFS-380	шт	16	22768	364288	364288	–	393431
				–	–	–	29143	
60 296-000-0000 (пл)	Уличный светодиодный светильник накладного типа со степенью защиты IP65 мощн. -16 Вт Star NBT LED 16	шт	3	21857	65571	65571	–	70817
				–	–	–	5246	

Итого по разделу 1	**4 958 504**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 453 502
- накладные расходы, тенге	57 185
в т.ч. зарплата, тенге	8 578
- сметная прибыль (8 %), тенге	367 297
Итого по смете	**4 958 504**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 453 502
- накладные расходы, тенге	57 185
в т.ч. зарплата, тенге	8 578
- сметная прибыль (8 %), тенге	367 297
Итого по локально-ресурсной смете №2-1-7	**4 958 504,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**59 502,05**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**5 018 006,05**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**35 126,04**
Итого:	**5 053 132,09**
Непредвиденные затраты - 2%	**101 062,64**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**5 154 194,73**
НДС - 12%	**618 503,37**
Итого с НДС:	**5 772 698,10**
Тендерная скидка - 5 %	**288 634,90**

Итого со скидкой	5 484 063,19
Скидка субподряда - 21 %	1 151 653,27
Итого со скидкой	4 332 409,92
в том числе НДС -12%	464 186,78

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминая Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Жуматаев Б.С.

*

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-5 - Система видеонаблюдения**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.08.2023

Акт приемки выполненных работ №36
за август месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №2-1-5 - Система видеонаблюдения									
		Раздел 1 Система охранного видеонаблюдения									
1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 %	камера	16	5922,73	6,01	94764	96	–	68161	175959
					5916,72	–	94668	–	–	13034	
2	290-000-1100 (пл)	Купольная камера Матрица 1/2.7" Progressive CMOS, 2Мп, разрешение 1920x1080 дистанция ИК-подсветки 30м, питание 12V, PoE (802.3af IPC-HDW1230T1P-S4 Dahua Technology	шт	10	24043		240430		240430	–	259664

				–		–		–	19234	
3 290-000-1200 (пл)	Уличная IP видеокамера, матрица:1/2.8" Progressive Scan CMOS; угол обзора:115.0 дальность ИК-подсветки (М):30м; диапазон рабочих Температур:-40+60 DS-I256 HiWatch	шт	6	34606		207636		207636	–	224247
				–		–		–	16611	
4 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	1	24800,64	2540,56	24801	2541	1956	15216	43218
				20304	830,28	20304	830	–	3201	
5 298-000-0001 (пл)	Источник бесперебойного питания UT1050E CyberPower	шт	1	40544		40544		40544	–	43788
				–		–		–	3244	
6 1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	1	4569,74	57,74	4570	58	–	3262	8459
				4512	18,87	4512	19	–	627	
7 290-000-2000 (пл)	Видеорегистратор HDCVI 16-ти канальный, поддержка форматов HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS XVR5216AN-X-16P Dahua Technology	шт	1	79780		79780		79780	–	86162
				–		–		–	6382	
8 248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	1	117154		117154		117154	–	126526
				–		–		–	9372	
9 248-404-0203	Монитор с диагональю 31,5"	шт.	1	213748		213748		213748	–	230848
				–		–		–	17100	
10 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	230	410,45	4,77	94404	1097	2592	65326	172508
				394,41	0,07	90714	16	–	12778	
11 1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	250	451,9	6	112975	1500	2818	78319	206598
				434,63	0,47	108658	118	–	15304	

12 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм x 16 мм	м	250	193		48250		48250	–	52110
				–		–		–	3860	
13 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм x 10 мм	м	230	88		20240		20240	–	21859
				–		–		–	1619	
14 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	610	116,51	0,98	71071	598	6405	46182	126633
				105,03	0,12	64068	73	–	9380	
15 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2x0.52 24/1 PVC CAT5E	км	0,61	139810		85284		85284	–	92107
				–		–		–	6823	
16 290-000-0000 (пл)	Коннектор сетевой Connektor MT-RJ RJ-45	шт	32	23		736		736	–	795
				–		–		–	59	

Итого по разделу 1	**1 871 481**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	382 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 890
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 056
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 067 573
- накладные расходы, тенге	276 466
в т.ч. зарплата, тенге	24 882
- сметная прибыль (8 %), тенге	138 628

Итого по смете	**1 871 481**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	382 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 890
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 056
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 067 573
- накладные расходы, тенге	276 466
в т.ч. зарплата, тенге	24 882
- сметная прибыль (8 %), тенге	138 628

Итого по локально-ресурсной смете №2-1-5	1 871 481,00
Временные здания и сооружения - 1,2%	22 457,77
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 893 938,77
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	13 257,57
Итого:	1 907 196,34
Непредвиденные затраты - 2%	38 143,93
Итого в текущих ценах 2022 г:	1 945 340,27
НДС - 12%	233 440,83
Итого с НДС:	2 178 781,10
Тендерная скидка - 5 %	108 939,06
Итого со скидкой	2 069 842,05
Скидка субподряда - 21 %	434 666,83
Итого со скидкой	1 635 175,22
в том числе НДС - 12%	175 197,34

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

*

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-4 - Система автоматической пожарной сигнализации**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.08.2023

Акт приемки выполненных работ №35
за август месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локально-ресурсная смета №2-1-4 - Система автоматической пожарной сигнализации									
		Раздел 1 Система пожарной сигнализации									
1	1310-0701-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	46349,02	2,4	46349	2	416	33070	85773
					45931	–	45931	–	–	6354	
2	248-303-0105	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	шт.	1	21894		21894		21894	–	23646
					–		–		–	1752	

3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	4144,45	–	4144	–	370	2717	7410
					3774	–	3774	–	–	549	
4	292-000-0000 (пл)	Аккумулятор 12В, 4,5 А/ч	шт	1	3388		3388		3388	–	3659
					–		–		–	271	
5	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	43	4934,75	2,85	212194	123	2834	150651	391873
					4866	–	209238	–	–	29028	
6	248-302-0204	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	43	2070		89010		89010	–	96131
					–		–		–	7121	
7	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	4934,75	2,85	29609	17	395	21021	54680
					4866	–	29196	–	–	4050	
8	248-302-0305	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели Спектрон-201	шт.	6	40746		244476		244476	–	264034
					–		–		–	19558	
9	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	7	2364,43	428,64	16551	3000	342	10434	29144
					1887	183,32	13209	1283	–	2159	
10	298-008-0000 (пл)	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт	7	1153		8071		8071	–	8717
					–		–		–	646	

11 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1069,84	5,61	1070	6	8	762	1979
				1056,09	1,89	1056	2	–	147	
12 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1761		1761		1761	–	1902
				–		–		–	141	
13 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	10	1125,17	27,36	11252	274	86	7925	20711
				1089,17	11,46	10892	115	–	1534	
14 248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	10	2349		23490		23490	–	25369
				–		–		–	1879	
15 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	420	410,45	4,77	172389	2003	4733	119290	315013
				394,41	0,07	165652	29	–	23334	
16 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	420	88		36960		36960	–	39917
				–		–		–	2957	
17 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	805	116,51	0,98	93791	789	8453	60945	167115
				105,03	0,12	84549	97	–	12379	
18 243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВ-FRLS 4х0.5, прим.	км	0,805	75653		60901		60901	–	65773
				–		–		–	4872	

Итого по разделу 1	**1 602 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	563 497
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 526

- материалы, изделия и конструкции, тенге	507 588
- накладные расходы, тенге	406 815
в т.ч. зарплата, тенге	36 613
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 731
Итого по смете	**1 602 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	563 497
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 526
- материалы, изделия и конструкции, тенге	507 588
- накладные расходы, тенге	406 815
в т.ч. зарплата, тенге	36 613
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 731
Итого по локально-ресурсной смете №2-1-4	**1 602 846,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**19 234,15**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 622 080,15**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**11 354,56**
Итого:	**1 633 434,71**
Непредвиденные затраты - 2%	**32 668,69**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**1 666 103,41**
НДС - 12%	**199 932,41**
Итого с НДС:	**1 866 035,82**
Тендерная скидка - 5 %	**93 301,79**

Итого со скидкой	1 772 734,03
Скидка субподряда - 21 %	372 274,15
Итого со скидкой	1 400 459,88
в том числе НДС -12%	150 049,27

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор

Жуматаев Б.С.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадстройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт СДК с. Жоламан, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-2 - Архитектурно-строительные решения**

(наименование)

Договор №120140007708/220043/00-126 от 19 октября 2022 года

Дата составления
21.08.2023

Акт приемки выполненных работ №34
за август месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локально-ресурсная смета №2-1-2. Архитектурно-строительные решения.											
Раздел 4 .Внутренняя отделка помещений											
4.1 Внутренняя отделка помещений											

27 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	63	-1723	-125,85	-108549	-7929	-18915	-63594	-185915
				-1296,91	-105,08	-81705	-6620	–	-13771	
28 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1859,5	-1753,9	-54,67	-3261377	-101659	-694207	-1838629	-5508007
				-1325,9	-47,4	-2465511	-88140	–	-408000	
29 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1859,5	-870,11	-7,36	-1617970	-13686	-447451	-836547	-2650878
				-622,12	-2,71	-1156832	-5039	–	-196361	
30 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1859,5	-796,41	-7,36	-1480924	-13686	-447303	-737982	-2396419
				-548,5	-2,71	-1019936	-5039	–	-177513	
	Итого по разделу 5					**-10 741 218**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-4 723 984				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-136 959				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-104 839				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 607 876				
	- накладные расходы, тенге					-3 476 753				
	в т.ч. зарплата, тенге					-521 513				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-795 646				

Раздел 5 .Оборудование для адаптации маломобильных групп населения.

36 1117-0201-0104	Поручень стационарный. Установка НР=72 % К=3,000;	шт.	12	615,67	0,19	7388	2	94	5250	13649
				607,61	–	7291	–	–	1011	
37 290-000-1500 (пл)	Поручень стационарный, для унитаза, труба круглая, нержавеющая 40х2 мм, L=900мм. шт К=3.000:	шт	12	18888		226656		226656	–	244788
				–		–		–	18132	
38 1117-0201-0104	Поручень опоясывающий. Установка НР=72 % К=3,000;	шт.	12	615,67	0,19	7388	2	94	5250	13649
				607,61	–	7291	–	–	1011	
39 290-000-1600 (пл)	Поручень опоясывающий, под умывальником, труба круглая, нержавеющая 40х2 мм, L=600мм, шт К=3,000;	шт	12	31101		373212		373212	–	403069
				–		–		–	29857	
40 1117-0201-0104	Вешалка. Установка НР=72 % К=3,000;	шт.	6	615,67	0,19	3694	1	47	2625	6825
				607,61	–	3646	–	–	506	
41 298-078-0000 (пл)	Вешалка пристенная для одежды, на 3 крючка К=3,000;	шт	6	3252		19512		19512	–	21073
				–		–		–	1561	
42 1117-0201-0104	Полотенцедержатель. Установка НР=72 % К=3,000;	шт.	6	615,67	0,19	3694	1	47	2625	6825
				607,61	–	3646	–	–	506	

43 298-078-1100 (пл)	Полотенцедержатель К=3,000;	шт	6	2440		14640		14640	–	15811
				–		–		–	1171	
44 1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 % К=3,000;	шт.	6	1449	–	8694	–	–	6260	16150
				1449	–	8694	–	–	1196	
45 290-000-1200 (пл)	Кнопка вызова персонала К=3,000;	шт	6	9244		55464		55464	–	59901
				–		–		–	4437	
46 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	5	1125,17	27,36	5626	137	43	3962	10355
				1089,17	11,46	5446	57	–	767	
47 290-000-1400 (пл)	Тактильные светонакопительные пиктограммы (пути эвакуации и туалет для инвалидов). 200х200	шт	5	3187		15935		15935	–	17210
				–		–		–	1275	
48 1117-0201-0104	Мнемосхема. Установка НР=72 %	шт.	1	615,67	0,19	616	–	8	438	1138
				607,61	–	608	–	–	84	
49 290-000-9000 (пл)	Мнемосхема санузла, 150х200мм.	шт	1	9608		9608		9608	–	10377
				–		–		–	769	
50 1117-0201-0104	Тактильные знаки. Установка НР=72 %	шт.	1	615,67	0,19	616	–	8	438	1138
				607,61	–	608	–	–	84	
51 290-000-1000 (пл)	Тактильная пиктограмма режим работы	шт	1	36429		36429		36429	–	39343

				–		–		–	2914	
52 290-000-1100 (пл)	Настенное крепление из оргстекла толщиной 10мм	шт	6	10728		64368		64368	–	69517
				–		–		–	5149	
53 290-000-1340 (пл)	Контрастная светонакопительная лента для первого и последнего подъема ступеней (указывающая лестницу)	м	15,6	15892		247915		247915	–	267748
				–		–		–	19833	
54 1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 %	шт.	2	1449	–	2898	–	–	2087	5384
				1449	–	2898	–	–	399	
55 290-000-1200 (пл)	Кнопка вызова персонала	шт	2	9244		18488		18488	–	19967
				–		–		–	1479	
56 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	2	1125,17	27,36	2250	55	17	1585	4142
				1089,17	11,46	2178	23	–	307	
57 290-000-1300 (пл)	Световые маяки для здания и дверей санузла для МГН	шт	2	9562		19124		19124	–	20654
				–		–		–	1530	
58 290-000-1878 (пл)	Тактильные наклейки на ручки дверей (с внутренней стороны) эвакуационных выходов для людей со слабым зрением	шт	5	1581		7905		7905	–	8537
				–		–		–	632	

59 290-000-1800 (пл)	Наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие"	шт	5	1093		5465		5465	–	5902
				–		–		–	437	
60 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	27,5	2949,33	32,65	81107	898	9119	51456	143168
				2585,08	13,7	71090	377	–	10605	
61 251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида К=1,020;	м2	28,05	10085		282884		282884	–	305515
				–		–		–	22631	
	Итого по разделу 5					1 731 835				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					113 396				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 096				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					457				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 407 082				
	- накладные расходы, тенге					81 976				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 378				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					128 283				
Раздел 7 .Полы 1 этаж.										
7.2 Тип 2										
73 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	46,22	4889,37	32,65	225987	1509	104995	86483	337468
				2585,08	13,7	119482	633	–	24998	
	Итого по разделу 7					337 468				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					119 482				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 509				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					633				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					104 995				
	- накладные расходы, тенге					86 483				
	в т.ч. зарплата, тенге					12 972				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					24 998				
Раздел 8 .Полы 2 этаж.										
8.1 Тип 3										
87 1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72 %**	**м плинтусов**	**48**	408,19	1,51	19593	72	9972	6899	28611
				198,92	0,71	9548	34	–	2119	
88 1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %**	**м2 покрытия**	**47,4**	4116,72	72,6	195133	3441	171658	15469	227450
				422,65	30,62	20034	1451	–	16848	
	Итого по разделу 8					**256 061**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 582				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 513				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 485				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					181 630				
	- накладные расходы, тенге					22 368				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 355				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18 967				
Раздел 10 .Заполнение дверных проемов										
95 1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %**	**м2**	**36,33**	2617,5	139,07	95094	5052	23133	49768	156451
				1841,67	60,93	66908	2214	–	11589	

96 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	11,76	2255,5	192,29	26525	2261	5807	14033	43803
				1569,39	87,91	18456	1034	–	3245	
97 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	3,78	4536,36	78,53	17147	297	2491	10436	29790
				3798,88	35,48	14360	134	–	2207	
98 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,68	9366		15735		15735	–	16994
				–		–		–	1259	
99 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	22,89	7373		168768		168768	–	182269
				–		–		–	13501	
100 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П	м2	11,76	10242		120446		120446	–	130082
				–		–		–	9636	

101 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-16П	м2	3,36	10242		34413		34413	–	37166
				–		–		–	2753	
102 223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	8,4	6913		58069		58069	–	62715
				–		–		–	4646	
103 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	55181		208584		208584	–	225271
				–		–		–	16687	
104 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	20	5075		101500		101500	–	109620
				–		–		–	8120	
105 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000;	шт.	40	527		21080		21080	–	22766
				–		–		–	1686	
106 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72 %	шт.	35	2065,65	3,18	72298	111	–	51974	134214
				2062,47	–	72186	–	–	9942	

107 223-502-0101	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**35**	3949	138215	138215	–	149272
				–	–	–	11057	

Итого по разделу 10	**1 300 413**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	171 910
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 382
- материалы, изделия и конструкции, тенге	898 241
- накладные расходы, тенге	126 211
в т.ч. зарплата, тенге	11 359
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 328

Итого по смете	**-7 115 441**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-4 289 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-123 120
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-98 882
- материалы, изделия и конструкции, тенге	984 072
- накладные расходы, тенге	-3 159 715
в т.ч. зарплата, тенге	-486 448
- сметная прибыль (8 %), тенге	-527 070

Итого по локально-ресурсной смете №2-1-2	**-7 115 441,43**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**-85 385,30**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**-7 200 826,73**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**-50 405,79**
Итого:	**-7 251 232,52**
Непредвиденные затраты - 2%	**-145 024,65**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**-7 396 257,17**
НДС - 12%	**-887 550,86**
Итого с НДС:	**-8 283 808,03**

Тендерная скидка - 5 %	-414 190,40
Итого со скидкой	-7 869 617,63
Скидка субподряда - 21 %	-1 652 619,70
Итого со скидкой	-6 216 997,92
в том числе НДС -12%	-666 106,92

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"
Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор

Жуматаев Б.С.