Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",г.Астана ,ул.Сейфуллина 30**	**200340006704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Сатбаева 20/1 ,н.п 5**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 23/28 от 26.07.2023г.(Перинатальный центр)

Номер документа	Дата составления
Б0000000079	**24.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	165 794 746,00	165 794 746,00
				Итого	1	x	165 794 746,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель генерального директора / _____ / Абильдин А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации дняте льности и осуществления функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
200340006704	050540001531	KZ5000000	KZ2030000	23/28	26.07.2023		
				доп.соглашения: №3 от 31.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	1 019 727 017	1 019 727 017,00	148 031 023,21				17 763 722,79	165 794 746
в том числе: за сентябрь месяц 2024 года			148 031 023,21				17 763 722,79	165 794 746

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704. Зам.руководителя Курбанбекулы Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Заместитель Генерального директора ТОО "Казстройподряд"., Абильдин А.Т., БИН 050540001531**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт по техническому надзору: **ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701. Смагулов М.Ж.**
Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2024 года

По объекту: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

№	*№ АВР*	*№ сметы*	*Наименование и виды работ*	*Сумма в базовых*	*Сумма в текущих*
1	**8**	**02-01-1**	Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) ниже отметки 0,000.	18 407 093	22 359 670
2	**9**	**02-01-2**	Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000.	83 721 913	101 699 619
3	**10**	**02-01-4**	Архитектурные решения	34 357 772	41 735 457
			ВСЕГО	**136 486 778**	**165 794 746**

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд" **Аталай Хикмет**

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

за сентябрь 2024 года

Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) ниже отметки 0,000.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01-1									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. Основной блок и галерея (переход)									
1	1	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	883,07	291,23	291,23	257176	257177	--	48410	330029
			НР - 72%; СП - 8%			--	76,14	--	67237		24443	
2	4	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 15км)**	т·км	29205,75	58,00	--	1693934	--		--	1829449
			СП - 8%			--	--	--	--		135515	
3	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	1112,6	48,54	41,54	54006	46218	233	17690	77437
			НР - 72%; СП - 8%			6,79	15,29	7555	17012		5741	
4	6	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	33,378	8382,15	--	279779	--	--	201441	519718

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			8382,15	–	279779	–		38498	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2284895**	**303395**	**233**	**267541**	**2756633**
								287334	**84249**	**–**	**204197**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2284895				
		Материалы		Тенге				234				
		Всего заработная плата		Тенге					371583			
		Транспортные расходы		Тенге				1693934				
			Накладные расходы	Тенге				267541				
			Сметная прибыль	Тенге				204197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2756633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					371583			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2756633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					371583			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
			Монолитный ростверк Рм1 (1ед.)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
5	**24**	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м² поверхности**	**16,47**	**3166,73**	**8,02**	**52156**	**132**	**47682**	**4075**	**60729**
			НР - 93%; СП - 8%			**263,66**	**2,37**	**4342**	**39**		**4498**	
6	**25**	**217-203-0301 РСНБ РК 2022**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	**м²**	**18,117**	**220,00**	**–**	**3986**	**–**	**3986**	**–**	**4305**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**319**	
7	**26**	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м² поверхности**	**16,47**	**3166,73**	**8,02**	**52156**	**132**	**47682**	**4075**	**60729**
			НР - 93%; СП - 8%			**263,66**	**2,37**	**4342**	**39**		**4498**	
8	**27**	**217-203-0109 РСНБ РК 2022**	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	**м²**	**18,117**	**839,00**	**–**	**15200**	**–**	**15200**	**–**	**16416**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1216**	
9	**28**	**1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	**м² поверхности**	**16,47**	**1710,77**	**365,25**	**28176**	**6016**	**6324**	**17812**	**49667**
			НР - 93%; СП - 8%			**961,48**	**201,39**	**15836**	**3317**		**3679**	
10	**29**	**1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)**	**м² поверхности**	**16,47**	**629,18**	**11,74**	**10363**	**193**	**734**	**8865**	**20766**
			НР - 93%; СП - 8%			**572,90**	**5,84**	**9436**	**96**		**1538**	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	30	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	37,5516	1697,00	--	63725	--	63725	--	68823
			СП - 8%			--	--	--	--		5098	
12	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,47	4187,24	31,60	68964	520	58409	9422	84656
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	10035	96		6271	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
13	32	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1,64	420,34	1,05	689	2	556	124	878
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	131	1		65	
14	33	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	1,804	220,00	--	397	--	397	--	429
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
15	34	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1,64	420,34	1,05	689	2	556	124	878
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	131	1		65	
16	35	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	1,804	839,00	--	1514	--	1514	--	1635
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
17	36	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1,64	3571,70	126,79	5858	208	3353	2198	8700
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	2297	42		644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	37	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	1,64	1994,88	63,49	3272	104	1782	1325	4965
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	1386	24		368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	38	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	3,6736	1697,00	–	6234	–	6234	–	6733
			СП - 8%			–	–	–	–		499	
			Монолитный ростверк Рм2 (1ед.)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
20	54	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,32	420,34	1,05	975	2	788	175	1242
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	185	1		92	
21	55	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	2,552	220,00	–	561	–	561	–	606
			СП - 8%			–	–	–	–		45	
22	56	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,32	420,34	1,05	975	2	788	175	1242
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	185	1		92	
23	57	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	2,552	839,00	–	2141	–	2141	–	2312
			СП - 8%			–	–	–	–		171	
24	58	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	2,32	3571,70	126,79	8286	294	4743	3109	12307
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	3249	59		912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	59	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	2,32	1994,88	63,49	4628	147	2521	1874	7022
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	1960	33		520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	60	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	5,1968	1697,00	–	8819	–	8819	–	9525
			СП - 8%			–	–	–	–		706	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Монолитный ростверк Рм3 (1ед.)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
27	76	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1,73	420,34	1,05	727	2	587	131	926
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	138	1		69	
28	77	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	1,903	220,00	--	419	--	419	--	452
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
29	78	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1,73	420,34	1,05	727	2	587	131	926
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	138	1		69	
30	79	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	1,903	839,00	--	1597	--	1597	--	1725
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
31	80	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1,73	3571,70	126,79	6179	220	3536	2319	9177
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	2423	44		680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	81	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	1,73	1994,88	63,49	3451	110	1879	1398	5237
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	1462	25		388	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	82	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	3,8752	1697,00	--	6576	--	6576	--	7102
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
			Монолитный ростверк Рм4 (13ед.)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
34	90	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	20,1	3166,73	8,02	63651	162	58189	4973	74114

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	5300	48		5490	
35	91	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м^2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	м^2	22,11	220,00	--	4864	--	4864	--	5253
			СП - 8%			--	--	--	--		389	
36	92	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м^2 поверхности	20,1	3166,73	8,02	63651	162	58189	4973	74114
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	5300	48		5490	
37	93	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	м^2	22,11	839,00	--	18550	--	18550	--	20034
			СП - 8%			--	--	--	--		1484	
38	94	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	м^2 поверхности	20,1	1710,77	365,25	34386	7342	7718	21738	60613
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	19326	4048		4490	
39	95	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)**	м^2 поверхности	20,1	629,18	11,74	12647	236	896	10818	25343
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	11515	117		1877	
40	96	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	м^2	45,828	1697,00	--	77770	--	77770	--	83992
			СП - 8%			--	--	--	--		6222	
41	97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	20,1	4187,24	31,60	84164	635	71283	11498	103315
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	12246	117		7653	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
42	98	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	м^2 изолируемой поверхности	13,5	420,34	1,05	5675	14	4584	1019	7230
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1077	7		536	
43	99	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м^2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	м^2	14,85	220,00	--	3267	--	3267	--	3528
			СП - 8%			--	--	--	--		261	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	100	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,5	420,34	1,05	5675	14	4584	1019	7230
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1077	7		536	
45	101	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	14,85	839,00	–	12459	–	12459	–	13456
			СП - 8%			–	–	–	–		997	
46	102	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	13,5	3571,70	126,79	48218	1712	27599	18093	71616
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	18907	342		5305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	103	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	13,5	1994,88	63,49	26931	857	14666	10906	40864
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	11408	195		3027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	104	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	30,24	1697,00	–	51317	–	51317	–	55422
			СП - 8%			–	–	–	–		4105	
			Монолитный ростверк Рм5 (3ед.)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
49	112	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	3,18	3166,73	8,02	10070	26	9206	787	11725
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	838	8		869	
50	113	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	3,498	220,00	–	770	–	770	–	832
			СП - 8%			–	–	–	–		62	
51	114	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	3,18	3166,73	8,02	10070	26	9206	787	11725
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	838	8		869	
52	115	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	3,498	839,00	–	2935	–	2935	–	3170
			СП - 8%			–	–	–	–		235	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53	116	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	3,18	1710,77	365,25	5440	1161	1221	3439	9589
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	3058	640		710	
54	117	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	3,18	629,18	11,74	2001	38	141	1712	4010
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	1822	19		297	
55	118	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	7,2504	1697,00	--	12304	--	12304	--	13288
			СП - 8%			--	--	--	--		984	
56	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,18	4187,24	31,60	13315	101	11277	1819	16345
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	1937	19		1211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
57	120	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	3,18	420,34	1,05	1337	4	1079	240	1703
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	254	2		126	
58	121	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	3,498	220,00	--	770	--	770	--	832
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
59	122	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	3,18	420,34	1,05	1337	4	1079	240	1703
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	254	2		126	
60	123	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	3,498	839,00	--	2935	--	2935	--	3170
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
61	124	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	3,18	3571,70	126,79	11358	403	6501	4262	16870
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	4454	80		1250	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	125	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	3,18	1994,88	63,49	6344	202	3455	2569	9626
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	2687	46		713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	126	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	7,1232	1697,00	--	12088	--	12088	--	13055
			СП - 8%			--	--	--	--		967	
			Монолитный ростверк Рм6 (2ед.)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
64	134	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	3,48	3166,73	8,02	11020	28	10074	861	12831
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	918	8		950	
65	135	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	3,828	220,00	--	842	--	842	--	909
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
66	136	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	3,48	3166,73	8,02	11020	28	10074	861	12831
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	918	8		950	
67	137	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	3,828	839,00	--	3212	--	3212	--	3469
			СП - 8%			--	--	--	--		257	
68	138	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	3,48	1710,77	365,25	5953	1271	1336	3764	10494
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	3346	701		777	
69	139	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	3,48	629,18	11,74	2190	41	155	1873	4388
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	1994	20		325	
70	140	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	7,9344	1697,00	--	13465	--	13465	--	14542
			СП - 8%			--	--	--	--		1077	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
71	141	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	3,48	4187,24	31,60	14572	110	12342	1991	17888
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	2120	20		1325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
72	142	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1,76	420,34	1,05	740	2	598	133	943
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	140	1		70	
73	143	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	$м^2$	1,936	220,00	--	426	--	426	--	460
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
74	144	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1,76	420,34	1,05	740	2	598	133	943
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	140	1		70	
75	145	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	$м^2$	1,936	839,00	--	1624	--	1624	--	1754
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
76	146	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	1,76	3571,70	126,79	6286	224	3597	2359	9336
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	2465	45		692	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	147	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)**	$м^2$ изолируемой поверхности	1,76	1994,88	63,49	3511	111	1913	1422	5327
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	1487	25		395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	148	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	3,9424	1697,00	--	6690	--	6690	--	7225
			СП - 8%			--	--	--	--		535	
			Монолитный ростверк Рм7 (5ед.)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
79	156	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	7,64	3166,73 263,66	8,02 2,37	24194 2014	61 18	22119	1890 2087	28171
80	157	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м** *СП - 8%*	м²	8,404	220,00 –	– –	1849 –	– –	1849	– 148	1997
81	158	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	7,64	3166,73 263,66	8,02 2,37	24194 2014	61 18	22119	1890 2087	28171
82	159	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм** *СП - 8%*	м²	8,404	839,00 –	– –	7051 –	– –	7051	– 564	7615
83	160	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	7,64	1710,77 961,48	365,25 201,39	13070 7346	2791 1539	2933	8262 1707	23039
84	161	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	7,64	629,18 572,90	11,74 5,84	4807 4377	90 45	340	4112 713	9633
85	162	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка** *СП - 8%*	м²	17,4192	1697,00 –	– –	29560 –	– –	29560	– 2365	31925
86	163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности	7,64	4187,24 609,27	31,60 5,84	31991 4655	242 45	27094	4370 2909	39270
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
87	164	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	4,4	420,34 79,75	1,05 0,55	1849 351	4 2	1494	332 175	2356

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
88	165	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м²	4,84	220,00	–	1065	–	1065	–	1150
			СП - 8%			–	–	–	–		85	
89	166	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	4,4	420,34	1,05	1849	4	1494	332	2356
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	351	2		175	
90	167	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	м²	4,84	839,00	–	4061	–	4061	–	4386
			СП - 8%			–	–	–	–		325	
91	168	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	4,4	3571,70	126,79	15715	558	8995	5897	23341
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	6162	111		1729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	169	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	м² изолируемой поверхности	4,4	1994,88	63,49	8777	279	4780	3555	13318
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	3718	63		987	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	170	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	9,856	1697,00	–	16726	–	16726	–	18064
			СП - 8%			–	–	–	–		1338	
			Монолитный ростверк Рм8 (10ед.)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
94	178	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	24	3166,73	8,02	76002	193	69481	5938	88495
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	6328	57		6555	
95	179	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м²	26,4	220,00	–	5808	–	5808	–	6273
			СП - 8%			–	–	–	–		465	
96	180	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	24	3166,73	8,02	76002	193	69481	5938	88495
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	6328	57		6555	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
97	181	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	26,4	839,00	--	22150	--	22150	--	23922
			СП - 8%			--	--	--	--		1772	
98	182	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	24	1710,77	365,25	41058	8766	9216	25955	72374
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	23076	4833		5361	
99	183	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	24	629,18	11,74	15100	282	1068	12918	30259
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	13750	140		2241	
100	184	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	54,72	1697,00	--	92860	--	92860	--	100289
			СП - 8%			--	--	--	--		7429	
101	185	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	24	4187,24	31,60	100494	758	85114	13729	123361
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	14622	140		9138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
102	186	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,1	420,34	1,05	2984	8	2410	536	3802
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	566	4		282	
103	187	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	7,81	220,00	--	1718	--	1718	--	1855
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
104	188	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,1	420,34	1,05	2984	8	2410	536	3802
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	566	4		282	
105	189	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	7,81	839,00	--	6553	--	6553	--	7077
			СП - 8%			--	--	--	--		524	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
106	190	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	7,1	3571,70	126,79	25359	901	14515	9516	37665
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	9943	180		2790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	191	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	7,1	1994,88	63,49	14164	450	7714	5736	21492
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	6000	102		1592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	192	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	15,904	1697,00	–	26989	–	26989	–	29148
			СП - 8%			–	–	–	–		2159	
			Монолитный ростверк Рм9 (23ед.)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
109	200	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	56,25	3166,73	8,02	178129	451	162847	13917	207409
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	14831	133		15364	
110	201	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	61,875	220,00	–	13613	–	13613	–	14702
			СП - 8%			–	–	–	–		1089	
111	202	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	56,25	3166,73	8,02	178129	451	162847	13917	207409
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	14831	133		15364	
112	203	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	61,875	839,00	–	51913	–	51913	–	56066
			СП - 8%			–	–	–	–		4153	
113	204	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	56,25	1710,77	365,25	96231	20545	21603	60833	169629
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	54083	11328		12565	
114	205	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	56,25	629,18	11,74	35391	661	2504	30275	70920
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	32226	329		5253	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
115	206	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	128,25	1697,00	--	217640	--	217640	--	235051
			СП - 8%			--	--	--	--		17411	
116	207	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	56,25	4187,24	31,60	235532	1778	199483	32178	289126
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	34271	329		21417	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
117	208	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	17,25	420,34	1,05	7251	18	5857	1302	9237
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1376	9		684	
118	209	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	18,975	220,00	--	4175	--	4175	--	4509
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
119	210	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	17,25	420,34	1,05	7251	18	5857	1302	9237
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1376	9		684	
120	211	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	18,975	839,00	--	15920	--	15920	--	17194
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	
121	212	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	17,25	3571,70	126,79	61612	2188	35266	23119	91510
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	24158	437		6779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	213	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	17,25	1994,88	63,49	34412	1095	18741	13936	52216
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	14576	249		3868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
123	214	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	38,64	1697,00	–	65572	–	65572	–	70818
			СП - 8%			–	–	–	–		5246	
			Монолитный ростверк ленточный Рмл1 (1ед.)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
124	230	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	55,58	420,34	1,05	23362	59	18870	4195	29762
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	4433	31		2205	
125	231	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	61,138	220,00	–	13450	–	13450	–	14526
			СП - 8%			–	–	–	–		1076	
126	232	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	55,58	420,34	1,05	23362	59	18870	4195	29762
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	4433	31		2205	
127	233	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	61,138	839,00	–	51295	–	51295	–	55399
			СП - 8%			–	–	–	–		4104	
128	234	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	55,58	3571,70	126,79	198515	7047	113629	74491	294847
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	77839	1407		21841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	235	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	55,58	1994,88	63,49	110875	3529	60380	44901	168239
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	46966	802		12462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	236	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	124,4992	1697,00	–	211275	–	211275	–	228177
			СП - 8%			–	–	–	–		16902	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3579918	76552	2892298	601624	4516063

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ					611068	32989	--	334530	
			Материалы	Тенге				3579918				
			Всего заработная плата	Тенге				1693612				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					644057			
			Накладные расходы	Тенге				1198700				
			Сметная прибыль	Тенге				601624				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				334530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4516072				
			Сметная заработная плата	Тенге								246
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					644057			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4516072				
			Сметная заработная плата	Тенге								246
									644057			
			РАЗДЕЛ 3.Каркас здания ниже отметки 0,000									
			Монолитный канал К2 (60,0м) (лист 16.2КЖ)									
131	315	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0952	355882,00	--	33880	--	33880	--	36590
			СП - 8%			--	--	--	--		2710	
			Монолитные стены (лист 30КЖ)									
132	346	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/**	$м^3$	2,6	44477,22	7618,80	115641	19809	82947	16349	142549
			НР - 91%; СП - 8%			4955,70	1954,08	12885	5081		10559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный приямок Пм1 (9ед.) (лист 30КЖ)									
133	357	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	2,565	11255,05	3220,25	28869	8260	15723	8413	40264
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	4886	4160		2983	
134	358	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство**	$м^3$	15,3	61382,87	5359,69	939158	82003	575589	289905	1327388
			НР - 91%; СП - 8%			18402,99	2419,05	281566	37011		98325	
135	359	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	1,13841	343677,00	--	391245	--	391245	--	422545
			СП - 8%			--	--	--	--		31300	
136	360	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	63	4187,24	31,60	263796	1991	223421	36039	323822
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	38384	368		23987	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Деформационный шов									
137	361	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом**	м шва	60	288,76	12,81	17326	769	10343	7808	27144
			НР - 118%; СП - 8%			103,57	6,71	6214	403		2011	
138	362	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом**	м шва	28,36	579,05	22,27	16422	632	9687	7593	25936
			НР - 118%; СП - 8%			215,21	11,67	6103	331		1921	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1806337	113464	1342835	366107	2346238
								350038	47354	--	173796	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1806337				
		Материалы		Тенге				917710				
		Всего заработная плата		Тенге					397392			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				425125				
			Накладные расходы	Тенге				366107				
			Сметная прибыль	Тенге				173796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2346240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	Тенге					397392			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2346240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	Тенге					397392			
			РАЗДЕЛ 4.Вход в подвал 1, 2, 3, 4 (лист 91КЖ)									
			Монолитная стена									
139	441	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	106,4	8466,11	1103,99	900794	117464	638429	159414	1145025
			НР - 91%; СП - 8%			1361,85	284,58	144901	30279		84817	
140	442	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	6,9377354	95496,64	2937,10	662530	20377	151387	450841	1202441
			НР - 91%; СП - 8%			70738,60	672,28	490766	4664		89070	
141	443	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,5647354	335897,00	--	2205075	--	2205075	--	2381481
			СП - 8%			--	--	--	--		176406	
142	444	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,373	355882,00	--	132744	--	132744	--	143364
			СП - 8%			--	--	--	--		10620	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
143	445	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	22,312	40657,77	7618,80	907156	169990	626594	140296	1131248
			НР - 91%; СП - 8%			4955,70	1954,08	110572	43599		83796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	446	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	106,4	1511,35	710,79	160808	75628	--	95290	276585
			НР - 91%; СП - 8%			800,56	183,59	85180	19534		20487	
			Разработка и обратная засыпка грунта пазух фундаментов, стен крыльца									
145	454	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	378,9984	339,40	339,40	128632	128633	--	43509	185914
			НР - 72%; СП - 8%			--	159,44	--	60428		13773	
146	455	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	11,7216	8382,15	--	98252	--	--	70742	182513
			НР - 72%; СП - 8%			8382,15	--	98252	--		13519	
147	456	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,0236	1896,41	--	7630	--	--	5494	14174
			НР - 72%; СП - 8%			1896,41	--	7630	--		1050	
148	457	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	130,0964	63,22	63,22	8225	8225	--	2203	11261
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,52	--	3060		834	
149	458	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	130,0964	329,26	144,44	42836	18791	--	24489	72711
			НР - 72%; СП - 8%			184,82	76,62	24044	9968		5386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5254682	539108	3754229	992278	6746717
								961345	171532	--	499758	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5254682				
		Материалы		Тенге				1416411				
		Всего заработная плата		Тенге					1132877			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2337819				
			Накладные расходы	Тенге				992278				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				499758				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6746718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
			Сметная заработная плата	Тенге					1132877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				6746718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
			Сметная заработная плата	Тенге					1132877			
			РАЗДЕЛ 5.Вход в подвал 5 (лист 92КЖ)									
			Монолитная стена									
150	459	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	1,555	11255,05	3220,25	17502	5008	9532	5100	24410
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	2962	2522		1808	
151	460	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	47,92	8466,11	1103,99	405696	52903	287533	71796	515692
			НР - 91%; СП - 8%			1361,85	284,58	65260	13637		38199	
152	461	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,03227	95496,64	2937,10	98578	3032	22525	67081	178912
			НР - 91%; СП - 8%			70738,60	672,28	73021	694		13253	
153	462	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,96856	335897,00	--	325336	--	325336	--	351363
			СП - 8%			--	--	--	--		26027	
154	463	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06371	355882,00	--	22673	--	22673	--	24487
			СП - 8%			--	--	--	--		1814	
155	464	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	9,95	40657,77	7618,80	404545	75807	279429	62565	504478
			НР - 91%; СП - 8%			4955,70	1954,08	49309	19443		37369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	465	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	47,92	1511,35	710,79	72424	34061	--	42916	124567
			НР - 91%; СП - 8%			800,56	183,59	38363	8798		9227	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
157	466	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	49,44	4187,24	31,60	207017	1563	175332	28282	254123
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	30122	289		18824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Разработка и обратная засыпка грунта пазух фундаментов, стен крыльца и гидроизоляция									
158	473	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	55,8138	339,40	339,40	18943	18943	--	6407	27379
			НР - 72%; СП - 8%			--	159,44	--	8899		2028	
159	474	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,7262	8382,15	--	14469	--	--	10418	26878
			НР - 72%; СП - 8%			8382,15	--	14469	--		1991	
160	475	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,3747	1896,41	--	711	--	--	512	1320
			НР - 72%; СП - 8%			1896,41	--	711	--		98	
161	476	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,1153	63,22	63,22	766	766	--	205	1049
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,52	--	285		78	
162	477	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12,1153	329,26	144,44	3989	1750	--	2281	6771
			НР - 72%; СП - 8%			184,82	76,62	2239	928		502	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1592649	193833	1122360	297563	2041429
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				276456	55495	--	151218	
			Материалы	Тенге				1592649				
			Всего заработная плата	Тенге				774352				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					331951			
			Накладные расходы	Тенге				348009				
			Сметная прибыль	Тенге				297563				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				151218				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2041430				
			Сметная заработная плата	Тенге								137
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				331951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2041430				
			Сметная заработная плата	Тенге								137
									331951			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18407093**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2486241**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1226352**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**391619**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9111972**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1693934**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2525113**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1363499**	
		Итого:									18 407 093
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								276 106
		Итого									**18 683 199**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								411 030
		Итого									**19 094 230**
		Непредвиденные затраты 2%	2%								381 885
		Итого									**19 476 114**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								21 014 727
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**21 014 727**
		НДС - 12 %	12%								2 521 767
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**23 536 495**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**22 359 670**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет
Абиньдин А.Т.

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю что объемы работ проверены и подпись моя

Коэф в частям расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

за сентябрь 2024 года

Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01-2									
			ОТДЕЛ 1. Каркас (лист 20КЖ)									
			РАЗДЕЛ 1. Монолитные колонны									
			Монолитная колонна Км1 (2ед.) (лист 31КЖ)									
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	18	3093,73	1303,47	55687	23463	14837	21340	83189
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	17387	6063		6162	
2	2	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,01298	73599,89	6916,97	955	90	124	696	1783
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	741	24		132	
3	5	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,01298	337886,00	--	4386	--	4386	--	4737
			СП - 8%			--	--	--	--		351	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	6	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".** **На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	0,83	48042,20	11302,05	39875	9381	26404	5918	49456
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	4090	2413		3663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	7	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	18	990,90	667,09	17836	12008	--	8130	28043
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	5829	3105		2077	
			Монолитная колонна Км2 (4ед.) (лист 32КЖ)									
6	8	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	36	3093,73	1303,47	111374	46925	29674	42679	166377
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	34775	12126		12324	
7	9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,02416	73599,89	6916,97	1778	167	231	1296	3320
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	1380	44		246	
8	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06888	355882,00	--	24513	--	24513	--	26474
			СП - 8%			--	--	--	--		1961	
9	12	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,02016	337886,00	--	6812	--	6812	--	7357
			СП - 8%			--	--	--	--		545	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	13	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".** **На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	1,65	48042,20	11302,05	79270	18649	52489	11765	98317
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	8132	4797		7283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	36	990,90	667,09	35672	24015	--	16259	56085
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	11657	6210		4154	
			Монолитная колонна Км3 (6ед.) (лист 33КЖ)									
12	15	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	54	3093,73	1303,47	167061	70387	44512	64019	249566
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	52162	18188		18486	
13	16	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,1025	73599,89	6916,97	7544	709	981	5497	14084
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	5854	187		1043	
14	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07226	355882,00	--	25716	--	25716	--	27773
			СП - 8%			--	--	--	--		2057	
15	20	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".** **На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	2,48	48042,20	11302,05	119145	28029	78894	17683	147774
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	12222	7209		10946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	21	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	54	990,90	667,09	53509	36023	--	24389	84129
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	17486	9315		6232	
			Монолитная колонна Км4 (19ед.) (лист 34КЖ)									
17	22	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	171	3093,73	1303,47	529028	222893	140956	202726	790294
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	165179	57596		58540	
18	23	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,42666	73599,89	6916,97	31402	2951	4085	22882	58627
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	24366	779		4343	
19	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33071	355882,00	--	117694	--	117694	--	127109
			СП - 8%			--	--	--	--		9415	
20	26	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,09576	337886,00	--	32356	--	32356	--	34944
			СП - 8%			--	--	--	--		2588	
21	27	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	7,86	48042,20	11302,05	377612	88834	250042	56043	468347
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	38736	22849		34692	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	28	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	171	990,90	667,09	169444	114073	–	77230	266408
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	55372	29498		19733	
			Монолитная колонна Км5 (7ед.) (лист 35КЖ)									
23	29	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	63	3093,73	1303,47	194905	82119	51931	74688	291161
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	60855	21220		21567	
24	30	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,15591	73599,89	6916,97	11475	1079	1492	8362	21423
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	8904	285		1587	
25	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12063	355882,00	–	42930	–	42930	–	46364
			СП - 8%			–	–	–	–		3434	
26	33	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03528	337886,00	–	11921	–	11921	–	12875
			СП - 8%			–	–	–	–		954	
27	34	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	2,9	48042,20	11302,05	139322	32776	92254	20677	172799
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	14292	8430		12800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	35	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	63	990,90	667,09	62427	42027	--	28453	98151
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	20400	10868		7270	
			Монолитная колонна Км6 (1ед.) (лист 36КЖ)									
29	36	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	9	3093,73	1303,47	27844	11731	7419	10670	41595
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	8694	3031		3081	
30	37	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,02357	73599,89	6916,97	1735	163	226	1264	3239
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	1346	43		240	
31	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01853	355882,00	--	6594	--	6594	--	7122
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
32	40	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,00504	337886,00	--	1703	--	1703	--	1839
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
33	41	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	0,34	48042,20	11302,05	16334	3842	10816	2424	20259
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	1676	988		1501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	42	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м²	9	990,90	667,09	8918	6004	--	4065	14021
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	2914	1553		1039	
			Монолитная колонна Км7 (19ед.) (лист 37КЖ)									
35	48	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /Бетон класса С20/25/**	м³	0,14	47852,65	11302,05	6699	1582	4454	974	8287
			НР - 91%; СП - 8%			4738,72	2907,05	663	407		614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2541476	879920	1086446	730129	3533328
								575112	227228	--	261724	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2541476				
			Материалы	Тенге				811821				
			Всего заработная плата	Тенге					802340			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				274625				
			Накладные расходы	Тенге				730129				
			Сметная прибыль	Тенге				261724				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3533329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
			Сметная заработная плата	Тенге					802340			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3533329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
			Сметная заработная плата	Тенге					802340			
			РАЗДЕЛ 2. Монолитные диафрагмы жесткости									
			Монолитная диафрагма жесткости Дм1 (3ед.) (лист 39КЖ)									
36	57	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м²	115,018	8520,59	1103,99	980021	126979	690139	178028	1250693
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	162903	32732		92644	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	58	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,7215	98326,18	2937,10	70942	2119	15744	48744	129261
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	53079	485		9575	
38	59	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,5685	317493,00	--	180495	--	180495	--	194935
			СП - 8%			--	--	--	--		14440	
39	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,153	355882,00	--	54450	--	54450	--	58806
			СП - 8%			--	--	--	--		4356	
40	61	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	19,22	43458,46	7618,80	835272	146433	589780	124321	1036360
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	99059	37557		76767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	62	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	115,018	1543,38	710,79	177516	81753	--	106359	306586
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	95763	21116		22710	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм2 (1ед.) (лист 40КЖ)									
42	63	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	39,006	8520,59	1103,99	332354	43062	234047	60375	424147
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	55245	11100		31418	
43	64	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,1805	98326,18	2937,10	17748	530	3939	12194	32338
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	13279	121		2395	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	65	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2526	317493,00	--	80199	--	80199	--	86615
			СП - 8%			--	--	--	--		6416	
45	67	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	7,03	43458,46	7618,80	305513	53560	215721	45472	379064
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	36232	13737		28079	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	68	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	39,006	1543,38	710,79	60201	27725	--	36070	103972
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	32476	7161		7702	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм3 (1ед.) (лист 41КЖ)									
47	69	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	24,576	8520,59	1103,99	209402	27132	147462	38039	267237
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	34808	6994		19795	
48	70	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,19051	98326,18	2937,10	18732	559	4158	12871	34131
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	14015	128		2528	
49	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1829	317493,00	--	58069	--	58069	--	62715
			СП - 8%			--	--	--	--		4646	
50	72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0076	355882,00	--	2705	--	2705	--	2921
			СП - 8%			--	--	--	--		216	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	73	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,93	43458,46	7618,80	127333	22323	89909	18952	157988
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	15101	5725		11703	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	74	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	24,576	1543,38	710,79	37930	17468	--	22726	65508
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	20462	4512		4853	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм4 (1ед.) (лист 42КЖ)									
53	75	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	24,576	8520,59	1103,99	209402	27132	147462	38039	267237
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	34808	6994		19795	
54	76	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,1883	98326,18	2937,10	18515	553	4109	12721	33735
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	13853	127		2499	
55	77	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1806	317493,00	--	57339	--	57339	--	61926
			СП - 8%			--	--	--	--		4587	
56	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0076	355882,00	--	2705	--	2705	--	2921
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
57	79	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,38	43458,46	7618,80	146890	25752	103718	21863	182253
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	17420	6605		13500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	80	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м²	24,576	1543,38	710,79	37930	17468	–	22726	65508
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	20462	4512		4853	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4021663	620548	2682150	799500	5206857
								718965	159606	–	385693	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4021663				
		Материалы		Тенге				2246189				
		Всего заработная плата		Тенге					878571			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				435962				
			Накладные расходы	Тенге				799500				
			Сметная прибыль	Тенге				385693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5206856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
			Сметная заработная плата	Тенге					878571			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5206856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
			Сметная заработная плата	Тенге					878571			
			РАЗДЕЛ 3. Монолитные лифтовые шахты									
			Монолитная лифтовая шахта Лш1 (1ед.) (лист 43КЖ)									
59	81	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м²	83,94	3011,46	576,47	252782	48389	127890	86103	365996
			НР - 91%; СП - 8%			911,40	215,82	76503	18116		27111	
60	82	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,3325	88215,55	4750,50	117547	6330	6058	97270	232003
			НР - 91%; СП - 8%			78918,85	1299,26	105159	1731		17185	
61	83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,81033	317493,00	–	257274	–	257274	–	277856
			СП - 8%			–	–	–	–		20582	
62	84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,52217	355882,00	–	185831	–	185831	–	200697
			СП - 8%			–	–	–	–		14866	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	85	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	7,6272	36232,28	2791,59	276351	21292	234130	24033	324414
			НР - 91%; СП - 8%			2743,97	718,59	20929	5481		24031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	86	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	83,94	558,03	276,54	46841	23213	--	26964	79709
			НР - 91%; СП - 8%			281,49	71,51	23628	6003		5904	
65	87	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0355	1239026,09	2489,89	43985	88	38374	5066	52975
			НР - 91%; СП - 8%			155579,20	1238,40	5523	44		3924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (лист 1.1 Общие данные)**	$м^2$	0,0355	158,32	3,49	6	--	3	2	9
			НР - 69%; СП - 8%			92,53	0,55	3	--		1	
67	89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	0,0355	268,92	5,22	10	--	6	3	14
			НР - 69%; СП - 8%			108,14	1,10	4	--		1	
			Монолитная лифтовая шахта Лш2 (1ед.) (лист 48КЖ)									
68	90	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	86,492	3011,46	576,47	260467	49860	131778	88721	377123
			НР - 91%; СП - 8%			911,40	215,82	78829	18667		27935	
69	91	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,9357	88215,55	4750,50	82543	4445	4254	68305	162916
			НР - 91%; СП - 8%			78918,85	1299,26	73844	1216		12068	
70	92	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,59381	317493,00	--	188531	--	188531	--	203613

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		15082	
71	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,34189	355882,00	--	121672	--	121672	--	131406
			СП - 8%			--	--	--	--		9734	
72	94	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	12,4496	36232,28	2791,59	451077	34754	382162	39228	529529
			НР - 91%; СП - 8%			2743,97	718,59	34161	8946		39224	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	95	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	86,492	558,03	276,54	48265	23918	--	27784	82133
			НР - 91%; СП - 8%			281,49	71,51	24347	6185		6084	
74	96	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0355	1239026,09	2489,89	43985	88	38374	5066	52975
			НР - 91%; СП - 8%			155579,20	1238,40	5523	44		3924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (лист 1.1 Общие данные)**	$м^2$	0,0355	158,32	3,49	6	--	3	2	9
			НР - 69%; СП - 8%			92,53	0,55	3	--		1	
76	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	0,0355	268,92	5,22	10	--	6	3	14
			НР - 69%; СП - 8%			108,14	1,10	4	--		1	
			Монолитная лифтовая шахта Лш3 (1ед.) (лист 52КЖ)									
77	103	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	1,346	36232,28	2791,59	48769	3757	41319	4241	57251
			НР - 91%; СП - 8%			2743,97	718,59	3693	967		4241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2425952	216134	1757665	472791	3130642
								452153	67400	--	231899	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2425952				
			Материалы	Тенге				1004354				
			Всего заработная плата	Тенге					519553			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				753308				
			Накладные расходы	Тенге				472791				
			Сметная прибыль	Тенге				231899				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3130642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
			Сметная заработная плата	Тенге					519553			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3130642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
			Сметная заработная плата	Тенге					519553			
			РАЗДЕЛ 4. Лестница									
			Монолитная лестница Лм1 (1ед.) (лист 55КЖ)									
			Монолитный марш М5 (Лм1) (1ед.) (лист 58.1КЖ)									
78	129	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$ бетона	1,69	19324,90	282,09	32659	476	13886	16758	53370
			НР - 91%; СП - 8%			10826,47	70,05	18297	118		3953	
79	130	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$ бетона	1,69	5893,51	266,38	9960	450	--	8760	20217
			НР - 91%; СП - 8%			5627,13	68,88	9510	116		1498	
80	131	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$ бетона	1,69	93764,45	14198,73	158462	23996	102262	34921	208854
			НР - 91%; СП - 8%			19055,79	3651,32	32204	6171		15471	
81	132	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1956	317493,00	--	62102	--	62102	--	67070
			СП - 8%			--	--	--	--		4968	
82	133	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0068	355882,00	--	2420	--	2420	--	2614
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
83	134	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0257	422406,00	--	10856	--	10856	--	11724
			СП - 8%			--	--	--	--		868	
			Монолитная лестница Лм2 (1ед.) (лист 59КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Монолитный марш М4 (Лм2) (1ед.) (лист 63КЖ)									
84	**153**	**1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м^3 бетона**	**1,69**	**18908,49**	**282,09**	**31955**	**476**	**13886**	**16117**	**51918**
			НР - 91%; СП - 8%			**10410,06**	**70,05**	**17593**	**118**		**3846**	
85	**154**	**1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м^3 бетона**	**1,69**	**5677,08**	**266,38**	**9594**	**450**	**--**	**8427**	**19463**
			НР - 91%; СП - 8%			**5410,70**	**68,88**	**9144**	**116**		**1442**	
86	**155**	**1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Устройство**	**м^3 бетона**	**1,69**	**93031,54**	**14198,73**	**157223**	**23996**	**102261**	**33794**	**206299**
			НР - 91%; СП - 8%			**18322,88**	**3651,32**	**30966**	**6171**		**15281**	
87	**156**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,19556**	**317493,00**	**--**	**62089**	**--**	**62089**	**--**	**67056**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4967**	
88	**157**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00678**	**355882,00**	**--**	**2413**	**--**	**2413**	**--**	**2606**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**193**	
89	**158**	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,02566**	**422406,00**	**--**	**10839**	**--**	**10839**	**--**	**11706**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**867**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**550572**	**49844**	**383014**	**118777**	**722897**
								117714	**12810**	**--**	**53548**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**550572**				
		Материалы		Тенге				**232296**				
		Всего заработная плата		Тенге					**130524**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**150719**				
			Накладные расходы	Тенге				**118777**				
			Сметная прибыль	Тенге				**53548**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**722897**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
			Сметная заработная плата	Тенге					**130524**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**722897**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
			Сметная заработная плата	Тенге					**130524**			

РАЗДЕЛ 5. Монолитные плиты (лист 20)

Монолитная плита Пм5 (1ед.) (лист 82КЖ)

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	219	1106-1906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе опорных башен. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	1099,7	10267,44	339,19	11291104	373007	2298681	7931003	20759873
			НР - 91%; СП - 8%			7837,97	87,27	8619416	95971		1537765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	220	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	29,2362	112442,78	4100,17	3287400	119874	1241357	1780768	5473622
			НР - 91%; СП - 8%			65883,01	1050,74	1926169	30720		405453	
92	221	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	24,3645	317493,00	--	7735558	--	7735558	--	8354403
			СП - 8%			--	--	--	--		618845	
93	222	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,8206	355882,00	--	1715565	--	1715565	--	1852810
			СП - 8%			--	--	--	--		137245	
94	223	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0511	337886,00	--	17266	--	17266	--	18647
			СП - 8%			--	--	--	--		1381	
95	224	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	5,6	646,00	--	3618	--	3618	--	3907
			СП - 8%			--	--	--	--		289	
96	225	241-102-0146 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	3,5	2162,00	--	7567	--	7567	--	8172
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
97	226	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	238	41458,77	7081,18	9867187	1685321	7321253	1176346	11927015
			НР - 91%; СП - 8%			3616,02	1815,44	860613	432075		883482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
98	227	1106-1906-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе опорных башен. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	1099,7	4825,17	172,70	5306239	189919	–	4700547	10807323
			НР - 91%; СП - 8%			4652,47	44,66	5116321	49113		800538	
			Монолитный парапет Мп2 на Пм5 (лист 81КЖ)									
99	228	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	167,262	8520,59	1103,99	1425171	184655	1003618	258893	1818789
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	236898	47599		134725	
100	229	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,7282	98326,18	2937,10	268253	8013	59531	184314	488772
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	200709	1834		36205	
101	230	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,5935	317493,00	–	823418	–	823418	–	889291
			СП - 8%			–	–	–	–		65873	
102	231	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1347	355882,00	–	47937	–	47937	–	51772
			СП - 8%			–	–	–	–		3835	
103	232	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	24	43458,46	7618,80	1043003	182851	736458	155239	1294101
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	123694	46898		95859	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	233	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	167,262	1543,38	710,79	258149	118889	–	154671	445845

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	139261	30708		33026	
			Монолитная плита Пм6 (2ед.) (лист 83.3КЖ)									
105	234	1106-1906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе опорных башен. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$ перекрытия	25,7	10267,44	339,19	263873	8717	53720	185348	485158
			НР - 91%; СП - 8%			7837,97	87,27	201436	2243		35938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	235	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,6521	112442,78	4100,17	73324	2674	27688	39719	122087
			НР - 91%; СП - 8%			65883,01	1050,74	42962	685		9043	
107	236	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,4572	317493,00	--	145158	--	145158	--	156771
			СП - 8%			--	--	--	--		11613	
108	237	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1949	355882,00	--	69361	--	69361	--	74910
			СП - 8%			--	--	--	--		5549	
109	238	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	5,7	41458,77	7081,18	236315	40363	175341	28173	285647
			НР - 91%; СП - 8%			3616,02	1815,44	20611	10348		21159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	239	1106-1906-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе опорных башен. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$ перекрытия	25,7	4825,17	172,70	124007	4439	--	109852	252567
			НР - 91%; СП - 8%			4652,47	44,66	119568	1148		18709	
			Монолитный парапет Мп3 на Пм6 (лист 83.2КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
111	240	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	34,226	8520,59	1103,99	291626	37785	205366	52976	372170
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	48475	9740		27568	
112	241	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,2262	98326,18	2937,10	120568	3601	26758	82841	219681
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	90209	824		16273	
113	242	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,5605	317493,00	--	177955	--	177955	--	192191
			СП - 8%			--	--	--	--		14236	
114	243	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0526	355882,00	--	18719	--	18719	--	20217
			СП - 8%			--	--	--	--		1498	
115	244	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	6	43458,46	7618,80	260751	45712	184115	38810	323526
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	30924	11724		23965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	245	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	34,226	1543,38	710,79	52824	24328	--	31649	91231
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	28496	6284		6758	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				44931916	3030148	24096008	16911149	66790498
								17805762	777914	--	4947435	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				44931916				
			Материалы	Тенге				13333884				
			Всего заработная плата	Тенге					18583676			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10762122				
			Накладные расходы	Тенге				16911149				
			Сметная прибыль	Тенге				4947435				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				66790500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8019

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					18583676			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				66790500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8019
			Сметная заработная плата	Тенге					18583676			
			РАЗДЕЛ 6. Монолитный ригель									
			Монолитный ригель Рм6 (2ед.) (лист 86КЖ)									
117	315	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,3784	109908,82	4100,17	151498	5651	58527	80779	250860
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	87320	1448		18582	
118	316	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7552	317493,00	--	239771	--	239771	--	258953
			СП - 8%			--	--	--	--		19182	
119	317	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6032	355882,00	--	214668	--	214668	--	231841
			СП - 8%			--	--	--	--		17173	
120	318	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02	495331,00	--	9907	--	9907	--	10700
			СП - 8%			--	--	--	--		793	
121	319	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,0208	7791,00	--	162	--	162	--	175
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
122	320	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,8	41319,69	7081,18	157015	26909	116894	18301	189341
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	13212	6899		14025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм7 (2ед.) (лист 86КЖ)									
123	321	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,422	109908,82	4100,17	156290	5830	60378	83335	258795
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	90082	1494		19170	
124	322	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,758	317493,00	--	240660	--	240660	--	259913
			СП - 8%			--	--	--	--		19253	
125	323	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,624	355882,00	--	222070	--	222070	--	239836
			СП - 8%			--	--	--	--		17766	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
126	324	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04	495331,00	--	19813	--	19813	--	21398
			СП - 8%			--	--	--	--		1585	
127	325	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,0416	7791,00	--	324	--	324	--	350
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
128	326	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,8	41319,69	7081,18	157015	26909	116894	18301	189341
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	13212	6899		14025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм8 (3ед.) (лист 86КЖ)									
129	327	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,4517	109908,82	4100,17	159555	5952	61639	85075	264201
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	91964	1525		19570	
130	328	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7677	317493,00	--	243739	--	243739	--	263238
			СП - 8%			--	--	--	--		19499	
131	329	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,624	355882,00	--	222070	--	222070	--	239836
			СП - 8%			--	--	--	--		17766	
132	330	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06	495331,00	--	29720	--	29720	--	32098
			СП - 8%			--	--	--	--		2378	
133	331	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,0624	7791,00	--	486	--	486	--	525
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
134	332	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,9	41319,69	7081,18	161147	27616	119971	18783	194324
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	13560	7080		14394	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм9 (1ед.) (лист 86КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
135	333	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2569	109908,82	4100,17	28236	1053	10909	15055	46755
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	16274	270		3463	
136	334	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1329	317493,00	--	42195	--	42195	--	45571
			СП - 8%			--	--	--	--		3376	
137	335	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104	355882,00	--	37012	--	37012	--	39973
			СП - 8%			--	--	--	--		2961	
138	336	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02	495331,00	--	9907	--	9907	--	10700
			СП - 8%			--	--	--	--		793	
139	337	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,0208	7791,00	--	162	--	162	--	175
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
140	338	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,6	41319,69	7081,18	24792	4248	18458	2890	29896
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	2086	1089		2215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм10 (2ед.) (лист 86КЖ)									
141	339	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,8444	109908,82	4100,17	202716	7562	78313	108089	335669
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	116841	1938		24864	
142	340	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9932	317493,00	--	315334	--	315334	--	340561
			СП - 8%			--	--	--	--		25227	
143	341	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8112	355882,00	--	288691	--	288691	--	311786
			СП - 8%			--	--	--	--		23095	
144	342	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04	495331,00	--	19813	--	19813	--	21398
			СП - 8%			--	--	--	--		1585	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
145	343	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	**Доплата за изменение марки стали с С235 до С245**	т	0,0416	7791,00	--	324	--	324	--	350
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
146	344	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	5	41319,69	7081,18	206598	35406	153807	24080	249133
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	17385	9077		18454	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3561690	147136	2952618	454688	4337692
								461936	37719	--	321311	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1458				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1458				
			Сметная прибыль	Тенге				117				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1575				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3560232				
			Материалы	Тенге				795786				
			Всего заработная плата	Тенге					499655			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2155370				
			Накладные расходы	Тенге				454688				
			Сметная прибыль	Тенге				321194				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4336114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
			Сметная заработная плата	Тенге					499655			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4337689				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
			Сметная заработная плата	Тенге					499655			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				58033269	4943730	32957901	19487034	83721914
								20131642	1282677	--	6201610	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1458				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1458				
			Сметная прибыль	Тенге				117				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1575				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				58031811				
			Материалы	Тенге				18424330				
			Всего заработная плата	Тенге					21414319			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14532106				
			Накладные расходы	Тенге				19487034				
			Сметная прибыль	Тенге				6201493				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				83720338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9214
			Сметная заработная плата	Тенге					21414319			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				83721913				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9214
			Сметная заработная плата	Тенге					21414319			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83721913
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20131642				

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4943730			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1282677			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					32957894		
		- Накладные расходы	Тенге						19487034	
		- Сметная прибыль	Тенге						6201610	
		Итого:								83 721 913
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%							1 255 829
		Итого								**84 977 742**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%							1 869 510
		Итого								**86 847 252**
		Непредвиденные затраты 2%	2%							1 736 945
		Итого								**88 584 197**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079							95 582 349
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС								**95 582 349**
		НДС - 12 %	12%							11 469 882
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%								**107 052 230**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95							**101 699 619**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАТТАР ҮШІН

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет
Абдыкадыров А.Т.

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя

Коэ в общем расчетник

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10

за сентябрь 2024 года

Архитектурные решения

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01-4									
			РАЗДЕЛ 1. Стены наружные (л. 3-10 АР)									
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	$м^3$	355,35	15847,24	863,60	5631317	306881	881797	4216537	10635683
						12502,15	256,85	4442639	91272		787829	
2	2	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**									
			СП - 8%	$м^3$	355,35	30709,00	--	10912443	--	10912443	--	11785438
						--	--	--	--		872995	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16543760	306881	11794240	4216537	22421121
								4442639	91272	--	1660824	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16543760				
			Материалы	Тенге				881797				
			Всего заработная плата	Тенге					4533911			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10912443				
			Накладные расходы	Тенге				4216537				
			Сметная прибыль	Тенге				1660824				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22421121				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1923
			Сметная заработная плата	Тенге					4533911			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22421121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1923
			Сметная заработная плата	Тенге					4533911			
			РАЗДЕЛ 2. Перемычки (лист 45)									
			Металлические перемычки									
3	279	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	8,607072	182251,84	34738,22	1568655	298994	34927	927346	2695681
						143455,76	12692,47	1234734	109245		199680	
4	280	222-519-0301 РСНБ РК 2022	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**									
			СП - 8%	т	8,607072	994119,00	--	8556454	--	8556454	--	9240970
						--	--	--	--		684516	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10125109	298994	8591381	927346	11936651
								1234734	109245	--	884196	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8556454				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8556454				
			Сметная прибыль	Тенге				684516				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9240970				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1568655				
			Материалы	Тенге				34926				
			Всего заработная плата	Тенге					1343979			
			Накладные расходы	Тенге				927346				
			Сметная прибыль	Тенге				199680				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2695681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
			Сметная заработная плата	Тенге					1343979			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11936651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
			Сметная заработная плата	Тенге					1343979			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34357772
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5677373				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					605875			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200517			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20385620		
			- Накладные расходы	Тенге							5143883	
			- Сметная прибыль	Тенге							2545020	
			Итого:									34 357 772
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								515 367
			Итого									**34 873 139**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								767 209
			Итого									**35 640 348**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								712 807
			Итого									**36 353 155**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								39 225 054
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**39 225 054**
			НДС - 12 %	12%								4 707 006
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**43 932 060**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**41 735 457**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н. _____

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет _____
Абенадин А.Т.

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г. _____

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объём работ проверено и подпись моя.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023 _____

Я, Жусупова Г.А подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя.

Конц в часии расценок