Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "DAT Construction"
Основание: Договор №78 от 31.10.2023г., доп. соглашение №78/2 от 20.03.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		78	31.10.2023г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	184 282 643,76	10 000 000,00	8 928 571,43	10 000 000,00	10 000 000,00					1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по стройке	**184 282 643,76**	**10 000 000,00**	**8 928 571,43**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Ақылбай Қ.Б.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "DAT Construction"

_____ **Досанов С.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Жидели , с/о Жидели , г.Арыс, Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Арыс

ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"

Основание: Договор №78 от 31.10.2023г., доп. соглашение №78/2 от 20.03.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
		Газопровод									
332	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,6405	819468,41	231176,59	524870	148068	6644	436175	1037929
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	370158	70423		76884	
333	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	643,062	1031,00	--	662997	--	662997	--	716037
		СП - 8%			--	--	--	--		53040	
		Обвязка ГРПШ-6-21шт.									
340	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,41	3077,20	--	13570	--	--	9771	25208
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	13570	--		1867	
341	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,41	927,48	--	4090	--	--	2945	7598
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	4090	--		563	
342	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В12,5,F150,W6,сульфатостойкий	м3	4,41	25292,84	1848,82	111541	8153	77853	25076	147547
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	25535	2021		10929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,5544	50940,57	9913,77	28241	5496	8176	11008	42389
		НР - 69%; СП - 8%			26278,70	2498,28	14569	1385		3140	
344	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,576576	594087,00	--	342536	--	342536	--	369939
		СП - 8%			--	--	--	--		27403	
345	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	29,4	99,17	2,72	2916	80	1291	1072	4307
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	1545	9		319	
346	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разтруб за 2 раза	м2	5,46	198,36	5,45	1083	29	480	398	1600
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	574	3		119	
347	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115подставки и труб за 2 раза	м2	34,86	167,42	3,87	5836	135	3560	1493	7915
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	2141	22		586	
348	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	42	529,00	--	22218	--	22218	--	23995
		СП - 8%			--	--	--	--		1777	
349	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам.20-25 мм	шт	42	1817,31	96,42	76327	4050	6305	67269	155084
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	65972	1977		11488	
350	242-209-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	42	9021,00	--	378882	--	378882	--	409193
		СП - 8%			--	--	--	--		30311	
351	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	84	741,00	--	62244	--	62244	--	67224
		СП - 8%			--	--	--	--		4980	
352	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	21	391,00	--	8211	--	8211	--	8868
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
353	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	21	286,00	--	6006	--	6006	--	6486
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
354	223-502-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Замок навесной	шт.	21	2347,00	--	49287	--	49287	--	53230
		СП - 8%			--	--	--	--		3943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство(Бетон кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	21,877	26022,14	1848,82	569286	40447	402164	124398	749178
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	126675	10026		55495	
372	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(СТОЙКИ)	т конструкций	0,47815	28318,95	12188,48	13541	5828	1150	5777	20864
		НР - 69%; СП - 8%			13725,80	3784,59	6563	1810		1545	
373	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,47815	3604,17	609,29	1723	292	135	894	2827
		НР - 69%; СП - 8%			2709,48	1,57	1296	1		209	
374	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47815	649680,00	--	310644	--	310644	--	335496
		СП - 8%			--	--	--	--		24852	
375	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,26855	159554,56	2099,98	42848	564	4295	26317	74698
		НР - 69%; СП - 8%			141458,40	567,03	37989	152		5533	
376	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	268,55	537,00	--	144211	--	144211	--	155748
		СП - 8%			--	--	--	--		11537	
381	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,02762663	369084,00	--	1117449	--	1117449	--	1206844
		СП - 8%			--	--	--	--		89396	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				9 013 938				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				9 013 938				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**9 013 938**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**9 013 938**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	117 181				
Итого с временными			Тенге				**9 131 119**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	83 093				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**9 214 212**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	184 284				
Итого СМР			Тенге				**9 398 496**				
Итого оборудование			Тенге				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого СМР+оборудование			Тенге				**9 398 496**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	9 398 496				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999162081			Тенге			**0,949999999**	**8 928 571**				
НДС			Тенге			12%	1 071 429				
Итого к оплате			**Тенге**				**10 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Арыс

Заведущий сектора _____ **Кошкинбаев Н.П.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "DAT Construction"

_____ **Телемырзаева Д.Ш.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**